Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180940033380**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002289**

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
12	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области			одна услуга	1	20 043 826,00	20 043 826,00
				Итого	1	x	20 043 826,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СамұрықТараз"**

ДОГОВОР : **№120 от 08.07.2021г.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

АКТ №4

приемки выполненых работ за октябрь по объекту:

Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	выполнено									
							с начало строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге	%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-1	**Блок А1**	**108 127,857**			**129 635,516**	**72,68%**	**76 246,360**	**17 974,754**		**94 221,114**	**13,18%**	**15 122,394**	**1 958,010**		**17 080,404**
	2-1-1	Земляные работы	**738,408**			**738,408**	100,00%	738,408			738,408					
	2-1-2	Общестроительные работы	**58 737,137**			**58 737,137**	**105,18%**	**61 779,396**			**61 779,396**	**18,94%**	**11 124,864**			**11 124,864**
		Раздел 1. Фундаменты	3 982,643			3 982,643	100,00%	3 982,643			3 982,643					
		Раздел 2. Перемычки	774,820			774,820	50,00%	774,820			387,407					
		Раздел 3. Сердечники	1 014,570			1 014,570	50,00%	1 014,570			507,282					
		Раздел 4. Пояса обвязки	2 465,100			2 465,100	48,56%	2 465,100			1 197,100					
		Раздел 5. Рамы	6 797,401			6 797,401	59,74%	6 797,401			4 061,049					
		Раздел 6. Стены	10 275,300			10 275,300	50,00%	10 275,300			5 137,651					
		Раздел 7. Плиты перекрытия	4 070,393			4 070,393	64,37%	4 070,393			2 620,000					
		Раздел 8. Монолитные участки	1 452,572			1 452,572	0,00%	1 452,572			0,000					
		Раздел 9. Кровля профнастил (ферма)	19 821,733			19 821,733	53,80%	19 821,733			10 665,015					
		Раздел 10. Кровля профнастил	3 394,994			3 394,994										
		Раздел 11. Кровля из металлочерепицы	606,930			606,930	100,00%	606,930			606,930	100,00%	606,930			606,930
		Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря	981,260			981,260	100,00%	981,260			981,260	100,00%	981,260			981,260
		Раздел 13. Разное	3 099,421			3 099,421	100,00%	3 099,421			3 099,421	100,00%	3 099,421			3 099,421
	2-1-3	Архитектурные решения	**29 050,819**			**29 050,819**										
		Раздел 1. Полы	6 803,495			6 803,495										
		Раздел 2. Проемы	4 252,639			4 252,639	100,00%	4 252,639			4 252,639	100,00%	4 252,639			4 252,639
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 710,091			9 710,091										
		Раздел 4. Наружная отделка	8 284,594			8 284,594	26,37%	2 184,614			2 184,614	26,37%	2 184,614			2 184,614
	2-1-4	Водопровод. Канализация	**3 781,750**	**673,326**		**4 455,076**	**100,00%**	**3 781,750**	**673,326**		**4 455,076**	**54,86%**	**2 240,042**	**203,900**		**2 443,942**
		Раздел 1. Водопровод В1	280,349			280,349	100,00%	280,349			280,349	49,31%	138,231			138,231
		Раздел 2. Водопровод Т3	339,425	305,850		645,275	100,00%	339,425	305,850		645,275	45,16%	87,513	203,900		291,413
		Раздел 3. Канализация	1 704,872			1 704,872	100,00%	1 704,872			1 704,872	49,89%	850,551			850,551
		Раздел 4. Водопровод	909,468	367,476		1 276,944	100,00%	909,468	367,476		1 276,944	48,25%	616,111			616,111
		Раздел 5. Противопожарный водопровод	547,636			547,636	100,00%	547,636			547,636	100,00%	547,636			547,636
	2-1-5	Отопление. Вентиляция	**9 544,319**	**7 265,193**		**16 809,512**	48,85%	**4 479,794**	**3 732,288**		**8 212,082**	**10,61%**	**28,754**	**1 754,110**		**1 782,864**
		Раздел 1. Отопление	4 531,196			4 531,196	61,28%	2 776,653			2 776,653					
		Раздел 2. БТП "ЭНКО"	28,754	1 754,110		1 782,864	100,00%	28,754	1 754,110		1 782,864	100,00%	28,754	1 754,110		1 782,864
		Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1	1 476,722	205,342		1 682,064										
		Раздел 4. Вентиляция	3 507,647	5 305,741		8 813,388	41,44%	1 674,387	1 978,178		3 652,565					
	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	**3 744,253**			**3 866,163**		**3 744,253**	**121,910**		**3 866,163**	**44,71%**	**1 728,734**			**1 728,734**
		Раздел 1. Электрооборудование	1 755,502	121,910		1 877,412	100,00%	1 755,502	121,910		1 877,412	51,46%	966,144			966,144
		Раздел 2. Электроосвещение	1 988,751			1 988,751	100,00%	1 988,751			1 988,751	38,35%	762,590			762,590
	2-1-7	Пожарная сигнализация. Сети связи	**2 511,912**			**2 511,912**		**1 722,759**			**1 722,759**					
		Раздел 1. Пожарная сигнализация	904,009			904,009		337,217			337,217					
		Раздел 2. Сети связи	1 607,903			1 607,903		1 385,542			1 385,542					
	2-1-8	Технологическое оборудование	**19,259**			**13 466,489**		**0,000**	**13 447,230**		**13 447,230**					
		Раздел 1. Оборудование спортивного зала	14,144	7 868,336		7 882,480	99,82%		7 868,336		7 868,336					
		Раздел 2. Оборудование буфетной	5,115	5 578,894		5 584,009	99,91%		5 578,894		5 578,894					
		Всего по главе 2	**108 127,857**	**21 507,659**		**129 635,516**	**72,68%**	**76 246,360**	**17 974,754**		**94 221,114**	**13,18%**	**15 122,394**	**1 958,010**		**17 080,404**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	**5 100,967**			**10 934,123**		4 902,224	**5 833,156**		**10 365,954**	**0,00%**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Раздел 1. Электрооборудование	395,353	2 417,105		2 812,458	100,00%	395,353	2 417,105		2 812,458					
		Раздел 2. Сети 10 кВ	1 869,504	3 416,051		5 285,555	93,01%	1 869,504	3 416,051		4 916,129					
		Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ	616,078			616,078	100,00%	616,078			616,078					
		Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)	2 220,032			2 220,032	91,05%	2 021,289			2 021,289					
		Всего по главе 4	**5 100,967**	**5 833,156**		**10 934,123**	**94,80%**	**4 902,224**	**5 833,156**		**10 365,954**	**0,00%**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6-1	Наружный водопровод и канализация	**2 602,509**			**2 602,509**	**90,00%**	**2 342,251**			**2 342,251**	**0,00%**	**0,000**			**0,000**
		Раздел 1. Монтажные работы	212,564			212,564	90,00%	212,564			191,300	0,00%				
		Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1	415,633			415,633	90,00%	415,633			374,070	0,00%				
		Раздел 3. Канализация К1	1 974,312			1 974,312	90,00%	1 974,312			1 776,881	0,00%				
	6-3	Выгреб емкостью 15м3	1 514,590			1 514,590	90,00%	1 514,590			1 363,131	0,00%				
		Всего по главе 6	**4 117,099**			**4 117,099**	**90,00%**	**4 117,099**			**3 705,382**	**0,00%**	**0,000**			**0,000**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	7-1	Благоустройство территории	**5 134,175**			**5 134,175**	11,37%	**583,906**			**583,906**					
		Раздел 1. Демонтажные работы	583,906			583,906	100,00%	583,906			583,906					
		Раздел 2. Вертикальная планировка	150,895			150,895										
		Раздел 3. Покрытие дорог и площадок	3 448,421			3 448,421										
		Раздел 4. МАФ	890,025			890,025										
		Раздел 5. Озеленение	60,928			60,928										
		Всего по главе 7	**5 134,175**			**5 134,175**	**11,37%**	**583,906**			**583,906**					
		Итого по главам 1-7	**122 480,098**	**27 340,815**		**149 820,913**	**72,67%**	**85 849,589**	**23 807,911**		**108 876,356**	**11,40%**	**15 122,394**	**1 958,010**		**17 080,404**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 2,9%	3 551,923			3 551,923		2 489,638			2 489,638		438,549			438,549
		Итого по главе 1-8	**126 032,021**	**27 340,815**		**153 372,836**	**72,61%**	**88 339,227**	**23 807,911**		**111 365,994**	**11,42%**	**15 560,943**	**1 958,010**		**17 518,953**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	882,224			882,224		618,375			618,375		108,927			108,927
		Итого по главам 1-9	**126 914,245**	**27 340,815**		**154 255,060**	**72,60%**	**88 957,602**	**23 807,911**		**111 984,370**	**11,43%**	**15 669,870**	**1 958,010**		**17 627,880**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 538,285			2 538,285		1 779,152			1 779,152		313,397			313,397
		Итого сметная стоимость	**129 452,530**	**27 340,815**		**156 793,345**	**72,56%**	**90 736,754**	**23 807,911**		**113 763,522**	**11,44%**	**15 983,267**	**1 958,010**		**17 941,277**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	135 929,816	28 708,840		164 638,656		**95 276,858**	**24 999,164**		**120 276,022**		**16 783,006**	**2 055,981**		**18 838,988**
		Налог на добавленную стоимость 12%			19 756,639	19 756,639				14 433,123	14 433,123				2 260,679	2 260,679
		Всего по сметному расчету	**135 929,816**	**28 708,840**	**19 756,639**	**184 395,295**	**73,05%**	**95 276,858**	**24 999,164**	**14 433,123**	**134 709,145**	**11,44%**	**16 783,006**	**2 055,981**	**2 260,679**	**21 099,667**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**73,05%**	**90 509,121**	**23 748,185**	**13 710,877**	**127 968,183**	**11,44%**	**15 943,175**	**1 953,098**	**2 147,553**	**20 043,826**
		Итого к оплате	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**73,05%**	**90 509,121**	**23 748,185**	**13 710,877**	**127 968,183**		**15 943,175**	**1 953,098**	**2 147,553**	**20 043,826**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамурыкТараз"

Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков