Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180940033380**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002289**

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
15	**24.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области			одна услуга	1	8 874 271,00	8 874 271,00
				Итого	1	x	8 874 271,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СамұрықТараз"

ДОГОВОР : №120 от 08.07.2021г.

Форма №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

АКТ №6

приемки выполненых работ за ноябрь по объекту:

Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	выполнено									
							с начало строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге	%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-1	**Блок А1**	**108 127,857**			**129 635,516**	**97,82%**	**106 309,353**	**20 493,969**		**126 803,322**	**5,86%**	**6 121,368**	**1 473,544**		**7 594,912**
	2-1-1	Земляные работы	**738,408**			**738,408**	100,00%	738,408			738,408					
	2-1-2	Общестроительные работы	**58 737,137**			**58 737,137**	**100,00%**	**58 737,137**			**58 737,137**	**7,26%**	**4 263,317**			**4 263,317**
		Раздел 1. Фундаменты	3 982,643			3 982,643	100,00%	3 982,643			3 982,643					
		Раздел 2. Перемычки	774,820			774,820	100,00%	774,820			774,820					
		Раздел 3. Сердечники	1 014,570			1 014,570	100,00%	1 014,570			1 014,570					
		Раздел 4. Пояса обвязки	2 465,100			2 465,100	100,00%	2 465,100			2 465,100					
		Раздел 5. Рамы	6 797,401			6 797,401	100,00%	6 797,401			6 797,401					
		Раздел 6. Стены	10 275,300			10 275,300	100,00%	10 275,300			10 275,300					
		Раздел 7. Плиты перекрытия	4 070,393			4 070,393	100,00%	4 070,393			4 070,393					
		Раздел 8. Монолитные участки	1 452,572			1 452,572	100,00%	1 452,572			1 452,572					
		Раздел 9. Кровля профнастил (ферма)	19 821,733			19 821,733	100,00%	19 821,733			19 821,733					
		Раздел 10. Кровля профнастил	3 394,994			3 394,994	100,00%	3 394,994			3 394,994					
		Раздел 11. Кровля из металлочерепицы	606,930			606,930	100,00%	606,930			606,930					
		Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря	981,260			981,260	100,00%	981,260			981,260					
		Раздел 13. Разное	3 099,421			3 099,421	100,00%	3 099,421			3 099,421					
	2-1-3	Архитектурные решения	**29 050,819**			**29 050,819**	**100,00%**	**29 050,819**			**29 050,819**					
		Раздел 1. Полы	6 803,495			6 803,495	100,00%	6 803,495			6 803,495					
		Раздел 2. Проемы	4 252,639			4 252,639	100,00%	4 252,639			4 252,639					
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 710,091			9 710,091	100,00%	9 710,091			9 710,091	43,91%	4 263,317			4 263,317
		Раздел 4. Наружная отделка	8 284,594			8 284,594	100,00%	8 284,594			8 284,594					
	2-1-4	Водопровод. Канализация	**3 781,750**	**673,326**		**4 455,076**	**100,00%**	**3 781,750**	**673,326**		**4 455,076**					
		Раздел 1. Водопровод В1	280,349			280,349	100,00%	280,349			280,349					
		Раздел 2. Водопровод Т3	339,425	305,850		645,275	100,00%	339,425	305,850		645,275					
		Раздел 3. Канализация	1 704,872			1 704,872	100,00%	1 704,872			1 704,872					
		Раздел 4. Водопровод	909,468	367,476		1 276,944	100,00%	909,468	367,476		1 276,944					
		Раздел 5. Противопожарный водопровод	547,636			547,636	100,00%	547,636			547,636					
	2-1-5	Отопление. Вентиляция	**9 544,319**	**7 265,193**		**16 809,512**	87,96%	**8 534,227**	**6 251,503**		**14 785,730**	**19,82%**	**1 858,051**	**1 473,544**		**3 331,595**
		Раздел 1. Отопление	4 531,196			4 531,196	100,00%	4 531,196			4 531,196					
		Раздел 2. БТП "ЭНКО"	28,754	1 754,110		1 782,864	100,00%	28,754	1 754,110		1 782,864					
		Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1	1 476,722	205,342		1 682,064	100,00%	1 476,722	205,342		1 682,064	100,00%	1 476,722	205,342		1 682,064
		Раздел 4. Вентиляция	3 507,647	5 305,741		8 813,388	77,04%	2 497,555	4 292,051		6 789,606	18,72%	381,329	1 268,202		1 649,531
	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	**3 744,253**			**3 866,163**	**100,00%**	**3 744,253**	**121,910**		**3 866,163**					
		Раздел 1. Электрооборудование	1 755,502	121,910		1 877,412	100,00%	1 755,502	121,910		1 877,412					
		Раздел 2. Электроосвещение	1 988,751			1 988,751	100,00%	1 988,751			1 988,751					
	2-1-7	Пожарная сигнализация. Сети связи	**2 511,912**			**2 511,912**	68,58%	**1 722,759**			**1 722,759**					
		Раздел 1. Пожарная сигнализация	904,009			904,009	37,30%	337,217			337,217					
		Раздел 2. Сети связи	1 607,903			1 607,903	86,17%	1 385,542			1 385,542					
	2-1-8	Технологическое оборудование	**19,259**			**13 466,489**	99,86%	**0,000**	**13 447,230**		**13 447,230**					
		Раздел 1. Оборудование спортивного зала	14,144	7 868,336		7 882,480	99,82%		7 868,336		7 868,336					
		Раздел 2. Оборудование буфетной	5,115	5 578,894		5 584,009	99,91%		5 578,894		5 578,894					
		Всего по главе 2	**108 127,857**	**21 507,659**		**129 635,516**	**97,82%**	**106 309,353**	**20 493,969**		**126 803,322**	**5,86%**	**6 121,368**	**1 473,544**		**7 594,912**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	**5 100,967**			**10 934,123**		**4 902,224**	**5 833,156**		**10 735,380**					
		Раздел 1. Электрооборудование	395,353	2 417,105		2 812,458	100,00%	395,353	2 417,105		2 812,458					
		Раздел 2. Сети 10 кВ	1 869,504	3 416,051		5 285,555	100,00%	1 869,504	3 416,051		5 285,555					
		Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ	616,078			616,078	100,00%	616,078			616,078					
		Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)	2 220,032			2 220,032	91,05%	2 021,289			2 021,289					
		Всего по главе 4	**5 100,967**	**5 833,156**		**10 934,123**	**98,18%**	**4 902,224**	**5 833,156**		**10 735,380**					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6-1	Наружный водопровод и канализация	**2 602,509**			**2 602,509**	**100,00%**	**2 602,509**			**2 602,509**					
		Раздел 1. Монтажные работы	212,564			212,564	100,00%	212,564			212,564					
		Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1	415,633			415,633	100,00%	415,633			415,633					
		Раздел 3. Канализация К1	1 974,312			1 974,312	100,00%	1 974,312			1 974,312					
	6-3	Выгреб емкостью 15м3	1 514,590			1 514,590	100,00%	1 514,590			1 514,590					
		Всего по главе 6	**4 117,099**			**4 117,099**	**100,00%**	**4 117,099**			**4 117,099**					
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	7-1	Благоустройство территории	**5 134,175**			5 134,175	11,37%	583,906			**583,906**					
		Раздел 1. Демонтажные работы	583,906			583,906	100,00%	583,906			583,906					
		Раздел 2. Вертикальная планировка	150,895			150,895										
		Раздел 3. Покрытие дорог и площадок	3 448,421			3 448,421										
		Раздел 4. МАФ	890,025			890,025										
		Раздел 5. Озеленение	60,928			60,928										
		Всего по главе 7	**5 134,175**			**5 134,175**	**11,37%**	583,906			**583,906**					
		Итого по главам 1-7	**122 480,098**	**27 340,815**		**149 820,913**	**94,94%**	115 912,582	26 327,126		**142 239,707**	**5,07%**	**6 121,368**	**1 473,544**		**7 594,912**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 2,9%	3 551,923			3 551,923		3 361,465			3 361,465		177,520			177,520
		Итого по главе 1-8	**126 032,021**	**27 340,815**		**153 372,836**	**94,93%**	119 274,047	26 327,126		**145 601,172**	**5,07%**	**6 298,888**	**1 473,544**		**7 772,432**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	882,224			882,224		834,918			834,918		44,092			44,092
		Итого по главам 1-9	**126 914,245**	**27 340,815**		**154 255,060**	**94,93%**	120 108,965	26 327,126		**146 436,091**	**5,07%**	**6 342,980**	**1 473,544**		**7 816,524**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 538,285			2 538,285		2 402,179			2 402,179		126,860			126,860
		Итого сметная стоимость	**129 452,530**	**27 340,815**		**156 793,345**	**94,93%**	122 511,144	26 327,126		**148 838,270**	**5,07%**	**6 469,840**	**1 473,544**		**7 943,384**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	135 929,816	28 708,840		164 638,656		**128 641,112**	27 644,430		**156 285,542**		**6 793,565**	**1 547,274**		**8 340,839**
		Налог на добавленную стоимость 12%			19 756,639	19 756,639				18 754,265	18 754,265				1 000,901	1 000,901
		Всего по сметному расчету	**135 929,816**	**28 708,840**	**19 756,639**	**184 395,295**	**94,93%**	**128 641,112**	27 644,430	**18 754,265**	**175 039,807**	**5,07%**	**6 793,565**	**1 547,274**	**1 000,901**	**9 341,740**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**94,93%**	**122 203,801**	**26 261,080**	**17 815,786**	**166 280,667**	**5,07%**	**6 453,609**	**1 469,847**	**950,815**	**8 874,271**
		Итого к оплате	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**94,93%**	**122 203,801**	**26 261,080**	**17 815,786**	**166 280,667**		**6 453,609**	**1 469,847**	**950,815**	**8 874,271**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамурыкТараз"

Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков