*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** | **180940033380** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** | **060440002289** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **18** | **22.12.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области | | | одна услуга | 1 | 8 887 332,00 | 8 887 332,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 887 332,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық-Тараз"

ДОГОВОР : №120 от 08.07.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Форма №2

# АКТ №6

## приемки выполненых работ за декабрь по объекту:

## Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

| № п/п | номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость, тас.тенге | | | Всего, тыс. тенге | выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | | с начало строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | | | | | % | строительно-монтажные работы | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | тыс. тенге | % | строительно-монтажные работы | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-1 | **Блок А1** | **108 127,857** | **21 507,659** | | **129 635,516** | **100,00%** | **108 127,857** | **21 507,659** | | **129 635,516** | **2,18%** | **1 818,504** | **1 013,690** | | **2 832,194** |
| | 2-1-1 | Земляные работы | **738,408** | | | 738,408 | 100,00% | 738,408 | | | 738,408 | | | | | |
| | 2-1-2 | Общестроительные работы | **58 737,137** | | | **58 737,137** | **100,00%** | **58 737,137** | | | **58 737,137** | | | | | |
| | | Раздел 1. Фундаменты | 3 982,643 | | | 3 982,643 | 100,00% | 3 982,643 | | | 3 982,643 | | | | | |
| | | Раздел 2. Перемычки | 774,820 | | | 774,820 | 100,00% | 774,820 | | | 774,820 | | | | | |
| | | Раздел 3. Сердечники | 1 014,570 | | | 1 014,570 | 100,00% | 1 014,570 | | | 1 014,570 | | | | | |
| | | Раздел 4. Пояса обвязки | 2 465,100 | | | 2 465,100 | 100,00% | 2 465,100 | | | 2 465,100 | | | | | |
| | | Раздел 5. Рамы | 6 797,401 | | | 6 797,401 | 100,00% | 6 797,401 | | | 6 797,401 | | | | | |
| | | Раздел 6. Стены | 10 275,300 | | | 10 275,300 | 100,00% | 10 275,300 | | | 10 275,300 | | | | | |
| | | Раздел 7. Плиты перекрытия | 4 070,393 | | | 4 070,393 | 100,00% | 4 070,393 | | | 4 070,393 | | | | | |
| | | Раздел 8. Монолитные участки | 1 452,572 | | | 1 452,572 | 100,00% | 1 452,572 | | | 1 452,572 | | | | | |
| | | Раздел 9. Кровля профнастил (ферма) | 19 821,733 | | | 19 821,733 | 100,00% | 19 821,733 | | | 19 821,733 | | | | | |
| | | Раздел 10. Кровля профнастил | 3 394,994 | | | 3 394,994 | 100,00% | 3 394,994 | | | 3 394,994 | | | | | |
| | | Раздел 11. Кровля из металлочерепицы | 606,930 | | | 606,930 | 100,00% | 606,930 | | | 606,930 | | | | | |
| | | Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря | 981,260 | | | 981,260 | 100,00% | 981,260 | | | 981,260 | | | | | |
| | | Раздел 13. Разное | 3 099,421 | | | 3 099,421 | 100,00% | 3 099,421 | | | 3 099,421 | | | | | |
| | 2-1-3 | Архитектурные решения | **29 050,819** | | | **29 050,819** | **100,00%** | **29 050,819** | | | **29 050,819** | | | | | |
| | | Раздел 1. Полы | 6 803,495 | | | 6 803,495 | 100,00% | 6 803,495 | | | 6 803,495 | | | | | |
| | | Раздел 2. Проемы | 4 252,639 | | | 4 252,639 | 100,00% | 4 252,639 | | | 4 252,639 | | | | | |
| | | Раздел 3. Внутрённия отделка | 9 710,091 | | | 9 710,091 | 100,00% | 9 710,091 | | | 9 710,091 | | | | | |
| | | Раздел 4. Наружная отделка | 8 284,594 | | | 8 284,594 | 100,00% | 8 284,594 | | | 8 284,594 | | | | | |
| | 2-1-4 | Водопровод. Канализация | **3 781,750** | **673,326** | | **4 455,076** | **100,00%** | **3 781,750** | **673,326** | | **4 455,076** | | | | | |
| | | Раздел 1. Водопровод В1 | 280,349 | | | 280,349 | 100,00% | 280,349 | | | 280,349 | | | | | |
| | | Раздел 2. Водопровод Т3 | 339,425 | 305,850 | | 645,275 | 100,00% | 339,425 | 305,850 | | 645,275 | | | | | |
| | | Раздел 3. Канализация | 1 704,872 | | | 1 704,872 | 100,00% | 1 704,872 | | | 1 704,872 | | | | | |
| | | Раздел 4. Водопровод | 909,468 | 367,476 | | 1 276,944 | 100,00% | 909,468 | 367,476 | | 1 276,944 | | | | | |
| | | Раздел 5. Противопожарный водопровод | 547,636 | | | 547,636 | 100,00% | 547,636 | | | 547,636 | | | | | |
| | 2-1-5 | Отопление. Вентиляция | **9 544,319** | **7 265,193** | | **16 809,512** | 100,00% | **9 544,319** | **7 265,193** | | **16 809,512** | **12,04%** | **1 010,092** | **1 013,690** | | **2 023,782** |
| | | Раздел 1. Отопление | 4 531,196 | | | 4 531,196 | 100,00% | 4 531,196 | | | 4 531,196 | | | | | |
| | | Раздел 2. БТП "ЭНКО" | 28,754 | 1 754,110 | | 1 782,864 | 100,00% | 28,754 | 1 754,110 | | 1 782,864 | | | | | |
| | | Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1 | 1 476,722 | 205,342 | | 1 682,064 | 100,00% | 1 476,722 | 205,342 | | 1 682,064 | | | | | |
| | | Раздел 4. Вентиляция | 3 507,647 | 5 305,741 | | 8 813,388 | 100,00% | 3 507,647 | 5 305,741 | | 8 813,388 | 22,96% | 1 010,092 | 1 013,690 | | 2 023,782 |
| | 2-1-6 | Электрооосвещение и электрооборудование | **3 744,253** | **121,910** | | **3 866,163** | **100,00%** | **3 744,253** | **121,910** | | **3 866,163** | | | | | |
| | | Раздел 1. Электрооборудование | 1 755,502 | 121,910 | | 1 877,412 | 100,00% | 1 755,502 | 121,910 | | 1 877,412 | | | | | |
| | | Раздел 2. Электрооосвещение | 1 988,751 | | | 1 988,751 | 100,00% | 1 988,751 | | | 1 988,751 | | | | | |
| | 2-1-7 | Пожарная сигнализация. Сети связи | **2 511,912** | | | **2 511,912** | 100,00% | **2 511,912** | | | **2 511,912** | 31,42% | **789,153** | | | **789,153** |
| | | Раздел 1. Пожарная сигнализация | 904,009 | | | 904,009 | 100,00% | 904,009 | | | 904,009 | 62,70% | 566,792 | | | 566,792 |
| | | Раздел 2. Сети связи | 1 607,903 | | | 1 607,903 | 100,00% | 1 607,903 | | | 1 607,903 | 13,83% | 222,361 | | | 222,361 |
| | 2-1-8 | Технологическое оборудование | **19,259** | | | **13 466,489** | 100,00% | **19,259** | **13 447,230** | | **13 466,489** | **0,14%** | **19,259** | | | **19,259** |
| | | Раздел 1. Оборудование спортивного зала | 14,144 | 7 868,336 | | 7 882,480 | 100,00% | 14,144 | 7 868,336 | | 7 882,480 | 0,18% | 14,144 | | | 14,144 |
| | | Раздел 2. Оборудование буфетной | 5,115 | 5 578,894 | | 5 584,009 | 100,00% | 5,115 | 5 578,894 | | 5 584,009 | 0,09% | 5,115 | | | 5,115 |
| | | **Всего по главе 2** | **108 127,857** | **21 507,659** | | **129 635,516** | **100,00%** | **108 127,857** | **21 507,659** | | **129 635,516** | **2,18%** | **1 818,504** | **1 013,690** | | **2 832,194** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1 | Сети электроснабжения | **5 100,967** | | | **10 934,123** | | **5 100,967** | **5 833,156** | | **10 934,123** | | | | | |
| | | Раздел 1. Электрооборудование | 395,353 | 2 417,105 | | 2 812,458 | 100,00% | 395,353 | 2 417,105 | | 2 812,458 | | | | | |
| | | Раздел 2. Сети 10 кВ | 1 869,504 | 3 416,051 | | 5 285,555 | 100,00% | 1 869,504 | 3 416,051 | | 5 285,555 | | | | | |
| | | Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ | 616,078 | | | 616,078 | 100,00% | 616,078 | | | 616,078 | | | | | |
| | | Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт) | 2 220,032 | | | 2 220,032 | 100,00% | 2 220,032 | | | 2 220,032 | 8,95% | 198,743 | | | 198,743 |
| | | **Всего по главе 4** | **5 100,967** | **5 833,156** | | **10 934,123** | **100,00%** | **5 100,967** | **5 833,156** | | **10 934,123** | **1,82%** | **198,743** | | | **198,743** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | Наружный водопровод и канализация | **2 602,509** | | | **2 602,509** | **100,00%** | **2 602,509** | | | **2 602,509** | | | | | |
| | | Раздел 1. Монтажные работы | 212,564 | | | 212,564 | 100,00% | 212,564 | | | 212,564 | | | | | |
| | | Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1 | 415,633 | | | 415,633 | 100,00% | 415,633 | | | 415,633 | | | | | |
| | | Раздел 3. Канализация К1 | 1 974,312 | | | 1 974,312 | 100,00% | 1 974,312 | | | 1 974,312 | | | | | |
| | 6-3 | Выгреб емкостью 15м3 | 1 514,590 | | | 1 514,590 | 100,00% | 1 514,590 | | | 1 514,590 | | | | | |
| | | **Всего по главе 6** | **4 117,099** | | | **4 117,099** | **100,00%** | **4 117,099** | | | **4 117,099** | | | | | |
| | | **Глава 7. Благоустройство территории строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1 | Благоустройство территории | **5 134,175** | | | **5 134,175** | 100,00% | **5 134,175** | | | **5 134,175** | | | | | |
| | | Раздел 1. Демонтажные работы | 583,906 | | | 583,906 | 100,00% | 583,906 | | | 583,906 | | | | | |
| | | Раздел 2. Вертикальная планировка | 150,895 | | | 150,895 | 100,00% | 150,895 | | | 150,895 | 100,00% | 150,895 | | | 150,895 |
| | | Раздел 3. Покрытие дорог и площадок | 3 448,421 | | | 3 448,421 | 100,00% | 3 448,421 | | | 3 448,421 | 100,00% | 3 448,421 | | | 3 448,421 |
| | | Раздел 4. МАФ | 890,025 | | | 890,025 | 100,00% | 890,025 | | | 890,025 | 100,00% | 890,025 | | | 890,025 |
| | | Раздел 5. Озеленение | 60,928 | | | 60,928 | 100,00% | 60,928 | | | 60,928 | 100,00% | 60,928 | | | 60,928 |
| | | **Всего по главе 7** | **5 134,175** | | | **5 134,175** | **100,00%** | **5 134,175** | | | **5 134,175** | **88,63%** | **4 550,269** | | | **4 550,269** |
| | | **Итого по главам 1-7** | **122 480,098** | **27 340,815** | | **149 820,913** | **100,00%** | **122 480,098** | **27 340,815** | | **149 820,913** | **5,06%** | **6 567,516** | **1 013,690** | | **7 581,206** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | 3 551,923 | | | 3 551,923 | | 3 551,923 | | | 3 551,923 | | 190,458 | | | 190,458 |
| | | **Итого по главе 1-8** | **126 032,021** | **27 340,815** | | **153 372,836** | **100,00%** | **126 032,021** | **27 340,815** | | **153 372,836** | **5,07%** | **6 757,974** | **1 013,690** | | **7 771,664** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7% | 882,224 | | | 882,224 | | 882,224 | | | 882,224 | | 47,306 | | | 47,306 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **126 914,245** | **27 340,815** | | **154 255,060** | **100,00%** | **126 914,245** | **27 340,815** | | **154 255,060** | **5,07%** | **6 805,280** | **1 013,690** | | **7 818,970** |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2 538,285 | | | 2 538,285 | | 2 538,285 | | | 2 538,285 | | 136,106 | | | 136,106 |
| | | **Итого сметная стоимость** | **129 452,530** | **27 340,815** | | **156 793,345** | **100,00%** | **129 452,530** | **27 340,815** | | **156 793,345** | **5,07%** | **6 941,386** | **1 013,690** | | **7 955,076** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 | 135 929,816 | 28 708,840 | | 164 638,656 | | 135 929,816 | **28 708,840** | | 164 638,656 | | **7 288,705** | 1 064,411 | | **8 353,116** |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | 19 756,639 | 19 756,639 | | | | 19 756,639 | 19 756,639 | | | | 1 002,374 | 1 002,374 |
| | | **Всего по сметному расчету** | **135 929,816** | **28 708,840** | **19 756,639** | **184 395,295** | **100,00%** | **135 929,816** | **28 708,840** | **19 756,639** | **184 395,295** | **5,07%** | **7 288,705** | **1 064,411** | **1 002,374** | **9 355,490** |
| | | **Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | **100,00%** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | **5,07%** | **6 923,972** | **1 011,147** | **952,214** | **8 887,332** |
| | | **Итого к оплате** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | **100,00%** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | | **6 923,972** | **1 011,147** | **952,214** | **8 887,332** |

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Самурык-Тараз"

Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков