Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области

ДОГОВОР №2023-10-3 от 23.06.2023г.

С П Р А В К А №1 от 31.07.2023г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№2023-10-3	от 23.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области	1 593 855,79	1 423 085,53		-	-	-	-	-	170 770,26	1 593 855,79

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group" БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №2023-10-3 от 23.06.2023г.

Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №1 от 31.07.2023г.
за июль 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2										
		Внутриплощадочные сети водоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	32,419		8052,76	328,03	261062	10634	172135	80972	369 397
		НР - 99%; СП - 8%				2415,03	107,88	78293	3497		27363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1063443	441091	172135	455838	369 397
								450217	152220	--	121546	
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1										
		Трубопроводы										
9	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00204		1113022,43	164261,59	2271	335	185	1882	4 485
		НР - 99%; СП - 8%				858560,64	73411,55	1751	150		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					244836	101993	185	178197	4 485
								142658	37339	--	33842	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									373 882
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ										
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10КВ										
		Провода										

1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0666667	356442,79	196550,04	23763	13104	323	12005	38630
		НР - 80%; СП - 8%			155041,49	70059,32	10336	4671		2861	
		Заземление опор									
2	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	2	3893,31	2701,04	7787	5402	17	3472	12160
		НР - 80%; СП - 8%			1183,90	986,32	2368	1973		901	
3	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	2	589,22	130,05	1178	260	6	779	2113
		НР - 80%; СП - 8%			455,82	30,82	912	62		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48754	25662	1271	25683	52903
							21821	10285	--	5955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48754				
	Материалы		Тенге				1272				
	Всего заработная плата		Тенге					32106			
		Накладные расходы	Тенге				25683				
		Сметная прибыль	Тенге				5955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					32106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					32106			
		РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	58,4522	261,63	261,63	15293	15293	--	4961	21874
		НР - 72%; СП - 8%			--	117,88	--	6890		1620	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	1,8078	3527,09	--	6376	--	--	4591	11844
		НР - 72%; СП - 8%			3527,09	--	6376	--		877	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	32,144	57,89	57,89	1861	1861	--	493	2542
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,30	--	685		188	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	8,036	1822,82	--	14648	--	--	10547	27210
		НР - 72%; СП - 8%			1822,82	--	14648	--		2016	

9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	32,144	353,54	158,44	11364	5093	--	6388	19172
		НР - 72%; СП - 8%			195,10	80,91	6271	2601		1420	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	355	463,19	283,21	164432	100539	--	84263	268589
		НР - 72%; СП - 8%			179,98	149,68	63893	53136		19894	
11	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	100	141,15	81,16	14115	8116	--	7408	23245
		НР - 72%; СП - 8%			59,99	42,90	5999	4290		1722	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /мелкая земля/	$м^3$ грунта	100,4	1822,82	--	183011	--	--	131768	339961
		НР - 72%; СП - 8%			1822,82	--	183011	--		25182	
		Кабельная линия КЛ-0,4кВ									
13	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	653,52	270,26	130704	54052	10660	63244	209464
		НР - 72%; СП - 8%			329,96	109,24	65992	21848		15516	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	622,99	255,76	46724	19182	5044	21800	74005
		НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	22498	7779		5482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				738397	266392	32104	408009	997906
							439901	126775	--	91709	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				505844				
	Материалы		Тенге				32105				
	Всего заработная плата		Тенге					346194			
		Накладные расходы	Тенге				249261				
		Сметная прибыль	Тенге				60406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				815511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					346194			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232553				
	Всего заработная плата		Тенге					220482			
		Накладные расходы	Тенге				158748				
		Сметная прибыль	Тенге				31303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					220482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1238115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					566676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1050809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					461722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						292054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						137060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							33377		
		- Накладные расходы	Тенге								433692	
		- Сметная прибыль	Тенге								97664	
		Всего по объекту										**1 424 691**
		в том числе оборудования										**0**
		Временные здания и сооружения (1,3)%										18 521
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**1 443 212**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,76%										25 401
		Итого с зимним удорожанием										**1 468 613**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										29 372
		Итого в текущих ценах										**1 497 985**
		в том числе в текущих ценах на 2023г К=1										**1 497 985**
		С понижающим коэффициентом										**1 423 085,53**
		НДС (12 %)										170 770,26
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 593 855,79**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group" БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М**