Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик: ТОО «KC Construction»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ СШ №23 по ул. Акбулак 4а с.Мойнак города Талдыкорган, Алматинская область

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Полы									
50	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам по существующим кирпичным столбикам**	м2 пола	399,07	1536,09	24,62	613007	9826	366652	226340	906495
					592,7	10,67	236529	4259		67148	
51	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	399,07	5360,85	60,59	2139352	24179	1797156	310148	2645460
					796,9	29,89	318017	11927		195960	
52	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	427,0049	408,42	2,76	174399	1179	129906	41267	232919
					101,44	1,38	43313	588		17253	
53	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	**Полы, плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	39,907	898,43	4,34	35854	173	8547	21776	62240
					679,91	2,18	27133	87		4610	
54	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	43,4	984,11	120,84	42710	5245	19412	18870	66507
					415,98	46,56	18054	2021		4926	
55	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 т=20мм**	м2 покрытия	43,4	188,71	10,75	-8190	-467	-5643	-2179	-11198
					47,94	5,48	-2080	-238		-830	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия	43,4	2817,74	93,17	122290	4044	54867	61379	198362
					1460,36	44,16	63380	1917		14693	
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	45,57	626,06	2,07	28530	94	11665	15809	47885
					368,02	1,03	16771	47		3547	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	13,9704	17786,5	10,2	248484	142	186189	58424	331461
					4448,91	0	62153	0		24553	
59	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	174,63	3076,09	26,84	537177	4687	448487	81203	667851
					481,03	13,65	84003	2384		49470	
60	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	186,8541	408,42	2,76	76316	516	56846	18058	101924
					101,44	1,38	18954	257		7550	
61	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	**Полы, плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	17,463	898,43	4,34	15689	76	3740	9529	27236
					679,91	2,18	11873	38		2017	
		Раздел. Кровля									
124	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	9,518	101364,03	1790,36	964783	17041	682862	244796	1306345
					27829,43	747,49	264880	7115		96766	
		Раздел: Витражи АС36.37									
206	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	11,6	2552,04	3,44	29604	40	15219	12910	45915
					1236,58	0	14344	0		3401	
207	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,848	12877		75305		75305		81329
										6024	
208	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,523	21462		11225		11225		12123
										898	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Обшивка ламбером**		3,63	259,56	17,98	942	65	55	769	1848
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			226,44	8,95	822	32		137	
210	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость ламбера**	м2	3,63	1938		7035		7035	563	7598
211	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,02318	486758		11283		11283	903	12186
		ИТОГО:									**6 744 486**
		Итого с временными			**1,20%**		**80934**				**6825420**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**92143**				**6917563**
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**138351**		**7055914**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**7301823**
		НДС			**12 %**		**876219**				**876219**
		Итого с НДС									**8178042**

Заказчик

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик

Директор ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.