Форма 4

Заказчик:ТОО "Golden City DS"
Подрядчик:ТОО «KC Construction»

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №23 С ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМС.МОЙНАК Г.ТАЛДЫКОРГАН

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутриплощадочные сети водопровода									
1	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,048	302388,57	74749,25	14515	3588	40	11813	28434
		НР - 99%; СП - 8%			226803,00	21790,64	10887	1046		2106	
2	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Гильза**	км трубопровода	0,0006	642476,21	247569,60	385	149	--	279	717
		НР - 99%; СП - 8%			394128,00	75260,58	236	45		53	
3	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1275,21	27,61	2550	55	346	2155	5082
		НР - 99%; СП - 8%			1074,48	13,77	2149	28		376	
4	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	583,48	35,64	1750	107	63	1564	3580
		НР - 99%; СП - 8%			526,72	--	1580	--		265	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0014	1049024,39	515599,11	1469	722	26	928	2588
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	721	216		192	
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Тройник с пожарной подставкой стальной**	т фасонных частей	0,033	1390063,39	515599,11	45872	17015	11872	21867	73158
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	16985	5103		5419	
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулка**	шт.	3	1449,11	924,99	4347	2775	--	2333	7214
		НР - 99%; СП - 8%			524,12	261,30	1572	784		534	
8	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2836,33	183,25	2836	183	555	2157	5393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2098,46	80,65	2098	81		399	
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОГИ и ПЛОЩАДКИ									
		ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
9	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей толщиной 12/25/ см. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	2348	525,62 25,18	100,87 31,59	1234146 59119	236836 74176	938191	143958 110248	1488353
10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2348	1193,97 46,27	99,87 31,64	2803437 108635	234502 74283	2460300	197552 240079	3241068
11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2348	521,09 0,50	0,08 --	1223522 1164	192 --	1222166	1257 97982	1322761
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2348	1419,32 46,27	100,11 31,74	3332554 108635	235051 74519	2988868	197806 282429	3812789
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1125	1610,76 790,14	31,73 12,55	1812102 888903	35699 14118	887500	975263 222989	3010354
14	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	50,625	48169,00 --	-- --	2438556 --	-- --	2438556	-- 195084	2633640
		ТИП 2. ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпеска. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	59,5	3211,83 146,88	1042,80 237,78	191104 8739	62047 14148	120318	24718 17266	233088
16	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	595	441,88 402,72	38,25 15,91	262921 239617	22757 9469	547	269012 42555	574487
17	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелогобетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	595	2139,00 --	-- --	1272705 --	-- --	1272705	-- 101816	1374521
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	490	1266,59 790,14	31,73 12,55	620628 387167	15549 6149	217912	424781 83633	1129042
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,84	48169,00	--	377645	--	377645	--	407857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30212	
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
20	1147-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	75	688,79	75,16	51659	5637	8532	34809	93385
		НР - 88%; СП - 8%			499,87	27,54	37490	2066		6917	
21	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	75	1395,81	154,33	104686	11575	8322	77068	196294
		НР - 88%; СП - 8%			1130,52	37,18	84789	2788		14540	
22	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	963	278,24	9,90	267941	9534	--	229615	537361
		НР - 88%; СП - 8%			268,34	2,62	258407	2519		39805	
23	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,0963	558679,43	4667,00	53801	449	53274	224	58347
		НР - 88%; СП - 8%			812,43	1831,41	78	176		4322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

Всего	**20 239 513**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	242 874
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5* 0,9%)	276 512
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**415 178**
Итого в текущих ценах	**21 174 077**
В ценах 2020 г К-1,0348515	21 912 025
НДС (12 %)	2 629 443
Итого	**24 541 468**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.