Декларация о соответствии

«31» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Тесла»021800, Акмолинская область, Целиноградский район, с Акмол, ул. Гагарина 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сараева В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Модернизации системы видеонаблюдения административных и производственных зданий АО «Астана-РЭК»».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2.Субподрядные организации:_____
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИСБ-Инжиниринг», 498-ВН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом АО «Астана РЭК» №Приказ 574-ОД от 25.06.2021
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактическая	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АРМ для удаленного просмотра (по сети) АРМ 1 тип (малый)	шт	1		1	
АРМ для удаленного просмотра (по сети) АРМ 2 тип (средний)	шт	2		2	

АРМ для удаленного просмотра (по сети) АРМ 3 тип (большой)	шт	1		1	
Микрофон цифровой, активный с автоматич.регулировкой усиления и регул.чувствительности. В комплекте с PoEсплиттером.	шт	9		9	
Монитор LED 4K- 49,5",Разрешение 3840 x 2160, Яркость 300кд/м2, Входы: HDMI, VGA, DP, DVI, Аудиовход 1, Режим работы 24/7	шт	4		4	
Монитор 21.5", TFT-LED, разрешениеFull HD 1920×1080, угол обзора: 178°/178°, высоконадежные компоненты, работа 24/7, входной интерфейс HDMI 1.3, крепление VESA	шт	3		3	
Устройство грозозащиты для линий 10/100Base Ethernet с PassivePoE класс защиты IP65	шт	16		16	
IP камера 4Мп внутренняя антивандальная купольная с объективом 2.8/4/6 мм (опционально), с аудиовходом. 610 г	шт	162		162	
IP камера 4Мп уличная цилиндрическая с ИК-подсветкой до 80м, объективом 2,8/4/6/8/12 мм. С кронштейном в комплекте. 1,2 кг	шт	84		84	
IP-камера 8Мп уличная цилиндрическая с EXIR-подсветкой до 80м, 4,5 кг	шт	6		6	
Шкаф коммуникационный 9U 570*450*500, цвет бежевый	шт	10		10	
Шкаф коммуникационный 24U, 600x1200x800, цвет бежевый	шт	6		6	
Узел доступа: NSB-3040F1 с вентилятором и оптическим кроссом, управляемый коммутатор 10 портовый промышленный; 8xRJ45 10/100 Base- Мбит/с POE 30 Вт; Uplink 2xSFP-порта; БП 48В DC-360Вт; IP66; -40 …+60 °C; 300x400x210 мм. Контроль зависания IP-видеокамер.	шт	1		1	
Коммутационная патч-панель 5е кат., UTP 19", 1U, 24xRJ45.	шт	9		9	
Панель-органайзер горизонтальная 19", 1U (метал).	шт	9		9	
Блок розеток для шкафов и стоек 19", 8 розеток.	шт	8		8	
Видеосервер до 45 IP камер разрешением 4 МПкс с архивом хранения 32 ТБт.	шт	11		11	
Источник бесперебойного питания, Мощность 3000ВА/2700Вт, Стоечный 19".	шт	9		9	
Источник бесперебойного питания, Мощность 1500ВА/9000Вт, Стоечный 19".	шт	7		7	

Источник бесперебойного питания, Мощность 500ВА/300Вт, настольный'.	шт	11		11	
PoE коммутатор Fast Ethernet на 8 x RJ45 портов + 2 x GE Combouplink порта. Порты: 8 x FE (10/100 Base-T) сподержкойPoE (IEEE 802.3af/at), 2 x GE Combo Uplink (RJ45 + SFP). Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE до 385W. Встроенная грозозащита 3kV на порт.	шт	3		3	
PoE коммутатор Fast Ethernet на 16 x RJ45 PoE + 2 x RJ45 GE + 1 SFP GE порта. Порты: 16 x FE (10/100 Base-T) сподержкойPoE (IEEE 802.3af/at), 2 x GE Uplink (RJ45), 1 x GE SFP Uplink.	шт	7		7	
PoE коммутатор Fast Ethernet на 24 x RJ45 портов + 2 x GE Combouplink порта. Порты: 24 x FE (10/100 Base-T) сподержкойPoE (IEEE 802.3af/at), 2 x GE Combo Uplink (RJ45 + SFP). Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE до 385W. Встроенная грозозащита 3kV на порт.	шт	1		1	
Управляемый (L2+) коммутатор Gigabit Ethernet на 18 портов.Порты: 16 x GE (10/100/1000Base-T) + 2 x GE SFP (1000Base-X)	шт	1		1	
Микрофон цифровой, активный с автоматич.регулировкой усиления и регул.чувствительности. В комплекте с PoEсплиттером.	шт	15		15	
Оптический SFP модуль 1550Tx/ 1310Rx, одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps, SM, SC, 3 км, -40 …+85 °C. Пара в комплекте	шт	4		4	
Оптический кросс F-V2.	шт	5		5	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект выполнен в соответствии с Нормами и Правилами, действующими на территории Республики Казахстан и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожарную безопасность при эксплуатации зданий, а так же соответствие экологическим и санитарно- гигиеническим нормам и правилам. Класс ответственности -I (технической несложная).

В соответствии с рабочим проектом было предусмотрено:

1) Монтаж IP камер

2) Монтаж Автоматизированных рабочих мест

3) Монтаж сетевого оборудования

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25 июня 2021 года;
месяц, год
окончание работ 25 декабря 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Акционерное общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания» Балкенов С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись, дата М.П.

Техникалық құжаттар үшін
Для технической документации

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Модернизации системы видеонаблюдения административных и производственных зданий АО «Астана-РЭК»».
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Тесла» - директор Сараев В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись, дата _____ М.П.

ТОО «ТЕСЛА»