Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

заказчик: гу "отдел строительства города сарани"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань

ДОГОВОР №29/1 от 30.03.2023г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№29/1	30.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань	2 644 336,53	**2 361 014,76**		-	-	-	-	-	283 321,77	2 644 336,53

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group" БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №29/1 от 30.03.2023г.

Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01										
		АВАРИЙНЫЙ ВОДОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1,8 км										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экск аваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	191,948276		226,67	226,67	43509	43509	--	5401	52823
		НР - 72%; СП - 8%				--	39,08	--	7501		3913	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскават ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместим остью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ков ша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициентк затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации маши н - 1,1	м3 грунта	34,2367		249,33	249,33	8536	8536	--	1059	10363
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,98	--	1471		768	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,922524		2282,28	--	13517	--	--	9732	25109
		НР - 72%; СП - 8%				2282,28	--	13517	--		1860	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной д о 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициен т к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачи стка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 г рунта	1,0633		2624,62	--	2791	--	--	2009	5184
		НР - 72%; СП - 8%				2624,62	--	2791	--		384	
5	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	121,002		675,65	29,06	81755	3516	46977	23633	113819
		НР - 72%; СП - 8%				258,36	12,90	31262	1561		8431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншейшириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Гру нты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	20,19		749,83	29,06	15139	586	7839	5022	21773
		НР - 72%; СП - 8%				332,54	12,90	6714	260		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грун та	35,28		1452,88	1452,88	51258	51257	--	23320	80544

		НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	32389		5966	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Г руппа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,6108	992,41 992,41	-- --	32363 32363	-- --	--	23302 4453	60118
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при п еремещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	186,137402	39,35 --	39,35 13,32	7325 --	7324 2479	--	1785 729	9839
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	111,6744412	177,70 96,77	80,93 40,11	19845 10807	9038 4479	--	11006 2468	33319
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненн ого грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	9,107778	246,50 8,29	237,94 47,81	2245 76	2167 435	2	368 209	2822
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	9,107778	22,27 3,56	18,62 8,00	203 32	170 73	1	76 22	301
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,32	3090,06 1197,48	180,98 53,48	4079 1581	239 71	2259	1635 457	6171
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопр овода	1,311	739637,92 437580,00	257891,58 83490,08	969665 573667	338095 109455	57903	676292 131677	1777633
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопр овода	0,012	397868,37 282270,00	110903,65 34966,52	4774 3387	1331 420	56	3769 683	9226
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								2209046
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				676197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					465768			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					160594			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						115035		
		- Накладные расходы	тенге							788409	
		- Сметная прибыль	тенге							163633	
		Всего по объекту									2 209 046
		в том числе оборудования									-
		в том числе прочие затраты									
		Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%									22 974
		Итого									2 232 020
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время									88 388
		Итого									2 320 408
		Непредвиденные работы изатраты 2%									46 408
		Итого									2 366 816
		в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514									2 485 279
		С понижающим коэффициентом									2 361 014,76
		НДС (12 %)									283 321,77
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									2 644 336,53

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group" БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М**