Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Караоткель, С. Торайгырова, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к магазину по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Кулкашева, 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода к магазину по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам, ул. Кулкашева, 1/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2				
	Раздел 1.	**ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)**				**190961**
				ГАЗОПРОВОД		
1	**1122-0501-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,070**	**153 735**	**10761**
2	**6125-0704-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	**км**	**0,070**	**76 852**	**5380**
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземного)				
3	**1125-0127-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,070**	**1 271 070**	**88975**
4	**1339-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6**	**2 446**	**14268**
5	**1125-0126-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,070**	**1 022 520**	**71576**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					**190 961**
	ИТОГО					**22915,29**
						213876,01

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой ST", БИН 110140009990

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)