Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 20223Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8. Витражи											
314	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	550,368	2858,95	2,78	1573475	1530	872868	629170	2378856
		НР - 90%; СП - 8%			1270,20		699077			176212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	318,528	26088,00		8309758		8309758		8974539
		СП - 8%								664781	
316	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	231,84	27127,00		6289124		6289124		6792254
		СП - 8%								503130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**7 862 599**	**1 530**	**7 161 992**	**629 170**	**9 171 110**
							699 077	**0**	**0**	**679 342**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 862 599				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					699 077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 161 992				
		Накладные расходы	Тенге				629 170				
		Сметная прибыль	Тенге				679 342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 171 110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					699 077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9 171 110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					699 077			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				82540				
		Итого с временными	Тенге				9253650				
		Донзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				64776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными	Тенге				9318863				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				186375				
		Итого с непредвиденными	Тенге				9505238				
		НДС 12%	Тенге				1140629				
		Всего по акту	Тенге				10645866				
		Всего по акту	Тенге				10 645 362				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухтулов Ю.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Жилая часть											
Электроустановочные изделия											
86	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1485	268,06	0,23	398069	341	50253	250300	700238
		НР - 72%; СП - 8%			233,99	0,11	347475	163		51870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	327,64	345,00		113036		113036		122079
		СП - 8%								9043	
88	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	60	368,00		22080		22080		23846
		СП - 8%								1766	
89	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	995	476,00		473620		473620		511510
		СП - 8%								37890	
90	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	80	636,00		50880		50880		54950
		СП - 8%								4070	
91	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	220,05	0,22	1320	2	57	908	2407
		НР - 72%; СП - 8%			210,16	0,10	1261	1		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6	522,00		3132		3132		3383
		СП - 8%								251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	180	453,08	11,30	81554	2034	2098	56410	149001
		НР - 72%; СП - 8%			430,12	5,14	77422	925		11037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	С1247-213-0302 247-213-0302 РСНБ РК 2015	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	шт.	180	116,00		20880		20880		22550
		СП - 8%								1670	
95	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	380	513,74	13,34	195221	5069	8569	132362	353790
		НР - 72%; СП - 8%			477,85	5,93	181583	2253		26207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	380	184,00		69920		69920		75514
		СП - 8%								5594	
97	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	80	1122,78	11,94	89822	955	2339	62528	164538
		НР - 72%; СП - 8%			1081,60	3,95	86528	316		12188	
98	С1247-209-0103 247-209-0103 РСНБ РК 2015	**Звонок**	шт.	80	688,00		55040		55040		59443
		СП - 8%								4403	
99	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	1200	39,00		46800		46800		50544
		СП - 8%								3744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 621 374**	**8 401**	**918 704**	**502 508**	**2 433 781**
							694 269	3 658	0	169 911	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 621 374				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					697 927			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918 704				
		Накладные расходы	Тенге				502 508				
		Сметная прибыль	Тенге				169 911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 433 781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					697 927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2 433 781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					697 927			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				21902				
		Итого с временными	Тенге				2455683				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				17190				
		Итого с дополнительными	Тенге				2472873				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				49457				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2522330				
		НДС 12%	Тенге				302680				
		Всего по акту	Тенге				2825010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по актам	Тенге				2 825 010				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)									
1	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**80**	**4035,79**	**288,32**	**322863**	**23065**	**162258**	**146062**	**506439**
		НР - 98%; СП - 8%			1719,25	143,78	137540	11502		37514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты газоэлектрические с 2-мя газовыми горелками и 2-мя электрическими конфорками бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**80**	**50965,00**		**4077200**		**4077200**		**4403376**
		СП - 8%								326176	
3	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**80**	**697,14**	**32,85**	**55771**	**2628**	**1483**	**51902**	**116287**
		НР - 98%; СП - 8%			645,75	16,27	51660	1302		8614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**80**	**10440,00**		**835200**		**835200**		**902016**
		СП - 8%								66816	
5	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны газовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**160**	**2578,17**	**106,35**	**412507**	**17016**	**43867**	**347143**	**820422**
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	16,27	351624	2603		60772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**160**	**1614,04**		**258246**		**31846**	**169800**	**462290**
		НР - 75%; СП - 8%			1415,00		226400			34244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан	80	7206,09 3530,59	286,98 97,62	576487 282447	22959 7810	271081	284452 68875	929814
11	С1242-312-0502 242-312-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б-15 /Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	32	70182,00		2245824		2245824	179666	2425490
14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м газопровода	303	673,38 660,01		204034 199983		4051	195983 32001	432019
15	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м подводок	120	817,91 420,91		98149 50509		47640	49499 11812	159460
16	С1261-301-1729 261-301-1729 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м** *СП - 8%*	шт.	80	553,00		44240		44240	3539	47779
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,08246	126816,58 110032,00	7808,95 515,96	10457 9073	644 43	740	6290 1340	18087
18	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	**Опора для крепления Дн 18-48 к кирпичной стене, марки АПЭ 1150.0, для газовых труб** *СП - 8%*	шт.	190	44,00		8360		8360	669	9029
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз /в объеме учтены 2 слоя/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	46,1	84,85 31,84	1,94 0,33	3912 1468	89 15	2355	1023 395	5330
25	Ц13-390201-0701 1339-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки** *НР - 61%; СП - 8%*	снимок	20	2562,77 2324,00	44,88	51255 46480	898	3877	28353 6369	85976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9 204 505 1 357 184	67 299 23 275	7 780 022 0	1 280 507 838 802	11 323 814 0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 204 505				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1 380 459			
	Всего заработная плата		Тенге				7 780 022				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 280 507				
		Накладные расходы	Тенге				838 802				
		Сметная прибыль	Тенге				11 323 814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 380 459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				11 323 814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 380 459			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				101912				
		Итого с временными	Тенге				11425726				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				79980				
		Итого с дополнительными	Тенге				11505706				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				230114				
		Итого с непредвиденными	Тенге				11735820				
		НДС 12%	Тенге				1408298				
		Всего по акту	Тенге				13144119				
		Всего по актам	Тенге				13 144 119				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Крыльца												
Козырек Кр-1												
198	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,25686		66046,50	26612,44	16965	6836	1456	7537	26462
		НР - 69%; СП - 8%				33764,00	8762,62	8673	2251		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,23802		424901,00	--	101135	--	101135	--	109226
		СП - 8%				--	--	--	--		8091	
200	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,01884		693247,00	--	13061	--	13061	--	14106
		СП - 8%				--	--	--	--		1045	
201	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	7,8		10951,80	108,14	85424	843	66068	17274	110914
		НР - 92%; СП - 8%				2373,48	33,75	18513	263		8216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	7,5		1785,02	170,65	13388	1280	--	10195	25470
		НР - 80%; СП - 8%				1614,37	84,87	12108	637		1887	
203	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	м2	7,5		9389,00	--	70418	--	70418	--	76051
		СП - 8%				--	--	--	--		5633	
Крыльцо Блок-секции 1												
204	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3		59485,57	1952,68	178457	5858	107641	60515	258089
		НР - 91%; СП - 8%				21652,80	513,69	64958	1541		19118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0017		349485,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%				--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2632	346394,00	--	91171	--	91171	--	98465
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
207	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0326	402152,00	--	13110	--	13110	--	14159
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		Крыльцо Блок-секции 2									
208	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,6	59485,57	1952,68	273634	8982	165049	92789	395737
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	99603	2363		29314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	349485,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
210	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2632	346394,00	--	91171	--	91171	--	98465
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
211	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0326	402152,00	--	13110	--	13110	--	14159
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		Крыльцо Блок-секции 3									
212	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3	59485,57	1952,68	178457	5858	107641	60515	258089
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	64958	1541		19118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	346394,00	--	135094	--	135094	--	145901
		СП - 8%			--	--	--	--		10807	
215	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0499	402152,00	--	20067	--	20067	--	21672
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1296829	29657	998359	248825	1669306
							268813	8596	--	123654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1279864				
	Материалы		Тенге				446395				
	Всего заработная плата		Тенге					266485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				550504				
		Накладные расходы	Тенге				241288				
		Сметная прибыль	Тенге				121694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					266485			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16965				
	Материалы		Тенге				1456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					10924			
		Накладные расходы	Тенге				7537				
		Сметная прибыль	Тенге				1960				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1669308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					277409			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15024				
		Итого с временными	Тенге				1684332				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				11790				
		Итого с дополнительными	Тенге				1696122				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				33922				
		Итого с непредвидеными	Тенге				1730045				
		НДС 12%	Тенге				207605				
		Всего по акту	Тенге				1937650				
		Всего по актам	Тенге				1 937 650				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Решетка ЖР-1									
40	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,04086	81459,06	29079,55	3328	1188	1077	1065	4745
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	1063	480		351	
41	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02052	432265,00		8870		8870		9580
		СП - 8%								710	
42	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02034	489955,00		9966		9966		10763
		СП - 8%								797	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,0215	101,12	2,72	103	2	45	39	153
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	56			11	
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,0215	84,85	1,94	87	2	52	23	118
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	33			9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22354	1192	20010	1127	25359
							1152	480		1878	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19026				
		Материалы	Тенге				97				
		Всего заработная плата	Тенге					89			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18836				
		Накладные расходы	Тенге				62				
		Сметная прибыль	Тенге				1527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					89			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3328				
	Материалы		Тенге				1077				
	Всего заработная плата		Тенге					1543			
		Накладные расходы	Тенге				1065				
		Сметная прибыль	Тенге				351				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1632			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				228				
		Итого с временными	Тенге				25587				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				179				
		Итого с дополнительными	Тенге				25766				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				515				
		Итого с непредвиденными	Тенге				26282				
		НДС 12%	Тенге				3154				
		Всего по акту	Тенге				29435				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Блок секция2									
		Тип2									
145	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	1241	**3087,26**	**49,15**	**3831290**	**60995**	**3377010**	**394326**	**4563665**
		НР - 94%; СП - 8%			**316,91**	**21,12**	**393285**	**26210**		**338049**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок секция3									
		Тип2									
171	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	1488,55	**3087,26**	**49,15**	**4595541**	**73162**	**4050643**	**472984**	**5474007**
		НР - 94%; СП - 8%			**316,91**	**21,12**	**471736**	**31438**		**405482**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип5									
182	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	237,6	**786,29**	**33,95**	**186823**	**8066**	**78692**	**97925**	**307528**
		НР - 94%; СП - 8%			**421,15**	**17,30**	**100065**	**4110**		**22780**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	237,6	**374,06**	**23,01**	**88877**	**5467**	**78458**	**7210**	**103773**
		НР - 94%; СП - 8%			**20,84**	**11,44**	**4952**	**2718**		**7687**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	237,6	**2211,17**	**23,34**	**525374**	**5545**	**59565**	**434759**	**1036944**
		НР - 94%; СП - 8%			**1937,14**	**9,45**	**460264**	**2245**		**76811**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	242,352	2556,00		619452		619452		669008
		СП - 8%								49556	
		Тип6									
186	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144	786,29	33,95	113226	4889	47691	59349	186381
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	60646	2491		13806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144	187,04	11,51	26934	1658	23776	2185	31448
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1500	824		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144	2211,17	23,34	318408	3361	36099	263490	628450
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	278948	1361		46552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	146,88	2556,00		375425		375425		405459
		СП - 8%								30034	
		ТипБ2									
190	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,2	1178,27	109,99	6127	572	3334	2303	9104
		НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	2221	229		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,2	451,16	19,95	2346	104	1986	291	2848
		НР - 94%; СП - 8%			49,20	10,35	256	54		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	5,2	494,93	0,99	2574	6	123	2227	5185
		НР - 91%; СП - 8%			470,20	0,49	2445	3		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтус									
193	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1907,6	300,52	2,60	573272	4960	368205	190002	824335
		НР - 94%; СП - 8%			104,90	1,06	200107	2022		61062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	324,4	1587,84	1,97	515095	639	391810	115586	681135
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	122646	318		50455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11 780 764	169 424	9 512 269	2 042 637	14 929 270
							2 099 071	74 023	0	1 105 872	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 780 764				
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					2 173 094			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9 512 269				
		Накладные расходы	Тенге				2 042 637				
		Сметная прибыль	Тенге				1 105 872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 929 270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2 173 094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14 929 270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2 173 094			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				134363				
		Итого с временными	Тенге				15063633				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				105445				
		Итого с дополнительными	Тенге				15169079				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				303382				
		Итого с непредвидеными	Тенге				15472460				
		НДС 12%	Тенге				1856695				
		Всего по акту	Тенге				17329156				
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Блок-секция 2									
213	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**332,9**	**720,54**	**6,42**	**239868**	**2137**	**87214**	**121266**	**390025**
		НР - 80%; СП - 8%			**452,14**	**3,20**	**150517**	**1065**		**28891**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1619,8**	**360,27**	**3,21**	**583565**	**5200**	**212177**	**295024**	**948876**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,07**	**1,60**	**366188**	**2592**		**70287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**361,2**	**124,31**	**0,91**	**44901**	**329**	**3067**	**33337**	**84497**
		НР - 80%; СП - 8%			**114,91**	**0,46**	**41505**	**166**		**6259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1654,19**	**1321,62**	**89,61**	**2186211**	**148232**	**430520**	**1381857**	**3853514**
		НР - 80%; СП - 8%			**971,75**	**72,46**	**1607459**	**119863**		**285445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**183,96**	**124,31**	**0,91**	**22868**	**168**	**1561**	**16979**	**43035**
		НР - 80%; СП - 8%			**114,91**	**0,46**	**21139**	**85**		**3188**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3786,55**	**324,94**	**2,88**	**1230402**	**10906**	**452417**	**618026**	**1996302**
		НР - 80%; СП - 8%			**202,58**	**1,44**	**767079**	**5453**		**147874**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами за 2 раза известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	941,19	248,63	1,82	234008	1713	15991	173736	440364
		НР - 80%; СП - 8%			229,82	0,92	216304	866		32620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	403,6	4337,98	18,27	1750809	7374	843096	722980	2671692
		НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	900339	3386		197903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Блок-секция 3							
224	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	281,85	2938,23	36,79	828140	10369	711023	105218	1008027
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	106748	5186		74669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	281,85	202,52	0,66	57080	186	43650	12537	75186
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	13244	93		5569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	281,85	3512,07	15,99	989877	4507	565876	379249	1478657
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	419494	1894		109530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	281,85	720,54	6,42	203084	1810	73838	102670	330214
		НР - 80%; СП - 8%			452,14	3,20	127436	902		24460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1774,39	360,27	3,21	639259	5696	232427	323180	1039434
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	401136	2839		76995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	285,1	124,31	0,91	35441	259	2421	26314	66695
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	32761	131		4940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Выравнивающий слой. Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1774,39	922,39	5,31	1636680	9422	481925	918921	2760049
		НР - 80%; СП - 8%			645,48	1,87	1145333	3318		204448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1306,95	1321,62	89,61	1727291	117116	340146	1091784	3044601
		НР - 80%; СП - 8%			971,75	72,46	1270029	94702		225526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3892,65	687,89	5,31	2677715	20670	1057244	1285664	4280450
		НР - 80%; СП - 8%			410,98	1,87	1599801	7279		317070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	617,2	124,31	0,91	76724	562	5240	56965	144384
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	70922	284		10695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	42	462,61	1,90	19430	80	7939	9160	30878
		НР - 80%; СП - 8%			271,68	0,95	11411	40		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3775,7	324,94	2,88	1226876	10874	451121	616255	1990581
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	764881	5437		147450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами за 2 раза известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	334,9	248,63	1,82	83266	609	5690	61820	156693
		НР - 80%; СП - 8%			229,82	0,92	76967	308		11607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	279,9	4337,98	18,27	1214201	5113	584695	501393	1852841
		НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	624393	2348		137247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стояки и короба /Стены/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	245	2803,59	16,12	686880	3949	393757	261738	1024507
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	289174	1646		75889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				18 394 576	367 281	7 003 035	9 116 073	29 711 502
							11 024 260	259 883	0	2 200 849	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 394 576				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					11 284 143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 003 035				
		Накладные расходы	Тенге				9 116 073				
		Сметная прибыль	Тенге				2 200 849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29 711 502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11 284 143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				29 711 502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11 284 143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				267404				
		Итого с временными	Тенге				29978906				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				209852				
		Итого с дополнительными	Тенге				30188758				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				603775				
		Итого с непредвиденными	Тенге				30792533				
		НДС 12%	Тенге				3695104				
		Всего по акту	Тенге				34487637				
		РАЗДЕЛ 7. Ограждения, решетки , люки									
		II Блок секция 2. Ограждение балконов Огб-1									
269	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	31	2528,00		78368		78368		84637
		СП - 8%								6269	
270	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	44	1684,00		74096		74096		80024
		СП - 8%								5928	
271	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	87	930,00		80910		80910		87383
		СП - 8%								6473	
272	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,1884	685096,00		129072		129072		139398
		СП - 8%								10326	
273	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	101	101,12	2,72	10213	274	4436	3820	15156
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	5503	33		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	101	84,85	1,94	8570	196	5158	2242	11677
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	3216	33		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение балконов Огб-2									
275	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,940976	86810,52	28459,43	81687	26779	12077	36201	127319
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	42831	9634		9431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	4,4	2528,00		11123		11123		12013
		СП - 8%								890	
277	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	4,4	1684,00		7410		7410		8003
		СП - 8%								593	
278	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	3,6	930,00		3348		3348		3616
		СП - 8%								268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03768	685096,00		25814		25814		27879
		СП - 8%								2065	
280	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,4	101,12	2,72	4085	110	1774	1528	6062
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2201	13		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,4	84,85	1,94	3428	78	2064	897	4671
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	1286	13		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение балконов Огб-4									
282	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,527488	86810,52	28459,43	132602	43471	19604	58765	206676
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	69527	15639		15309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	23,6	2528,00		59661		59661		64434
		СП - 8%								4773	
284	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30,8	1684,00		51867		51867		56016
		СП - 8%								4149	
285	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	67,8	930,00		63054		63054		68098
		СП - 8%								5044	
286	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,052752	685096,00		36140		36140		39031
		СП - 8%								2891	
287	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,4	101,12	2,72	4085	110	1774	1528	6062
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2201	13		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,4	84,85	1,94	3428	78	2064	897	4671
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	1286	13		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок-секция 1,3. Ограждение лестницы Огл-1,2									
289	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	9,99045	86810,52	28459,43	867276	284323	128213	384349	1351756
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	454740	102288		100130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	46,65	2528,00		117931		117931		127365
		СП - 8%								9434	
291	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	82,5	1684,00		138930		138930		150044
		СП - 8%								11114	
292	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	139,95	930,00		130153		130153		140565
		СП - 8%								10412	
293	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,529875	685096,00		363015		363015		392056
		СП - 8%								29041	
294	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	249,75	101,12	2,72	25255	679	10967	9447	37478
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	13609	82		2776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	249,75	84,85	1,94	21191	484	12755	5544	28874
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	7952	82		2139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поручень									
296	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26973	86810,52	28459,43	23415	7677	3461	10377	36495
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	12277	2762		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	41,7	2528,00		105418		105418		113851
		СП - 8%								8433	
298	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	24	1684,00		40416		40416		43649
		СП - 8%								3233	
299	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02826	685096,00		19361		19361		20910
		СП - 8%								1549	
		Блок секция 2. Ограждение лестницы Огл-1,2									
300	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,5102	86810,52	28459,43	304722	99898	45048	135043	474947
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	159776	35939		35181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	31,1	2528,00		78621		78621		84911
		СП - 8%								6290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	11	1684,00		18524		18524		20006
		СП - 8%								1482	
303	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	31,1	930,00		28923		28923		31237
		СП - 8%								2314	
304	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2355	685096,00		161340		161340		174247
		СП - 8%								12907	
305	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101	101,12	2,72	10213	274	4436	3820	15156
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	5503	33		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	101	84,85	1,94	8570	196	5158	2242	11677
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	3216	33		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение лестницы Огл-3									
307	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10692	86810,52	28459,43	9282	3043	1372	4113	14467
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	4867	1095		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3,54	2528,00		8949		8949		9665
		СП - 8%								716	
309	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,2	1684,00		3705		3705		4001
		СП - 8%								296	
310	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,4	930,00		3162		3162		3415
		СП - 8%								253	
311	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005652	685096,00		3872		3872		4182
		СП - 8%								310	
312	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,2	101,12	2,72	2043	55	887	764	3032
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	1101	7		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,2	84,85	1,94	1714	40	1031	448	2335
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	643	7		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3 364 962**	**467 765**	**2 105 462**	**662 025**	**4 349 147**
							791 735	**167 719**	**0**	**322 158**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 364 962				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					959 454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 105 462				
		Накладные расходы	Тенге				662 025				
		Сметная прибыль	Тенге				322 158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 349 147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					959 454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 349 147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					959 454			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				39142				
		Итого с временными	Тенге				4388289				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30718				
		Итого с дополнительными	Тенге				4419007				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				88380				
		Итого с непредвиденными	Тенге				4507387				
		НДС 12%	Тенге				540886				
		Всего по акту	Тенге				5048274				
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
317	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**3272**	**1170,11**	**4,75**	**3828600**	**15542**	**1000120**	**2256188**	**6571571**
		НР - 80%; СП - 8%			**859,70**	**2,23**	**2812938**	**7297**		**486783**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3828600**	**15542**	**1000120**	**2256188**	**6571571**
							2812938	**7297**	**0**	**486783**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3828600				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					2820235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1000120				
		Накладные расходы	Тенге				2256188				
		Сметная прибыль	Тенге				486783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6571571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2820235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6571571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2820235			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				59144				
		Итого с временными	Тенге				6630715				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				46415				
		Итого с дополнительными	Тенге				6677130				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				133543				
		Итого с непредвиденными	Тенге				6810673				
		НДС 12%	Тенге				817281				
		Всего по акту	Тенге				7627953				
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Антисейсмический шов						
324	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	106,54	816,25 775,80	2,96 1,46	86963 82654	316 156	3993	97715 14774	199452
325	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	0,36797	693247,00		255094		255094	20408	275502
326	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	м3	0,047	100670,00		4731		4731	379	5110
327	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 *СП - 8%*	шт.	163	30,00		4890		4890	391	5281
					Металлокаркас на ограждение козырька №3						
328	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,50974	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	41523 13267	14823 5992	13433	13288 4385	59196
329	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,50974	424901,00		216589		216589	17327	233916
330	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,74	101,12 54,49	2,72 0,33	1288 694	34 4	560	482 142	1912
331	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12,74	84,85 31,84	1,94 0,33	1081 406	25 4	650	283 109	1473
					Металлокаркас на ограждение козырька №4						
332	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,17844	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	14536 4644	5189 2097	4703	4652 1535	20723
333	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,17844	424901,00		75819		75819	6066	81885
334	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,46	101,12 54,49	2,72 0,33	451 243	12 1	196	169 50	669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,46	84,85	1,94	378	8	228	99	515
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	142	1		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				703343	20407	580886	116688	885634
							102050	8255		65604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647284				
	Материалы		Тенге				5628				
	Всего заработная плата		Тенге					84305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557123				
		Накладные расходы	Тенге				98748				
		Сметная прибыль	Тенге				59684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				805716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					84305			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56059				
	Материалы		Тенге				18135				
	Всего заработная плата		Тенге					26000			
		Накладные расходы	Тенге				17940				
		Сметная прибыль	Тенге				5920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				885635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					110305			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7971				
		Итого с временными	Тенге				893606				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				6255				
		Итого с дополнительными	Тенге				899861				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17997				
		Итого с непредвиденными	Тенге				917858				
		НДС 12%	Тенге				110143				
		Всего по акту	Тенге				1028001				
		Всего по актам	Тенге				65 550 456				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Отопление											
115	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**1014**	**770,02**	**82,12**	**780800**	**83270**	**335948**	**306152**	**1423908**
		НР - 76%; СП - 8%			**356,59**	**40,68**	**361582**	**41250**		**86956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6853**	**104,96**	**1,38**	**719291**	**9457**	**2879**	**692816**	**1658976**
		НР - 98%; СП - 8%			**103,16**		**706955**			**112969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**154**	**101,12**	**2,72**	**15572**	**419**	**6762**	**5825**	**23109**
		НР - 69%; СП - 8%			**54,49**	**0,33**	**8391**	**51**		**1712**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**154**	**111,90**	**3,51**	**17233**	**540**	**13009**	**2594**	**21413**
		НР - 69%; СП - 8%			**23,92**	**0,49**	**3684**	**75**		**1586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 532 896**	**93 686**	**358 598**	**1 007 387**	**3 127 406**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 080 612**	**41 376**	**0**	**203 223**	**0**
		Материалы	Тенге				**1 532 896**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					**1 121 988**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**358 598**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 007 387**				
		Сметная прибыль	Тенге				**203 223**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3 127 406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 121 988**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**3 127 406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1 121 988			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				28 145				
		Итого с временными	Тенге				3 155 551				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				22 089				
		Итого с дополнительными	Тенге				3 177 640				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				63 553				
		Итого с непредвидеными	Тенге				3 241 192				
		НДС 12%	Тенге				388 943				
		Всего по акту	Тенге				3 630 135				
		РАЗДЕЛ 9. Система ВЕ 11									
216	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	30	7190,28	60,63	215708	1819	145247	68034	306441
		НР - 98%; СП - 8%			2288,06	26,02	68642	781		22699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,4	6984,56	48,14	107562	742	74558	31925	150646
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	20,42	32262	315		11159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7888,88	50,46	28400	182	20676	7451	38719
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	17,16	7542	62		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6	7575,63	48,14	45454	289	34289	10778	60731
		НР - 98%; СП - 8%			1812,62	20,42	10876	123		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	10	2887,56	65,21	28876	652	11731	16331	48823
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	16493	171		3616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20	101,12	2,72	2022	55	877	757	3001
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	1090	7		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20	84,85	1,94	1697	39	1021	444	2312
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	637	7		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	1	5369,74	10,32	5370	10	3023	1779	7721
		НР - 76%; СП - 8%			2337,04	4,07	2337	4		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,5	37221,09 23212,00	1664,60 813,50	18611 11606	833 407	6172	9130 2219	29960
225	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50** *СП - 8%*	м3	1,02	17346,00		17693		17693	1415	19108
226	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80** *СП - 8%*	м3	0,51	31143,00		15883		15883	1271	17154
227	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	140	537,00		75180		75180	6014	81194
228	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	10	4572,56 1649,30	65,21 17,08	45726 16493	652 171	28581	16331 4964	67021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				608182 167978	5273 2048	434931	162960 61689	832831
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61276				
		Материалы	Тенге				11093				
		Всего заработная плата	Тенге					16095			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33576				
		Накладные расходы	Тенге				12110				
		Сметная прибыль	Тенге				5870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				79256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16095			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				546906				
		Материалы	Тенге				315085				
		Всего заработная плата	Тенге					153931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75180				
		Сдача и испытание	Тенге				7459				
		Накладные расходы	Тенге				150850				
		Сметная прибыль	Тенге				55819				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				753575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					153931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				832831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					170026			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 495				
		Итого с временными	Тенге				840 326				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				5 882				
		Итого с дополнительными	Тенге				846 209				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16 924				
		Итого с непредвиденными	Тенге				863 133				
		НДС 12%	Тенге				103 576				
		Всего по акту	Тенге				966 709				
		Всего по актам	Тенге				4 596 844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Электрооборудование

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**3**	**24510,09**	**736,51**	**73530**	**2210**	**42723**	**21294**	**102410**
		НР - 72%; СП - 8%			**9532,37**	**325,96**	**28597**	**978**		**7586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**515-301-0303 515-301-0303 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**шт.**	**1**	**603186,00**		**603186**		**603186**		**603186**
3	**515-301-0315 515-301-0315 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	**шт.**	**1**	**327814,00**		**327814**		**327814**		**327814**
4	**515-301-1001 515-301-1001 РСНБ РК 2015**	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР**	**шт.**	**1**	**1065179,00**		**1065179**		**1065179**		**1065179**
5	**Ц13-080304-0263 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**17638,65**	**1068,10**	**17639**	**1068**	**13191**	**2718**	**21986**
		НР - 72%; СП - 8%			**3380,00**	**395,10**	**3380**	**395**		**1629**	
6	**С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**18352,00**		**18352**		**18352**		**19820**
		СП - 8%								**1468**	
7	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**3243,74**	**27,90**	**19462**	**167**	**9683**	**6921**	**28493**
		НР - 72%; СП - 8%			**1602,00**		**9612**			**2111**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	6	1645,00		9870		9870	790	10660
		светотехническое оборудование									
9	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	163	660,75 587,95	4,35 1,98	107702 95836	709 323	11157	69234 14155	191091
10	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	93	3797,00		353121		353121	28250	381371
11	С1247-102-0124 247-102-0124 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	70	18215,00		1275050		1275050	102004	1377054
12	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	63	2630,64 1276,13	17,38 7,90	165730 80396	1095 498	84239	58244 17918	241892
13	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** *СП - 8%*	шт.	38	4946,00		187948		187948	15036	202984
14	С1247-101-0105 247-101-0105 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** *СП - 8%*	шт.	25	4138,00		103450		103450	8276	111726
15	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	140	331,00		46340		46340	3707	50047
		Электроустановочные изделия									
16	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	107	506,71 490,10	3,63 1,58	54218 52441	388 169	1389	37879 7368	99465
17	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	50	345,00		17250		17250	1380	18630
18	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	57	401,00		22857		22857	1829	24686
19	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	220,05 210,16	0,22 0,10	440 420		20	303 59	802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1247-212-0301 247-212-0301 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	2	1612,00		3224		3224		3482
		СП - 8%								258	
21	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	14	513,74	13,34	7192	187	315	4877	13034
		НР - 72%; СП - 8%			477,85	5,93	6690	83		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1247-213-0106 247-213-0106 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	14	276,00		3864		3864		4173
		СП - 8%								309	
23	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2153,51	89,46	4307	179	235	2860	7741
		НР - 72%; СП - 8%			1946,70	39,51	3893	79		573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00		25784		25784		27847
		СП - 8%								2063	
25	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	120	39,00		4680		4680		5054
		СП - 8%								374	
65	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	468325,00		70249		70249		75869
		СП - 8%								5620	
66	Ц13-080201-2711 1308-0201-2711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	36	8264,54	90,64	297523	3263	1400	211883	550159
		НР - 72%; СП - 8%			8135,00	39,51	292860	1422		40753	
67	С1243-903-2101 243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	36	5872,00		211392		211392		228303
		СП - 8%								16911	
68	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	36	829,00		29844		29844		32232
		СП - 8%								2388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5 127 197**	**9 266**	**2 547 627**	**416 213**	**5 827 190**
							574 125	3 947	1 996 179	283 781	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 127 197				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					578 072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 547 627				
		Накладные расходы	Тенге				416 213				
		Сметная прибыль	Тенге				283 781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 827 190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					578 072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5 827 190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					578 072			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				52443				
		Итого с временными	Тенге				5879633				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				41157				
		Итого с дополнительными	Тенге				5920790				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				118416				
		Итого с непредвиденными	Тенге				6039206				
		НДС 12%	Тенге				724705				
		Всего по акту	Тенге				6763911				
		РАЗДЕЛ 2. Жилая часть									
		ЩЭ									
69	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	11	6405,91	126,15	70465	1388	23800	33025	111769
		НР - 72%; СП - 8%			4116,10	53,73	45277	591		8279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	11	33639,00		370029		370029		399631
		СП - 8%								29602	
71	С1247-204-0741 247-204-0741 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	44	1405,00		61820		61820		66766
		СП - 8%								4946	
72	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА**	шт.	44	5307,00		233508		233508		252189
		СП - 8%								18681	
73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	44	1587,85	90,64	69865	3988	1184	47831	127111
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	64693	1738		9416	
74	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	44	31238,00		1374472		1374472		1484430
		СП - 8%								109958	
		ЩЭ									
75	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	4	6405,91	126,15	25624	505	8655	12009	40644
		НР - 72%; СП - 8%			4116,10	53,73	16464	215		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	4	33639,00		134556		134556		145320
		СП - 8%								10764	
77	С1247-204-0741 247-204-0741 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	20	1405,00		28100		28100		30348
		СП - 8%								2248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	20	5307,00		106140		106140		114631
		СП - 8%								8491	
79	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	20	1587,85	90,64	31757	1813	538	21741	57778
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	29406	790		4280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2 506 336**	**7 694**	**2 342 802**	**114 606**	**2 820 812**
							155 840	**3 334**	**0**	**209 676**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 506 336				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					159 174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 342 802				
		Накладные расходы	Тенге				114 606				
		Сметная прибыль	Тенге				209 676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 820 812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					159 174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2 820 812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					159 174			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				25387				
		Итого с временными	Тенге				2846199				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				19923				
		Итого с дополнительными	Тенге				2866122				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				57322				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2923445				
		НДС 12%	Тенге				350813				
		Всего по акту	Тенге				3274258				
		Всего по актам	Тенге				10 038 171				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
1	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	75	1377,26 1362,00		103294 102150		1144	62312 13248	178854
2	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная** *СП - 8%*	шт.	75	354,00		26550		26550	2124	28674
3	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	839,95 829,00		1680 1658		22	1011 215	2907
4	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20** *СП - 8%*	шт.	2	4884,00		9768		9768	781	10549
5	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2015	**Коннектор RJ 45** *СП - 8%*	шт.	77	132,00		10164		10164	813	10977
6	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1300	116,01 94,50	1,81 0,79	150813 122850	2353 1027	25610	89191 19200	259205
9	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	1300	32,00		41600		41600	3328	44928
10	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	60	297,39 280,91	3,64 0,45	17843 16855	218 27	770	12155 2400	32398

11	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм *СП - 8%*	м									
		Оптическая распределительная сеть										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**361 712**	**2 571**	**115 628**	**164 669**	**568 492**	
							243 513	**1 054**	**0**	**42 109**	**0**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				361 712					
		Материалы	Тенге									
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					244 567				
		Всего заработная плата	Тенге				115 628					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164 669					
		Накладные расходы	Тенге				42 109					
		Сметная прибыль	Тенге				568 492					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч									
		Нормативная трудоемкость	Тенге					244 567				
		Сметная заработная плата	Тенге				568 492					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч									
		Нормативная трудоемкость	Тенге					244 567				
		Сметная заработная плата	Тенге				5116					
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				573608					
		Итого с временными	Тенге				4015					
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				577624					
		Итого с дополнительными	Тенге				11552					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				589176					
		Итого с непредвиденными	Тенге				70701					
		НДС 12%	Тенге				659877					
		Всего по акту										
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение										
31	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	45	188,00		8460		8460	677	9137	
32	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	881,20 456,75	58,42 8,69	39654 20554	2629 391	16471	15080 4379	59113	
		Домофон										
33	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	9	1420,85 1388,00	32,85 16,27	12788 12492	295 146		9479 1781	24048	
34	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм *СП - 8%*	шт.	3	10913,00		32739		32739	2619	35358	
35	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	14532,39 14272,00	2,55	43597 42816	8	773	26118 5577	75292	

36	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов/видеодомофона, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) *СП - 8%*	шт.	3	21670,00		65010		65010	5201	70211
37	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	9	1420,85 1388,00	32,85 16,27	12788 12492	295 146		9479 1781	24048
38	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х *СП - 8%*	шт.	3	7344,00		22032		22032	1763	23795
39	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" *СП - 8%*	шт.	3	21670,00		65010		65010	5201	70211
40	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 *СП - 8%*	шт.	3	14239,00		42717		42717	3417	46134
41	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	75	1420,85 1388,00	32,85 16,27	106564 104100	2464 1220		78990 14844	200399
50	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1300	53,00		68900		68900	5512	74412
51	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	120	72,00		8640		8640	691	9331
		Видеонаблюдение									
52	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	камера	7	5105,58 5099,70	5,88	35739 35698	41		21776 4601	62116
53	С1248-402-0206 248-402-0206 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Mn Starlight *СП - 8%*	шт.	7	31657,00		221599		221599	17728	239327
54	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	116,01 94,50	1,81 0,79	23202 18900	362 158	3940	13722 2954	39878
55	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,2	102442,00		20488		20488	1639	22127
56	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	250,12 242,49	2,62 0,13	50024 48498	524 26	1002	34937 6797	91758

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	200	53,00		10600		10600		11448
		СП - 8%								848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**890 551**	**6 618**	**588 381**	**209 581**	**1 188 143**
							295 550	**2 087**	**0**	**88 010**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890 551				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					297 637			
	Всего заработная плата		Тенге				588 381				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209 581				
		Накладные расходы	Тенге				88 010				
		Сметная прибыль	Тенге				1 188 143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					297 637			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				1 188 143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч					297 637			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				10693				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1198836				
		Итого с временными	Тенге				8392				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1207228				
		Итого с дополнительными	Тенге				24145				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1231373				
		Итого с непредвиденными	Тенге				147765				
		НДС 12%	Тенге				1379137				
		Всего по акту									
		Всего по актам	Тенге				2 039 014				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Газоснабжение
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)									
1	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**80**	**4035,79**	**288,32**	**322863**	**23065**	**162258**	**146062**	**506439**
		НР - 98%; СП - 8%			**1719,25**	**143,78**	**137540**	**11502**		**37514**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**80**	**697,14**	**32,85**	**55771**	**2628**	**1483**	**51902**	**116287**
		НР - 98%; СП - 8%			**645,75**	**16,27**	**51660**	**1302**		**8614**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны газовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**160**	**2578,17**	**106,35**	**412507**	**17016**	**43867**	**347143**	**820422**
		НР - 98%; СП - 8%			**2197,65**	**16,27**	**351624**	**2603**		**60772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**160**	**1614,04**		**258246**		**31846**	**169800**	**462290**
		НР - 75%; СП - 8%			**1415,00**		**226400**			**34244**	
10	**Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**80**	**7206,09**	**286,98**	**576487**	**22959**	**271081**	**284452**	**929814**
		НР - 98%; СП - 8%			**3530,59**	**97,62**	**282447**	**7810**		**68875**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**303**	**673,38**		**204034**		**4051**	**195983**	**432019**
		НР - 98%; СП - 8%			**660,01**		**199983**			**32001**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-390201-0701 1339-0201-0701 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	20	2562,77	44,88	51255	898	3877	28353	85976
		НР - 61%; СП - 8%			2324,00		46480			6369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 881 163	66 566	518 463	1 223 695	3 353 247
							1 296 134	23 217	0	248 389	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 881 163				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1 319 351			
	Всего заработная плата		Тенге				518 463				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 223 695				
		Накладные расходы	Тенге				248 389				
		Сметная прибыль	Тенге				3 353 247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1 319 351			
		Сметная заработная плата	Тенге				3 353 247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1 319 351			
		Сметная заработная плата									
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				30177				
		Итого с временными	Тенге				3383424				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				23684				
		Итого с дополнительными	Тенге				3407108				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				68142				
		Итого с непредвиденными	Тенге				3475250				
		НДС 12%	Тенге				417030				
		Всего по акту	Тенге				3892280				
		Всего по актам	Тенге				3 892 280				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт "ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Водопровод , канализация
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ											
1	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**697,14**	**32,85**	**697**	**33**	**18**	**649**	**1453**
		НР - 98%; СП - 8%			**645,75**	**16,27**	**646**	**16**		**108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**11864,21**	**265,33**	**11864**	**265**	**10147**	**1508**	**14442**
		НР - 98%; СП - 8%			**1451,88**	**87,39**	**1452**	**87**		**1070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**1714,61**	**65,70**	**3429**	**131**	**607**	**2701**	**6620**
		НР - 98%; СП - 8%			**1345,50**	**32,54**	**2691**	**65**		**490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 16, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**24655,00**		**49310**		**49310**	**3945**	**53255**
		СП - 8%									
5	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2580,49**		**2580**		**2197**	**375**	**3192**
		НР - 98%; СП - 8%			**382,95**		**383**			**236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2578,17**	**106,35**	**2578**	**106**	**274**	**2170**	**5127**
		НР - 98%; СП - 8%			**2197,65**	**16,27**	**2198**	**16**		**380**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**70458**	**535**	**62553**	**7403**	**84089**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							7370	184		6229	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				70458				
		Материалы	Тенге				13245				
		Всего заработная плата	Тенге					7554			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49310				
		Сдача и испытание	Тенге				61				
		Накладные расходы	Тенге				7403				
		Сметная прибыль	Тенге				6229				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7554			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				757				
		Итого с временными	Тенге				84847				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				594				
		Итого с дополнительными	Тенге				85441				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1709				
		Итого с непредвиденными	Тенге				87150				
		НДС 12%	Тенге				10458				
		Всего по акту	Тенге				97607				

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

Квартирный водомерный узел /92шт/

25	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	**шт.**	**92**	**3195,00**		**293940**		**293940**	**23515**	**317455**
26	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	**шт.**	**92**	**46389,00**		**4267788**		**4267788**	**341423**	**4609211**

Изоляция трубопроводов

27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м трубопровода**	**145**	**770,02** **356,59**	**82,12** **40,68**	**111653** **51706**	**11908** **5899**	**48039**	**43779** **12435**	**167867**
28	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм** *СП - 8%*	**м**	**77**	**431,00**		**33187**		**33187**	**2655**	**35842**
29	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм** *СП - 8%*	**м**	**55**	**325,00**		**17875**		**17875**	**1430**	**19305**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	276,00		7590		7590		8197
		СП - 8%								607	
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,65	72373,64		47043		1450	45137	99554
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00		45593			7374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 779 076	11 908	4 669 869	88 916	5 257 431
							97 299	5 899	0	389 439	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 779 076				
		Материалы	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					103 198			
		Всего заработная плата	Тенге				4 669 869				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88 916				
		Накладные расходы	Тенге				389 439				
		Сметная прибыль	Тенге				5 257 431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					103 198			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5 257 431				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч					103 198			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				47317				
		Итого с временными	Тенге				5304748				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				37133				
		Итого с дополнительными	Тенге				5341881				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				106838				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5448719				
		НДС 12%	Тенге				653846				
		Всего по акту	Тенге				6102565				

РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4

Установка смесителей к умывальникам

48	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	92	1171,72	0,15	107798	14	3005	102683	227320
		НР - 98%; СП - 8%			1138,90		104779			16839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	92	1171,72	0,15	107798	14	3005	102683	227320
		НР - 98%; СП - 8%			1138,90		104779			16839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	92	1171,72	0,15	107798	14	3005	102683	227320
		НР - 98%; СП - 8%			1138,90		104779			16839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Квартирный водомерный узел /92шт/									
54	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	184	2578,17	106,35	474383	19569	50446	399214	943485
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	16,27	404368	2994		69888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	92	697,14	32,85	64137	3022	1706	59688	133731
		НР - 98%; СП - 8%			645,75	16,27	59409	1497		9906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	40	46389,00		1855560	0	1855560	0	2004005
		СП - 8%					0	0		148445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 717 474	22 633	1 916 727	766 951	3 763 181
							778 114	4 491	0	278 756	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 717 474				
		Материалы	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					782 605			
		Всего заработная плата	Тенге				1 916 727				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				766 951				
		Накладные расходы	Тенге				278 756				
		Сметная прибыль	Тенге				3 763 181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					782 605			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3 763 181				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч					782 605			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				33869				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				3797049				
		Итого с временными	Тенге				26579				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				3823629				
		Итого с дополнительными	Тенге				76473				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				3900101				
		Итого с непредвиденными	Тенге				468012				
		НДС 12%	Тенге				4368114				
		Всего по акту									
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
65	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	92	3497,05	105,75	321729	9729	20116	290870	661607
		НР - 98%; СП - 8%			3172,65	53,50	291884	4922		49008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	92	4300,59	210,08	395654	19328	49134	330299	784030
		НР - 98%; СП - 8%			3556,44	107,04	327192	9848		58076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	92	2945,68	79,47	271003	7311	30185	232487	543769
		НР - 98%; СП - 8%			2538,12	40,48	233507	3724		40279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	92	3813,28	411,21	350822	37831	21107	304412	707652
		НР - 98%; СП - 8%			3172,65	203,70	291884	18740		52419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 339 208	74 199	120 542	1 158 068	2 697 058
							1 144 467	37 234	0	199 782	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 339 208				
		Материалы	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1 181 701			
		Всего заработная плата	Тенге				120 542				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1 158 068				
		Накладные расходы	Тенге				199 782				
		Сметная прибыль	Тенге				2 697 058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					1 181 701			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2 697 058				
		Сметная заработная плата	Тенге					1 181 701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге				24274				
		Сметная заработная плата	Тенге				2721332				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				19049				
		Итого с временными	Тенге				2740381				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				54808				
		Итого с дополнительными	Тенге				2795188				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				335423				
		Итого с непредвиденными	Тенге				3130611				
		НДС 12%									
		Всего по акту									
		РАЗДЕЛ 6. Канализация напорная К1н									
81	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	990,45	1,51	8914	14	17	8710	19034
		НР - 98%; СП - 8%			986,96	0,56	8883	5		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С12.41-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	8,982	270,00		2425		2425		2619
		СП - 8%								194	
83	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2426,01	23,76	14556	143	11123	3283	19266
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	3290	61		1427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	3	25162,30	492,39	75487	1477	11787	61479	147923
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	62223	510		10957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-180401-0103 1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	3	20223,61	730,28	60671	2191	42306	16660	83518
		НР - 98%; СП - 8%			5391,49	275,31	16174	826		6186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	81526,00		244578		244578		244578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				406 631	3 825	67 658	90 132	516 938
							90 570	1 402	244 578	20 174	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				406 631				
		Материалы	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				244578				
		Всего заработная плата	Тенге					91 972			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67 658				
		Накладные расходы	Тенге				90 132				
		Сметная прибыль	Тенге				20 174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				516 938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91 972			
		Сметная заработная плата	Тенге				516 938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91 972			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				2451				
		Итого с временными	Тенге				519389				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1924				
		Итого с дополнительными	Тенге				521313				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				5535				
		Итого с непредвиденными	Тенге				526848				
		НДС 12%	Тенге				63222				
		Всего по акту	Тенге				590069				
		Всего по актам	Тенге				14 288 966				

Заказчик:

Руководитель КУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматыкомплексэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2023 Г.

на Лифты
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Лифты											
1	**Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	2	1280997,90	28647,69	2561996	57296	207920	1408448	4288079
		НР - 61%; СП - 8%			1148389,99	6075,35	2296780	12151		317635	
2	**Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтажоборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	2	-314430,93	-2289,79	-628862	-4579	-86569	-328513	-1033965
		НР - 61%; СП - 8%			-268857,20	-416,06	-537714	-832		-76590	
3	**Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=23,22**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	2	-312871,23	-2489,87	-625742	-4979	-109003	-312696	-1013513
		НР - 61%; СП - 8%			-255879,76	-428,19	-511760	-856		-75075	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1307392	47738	12348	767239	2240601
							1247306	10463	0	165970	0
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1307392				
Материалы			Тенге					1257769			
Всего заработная плата			Тенге								
Стоимость оборудования			Тенге				767239				
	Накладные расходы		Тенге				165970				
	Сметная прибыль		Тенге				2240601				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость		Тенге					1257769			
	Сметная заработная плата		Тенге				2240601				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1257769			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				20165				
		Итого с временными	Тенге				2260766				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				15825				
		Итого с дополнительными	Тенге				2276592				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				45532				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2322124				
		НДС 12%	Тенге				278655				
		Всего по акту	Тенге				2600778				
		Всего по актам	Тенге				2 600 778				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.