Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3, Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Основание: 240-1-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Колонны												
		Колона КМ-1										
14	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**9,004**		**32010,58**	**4212,10**	**288223**	**37926**	**187231**	**66331**	**382919**
		НР - 91%; СП - 8%				**7004,25**	**1091,18**	**63066**	**9825**		**28364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Колона КМ-										
17	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**7,96**		**32010,58**	**4212,10**	**254804**	**33528**	**165522**	**58640**	**338520**
		НР - 91%; СП - 8%				**7004,25**	**1091,18**	**55754**	**8686**		**25076**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Колона КМ-										
20	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**11,94**		**32010,58**	**4212,10**	**382206**	**50292**	**248283**	**87960**	**507780**
		НР - 91%; СП - 8%				**7004,25**	**1091,18**	**83631**	**13029**		**37613**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Колона КМ-										
23	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**10,8**		**32010,58**	**4212,10**	**345714**	**45491**	**224578**	**79562**	**459298**
		НР - 91%; СП - 8%				**7004,25**	**1091,18**	**75646**	**11785**		**34022**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1270948**	**167237**	**825614**	**292493**	**1688516**
								278097	**43324**		**125075**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1270948**				
	Материалы		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге						**321421**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**825614**				
		Накладные расходы	Тенге					**292493**				
		Сметная прибыль	Тенге					**125075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1688516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					321421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1688516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					321421			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15197				
		Итого с временными	Тенге				1703713				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				11926				
		Итого с дополнительными	Тенге				1715639				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34313				
		Итого с непредвиденными	Тенге				1749952				
		НДС 12%	Тенге				209994				
		Всего по акту	Тенге				1959946				
		РАЗДЕЛ 9. Блок секция 2. Фундаментная плита ФМ-1									
		РАЗДЕЛ 12. Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия Пм-1									
		Плита перекрытия Пм-4									
251	E11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	83,18	61255,73	1952,68	5095252	162424	3131748	1677866	7314967
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	1801080	42729		541849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7815	349485,00		273123		273123		294972
		СП - 8%								21850	
		Балка монолитная БМ-1									
254	E11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,32	45372,98	1600,44	150638	5313	99243	43201	209346
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	46082	1392		15507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-2									
258	E11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2	45372,98	1600,44	90746	3201	59785	26024	126112
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	27760	838		9342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-3									
262	E11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,38	45372,98	1600,44	62615	2209	41252	17957	87017
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-4									
266	E11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,38	45372,98	1600,44	62615	2209	41252	17957	87017
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	100,1	61255,73	1952,68	6131699	195463	3768790	2019168	8802936
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	2167445	51420		652069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Парапет П-1									
273	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Парапет / Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	17,3	61255,73	1952,68	1059724	33781	651349	348967	1521386
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	374593	8887		112695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-5									
277	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,32	45372,98	1600,44	150638	5313	99243	43201	209346
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	46082	1392		15507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-6									
281	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1	45372,98	1600,44	45373	1600	29893	13012	63056
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	13880	419		4671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-7									
285	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,38	45372,98	1600,44	62615	2209	41252	17957	87017
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-8									
289	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,38	45372,98	1600,44	62615	2209	41252	17957	87017
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-6									
293	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,22	61255,73	1952,68	319755	10193	196534	105295	459054
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	113028	2681		34004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				13567406	426124	8474715	4348561	19054245
							4666567	112072	0	1433277	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13567406				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					4778639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8474715				
		Накладные расходы	Тенге				4348561				
		Сметная прибыль	Тенге				1433277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19054245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4778639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19054245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4778639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				171488				
		Итого с временными	Тенге				19225733				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				134580				
		Итого с дополнительными	Тенге				19360313				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				387206				
		Итого с непредвиденными	Тенге				19747520				
		НДС 12%	Тенге				2369702				
		Всего по акту	Тенге				22117222				
		РАЗДЕЛ 16. Диафрагмы жесткости									
		Джм-1									
347	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	22,61	37298,37	3931,13	843316	88883	525362	227356	1156326
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	229071	20771		85654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Джм-2									
352	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,81	37298,37	3931,13	477792	50358	297651	128812	655132
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	129783	11768		48528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Джм-3									
357	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	35,12	37298,37	3931,13	1309919	138061	816043	353151	1796116
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	355815	32264		133046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Джм-4									
362	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	19,62	37298,37	3931,13	731794	77129	455887	197290	1003411
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	198778	18024		74327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Джм-5									
367	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	16,22	37298,37	3931,13	604980	63763	376885	163101	829527
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	164331	14901		61446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Джм-6									
372	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,31	37298,37	3931,13	160756	16943	100146	43339	220423
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	43666	3959		16328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЖМ-7									
377	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	35,9	37298,37	3931,13	1339011	141128	834167	360995	1836007
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	363717	32980		136000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5467568	576264	3406142	1474045	7496942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1485162	134668	0	555329	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5467568				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1619830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3406142				
		Накладные расходы	Тенге				1474045				
		Сметная прибыль	Тенге				555329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7496942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1619830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7496942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1619830			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				67472				
		Итого с временными	Тенге				7564415				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				52951				
		Итого с дополнительными	Тенге				7617366				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				152347				
		Итого с непредвиденными	Тенге				7769713				
		НДС 12%	Тенге				932366				
		Всего по акту	Тенге				8702078				
		РАЗДЕЛ 17. Шахта лифтовая Шлм-1									
		Шахта лифтовая Шлм-1									
382	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**101,5**	**37298,37**	**3931,13**	**3785785**	**399010**	**2358438**	**1020640**	**5190938**
		НР - 91%; СП - 8%			**10131,40**	**918,67**	1028337	93245		384514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**3785785**	**399010**	**2358438**	**1020640**	**5190938**
							1028337	**93245**	**0**	**384514**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3785785				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1121582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2358438				
		Накладные расходы	Тенге				1020640				
		Сметная прибыль	Тенге				384514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5190938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1121582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5190938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1121582			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				46718				
		Итого с временными	Тенге				5237657				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				36664				
		Итого с дополнительными	Тенге				5274320				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				105486				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5379807				
		НДС 12%	Тенге				645577				
		Всего по акту	Тенге				6025383				
		РАЗДЕЛ 18. Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия Пм-1									
		Плита перекрытия Пм-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	65,4	61255,73	1952,68	4006125	127705	2462326	1319216	5751369
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	1416093	33595		426027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6126	349485,00		214095		214095		231222
		СП - 8%								17128	
439	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8105	346394,00		2705510		2705510		2921951
		СП - 8%								216441	
		Парапет П-1									
440	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет / Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	12,1	61255,73	1952,68	741194	23627	455568	244075	1064091
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	261999	6216		78822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14706	349485,00		51395		51395		55507
		СП - 8%								4112	
442	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1847	335138,00		61900		61900		66852
		СП - 8%								4952	
443	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25619	335138,00		85859		85859		92728
		СП - 8%								6869	
		Балка монолитная БМ-1/1									
444	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,68	45372,98	1600,44	76227	2689	50219	21861	105934
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	23318	704		7847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14706	349485,00		51395		51395		55507
		СП - 8%								4112	
446	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1847	335138,00		61900		61900		66852
		СП - 8%								4952	
447	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25619	335138,00		85859		85859		92728
		СП - 8%								6869	
		Балка монолитная БМ-2/1									
448	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,36	45372,98	1600,44	152453	5377	100439	43721	211868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	46637	1408		15694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29412	349485,00		102791		102791		111014
		СП - 8%								8223	
450	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3694	335138,00		123800		123800		133704
		СП - 8%								9904	
451	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51238	335138,00		171718		171718		185455
		СП - 8%								13737	
		Балка монолитная БМ-3/1									
452	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,08	45372,98	1600,44	49003	1728	32284	14053	68101
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	14990	453		5044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1049	349485,00		36661		36661		39594
		СП - 8%								2933	
454	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12588	335138,00		42187		42187		45562
		СП - 8%								3375	
455	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,219	335138,00		73395		73395		79267
		СП - 8%								5872	
		Плита перекрытия Пм-5									
456	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,74	61255,73	1952,68	229096	7303	140812	75441	328901
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	80981	1921		24363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	349485,00		12162		12162		13135
		СП - 8%								973	
458	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39405	346394,00		136497		136497		147416
		СП - 8%								10920	
		Плита перекрытия Пм-6									
459	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,45	61255,73	1952,68	150077	4784	92243	49420	215456
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	53049	1259		15960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Мухпулов Ю.Т.

Абаев К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №I
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок-секция 1,2,3									
		Железобетонные сердечники									
		СМ-4									
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,30416	349485,00		455784		455784		492247
		СП - 8%								36463	
39	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	1,17876	563099,00		663759		663759		716860
		СП - 8%								53101	
40	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	1672	30,00		50160		50160		54173
		СП - 8%								4013	
		СМ-5									
41	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	м3	0,768	43939,27	6733,11	33745	5171	16403	12258	49683
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	12171	1299		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,77952	17219,00				13423		
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1056	346394,00		36579		36579		39505
		СП - 8%								2926	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0256	349485,00		8947		8947		9663
		СП - 8%								716	
44	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,03104	563099,00		17479		17479		18877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								1398	
45	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	32	30,00		960		960		1037
		СП - 8%								77	
		СМ-6									
46	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	м3	1,107	43939,27	6733,11	48641	7453	23644	17668	71614
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	17544	1872		5305	
46.1	100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,123605	17219,00				19347		
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32964	346394,00		114185		114185		123320
		СП - 8%								9135	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05822	349485,00		20347		20347		21975
		СП - 8%								1628	
49	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,06314	563099,00		35554		35554		38398
		СП - 8%								2844	
50	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	82	30,00		2460		2460		2657
		СП - 8%								197	
		СМ-7									
51	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	м3	5,76	43939,27	6733,11	253090	38782	123024	91933	372625
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	91284	9741		27602	
51.1	100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,8464	17219,00				100669		
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,00224	346394,00		347170		347170		374944
		СП - 8%								27774	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23616	349485,00		82534		82534		89137
		СП - 8%								6603	
54	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,29376	563099,00		165416		165416		178649
		СП - 8%								13233	
55	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	288	30,00		8640		8640		9331
		СП - 8%								691	
		СМ-7а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,552	43939,27	6733,11	24254	3717	11789	8810	35709
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	8748	934		2645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,56028	17219,00				9647		
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09648	346394,00		33420		33420		36094
		СП - 8%								2674	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02172	349485,00		7591		7591		8198
		СП - 8%								607	
59	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,02448	563099,00		13785		13785		14888
		СП - 8%								1103	
60	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	30,00		720		720		778
		СП - 8%								58	
		СМ-8									
61	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	3,267	43939,27	6733,11	143550	21997	69778	52143	211349
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	51775	5525		15655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,316005	17219,00				57098		
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79596	346394,00		275716		275716		297773
		СП - 8%								22057	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15048	349485,00		52591		52591		56798
		СП - 8%								4207	
64	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,18414	563099,00		103689		103689		111984
		СП - 8%								8295	
65	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	198	30,00		5940		5940		6415
		СП - 8%								475	
		СМ-9									
66	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	1,632	43939,27	6733,11	71709	10988	34857	26048	105577
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	25864	2760		7821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,65648	17219,00				28523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39168	346394,00		135676		135676		146530
		СП - 8%								10854	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07038	349485,00		24597		24597		26565
		СП - 8%								1968	
69	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,09486	563099,00		53416		53416		57689
		СП - 8%								4273	
70	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	102	30,00		3060		3060		3305
		СП - 8%								245	
		СМ-10									
71	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,396	43939,27	6733,11	17400	2667	8457	6320	25618
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	6276	670		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,40194	17219,00				6921		
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	346394,00		22862		22862		24691
		СП - 8%								1829	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01452	349485,00		5075		5075		5481
		СП - 8%								406	
74	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,02244	563099,00		12636		12636		13647
		СП - 8%								1011	
75	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22	30,00		660		660		713
		СП - 8%								53	
		Армирование перегородок СТ-1									
76	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,0312	402152,00		414699		414699		447875
		СП - 8%								33176	
		Армирование перегородок СТ-2									
77	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03978	402152,00		15998		15998		17278
		СП - 8%								1280	
		Армирование перегородок СТ-3									
78	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,17049	402152,00		470715		470715		508372
		СП - 8%								37657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22711	349485,00		79372		79372		85722
		СП - 8%								6350	
		Армирование перегородок СГ-4									
80	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0552672	402152,00		22226		22226		24004
		СП - 8%								1778	
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,414504	349485,00		144863		144863		156452
		СП - 8%								11589	
		Армирование перегородок СГ-5									
82	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,046773	402152,00		18810		18810		20315
		СП - 8%								1505	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,420957	349485,00		147118		147118		158887
		СП - 8%								11769	
		Армирование перегородок СГ-6									
84	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00204	402152,00		820		820		886
		СП - 8%								66	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013668	349485,00		4777		4777		5159
		СП - 8%								382	
		АГ-1									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5636179	349485,00		1594916		1594916		1722509
		СП - 8%								127593	
		АГ-2									
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5289785	349485,00		534355		534355		577103
		СП - 8%								42748	
		Анкер А-1									
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6517702	349485,00		227784		227784		246007
		СП - 8%								18223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7030250**	**90775**	**6725813**	**215180**	**7325756**
							213662	**22801**	**0**	**579636**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7030250				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					236463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6725813				
		Накладные расходы	Тенге				215180				
		Сметная прибыль	Тенге				579636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7325756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					236463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7325756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					236463			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				65932				
		Итого с временными	Тенге				7391688				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				51742				
		Итого с дополнительными	Тенге				7443430				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				148869				
		Итого с непредвиденными	Тенге				7592298				
		НДС 12%	Тенге				911076				
		Всего по акту	Тенге				8503374				
		Всего по актам	Тенге				8 503 374				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладка									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	230,6	9425,99	521,36	2173633	120226	447465	1524232	3993695
		НР - 93%; СП - 8%			6964,19	143,18	1605942	33017		295829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**цоколь т=120мм/Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	16,0344	43126,00		691500	0	691500	0	746819
		СП - 8%					0	0		55320	
6	Калькуляция	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,066	73535,00		298993	0	298993	0	322913
		СП - 8%					0	0		23919	
7	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	875,8	4741,52	450,83	4152623	394837	1462209	2272772	6939427
		НР - 93%; СП - 8%			2621,12	169,29	2295577	148264		514032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Калькуляция	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	11,349	27010,00		306536	0	306536	0	331059
		СП - 8%					0	0		24523	
9	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	912,4	2909,59	92,66	2654710	84543	688844	1770335	4779048
		НР - 93%; СП - 8%			2061,95	24,40	1881323	22263		354004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10 277 996	599 606	3 895 548	5 567 339	17 112 962
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 782 842	203 544	0	1 267 627	0
							10 277 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					5 986 386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 895 548				
		Накладные расходы	Тенге				5 567 339				
		Сметная прибыль	Тенге				1 267 627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17 112 962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					5 986 386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17 112 962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					5 986 386			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				154 017				
		Итого с временными	Тенге				17 266 979				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				120 869				
		Итого с дополнительными	Тенге				17 387 847				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				347 757				
		Итого с непредвиденными	Тенге				17 735 604				
		НДС 12%	Тенге				2 128 273				
		Всего по акту	Тенге				19 863 877				
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
318	С1217-202-0201 217-202-0201 РСНБ РК 2015	**Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	3272	481,00		1573832		1573832		1699739
		СП - 8%								125907	
319	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	м	180	4836,65	1,24	870597	223	844944	20415	962293
		НР - 80%; СП - 8%			141,28	0,49	25430	88		71281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	Е11-150106-401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм**	м2 поверхности облицовки	131	7420,09	103,35	972032	13539	84047	702796	1808814
		НР - 80%; СП - 8%			6675,16	30,91	874446	4049		133986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	Калькуляция	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая**	м2	132,965	2692,00		357942		357942		386577
		СП - 8%								28635	
322	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	60	2211,17	23,34	132670	1400	15042	109788	261854
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	116228	567		19397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	61,2	2556,00		156427		156427		168941
		СП - 8%								12514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4063500	15162	3032234	832999	5288218
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016104	4704	0	391720	0
	Материалы		Тенге				4063500				
	Всего заработная плата		Тенге					1020808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3032234				
		Накладные расходы	Тенге				832999				
		Сметная прибыль	Тенге				391720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5288218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1020808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5288218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1020808			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				47594				
		Итого с временными	Тенге				5335812				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				37351				
		Итого с дополнительными	Тенге				5373163				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				107463				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5480626				
		НДС 12%	Тенге				657675				
		Всего по акту	Тенге				6138301				
		Всего по актам	Тенге				26 002 178				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия Пм-3									
85	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	44,8	61255,73	1952,68	2744257	87480	1686731	903683	3939775
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	970045	23013		291835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-4 /лист48/									
97	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	65,4	61255,73	1952,68	4006125	127705	2462327	1319216	5751369
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	1416093	33595		426027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-1/1 /лист 53/									
100	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,68	45372,98	1600,44	76227	2689	50220	21861	105935
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	23318	704		7847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-2/1									
103	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,36	45372,98	1600,44	152453	5377	100439	43721	211868
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	46637	1408		15694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-3/1									
106	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,08	45372,98	1600,44	49003	1729	32284	14053	68101
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	14990	453		5044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Парапет П-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет / Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	12,1	61255,73	1952,68	741194	23628	455567	244075	1064091
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	261999	6216		78822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-5									
112	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,74	61255,73	1952,68	229096	7303	140812	75441	328900
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	80981	1921		24363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-6									
115	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,45	61255,73	1952,68	150077	4785	92243	49420	215457
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	53049	1259		15960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Парапет П-2									
118	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,31	61255,73	1952,68	202756	6463	124622	66768	291086
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	71671	1700		21562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8351188	267159	5145245	2738238	11976582
							2938783	70269	0	887154	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8351188				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					3009053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5145245				
		Накладные расходы	Тенге				2738238				
		Сметная прибыль	Тенге				887154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11976582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3009053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11976582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3009053			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				107789				
		Итого с временными	Тенге				12084372				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				84591				
		Итого с дополнительными	Тенге				12168962				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				243379				
		Итого с непредвиденными	Тенге				12412341				
		НДС 12%	Тенге				1489481				
		Всего по акту	Тенге				13901822				
		РАЗДЕЛ 12. Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия Пм-5									
270	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	100,1	61255,73	1952,68	6131699	195463	3768791	2019168	8802936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	2167445	51420		652069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Парапет П-1									
273	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Парапет / Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**17,3**	**61255,73**	**1952,68**	**1059724**	**33782**	**651349**	**348967**	**1521386**
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	374593	8887		112695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-5									
277	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**3,32**	**45372,98**	**1600,44**	**150638**	**5314**	**99242**	**43201**	**209346**
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	46082	1392		15507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-6									
281	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1**	**45372,98**	**1600,44**	**45373**	**1600**	**29893**	**13012**	**63056**
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	13880	419		4671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-7									
285	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,38**	**45372,98**	**1600,44**	**62615**	**2208**	**41253**	**17957**	**87018**
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная БМ-8									
289	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,38**	**45372,98**	**1600,44**	**62615**	**2208**	**41253**	**17957**	**87018**
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	19154	578		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита перекрытия Пм-6									
293	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**5,22**	**61255,73**	**1952,68**	**319755**	**10193**	**196534**	**105295**	**459054**
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	113028	2681		34004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**7832419**	**250768**	**4828315**	**2565557**	**11229814**
							2753336	**65955**	**0**	**831838**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7832419				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					2819291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4828315				
		Накладные расходы	Тенге				2565557				
		Сметная прибыль	Тенге				831838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11229814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2819291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11229814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2819291			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				101068				
		Итого с временными	Тенге				11330882				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				79316				
		Итого с дополнительными	Тенге				11410199				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				228204				
		Итого с непредвиденными	Тенге				11638402				
		НДС 12%	Тенге				1396608				
		Всего по акту	Тенге				13035011				
		РАЗДЕЛ 17. Шахта лифтовая Шлм-1									
		Шахта лифтовая Шлм-1									
382	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	101,5	37298,37	3931,13	3785785	399010	2358438	1020640	5190938
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10131,40	918,67	1028337	93245		384514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				3785785	399010	2358438	1020640	5190938
							1028337	93245	0	384514	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3785785				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1121582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2358438				
		Накладные расходы	Тенге				1020640				
		Сметная прибыль	Тенге				384514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5190938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1121582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5190938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1121582			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				46718				
		Итого с временными	Тенге				5237657				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				36664				
		Итого с дополнительными	Тенге				5274320				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				105486				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5379807				
		НДС 12%	Тенге				645577				
		Всего по акту	Тенге				6025383				
		РАЗДЕЛ 18. Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия Пм-4									
437	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	65,4	61255,73	1952,68	4006125	127705	2462327	1319216	5751369
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21652,80	513,69	1416093	33595		426027	
438	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6126	349485,00		214095		214095		231223
		СП - 8%								17128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,8105	346394,00		2705510		2705510	216441	2921951
		Парапет П-1									
440	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет / Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	12,1	61255,73 21652,80	1952,68 513,69	741194 261999	23628 6216	455567	244075 78822	1064091
441	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
442	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1847	335138,00		61900		61900	4952	66852
443	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25619	335138,00		85859		85859	6869	92728
		Балка монолитная БМ-1/1									
444	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,68	45372,98 13880,00	1600,44 419,16	76227 23318	2689 704	50220	21861 7847	105935
445	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14706	349485,00		51395		51395	4112	55507
446	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1847	335138,00		61900		61900	4952	66852
447	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25619	335138,00		85859		85859	6869	92728
		Балка монолитная БМ-2/1									
448	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,36	45372,98 13880,00	1600,44 419,16	152453 46637	5377 1408	100439	43721 15694	211868
449	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,29412	349485,00		102791		102791	8223	111014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3694	335138,00		123800		123800		133704
		СП - 8%								9904	
451	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51238	335138,00		171718		171718		185455
		СП - 8%								13737	
		Балка монолитная БМ-3/1									
452	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,08	45372,98	1600,44	49003	1729	32284	14053	68101
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	14990	453		5044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1049	349485,00		36661		36661		39594
		СП - 8%								2933	
454	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	20мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12588	335138,00		42187		42187		45562
		СП - 8%								3375	
455	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	22мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,219	335138,00		73395		73395		79267
		СП - 8%								5872	
		Плита перекрытия Пм-5									
456	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,74	61255,73	1952,68	229096	7303	140812	75441	328900
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	80981	1921		24363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	349485,00		12162		12162		13135
		СП - 8%								973	
458	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39405	346394,00		136497		136497		147417
		СП - 8%								10920	
		Плита перекрытия Пм-6									
459	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,45	61255,73	1952,68	150077	4785	92243	49420	215457
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	53049	1259		15960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	349485,00		7968		7968		8605
		СП - 8%								637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253	346394,00		87638		87638		94649
		СП - 8%								7011	
		Парапет П-2									
462	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,31	61255,73	1952,68	202756	6463	124622	66768	291086
		НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	71671	1700		21562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	8мм /Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01426	349485,00		4984		4984		5383
		СП - 8%								399	
464	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	12мм/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42728	346394,00		148007		148007		159848
		СП - 8%								11841	
465	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	16мм /Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	335138,00		25095		25095		27103
		СП - 8%								2008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9897747	179679	7749330	1834555	12670891
							1968738	47256	0	938587	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9897747				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					2015994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7749330				
		Накладные расходы	Тенге				1834555				
		Сметная прибыль	Тенге				938587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12670891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2015994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12670891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2015994			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				114038				
		Итого с временными	Тенге				12784929				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				89495				
		Итого с дополнительными	Тенге				12874424				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				257488				
		Итого с непредвиденными	Тенге				13131912				
		НДС 12%	Тенге				1575829				
		Всего по акту	Тенге				14707741				
		Всего по актам	Тенге				47 669 958				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Абаев К.

Мухпулов Ю.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Блок-секция 1,2,3											
Железобетонные сердечники											
		СМ-2									
16	**Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	**м3**	**19,584**	**43939,27**	**6733,11**	**860507**	**131861**	**418279**	**312574**	**1266927**
		НР - 91%; СП - 8%			**15848,00**	**1691,19**	**310367**	**33120**		**93846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,7528**	**346394,00**		**1992735**		**1992735**		**2152154**
		СП - 8%								**159419**	
18	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,02816**	**349485,00**		**359326**		**359326**		**388072**
		СП - 8%								**28746**	
19	**С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**0,94248**	**563099,00**		**530710**		**530710**		**573167**
		СП - 8%								**42457**	
20	**С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**1224**	**30,00**		**36720**		**36720**		**39658**
		СП - 8%								**2938**	
		СМ-2а									
21	**Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	**м3**	**0,448**	**43939,27**	**6733,11**	**19685**	**3017**	**9568**	**7150**	**28982**
		НР - 91%; СП - 8%			**15848,00**	**1691,19**	**7100**	**758**		**2147**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,16856**	**346394,00**		**58388**		**58388**		**63059**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								4671	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03066	349485,00		10715		10715		11572
		СП - 8%								857	
24	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,02156	563099,00		12140		12140		13111
		СП - 8%								971	
25	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	30,00		840		840		907
		СП - 8%								67	
		СМ-3									
26	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	6,764	43939,27	6733,11	297205	45543	144466	107958	437576
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	107196	11439		32413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6732	346394,00		579586		579586		625953
		СП - 8%								46367	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31862	349485,00		111353		111353		120261
		СП - 8%								8908	
29	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,33108	563099,00		186431		186431		201345
		СП - 8%								14914	
30	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	356	30,00		10680		10680		11534
		СП - 8%								854	
		СМ-3а									
31	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,076	43939,27	6733,11	3339	512	1623	1213	4916
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	1204	129		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	346394,00		6512		6512		7033
		СП - 8%								521	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00358	349485,00		1251		1251		1351
		СП - 8%								100	
34	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,00372	563099,00		2095		2095		2263
		СП - 8%								168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	30,00		120		120		130
		СП - 8%								10	
		СМ-4									
36	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	22,572	43939,27	6733,11	991797	151980	482096	360264	1460226
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	357721	38174		108165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8584	346394,00		2722103		2722103		2939871
		СП - 8%								217768	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30416	349485,00		455784		455784		492247
		СП - 8%								36463	
39	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,17876	563099,00		663759		663759		716860
		СП - 8%								53101	
40	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1672	30,00		50160		50160		54173
		СП - 8%								4013	
		СМ-5									
41	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,768	43939,27	6733,11	33745	5171	16403	12258	49683
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	12171	1299		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1056	346394,00		36579		36579		39505
		СП - 8%								2926	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	349485,00		8947		8947		9663
		СП - 8%								716	
44	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,03104	563099,00		17479		17479		18877
		СП - 8%								1398	
45	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	30,00		960		960		1037
		СП - 8%								77	
		СМ-6									
46	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	1,107	43939,27	6733,11	48641	7453	23644	17668	71614
		НР - 91%; СП - 8%			15848,00	1691,19	17544	1872		5305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,32964	346394,00 9135		114185		114185		123320
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05822	349485,00 1628		20347		20347		21975
49	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,06314	563099,00 2844		35554		35554		38398
50	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	82	30,00 197		2460		2460		2657
		СМ-7									
51	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,76	43939,27 15848,00	6733,11 1691,19	253090 91284	38782 9741	123024	91933 27602	372625
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,00224	346394,00 27774		347170		347170		374944
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23616	349485,00 6603		82534		82534		89137
54	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,29376	563099,00 13233		165416		165416		178649
55	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	288	30,00 691		8640		8640		9331
		СМ-7а									
56	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,552	43939,27 15848,00	6733,11 1691,19	24254 8748	3717 934	11789	8810 2645	35709
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09648	346394,00 2674		33420		33420		36094
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02172	349485,00 607		7591		7591		8198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,02448	563099,00		13785		13785	1103	14888
60	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	24	30,00		720		720	58	778
		СМ-8									
61	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,267	43939,27 15848,00	6733,11 1691,19	143550 51775	21997 5525	69778	52143 15655	211349
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,79596	346394,00		275716		275716	22057	297773
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15048	349485,00		52591		52591	4207	56798
64	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,18414	563099,00		103689		103689	8295	111984
65	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	198	30,00		5940		5940	475	6415
		СМ-9									
66	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,632	43939,27 15848,00	6733,11 1691,19	71709 25864	10988 2760	34857	26048 7821	105577
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,39168	346394,00		135676		135676	10854	146530
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07038	349485,00		24597		24597	1968	26565
69	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,09486	563099,00		53416		53416	4273	57689
70	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	102	30,00		3060		3060	245	3305
		СМ-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,396	43939,27 15848,00	6733,11 1691,19	17400 6276	2667 670	8457	6320 1898	25618
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,066	346394,00		22862		22862	1829	24691
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01452	349485,00		5075		5075	406	5481
74	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 *СП - 8%*	т	0,02244	563099,00		12636		12636	1011	13647
75	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	22	30,00		660		660	53	713
		Армирование перегородок СГ-1									
76	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	1,0312	402152,00		414699		414699	33176	447875
		Армирование перегородок СГ-2									
77	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,03978	402152,00		15998		15998	1280	17278
		Армирование перегородок СГ-3									
78	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	1,17049	402152,00		470715		470715	37657	508372
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22711	349485,00		79372		79372	6350	85722
		Армирование перегородок СГ-4									
80	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0552672	402152,00		22226		22226	1778	24004
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,414504	349485,00		144863		144863	11589	156452
		Армирование перегородок СГ-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,046773	402152,00		18810		18810		20315
		СП - 8%								1505	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,420957	349485,00		147118		147118		158887
		СП - 8%								11769	
		Армирование перегородок СГ-6									
84	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00204	402152,00		820		820		886
		СП - 8%								66	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013668	349485,00		4777		4777		5159
		СП - 8%								382	
		АГ-1									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5636179	349485,00		1594916		1594916		1722509
		СП - 8%								127593	
		АГ-2									
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5289785	349485,00		534355		534355		577103
		СП - 8%								42748	
		Анкер А-1									
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	6мм/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6517702	349485,00		227784		227784		246007
		СП - 8%								18223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15824488	423688	14403550	1004339	18175134
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				997250	106421	0	1346307	0
		Материалы	Тенге				15824488				
		Всего заработная плата	Тенге					1103671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14403550				
		Накладные расходы	Тенге				1004339				
		Сметная прибыль	Тенге				1346307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18175134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1103671			
		Сметная заработная плата	Тенге				18175134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1103671			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				163576				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18338710				
		Итого с временными	Тенге				128371				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				18467081				
		Итого с дополнительными	Тенге				369342				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				18836423				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2260371				
		НДС 12%	Тенге				21096794				
		Всего по акту	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по актам	Тенге				21 096 794				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кладка											
3	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**наружные стены т=80мм/Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	116,9952	43126,00		5045535	0	5045535	0	5449178
		СП - 8%					0	0		403643	
4	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**цоколь т=120мм/Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	16,0344	43126,00		691500	0	691500	0	746819
		СП - 8%					0	0		55320	
6	Калькуляция	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	4,066	73535,00		298993	0	298993	0	322913
		СП - 8%					0	0		23919	
7	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	975,8	4741,52	450,83	4626775	439920	1629166	2532280	7731780
		НР - 93%; СП - 8%			2621,12	169,29	2557689	165193		572724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	900	2909,59	92,66	2618631	83394	679482	1746275	4714098
		НР - 93%; СП - 8%			2061,95	24,40	1855755	21960		349192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Калькуляция	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	190,302	27010,00		5140057	0	5140057	0	5551262
		СП - 8%					0	0		411205	
12	Калькуляция	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	36,7848	73535,00		2704970	0	2704970	0	2921368
		СП - 8%					0	0		216398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				21 126 461	523 314	16 189 704	4 278 555	27 437 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4 413 444	187 153	0	2 032 401	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 126 461				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					4 600 597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16 189 704				
		Накладные расходы	Тенге				4 278 555				
		Сметная прибыль	Тенге				2 032 401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27 437 418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 600 597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				27 437 418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 600 597			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				246 937				
		Итого с временными	Тенге				27 684 355				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				193 790				
		Итого с дополнительными	Тенге				27 878 145				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				557 563				
		Итого с непредвиденными	Тенге				28 435 708				
		НДС 12%	Тенге				3 412 285				
		Всего по акту	Тенге				31 847 993				
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Блок секция1									
46	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	7,56	40727,00		307896		307896		332528
		СП - 8%								24632	
47	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	8,4	53571,00		449996		449996		485996
		СП - 8%								36000	
48	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	22,59	58149,00		1313586		1313586		1418673
		СП - 8%								105087	
		Блок секция2									
68	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,78	40727,00		153948		153948		166264
		СП - 8%								12316	
69	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	24,57	53571,00		1316239		1316239		1421538
		СП - 8%								105299	
70	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	9,18	58149,00		533808		533808		576513
		СП - 8%								42705	
72	С1223-201-0401 223-201-0401 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	67,2	23405,00		1572816		1572816		1698641
		СП - 8%								125825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	164,43	20161,00		3315073		3315073	265206	3580279
74	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	13,65	20161,00		275198		275198	22016	297214
75	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг *СП - 8%*	комплект	3	6930,00		20790		20790	1663	22453
76	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	149	5262,00		784038		784038	62723	846761
81	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м2	8,3814	26088,00		218654		218654	17492	236146
82	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	16,1616	15387,00		248679		248679	19894	268573
83	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	м2	78,498	22151,00		1738809		1738809	139105	1877914
84	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками *СП - 8%*	м2	117,4824	29017,00		3408987		3408987	272719	3681706
86	С1223-204-0101 223-204-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 *СП - 8%*	м2	34,944	32552,00		1137497		1137497	91000	1228497
88	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм *СП - 8%*	м	127,15	2718,00		345594		345594	27647	373241
				Блок секция 3							
90	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	7,56	40727,00		307896		307896	24632	332528
91	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м2	8,4	53571,00		449996		449996	36000	485996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	22,59	58149,00		1313586		1313586	105087	1418673
94	С1223-201-0401 223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%*	м2	68,88	23405,00		1612136		1612136	128971	1741107
95	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	111,51	20161,00		2248153		2248153	179852	2428005
96	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	38,22	20161,00		770553		770553	61644	832197
97	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг *СП - 8%*	комплект	4	6930,00		27720		27720	2218	29938
98	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	142	5262,00		747204		747204	59776	806980
103	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м2	9,9894	26088,00		260603		260603	20848	281451
104	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	32,3232	15387,00		497357		497357	39789	537146
105	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой *СП - 8%*	м2	36,6324	22151,00		811444		811444	64916	876360
106	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками *СП - 8%*	м2	89,1996	29017,00		2588305		2588305	207064	2795369
108	С1223-204-0101 223-204-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 *СП - 8%*	м2	40,768	32552,00		1327080		1327080	106166	1433246
110	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	127,15	2718,00		345594		345594		373241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								27647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**30 449 235**	**0**	**30 449 235**	**0**	**32 885 174**
							0	**0**	**0**	**2 435 939**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30 449 235**				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					**0**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30 449 235**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2 435 939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32 885 174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**32 885 174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**295967**				
		Итого с временными	Тенге				**33181141**				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				**232268**				
		Итого с дополнительными	Тенге				**33413409**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**668266**				
		Итого с непредвиденными	Тенге				**34081675**				
		НДС 12%	Тенге				**4089801**				
		Всего по акту	Тенге				**38171476**				
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
318	**С1217-202-0201 217-202-0201 РСНБ РК 2015**	**Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	**м2**	**3272**	**481,00**		**1573832**		**1573832**		**1699739**
		СП - 8%								**125907**	
319	**Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)**	**м**	**180**	**4836,65**	**1,24**	**870597**	**223**	**844944**	**20415**	**962293**
		НР - 80%; СП - 8%			**141,28**	**0,49**	**25430**	**88**		**71281**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	**Е11-150106-401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм**	**м2 поверхности облицовки**	**131**	**7420,09**	**103,35**	**972032**	**13539**	**84047**	**702796**	**1808814**
		НР - 80%; СП - 8%			**6675,16**	**30,91**	**874446**	**4049**		**133986**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	**Калькуляция**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая**	**м2**	**132,965**	**2692,00**		**357942**		**357942**		**386577**
		СП - 8%								**28635**	
322	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**60**	**2211,17**	**23,34**	**132670**	**1400**	**15042**	**109788**	**261854**
		НР - 94%; СП - 8%			**1937,14**	**9,45**	**116228**	**567**		**19397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	**С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**61,2**	**2556,00**		**156427**		**156427**		**168941**
		СП - 8%								**12514**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4063500**	**15162**	**3032234**	**832999**	**5288218**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1016104	4704	0	391720	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4063500				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1020808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3032234				
		Накладные расходы	Тенге				832999				
		Сметная прибыль	Тенге				391720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5288218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1020808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5288218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1020808			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				47594				
		Итого с временными	Тенге				5335812				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				37351				
		Итого с дополнительными	Тенге				5373163				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				107463				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5480626				
		НДС 12%	Тенге				657675				
		Всего по акту	Тенге				6138301				
		Всего по актам	Тенге				76 157 770				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматы жылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области 1000130
Шифр стройки Нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
57	**Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**700**	**1232,43**	**2,74**	**862701**	**1918**	**11165**	**790249**	**1785186**
		НР - 98%; СП - 8%			**1213,74**	**0,16**	**849618**	**112**		**132236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**2000**	**1224,27**	**2,65**	**2448540**	**5300**	**23900**	**2250433**	**5074890**
		НР - 98%; СП - 8%			**1209,67**	**0,24**	**2419340**	**480**		**375918**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**204**	**1221,66**	**2,21**	**249219**	**451**	**2260**	**229320**	**516822**
		НР - 98%; СП - 8%			**1208,37**	**0,36**	**246507**	**73**		**38283**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**35**	**1192,92**	**4,31**	**41752**	**151**	**533**	**38212**	**86361**
		НР - 98%; СП - 8%			**1173,39**	**0,55**	**41069**	**19**		**6397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**м**	**2877,92**	**365,00**		**1050441**	**0**	**1050441**	**0**	**1134476**
		СП - 8%					**0**	**0**		**84035**	
64	**С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**69,3**	**362,00**		**25087**		**25087**	**2007**	**27094**
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1234-303-0403 234-303-0403 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	132	524,00		69168		69168	5533	74701
		СП - 8%									
74	С1234-303-0405 234-303-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	330	763,00		251790		251790	20143	271933
		СП - 8%									
75	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	59,4	719,00		42709		42709	3417	46126
		СП - 8%									
76	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	143	881,00		125983		125983	10079	136062
		СП - 8%									
77	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	71,5	1054,00		75361		75361	6029	81390
		СП - 8%									
78	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	181,5	1447,00		262630		262630	21010	283640
		СП - 8%									
79	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	198	1846,00		365508		365508	29241	394749
		СП - 8%									
81	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2785	2281,00		6352585		6352585	508207	6860792
		СП - 8%									
82	С1245-508-0104 245-508-0104 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	шт.	278	31425,00		8736150		8736150	698892	9435042
		СП - 8%									
96	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	13987,24	184,12	41962	552	37760	3757	49376
		НР - 98%; СП - 8%			1216,69	61,05	3650	183		3657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	13987,24	184,12	223796	2946	201383	20035	263337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,69	61,05	19467	977		19506	
98	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	36							
		НР - 98%; СП - 8%			13987,24	184,12	503541	6629	453111	45079	592509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,69	61,05	43801	2198		43890	
101	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2745							
		СП - 8%			424901,00		116635		116635	9331	125966
102	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	160							
		НР - 98%; СП - 8%			2580,49		412879		351606	60047	510760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			382,95		61273			37834	
103	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	80							
		НР - 98%; СП - 8%			697,14	32,85	55771	2628	1483	51902	116287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			645,75	16,27	51660	1302		8614	
104	С1245-707-0104 245-707-0104 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15**	шт.	80							
		СП - 8%			41093,00		3287440		3287440	262995	3550435
105	С1242-203-1101 242-203-1101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	150							
		СП - 8%			5913,00		886950		886950	70956	957906
106	С1242-203-1102 242-203-1102 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	36							
		СП - 8%			6797,00		244692		244692	19575	264267
107	С1242-203-1103 242-203-1103 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	36							
		СП - 8%			8287,00		298332		298332	23867	322199
108	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	16							
		СП - 8%			3259,00		52144		52144	4172	56316
112	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1237,5							
		СП - 8%			32,00		39600		39600	3168	42768
113	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	4108,5							
		СП - 8%			45,00		184882		184882	14791	199673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	350,46	66,00		23130		23130	1850	24980
116	С1234-303-0403 234-303-0403 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	132	524,00		69168		69168	5533	74701
117	С1234-303-0405 234-303-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	330	763,00		251790		251790	20143	271933
118	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	59,4	719,00		42709		42709	3417	46126
119	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	143	881,00		125983		125983	10079	136062
120	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	71,5	1054,00		75361		75361	6029	81390
121	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	181,5	1447,00		262630		262630	21010	283640
122	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	198	1846,00		365508		365508	29241	394749
124	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	650	537,00		349050		349050	27924	376974
127	С1242-203-1101 242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	28	5913,00		165564		165564	13245	178809
128	С1242-203-1101 242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	5913,00		473040		473040		510883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								37843	
129	С1242-403-0501 242-403-0501 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	2	8837,00		17674		17674		19088
		СП - 8%								1414	
130	С1242-403-0503 242-403-0503 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	2	11161,00		22322		22322		24108
		СП - 8%								1786	
131	С1242-403-0505 242-403-0505 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 50	шт.	2	16946,00		33892		33892		36603
		СП - 8%								2711	
132	С1242-403-0506 242-403-0506 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 65	шт.	4	26509,00		106036		106036		114519
		СП - 8%								8483	
133	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	1	9433,17	89,75	9433	90	8028	1333	11628
		НР - 98%; СП - 8%			1315,47	45,09	1315	45		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	С1241-602-0601 241-602-0601 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 16х1/2"	шт.	14	2037,00		28518		28518		30799
		СП - 8%								2281	
135	С1241-602-0701 241-602-0701 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 16х1/2"	шт.	14	2194,00		30716		30716		33173
		СП - 8%								2457	
136	С1241-602-0702 241-602-0702 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 20х1/2"	шт.	156	2741,00		427596		427596		461804
		СП - 8%								34208	
137	С1241-602-0703 241-602-0703 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 20х3/4"	шт.	210	3279,00		688590		688590		743677
		СП - 8%								55087	
138	С1241-602-0705 241-602-0705 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 26х1/2"	шт.	16	4015,00		64240		64240		69379
		СП - 8%								5139	
139	С1241-607-0801 241-607-0801 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2"	шт.	1	943,00		943		943		1018
		СП - 8%								75	
140	С1241-607-0901 241-607-0901 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2"	шт.	8	1105,00		8840		8840		9547
		СП - 8%								707	
141	С1241-607-0902 241-607-0902 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2"	шт.	140	1219,00		170660		170660		184313
		СП - 8%								13653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1241-607-0903 241-607-0903 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4'' *СП - 8%*	шт.	140	1693,00		237020		237020	18962	255982
143	С1241-607-0906 241-607-0906 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G3/4'' *СП - 8%*	шт.	32	2309,00		73888		73888	5911	79799
144	С1241-607-0801 241-607-0801 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2'' *СП - 8%*	шт.	6165	943,00		5813595		5813595	465088	6278683
145	С1241-607-0802 241-607-0802 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2'' *СП - 8%*	шт.	5328	1182,00		6297696		6297696	503816	6801512
146	С1241-607-0808 241-607-0808 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G3/4'' *СП - 8%*	шт.	571	2065,00		1179115		1179115	94329	1273444
147	С1241-607-0811 241-607-0811 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3 G1 1/4'' *СП - 8%*	шт.	200	3657,00		731400		731400	58512	789912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				45 454 355	20 665	41 695 990	3 490 367	52 860 298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 737 700	5 390	0	3 915 577	0
		Материалы	Тенге				45 454 355				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					3 743 090			
		Всего заработная плата	Тенге				41 695 990				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3 490 367				
		Накладные расходы	Тенге				3 915 577				
		Сметная прибыль	Тенге				52 860 298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3 743 090			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52 860 298				
		Сметная заработная плата	Тенге					3 743 090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				475 741				
		Сметная заработная плата	Тенге				53 336 039				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				373 352				
		Итого с временными	Тенге				53 709 391				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1 074 188				
		Итого с дополнительными	Тенге				54 783 579				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 574 030				
		Итого с непредвидеными	Тенге				61 357 609				
		НДС 12%	Тенге								
		Всего по акту	Тенге				61 357 609				
		Всего по актам	Тенге								

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Для технической документации 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							1000130

и градостроительства Панфиловского района"

Абаев К.

Мухпулов Ю.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.