ЗАКАЗЧИК:ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байтерек Каспий Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК, по адресу: мкр.Авангард-2 дом 10

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК, по адресу: мкр.Авангард-2 дом 10

ОБЬЕКТ НОМЕР

А К Т № 1

выполненных работ за июнь месяц 2016 года

НА Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по программе "Модернизации ЖКХ" РК, по адресу: мкр.Авангард-2 дом 10

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД								
1	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	90	427,5 185,83	19,32 6,39	38475 16725	1739 575	20760 120	1,11 0,03	100 3
2	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	90	5369 -	- -	483210 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			521685	1739			100

		----			---------	---------		---------
		Тенге			16725	575		3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521685	-	-	-
Материалы -		Тенге			20012	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	17300	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			483210	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			20760	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3114	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32547	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	113
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20414	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			574992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	113
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20414	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

3	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	472	116,9	1,81	55177	854	62737	0,75	356
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				115,09	0,29	54322	137	115,2	-	1
			м							
4	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	472	465,38	9,63	219658	4545	132541	1,22	576
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				215,78	3,6	101848	1699	128	0,02	8
			м							
5	С130804-543 3 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	472	2787	-	1315464	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
6	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	135	51,07	0,69	6894	93	7852	0,33	45
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				50,38	0,11	6801	15	115,2	-	-
			м							
7	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	135	181,03	3,71	24439	501	29094	0,94	127
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				167,32	1,05	22588	142	128	-	-
			м							
8	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ	135	122	-	16470	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-

9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	184	473,47	39,24	87118	7220	63590	1,47	270
					254,25	15,75	46782	2898	128	0,07	13
10	С130901-51	-Краны шаровые для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт	184	502	-	92368	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-44п-рим	-Фитинги с переходом на внутренний резбу	шт	9,2	107	-	984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-154-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63x25x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10шт	92	737	-	67804	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	шт.	10	181,03	3,71	1810	37	2155	0,94	9
					167,32	1,05	1673	11	128	-	-
14	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10	122	-	1220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-140-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	135	-	12420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-141-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	891	-	5346	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130810-283-6 Изм. и доп.вып.19	-Уголок диам.25мм	шт.	22	347	-	7634	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

18 С130804-67 -Угольник прямой, d 63 мм	1	1480	-	1480	-	-	-	-
10шт		-	-	-	-	-	-	-
19 С130810-47 -Кронштейны настенный	4	2080	-	8320	-	-	-	-
100шт		-	-	-	-	-	-	-
20 С130810-49 -Кронштейны подвесной оцинкованный Д-32мм	42	205	-	8610	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1933218	13251			1383
	Тенге			234015	4901			23
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1933218	-	-		-
Материалы -	Тенге			147831	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	238917	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1538120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			297970	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44695	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133871	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2365059	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1555
Сметная заработная плата -	Тенге			-	283612	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2365059	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1555
Сметная заработная плата -	Тенге			-	283612	-		-

РАЗДЕЛ 3. Канализация

21 Е0165-2-3 -Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 150 мм	109	189,48	5,18	20653	565	23244	1,12	122
м		184,3	0,81	20089	88	115,2	0,01	1
22 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	109	766,84	1,43	83586	156	14359	0,56	61
м		102,38	0,54	11159	59	128	-	-
23 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	54	748,88	1,43	40440	77	7114	0,56	30
м		102,38	0,54	5529	29	128	-	-
24 С130810-183 -Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	18	1137	-	20466	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 21		-	-	-	-	-	-	-
шт								
25 Е0116-15-5 -Установка клапанов обратных, диам. 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
1шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
26 С130903-20 -Клапаны обратные для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

27	E0122-34-1 -Замена отводов	шт	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
				69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
28	C130804-271-Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 4 Изм. и 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р доп.вып.18 52134-2010	шт	4	1740	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	C130804-271-Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 1 Изм. и 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р доп.вып.18 52134-2010	шт.	12	835	-	10020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	C130804-276-Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 0 Изм. и 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р доп.вып.18 52134-2010	шт.	14	600	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	E0122-34-2 -Замена тройников	шт.	22	440,21	332,43	9685	7314	5413	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2252	1911	130	0,33	7
32	C130804-281-Тройник 90° ПЭ 100 SDR 17, 3 Изм. и DN 150x100, PN 10 СТ РК ГОСТ доп.вып.18 Р 52134-2010		20	1441	-	28820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	C130804-219-Тройник DN 100 СТ РК ГОСТ Р 1 Изм. и 52134-2010 доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	2	961	-	1922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	C130810-49 -Кронштейны подвесной оцинкованный Д-100-150мм	шт	121	205	-	24805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	292383	15192			251
	Тенге	43144	3974			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18702	-	-		-
Материалы -	Тенге	281	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8019	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10424	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1564	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1748	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30874	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9582	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	273682	-	-		-
Материалы -	Тенге	108774	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39099	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124993	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47465	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7120	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19269	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			340415	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
Сметная заработная плата -	Тенге			-	46219	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			371289	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
Сметная заработная плата -	Тенге			-	55802	-		-

РАЗДЕЛ 4. ГВС

35	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	96	116,9	1,81	11222	174	12760	0,75	72
					115,09	0,29	11049	28	115,2	-	-
36	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	136	88,41	1,24	12024	169	13688	0,57	77
					87,17	0,2	11855	27	115,2	-	-
37	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	96	392,83	9,63	37712	924	26957	1,22	117
					215,78	3,6	20715	346	128	0,02	2
38	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	136	310,32	5,28	42203	718	33167	1,05	143
					188,55	1,98	25643	269	128	0,01	1
39	C130804-543 2 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные , наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	96	1458	-	139968	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	C130804-543 0 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	м	136	419	-	56984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	E0122-34-1	-Замена отводов	м	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
					69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
42	C130804-147 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	34	97	-	3298	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	шт.	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
44	С130904-16 -Краны шаровые, Dy 32 мм 1шт	40	784	-	31360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-34-2 -Установка тройников шт	36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
			-	-	-	-	-	-	-
46	С130804-220-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 шт	18	102,38 77	86,87 -	3686 1386	3127 -	130 -	0,33 -	12 -
			-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-83 -Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 шт	18	16	-	288	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
48	С130804-217-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 шт	1	41	-	41	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	381492	23194			505
	Тенге	85481	6433			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26067	-	-		-
Материалы -	Тенге	378	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11182	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14537	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2181	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2436	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43040	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13363	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	355425	-	-		-
Материалы -	Тенге	39114	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80731	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	233325	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	100397	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15060	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27349	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	483172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		525
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95791	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	526212	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		588
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109154	-		-

РАЗДЕЛ 5. ХВС

49	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	96	88,41	1,24	8487	119	9662	0,57	55
				87,17	0,2	8368	19	115,2	-	-
		м								
50	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 50 мм	96	181,03	3,71	17379	356	20689	0,94	90
				167,32	1,05	16063	101	128	-	-
		м								
51	С130804-5432 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные , наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	96	1458	-	139968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	40	310,32	5,28	12413	211	9755	1,05	42
				188,55	1,98	7542	79	128	0,01	-
		м								
53	С130804-5430 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	40	419	-	16760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	Е0122-34-1	-Замена отводов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
				69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
		шт								
55	С130804-1473 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	97	-	3298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
				254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1

		1шт							
57	С130904-16 -Краны шаровые, Dy 32 мм		18	784	-	14112	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0122-34-2 -Установка тройников		36	440,21	332,43	15848	11968	8857	0,61	22
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		102,38	86,87	3686	3127	130	0,33	12
59	С130804-220-Тройник полипропиленовый PP-R		18	77	-	1386	-	-	-	-
	5 Изм. и переходной приварной DN 50x32			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	шт								
	02									
60	С130804-83 -Тройник полипропиленовый		18	16	-	288	-	-	-	-
	Изм. и равнопроходной приварной DN			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 52134-2010									
	8.02-04-20									
	02	шт								
61	С130804-217-Заглушка полипропиленовая		1	41	-	41	-	-	-	-
	9 Изм. и PP-R приварная DN 50 СТ РК			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16 ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	шт								
	02									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	248721	21032		249
	---	---	---		---
	Тенге	42599	5615		22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26067	-	-	-
Материалы -	Тенге	378	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11182	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14537	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2181	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2436	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43040	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13363	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	222654	-	-	-
Материалы -	Тенге	8859	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37032	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	175853	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46328	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6949	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	285121	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43981	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	328161	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57344	-	-

РАЗДЕЛ 6. Подъезды

62 Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание поверхностей потолков		100	184,17	3,94	18417	394	10878	0,55	55
			102,11	1,49	10211	149	105	0,01	1
	м2								
63 Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание поверхностей стен		200	166,52	3,43	33304	686	15758	0,46	91
			73,73	1,31	14746	262	105	0,01	1
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			51721	1080			146
		Тенге			24957	411			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51721	-	-		-
Материалы -		Тенге			39	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	25368	-		-
Местные материалы -		Тенге			25645	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			26636	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3995	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4701	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83059	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		162
Сметная заработная плата -		Тенге			-	29363	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			83059	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		162
Сметная заработная плата -		Тенге			-	29363	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3429221	75487			2635
		Тенге			446922	21909			91
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644242	-	-		-
Материалы -		Тенге			21087	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	73051	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			483210	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			25645	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			86895	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		43
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13034	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43868	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			775005	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		446
Сметная заработная плата -		Тенге			-	86085	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2784979	-	-		-
Материалы -		Тенге			304578	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	395780	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2072291	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			492160	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		246
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	73824	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			196628	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3473767	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2569
Сметная заработная плата -		Тенге			-	469604	-		-

ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	4248772	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	3015	
Сметная заработная плата -		Тенге	-	555689	-	-	
СН РК 8.02-02-2002 2016г.	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,736774		11627929				
СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		232559				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В		11860488				
Решения Правительства	-НДС (12%)		1423259				
	ВСЕГО ПО АКТУ		13283747				

ЗАКАЗЧИК: Зам. директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»: Кабдол Р.

Руководитель ИП «Сулекенов С.М.»: Сулекенов С.М.

Технадзор ТОО «Урал Строй Сервис Н»: Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Токмурзиев К.Е