Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	01.02.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
		с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»		**60 208 908**	**22 828 198**							**2 739 384**	**25 567 582**
Итого к оплате		**60 208 908**	**22 828 198**							**2 739 384**	**25 567 582**

Заказчик:
ГУ«Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель
_____Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
_____Миркамалов Б.

Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора:
_____Бексултанов А.Е.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №5 от 01.02.2023г

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2023год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Перекладка подземного газопровода среднего давления (полиэтилен)										
			Земляные работы										
1	32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м3 грунта	96		952,56	–	91446	–	–	65841	169870
			НР - 72%, СП - 8%				952,56	–	91446	–		12583	
2	33	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3грунта	507,6		35,98	35,98	18263	18263	–	5164	25301
			НР - 72%, СП - 8%				–	14,13	–	7172		1874	
3	34	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	507,6		171,87	78,99	87241	40096	–	48019	146081
			НР - 72%, СП - 8%				92,88	38,51	47146	19548		10821	
			Трубопроводы										
4	35	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 основания	44		1325,76	177,24	58333	7799	–	52266	119447
			НР - 99%, СП - 8%				1148,52	51,34	50535	2259		8848	
5	36	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,463		614511,70	200657,36	284519	92904	9938	208585	532552
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				392392,00	62665,69	181677	29014		39448	
6	40	С1241-208-1711 241-208-1711 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	1		60658,00	–	60658	–	60658	–	65511
			СП - 8%				–	–	–	–		4853	
7	41	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	10		34668,00	–	346680	–	346680	–	374414
			СП - 8%				–	–	–	–		27734	
8	43	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1		2202,93	1379,30	2203	1379	–	1221	3698
			НР - 99%, СП - 8%				823,63	409,93	824	410		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	44	С1241-209-1513 241-209-1513 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	53254,00	–	53254	–	53254	–	57514
			СП - 8%			–	–	–	–		4260	
10	45	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,122	1052620,81	369517,81	128420	45081	9021	87677	233384
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609168,00	116751,59	74318	14244		17288	
					Ковер для контрольной трубки							
11	47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	7184,29	2264,42	64659	20380	9237	42367	115588
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3893,54	861,41	35042	7753		8562	
12	49	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	18,18	213,00	–	3872	–	3872	–	4182
			СП - 8%			–	–	–	–		310	
13	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1494,68	936,61	67261	42147	–	37260	112882
			НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	25113	12523		8362	
14	55	С1241-215-0315 241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	9	16313,00	–	146817	–	146817	–	158562
			СП - 8%			–	–	–	–		11745	
15	56	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	880,00	–	7920	–	7920	–	8554
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
16	57	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	9	1148,00	–	10332	–	10332	–	11159
			СП - 8%			–	–	–	–		827	
17	58	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16	шт.	9	2520,00	–	22680	–	22680	–	24494
			СП - 8%			–	–	–	–		1814	
18	59	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	9	2180,00	–	19620	–	19620	–	21190
			СП - 8%			–	–	–	–		1570	
19	62	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	466	58,54	10,13	27278	4718	–	17642	48514
			НР - 72%; СП - 8%			48,41	4,17	22560	1943		3594	
20	63	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,47532	17212,00	–	8181	–	8181	–	8835
			СП - 8%			–	–	–	–		654	
21	64	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,463	31095,00	21317,40	14397	9869	–	4120	19998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 61%, СП - 8%			9777,60	4808,78	4527	2226		1481	
22	65	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	472,26	32,00	--	15112	--	15112	--	16321
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1539146	282636	723322	570162	2278051
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2278053				
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления									
					Кран полиэтиленовый д 110 мм 2 шт							
23	78	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	6755,94	1059,62	6756	1060	2329	3578	11161
			НР - 94%, СП - 8%			3366,74	440,10	3367	440		827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25	24741,97	7,68	6185	2	5153	968	7726
			НР - 94%, СП - 8%			4121,16	--	1030	--		572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	28056,81	98,05	56	--	44	11	72
			НР - 91%; СП - 8%			6017,20	35,31	12	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	88	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10	6755,94	1059,62	67559	10596	23296	35784	111611
			НР - 94%; СП - 8%			3366,74	440,10	33667	4401		8267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	89	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3224,33	155,45	6449	311	568	5660	13078
			НР - 99%; СП - 8%			2785,16	73,35	5570	147		969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	90	прайс лист	Кран газовый д 110 мм полиэтиленовый	шт	2	57648,21	--	115296	--	115296	--	124520
			СП - 8%			--	--	--	--		9224	
29	91	прайс лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	2	32818,50	--	65637	--	65637	--	70888
			СП - 8%			--	--	--	--		5251	
					Установка полиэтиленовых кранов д 63 3 шт под люк							
30	92	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	6755,94	1059,62	10134	1589	3495	5368	16742
			НР - 94%; СП - 8%			3366,74	440,10	5050	660		1240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	93	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1933,54	59,80	11601	358	2912	9930	23253
			НР - 118%; СП - 8%			1388,44	14,08	8331	84		1722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	94	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	1323,00	–	3969	–	3969	–	4287
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
33	95	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	2385,00	–	7155	–	7155	–	7727
			СП - 8%			–	–	–	–		572	
34	100	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15	6755,94	1059,62	101339	15894	34944	53676	167417
			НР - 94%, СП - 8%			3366,74	440,10	50501	6601		12401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	103	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3224,33	155,45	9673	466	852	8490	19616
			НР - 99%, СП - 8%			2785,16	73,35	8355	220		1453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	104	прайс лист	Кран газовый д 63 мм полиэтиленовый	шт	3	57648,21	–	172945	–	172945	–	186781
			СП - 8%			–	–	–	–		13836	
37	105	прайс лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	3	32818,50	–	98456	–	98456	–	106332
			СП - 8%			–	–	–	–		7876	
					Установка полиэтиленовых кранов д 32 4 шт под люк							
38	106	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	6755,94	1059,62	13512	2119	4660	7157	22322
			НР - 94%, СП - 8%			3366,74	440,10	6733	880		1653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	117	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3224,33	155,45	12897	621	1135	11320	26154
			НР - 99%, СП - 8%			2785,16	73,35	11141	293		1937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	118	прайс лист	Кран газовый д 32 мм полиэтиленовый	шт	4	33660,00	–	134640	–	134640	–	145411
			СП - 8%			–	–	–	–		10771	
41	119	прайс лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	4	32818,50	–	131274	–	131274	–	141776
			СП - 8%			–	–	–	–		10502	
					Земляные работы							
42	120	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3	м3 грунта	5166	380,87	380,87	1967574	1967574	–	267991	2414411
			НР - 72%; СП - 8%			–	72,05	–	372210		178845	
43	121	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	309,96	2191,73	–	679348	–	–	489131	1261957
			НР - 72%; СП - 8%			2191,73	–	679348	–		93478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	680,3333333	952,56	--	648058	--	--	466602	1203833
			НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	648058	--		89173	
45	123	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	6547,833333	35,98	35,98	235591	235591	--	66615	326383
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	92521		24176	
					Трубопроводы							
46	125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	680,3333333	1325,76	177,24	901959	120582	--	808142	1846909
			НР - 99%, СП - 8%			1148,52	51,34	781376	34928		136808	
47	126	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,65	319041,58	75927,50	526419	125280	2365	432697	1035845
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			241681,00	23208,51	398774	38294		76729	
48	127	прайс лист	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 32х2 мм	м	1538,23	200,36	--	308200	--	308200	--	332856
			СП - 8%			--	--	--	--		24656	
49	128	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2725	338182,46	85835,10	92155	23390	623	74526	180016
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			250063,00	26191,05	68142	7137		13334	
50	129	прайс лист	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 63х3,8 мм	м	252,5	755,89	--	190862	--	190862	--	206131
			СП - 8%			--	--	--	--		15269	
51	130	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,76	384996,29	108851,57	1447586	409282	19276	1133805	2787902
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			271018,00	33571,73	1019028	126230		206511	
52	131	прайс лист	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 110х6,6 мм	м	868,6	2244,91	--	1949929	--	1949929	--	2105923
			СП - 8%			--	--	--	--		155994	
53	132	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4130	58,54	10,13	241754	41816	--	156355	429958
			НР - 72%, СП - 8%			48,41	4,17	199937	17222		31849	
54	133	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	12,036	17212,00	--	207164	--	207164	--	223737
			СП - 8%			--	--	--	--		16573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	134	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты НР - 61%, СП - 8%	км	4,0075	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	124613 39184	85429 19271	–	35657 12822	173092
56	135	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	4087,65	32,00 –	– –	130805 –	– –	130805	– 10464	141269
			Аварийный запас									
57	139	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	15	1494,68 558,07	936,61 278,29	22420 8371	14049 4174	–	12420 2787	37627
58	140	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	6	4140,00 –	– –	24840 –	– –	24840	– 1987	26827
59	141	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	4	5454,00 –	– –	21816 –	– –	21816	– 1745	23561
60	142	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	1956,00 –	– –	1956 –	– –	1956	– 156	2112
61	143	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	1739,00 –	– –	1739 –	– –	1739	– 139	1878
62	144	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	50	1329,00 –	– –	66450 –	– –	66450	– 5316	71766
63	145	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	23	2202,93 823,63	1379,30 409,93	50667 18943	31724 9428	–	28088 6300	85056
64	146	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	3	6243,00 –	– –	18729 –	– –	18729	– 1498	20227
65	147	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	2	2621,00 –	– –	5242 –	– –	5242	– 419	5661
66	148	С1241-209-1503 241-209-1503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	147	1875,00 –	– –	275625 –	– –	275625	– 22050	297675
67	149	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм СП - 8%	шт.	29	12352,00 –	– –	358208 –	– –	358208	– 28657	386865
68	150	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм СП - 8%	шт.	26	3936,00 –	– –	102336 –	– –	102336	– 8187	110523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	151	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	232	1494,68 558,07	936,61 278,29	346766 129472	217293 64563	–	192095 43109	581970
70	152	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	2	5347,00 –	– –	10694 –	– –	10694	– 856	11550
71	153	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм *СП - 8%*	шт.	31	2520,00 –	– –	78120 –	– –	78120	– 6250	84370
72	154	прайс лист	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм *СП - 8%*	шт.	1	12421,23 –	– –	12421 –	– –	12421	– 994	13415
73	155	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	198	727,00 –	– –	143946 –	– –	143946	– 11516	155462
					Футляры							
74	156	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,322	337494,46 250063,00	85147,10 26191,05	108673 80520	27418 8434	735	88064 15739	212476
75	157	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,103	383964,29 271018,00	107819,57 33571,73	39548 27915	11106 3458	527	31059 5649	76256
76	158	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,347	611501,70 392392,00	197647,36 62665,69	212191 136160	68584 21745	7447	156326 29481	397998
					Ковер для контрольной трубки							
77	164	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	155,54	213,00 –	– –	33130 –	– –	33130	– 2650	35780
78	170	С1241-215-0309 241-215-0309 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм *СП - 8%*	шт.	29	8572,00 –	– –	248588 –	– –	248588	– 19887	268475
79	171	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	10	7061,00 –	– –	70610 –	– –	70610	– 5649	76259
80	172	прайс лист	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	38	10850,25 –	– –	412310 –	– –	412310	– 32985	445295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	173	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	39	880,00	–	34320	–	34320	–	37066
			СП - 8%			–	–	–	–		2746	
82	174	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	116	727,00	–	84332	–	84332	–	91079
			СП - 8%			–	–	–	–		6747	
83	175	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16**	шт.	39	2520,00	–	98280	–	98280	–	106142
			СП - 8%			–	–	–	–		7862	
84	176	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16**	шт.	77	2180,00	–	167860	–	167860	–	181289
			СП - 8%			–	–	–	–		13429	
85	177	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка**	шт.	77	2080,55	98,99	160202	7623	–	150636	335705
			НР - 98%, СП - 8%			1981,56	14,67	152580	1130		24867	
86	178	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	77	2893,00	–	222761	–	222761	–	240582
			СП - 8%			–	–	–	–		17821	
87	179	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1494,68	936,61	4484	2810	–	2484	7525
			НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	1674	835		557	
88	180	С1241-213-0104 241-213-0104 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	2	605,00	–	1210	–	1210	–	1307
			СП - 8%			–	–	–	–		97	
89	181	С1241-213-0101 241-213-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	шт.	1	439,00	–	439	–	439	–	474
			СП - 8%			–	–	–	–		35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14068463	3422567	6122655	4734635	20307349
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20307342				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22585395
			Оборудования	Тенге								0
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								293610
			Итого:	Тенге								22879005
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								679506
			Итого:	Тенге								23558512
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								471170
			ИТОГО:	Тенге								24029682
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								22828198
			НДС 12%	Тенге								2739384
			ИТОГО с НДС	Тенге								25 567 582

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Мынжасар Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Маркашев Б.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»
Эксперт авторского надзора:

Дауенов А.Т.

Технический надзор:
ТОО "KZ Строй эксперт"
Эксперт технического надзора:

Бексултанов А.Е