Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	01.02.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
		с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»		**101 024 874**	**36 442 827**							**4 373 139**	**40 815 966**
Итого к оплате		**101 024 874**	**36 442 827**							**4 373 139**	**40 815 966**

Заказчик:
ГУ«Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель
_____Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
_____Курманалиев Б.

"Технический надзор" ТОО
Технический надзорный инженер
_____Абсуатов Е.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №5 от 01.02.2023г

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2023год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Перекладка подземного газопровода среднего давления (полиэтилен)										
			Земляные работы										
1	33	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	507,6		35,98	35,98	18263	18263	–	5164	25301
			НР - 72% СП - 8%				–	14,13	–	7172		1874	
2	34	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	507,6		171,87	78,99	87241	40096	–	48019	146081
			НР - 72% СП - 8%				92,88	38,51	47146	19548		10821	
			Трубопроводы										
3	36	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,463		614511,70	200657,36	284519	92904	9938	208585	532552
			НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				392392,00	62665,69	181677	29014		39448	
4	39	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	88		1494,68	936,61	131532	82422	–	72864	220747
			НР - 99% СП - 8%				558,07	278,29	49110	24490		16352	
5	42	**С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	**шт.**	77		8166,00	–	628782	–	628782	–	679085
			СП - 8%				–	–	–	–		50303	
			Ковер для контрольной трубки										
6	48	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	3,24		29930,98	1194,98	96976	3871	73609	18607	124830
			НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				6017,20	293,65	19496	951		9247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	50	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) пливручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05193	253818,54	64917,41	13181	3371	217	6725	21499
			НР - 69%, СП - 8%			184730,00	2955,10	9593	153		1592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	51	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0352944	346354,00	–	12224	–	12224	–	13202
			СП - 8%			–	–	–	–		978	
9	52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017784	325908,00	–	5796	–	5796	–	6260
			СП - 8%			–	–	–	–		464	
10	53	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,054	239,00	–	13	–	13	–	14
			СП - 8%			–	–	–	–		1	
11	60	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2080,55	98,99	18725	891	–	17607	39238
			НР - 98%, СП - 8%			1981,56	14,67	17834	132		2907	
12	61	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	2893,00	–	26037	–	26037	–	28120
			СП - 8%			–	–	–	–		2083	
13	62	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	466	58,54	10,13	27278	4718	–	17642	48514
			НР - 72%, СП - 8%			48,41	4,17	22560	1943		3594	
14	63	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,47532	17212,00	–	8181	–	8181	–	8835
			СП - 8%			–	–	–	–		654	
15	64	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,463	31095,00	21317,40	14397	9869	–	4120	19998
			НР - 61%, СП - 8%			9777,60	4808,78	4527	2226		1481	
16	65	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	472,26	32,00	–	15112	–	15112	–	16321
			СП - 8%			–	–	–	–		1209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1388257	256405	779909	399333	1930597
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1930598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления									
17	2	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	69194,00	–	69194	–	69194	–	74730
			СП - 8%			–	–	–	–		5536	
18	3	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7924,00	–	15848	–	15848	–	17116
			СП - 8%			–	–	–	–		1268	
19	5	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	2679,00	–	8069	–	8069	–	8715
			СП - 8%			–	–	–	–		646	
20	6	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х5,0 мм	шт.	1	2064,00	–	2064	–	2064	–	2229
			СП - 8%			–	–	–	–		165	
21	8	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	8687,00	–	6977	–	6977	–	7535
			СП - 8%			–	–	–	–		558	
22	9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1494,68	936,61	1495	936	–	828	2509
			НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	558	278		186	
23	10	прайс лист	Переход ПЭ-сталь 108х110	шт	1	12421,23	–	12421	–	12421	–	13415
			СП - 8%			–	–	–	–		994	
24	11	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	201	7996,29	2264,42	1607254	455148	369504	946188	2757717
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3893,54	861,41	782602	173143		204275	
					Выход газопровода из земли на социальные объекты 14 шт							
25	12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2111,64	130,08	29563	1821	–	27590	61725
			НР - 98%, СП - 8%			1981,56	29,34	27742	411		4572	
26	13	С1242-209-0706 242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	14	13789,00	–	193046	–	193046	–	208490
			СП - 8%			–	–	–	–		15444	
27	14	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	28	1181,00	–	33068	–	33068	–	35713
			СП - 8%			–	–	–	–		2645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	16	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	61,8464	1213,00	–	75020	–	75020	–	81022
			СП - 8%			–	–	–	–		6002	
29	17	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х5,0 мм	шт.	14	692,00	–	9688	–	9688	–	10463
			СП - 8%			–	–	–	–		775	
30	18	С1241-117-0408 241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х5,0 мм	шт.	14	457,00	–	6398	–	6398	–	6910
			СП - 8%			–	–	–	–		512	
31	19	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0056	693771,74	112785,14	3885	632	81	3381	7848
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			566368,00	43553,94	3172	244		581	
32	20	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,6224	2679,00	–	15062	–	15062	–	16267
			СП - 8%			–	–	–	–		1205	
33	24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	1494,68	936,61	62777	39337	–	34776	105357
			НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	23439	11688		7804	
34	25	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	880,00	–	12320	–	12320	–	13306
			СП - 8%			–	–	–	–		986	
35	26	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	883,00	–	12362	–	12362	–	13351
			СП - 8%			–	–	–	–		989	
36	27	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	14	4497,00	–	62958	–	62958	–	67995
			СП - 8%			–	–	–	–		5037	
					Опора под газопровод 14 шт							
37	33	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	44,9792	1031,00	–	46374	–	46374	–	50084
			СП - 8%			–	–	–	–		3710	
38	34	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,020048	349252,00	–	7002	–	7002	–	7562
			СП - 8%			–	–	–	–		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00371	325908,00	–	1209	–	1209	–	1306
			СП - 8%			–	–	–	–		97	
40	36	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,33236	985,00	–	327	–	327	–	353
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
					ГРПШ на 2 дома 144 шт							
41	39	прайс лист	ГРПШ -10 с регулятором РДГБ 6	шт	144	56021,43	–	8067086	–		–	8067086
						–	–	–	–	8067086	–	
42	40	прайс лист	Переход 25х20 мм	шт	144	118,39	–	17048	–	17048	–	18412
			СП - 8%			–	–	–	–		1364	
43	41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	2080,55	98,99	299599	14254	–	281708	627812
			НР - 98% СП - 8%			1981,56	14,67	285345	2112		46505	
44	42	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	144	1492,00	–	214848	–	214848	–	232036
			СП - 8%			–	–	–	–		17188	
45	43	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	144	105,00	–	15120	–	15120	–	16330
			СП - 8%			–	–	–	–		1210	
46	44	С1241-119-0102 241-119-0102 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	144	82,00	–	11808	–	11808	–	12753
			СП - 8%			–	–	–	–		945	
47	45	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	144	105,00	–	15120	–	15120	–	16330
			СП - 8%			–	–	–	–		1210	
48	46	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	144	94,00	–	13536	–	13536	–	14619
			СП - 8%			–	–	–	–		1083	
49	47	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,152	774930,00	223911,68	892719	257946	11974	733815	1756657
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			540624,00	102802,50	622799	118428		130123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	48	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм	м	1156,608	265,00	–	306501	–	306501	–	331021
			СП - 8%			–	–	–	–		24520	
51	49	С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,5 мм	шт.	288	134,00	–	38592	–	38592	–	41679
			СП - 8%			–	–	–	–		3087	
52	51	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1152	1581507,60	37822,92	182190	4357	144275	33253	232678
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			291305,00	264,06	33558	30		17235	
53	52	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	115,6608	2184,00	–	252603	–	252603	–	272811
			СП - 8%			–	–	–	–		20208	
54	55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	288	1494,68	936,61	430468	269744	–	238463	722445
			НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	160724	80148		53514	
55	56	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	144	1148,00	–	165312	–	165312	–	178537
			СП - 8%			–	–	–	–		13225	
56	57	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	144	2180,00	–	313920	–	313920	–	339034
			СП - 8%			–	–	–	–		25114	
					ГРПШ на 1 дом 41 шт							
57	59	прайс лист	ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6	шт	41	43371,43	–	1778229	–		–	1778229
						–	–	–	–	1778229	–	
58	60	прайс лист	Переход 25х20 мм	шт	41	118,39	–	4854	–	4854	–	5242
			СП - 8%			–	–	–	–		388	
59	61	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	41	2080,55	98,99	85303	4058	–	80209	178752
			НР - 98%, СП - 8%			1981,56	14,67	81244	601		13241	
60	62	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	41	1492,00	–	61172	–	61172	–	66066
			СП - 8%			–	–	–	–		4894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	63	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	41	105,00	–	4305	–	4305	–	4649
			СП - 8%			–	–	–	–		344	
62	64	С1241-119-0102 241-119-0102 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	41	82,00	–	3362	–	3362	–	3631
			СП - 8%			–	–	–	–		269	
63	65	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	41	105,00	–	4305	–	4305	–	4649
			СП - 8%			–	–	–	–		344	
64	66	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	41	94,00	–	3854	–	3854	–	4162
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
65	68	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм	м	61,746	265,00	–	16363	–	16363	–	17672
			СП - 8%			–	–	–	–		1309	
66	69	С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,5 мм	шт.	82	134,00	–	10988	–	10988	–	11867
			СП - 8%			–	–	–	–		879	
67	71	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0328	1581507,60	37822,92	51873	1241	41077	9468	66248
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			291305,00	264,06	9555	9		4907	
68	72	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	32,9312	2184,00	–	71922	–	71922	–	77676
			СП - 8%			–	–	–	–		5754	
69	75	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	82	1494,68	936,61	122564	76802	–	67896	205696
			НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	45762	22820		15237	
70	76	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	41	1148,00	–	47068	–	47068	–	50833
			СП - 8%			–	–	–	–		3765	
71	77	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	41	2180,00	–	89380	–	89380	–	96530
			СП - 8%			–	–	–	–		7150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15886393	1126276	2838299	2457575	19023860
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19023861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод среднего давления									
			Кран полиэтиленовый д 110 мм 2 шт									
72	79	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1933,54	59,80	7734	239	1941	6620	15502
			НР - 118%, СП - 8%			1388,44	14,08	5554	56		1148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	80	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	1323,00	–	2646	–	2646	–	2858
			СП - 8%			–	–	–	–		212	
74	81	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2385,00	–	4770	–	4770	–	5152
			СП - 8%			–	–	–	–		382	
75	82	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0193248	253818,54	64917,41	4905	1254	81	2503	8000
			НР - 69%, СП - 8%			184730,00	2955,10	3570	57		593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	83	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0193248	96517,40	9894,21	1865	192	610	1054	3152
			НР - 93%, СП - 8%			54990,00	3652,83	1063	71		234	
77	84	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89	т	0,0199432	346354,00	–	6907	–	6907	–	7460
			СП - 8%			–	–	–	–		553	
78	85	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0026	2587597,00	–	6728	–	6728	–	7266
			СП - 8%			–	–	–	–		538	
			Установка полиэтиленовых кранов д 63 3 шт под люк									
79	96	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0289872	253818,54	64917,41	7357	1882	120	3754	12000
			НР - 69%, СП - 8%			184730,00	2955,10	5355	86		889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	97	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0289872	96517,40	9894,21	2798	287	917	1581	4729
			НР - 93%, СП - 8%			54990,00	3652,83	1594	106		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	98	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89	т	0,0299148	346354,00	–	10361	–	10361	–	11190
			СП - 8%			–	–	–	–		829	
82	99	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ПО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0039	2587597,00	–	10092	–	10092	–	10899
			СП - 8%			–	–	–	–		807	
83	100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,375	24741,97	7,68	9278	3	7730	1453	11589
			НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4121,16	–	1545	–		858	
84	101	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,003	28056,81	98,05	84	–	66	17	109
			НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6017,20	35,31	18	–		8	
					Установка полиэтиленовых кранов д 32 4 шт под люк							
85	107	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1933,54	59,80	15468	479	3881	13240	31004
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1388,44	14,08	11108	113		2297	
86	108	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1323,00	–	5292	–	5292	–	5715
			СП - 8%			–	–	–	–		423	
87	109	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2385,00	–	9540	–	9540	–	10303
			СП - 8%			–	–	–	–		763	
88	110	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0386496	253818,54	64917,41	9810	2509	161	5005	16000
			НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			184730,00	2955,10	7140	114		1185	
89	111	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0386496	96517,40	9894,21	3730	382	1223	2108	6305
			НР - 93%, СП - 8%			54990,00	3652,83	2125	141		467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	112	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0398864	346354,00 –	– –	13815 –	– –	13815	– 1105	14920
91	113	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 СП - 8%	т	0,0052	2587597,00 –	– –	13456 –	– –	13456	– 1076	14532
92	114	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,5	24741,97 4121,16	7,68 –	12371 2061	4 –	10306	1937 1145	15453
93	115	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,003	28056,81 6017,20	98,05 35,31	84 18	– –	66	17 8	109
94	116	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	20	6755,94 3366,74	1059,62 440,10	135119 67335	21192 8802	46592	71569 16535	223223
					Земляные работы							
95	120	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1722	380,87 –	380,87 72,05	655858 –	655858 124070	–	89330 59615	804804
96	121	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	103,32	2191,73 2191,73	– –	226449 226449	– –	–	163044 31159	420652
97	122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	680,3333334	952,56 952,56	– –	648058 648058	– –	–	466602 89173	1203833
98	123	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3грунта	5867,5	35,98 –	35,98 14,13	211113 –	211113 82908	–	59694 21664	292471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	12415,33333	171,87 92,88	78,99 38,51	2133823 1153136	980687 478114	–	1174500 264666	3572989
			Трубопроводы									
100	126	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	4,95	319041,58 241681,00	75927,50 23208,51	1579256 1196321	375841 114882	7094	1298091 230188	3107535
101	128	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,8175	338182,46 250063,00	85835,10 26191,05	276464 204427	70170 21411	1867	223579 40003	540047
102	132	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	7670	58,54 48,41	10,13 4,17	448971 371312	77659 31984	–	290373 59148	798492
103	134	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты НР - 61%, СП - 8%	км	4,0075	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	124613 39184	85429 19271	–	35657 12822	173092
104	135	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 СП - 8%	м	7591,35	32,00 –	– –	242923 –	– –	242923	– 19434	262357
			Аварийный запас									
105	139	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	47	1494,68 558,07	936,61 278,29	70250 26229	44021 13080	–	38916 8733	117899
106	145	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	184	2202,93 823,63	1379,30 409,93	405339 151548	253791 75427	–	224705 50404	680448
			Ковер для контрольной трубки									
107	162	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	77	7184,29 3893,54	2264,42 861,41	553190 299803	174361 66329	79026	362470 73253	988913
108	163	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	27,72	29930,98	1194,98	829687	33125	629765	159192	1067990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 9% , СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6017,20	293,65	166797	8140		79110	
109	165	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,44429	253818,54	64917,41	112769	28842	1853	57537	183930
			НР - 69% , СП - 8%			184730,00	2955,10	82074	1313		13624	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	166	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,3019632	346354,00	–	104586	–	104586	–	112953
			СП - 8%			–	–	–	–		8367	
111	167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,152152	325908,00	–	49588	–	49588	–	53555
			СП - 8%			–	–	–	–		3967	
112	168	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	0,462	239,00	–	110	–	110	–	119
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
113	169	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	348	1494,68	936,61	520149	325940	–	288143	872955
			НР - 69% , СП - 8%			558,07	278,29	194208	96845		64663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9487406**	**3345260**	**1274113**	**5042691**	**15692504**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15692504				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36646963**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9845315		
			Оборудования	Тенге								9845315
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								348421
			Итого	Тенге								36995384
			Доп затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								806357
			Итого:	Тенге								37801741
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								559129
			ИТОГО:	Тенге								38360870
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								36442827
			НДС 12%	Тенге								4373139
			ИТОГО с НДС	Тенге								40 815 966

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Мынжасар Ж.

Исполнитель:
ТОО "Ремстрой"
Эксперт по ценообразованию

Миркамилов Б.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»
Эксперт авторского надзора

Наусенов А.Т.

Технический надзор:
ТОО "КЗ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора

Сейтмуратов А.Н.