Приказ и о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 08 2021 г № 420

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование стройки: "Строительство газопроводных сетей в м-н Сазды в с. Кенкияк Темирского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных работ

за **за август 2023 год**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительством систем газоснабжения в п.		**26 000 000**	**23 214 285,71**							**2 785 714,29**	**26 000 000,00**
Итого к оплате		**26 000 000**	**23 214 285,71**							**2 785 714,29**	**26 000 000,00**

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Директор
_____ Миркамаловъ Б.

Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Директор
_____ Алшынбаев Н.Е.

Приказ и о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 08 2021 г № 420

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование стройки: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Акт выполненных работ

приемки выполненых работ за август 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекладка подземного газопровода среднего давления (полиэтилен)										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3грунта**	**1111,2**		**380,87**	**380,87**	**423223**	**423223**	**–**	**57645**	**519337**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**72,05**	**–**	**80062**		**38469**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	**м3 грунта**	**33,336**		**2191,73**	**–**	**73063**	**–**	**–**	**52606**	**135722**
		НР - 72%; СП - 8%				**2191,73**	**–**	**73063**	**–**		**10054**	
		Трубопроводы										
3	**С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**935,26**		**9618,00**	**–**	**8995331**	**–**	**8995331**	**–**	**9714957**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**719626**	
4	**С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм Аварийный запас**	**м**	**28,28**		**9618,00**	**–**	**271997**	**–**	**271997**	**–**	**293757**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**21760**	
5	**С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм**	**м**	**124,44**		**31099,00**	**–**	**3869960**	**–**	**3869960**	**–**	**4179557**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**309597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13633574**	**423223**	**13137288**	**110251**	**14843330**
								73063	**80062**	**–**	**1099506**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13633574**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					153125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13137288				
		Накладные расходы	Тенге				110251				
		Сметная прибыль	Тенге				1099506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14843331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					153125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14843331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					153125			
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3**	м3 грунта	4664,886	380,87	380,87	1776715	1776715	–	241996	2180207
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,05	–	336105		161497	
		Трубопроводы									
7	прайс лист	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 CT РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 32х2 мм**	м	5179,0477	200,36	–	1037674	–	1037674	–	1120688
		СП - 8%			–	–	–	–		83014	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18144227
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18144227
		Оборудования	Тенге								0
		Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								235875
		Итого:	Тенге								18380102
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								545889
		Итого:	Тенге								18925991
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								378520
		ИТОГО:	Тенге								19304511
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								18339285
		ген суб 0,79%									23214285
		НДС 12%	Тенге								2785714
		ИТОГО с НДС	Тенге								26 000 000

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Директор
Миркамалов Б.

Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Директор
Ашынбаев Н.Б.