Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	10.04.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»		**8 641 326,00**	**7 715 469,64**							**925 856,36**	**8 641 326,00**
Итого к оплате		**8 641 326,00**	**7 715 469,64**							**925 856,36**	**8 641 326,00**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
Миркамалов Б.

Субподрядчик:
ТОО "Сервис Строй"
Директор
Алшынбаев Н.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №9 от 10.04.2023г

Акт приемки выполненных работ № 5
за Сентябрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекладка надземного газопровода спреднего давления (сталь)										
1	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка** НР - 99% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	задвижка или клапан	2		8631,19 5364,52	2769,83 897,06	17262 10729	5540 1794	993	12398 2373	32033
2	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200** СП - 8%	шт.	2		215550,00 --	-- --	431100 --	-- --	431100	-- 34488	465588
3	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** СП - 8%	шт.	4		7924,00 --	-- --	31696 --	-- --	31696	-- 2536	34232
				Ограждение								
4	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	2,25		8131,81 3490,60	1824,43 806,85	18297 7854	4105 1815	6338	9089 2191	29577
5	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 мпо металлическим столбам без цоколя. Установка** НР - 110% СП - 8%	м оград	20		4317,87 2807,97	1009,04 392,66	86357 56159	20181 7853	10017	75535 12951	174843
6	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** НР - 110% СП - 8%	шт.	1		12122,61 11963,40	115,78 43,13	12123 11963	116 43	44	14168 2103	28394
7	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	0,92		20568,00 --	-- --	18923 --	-- --	18923	-- 1514	20437
8	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных(с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,84412		193711,20 176040,00	12190,89 3013,78	163515 148599	10291 2544	4625	104289 21424	289228
9	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,5179918		369084,00	--	191182	--	191182	--	206477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		15295	
10	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный изуглеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2764522	330422,00	–	91346	–	91346	–	98654
		СП - 8%			–	–	–	–		7308	
11	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0004128	365820,00	–	151	–	151	–	163
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
12	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0042931	361170,00	–	1551	–	1551	–	1675
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014**	т	0,0179878	325908,00	–	5862	–	5862	–	6331
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
14	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	34,178	921,00	–	31478	–	31478	–	33996
		СП - 8%			–	–	–	–		2518	
15	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2064	334,00	–	69	–	69	–	75
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
16	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0008256	321303,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2окрашиваемой поверхности	33,6	980,25	1,17	32936	39	4680	22589	59967
		НР - 80% СП - 8%			839,80	0,56	28217	19		4442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	Ц13-370101-0102 1337-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	26524,87	813,09	26525	813	1428	14858	44694
		НР - 61% СП - 8%			24284,40	73,35	24284	73		3311	
19	прайс лист 12	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-15-2Н-У1**	шт	1	2096285,71	–	2096286	–		–	2096286
					–	–	–	–	2096286	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3256924	41085	831748	252926	3622936
							287805	14141	2096286	113086	
	Стоимость оборудования		Тенге				2096286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2096286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26525				
	Материалы		Тенге				1427				
	Всего заработная плата		Тенге					24357			
		Накладные расходы	Тенге				14858				
		Сметная прибыль	Тенге				3311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24357			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				970598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				22072				
	Всего заработная плата		Тенге					126446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				803623				
		Накладные расходы	Тенге				133779				
		Сметная прибыль	Тенге				88351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126446			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163515				
	Материалы		Тенге				4626				
	Всего заработная плата		Тенге					151143			
		Накладные расходы	Тенге				104289				
		Сметная прибыль	Тенге				21424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					151143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3622936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					301946			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
20	Ц13-390201-0513 1339-0201-0513 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 45 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	53	3573,49	90,95	189395	4820	5011	109534	322843
		НР - 61% СП - 8%			3388,00	--	179564	--		23914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189395	4820	5011	109534	322843
							179564	--	--	23914	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189395				
	Материалы		Тенге				5011				
	Всего заработная плата		Тенге					179564			
		Накладные расходы	Тенге				109534				
		Сметная прибыль	Тенге				23914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				322843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					179564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				322843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					179564			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
21	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,201953	967488,28	808415,45	4065340	3396924	35837	1170434	5654635
		НР - 61% СП - 8%			150544,00	155549,55	632579	653612		418862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	552,20	16,05	28714	835	1453	16120	48421
		НР - 61% СП - 8%			508,20	--	26426	--		3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		[illegible]	стык	11	740,30	21,40	8143	235	454	4547	13705
					677,60	--	7454	--		1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4102197	3397994	37744	1191101	5716761
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9662540,8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9662540,8
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Оборудования	Тенге								0
		Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								125613
		Итого:	Тенге								9788154
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								290708
		Итого:	Тенге								10078862
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								201577
		ИТОГО:	Тенге								10280439
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								9766417
		Коеф между ген суб 21%	Тенге								7715470
		НДС 12%	Тенге								925856
		ИТОГО с НДС	Тенге								8 641 326,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сервис Строй"

Алшынбаев Н.