Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	01.02.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»	**134 253 971,88**	**12 200 802,57**							**1 464 096,31**	**13 664 898,88**
Итого к оплате	**134 253 971,88**	**12 200 802,57**							**1 464 096,31**	**13 664 898,88**

Заказчик:
ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель

Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор

Ширкамалов Б.

Технический надзор:ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт технического надзора:

Бексултанов А.Е.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Авторский надзор: ТОО «Актам-инжиниринг»"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №5 от 01.02.2023г

Акт приемки выполненных работ № 5

за Октябрь 2023год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Перекладка надземного газопровода спреднего давления (сталь)													
1		Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан		2	8631,19	2769,83	17262	5540	993	12398	32033
			НР - 99%, СП - 8%				5364,52	897,06	10729	1794		2373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2		С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.		2	215550,00	–	431100	–	431100	–	465588
			СП - 8%				–	–	–	–		34488	
3		С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.		4	7924,00	–	31696	–	31696	–	34232
			СП - 8%				–	–	–	–		2536	
Ограждение													
4		Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		2,25	8131,81	1824,43	18297	4105	6338	9089	29577
			НР - 94%, СП - 8%				3490,60	806,85	7854	1815		2191	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5		Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 мпо металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград		20	4317,87	1009,04	86357	20181	10017	75535	174843
			НР - 118%, СП - 8%				2807,97	392,66	56159	7853		12951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%, СП - 8%	шт.	1	12122,61 11963,40	115,78 43,13	12123 11963	116 43	44	14168 2103	28394
7		С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,92	20568,00 –	– –	18923 –	– –	18923	– 1514	20437
8		Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных(с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,84412	193711,20 176040,00	12190,89 3013,78	163515 148599	10291 2544	4625	104289 21424	289228
9		С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,5179918	369084,00 –	– –	191182 –	– –	191182	– 15295	206477
10		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный изуглеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,2764522	330422,00 –	– –	91346 –	– –	91346	– 7308	98654
11		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%	т	0,0004128	365820,00 –	– –	151 –	– –	151	– 12	163
12		С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,0042931	361170,00 –	– –	1551 –	– –	1551	– 124	1675
13		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 СП - 8%	т	0,0179878	325908,00 –	– –	5862 –	– –	5862	– 469	6331
14		С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	34,178	921,00 –	– –	31478 –	– –	31478	– 2518	33996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15		С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2064	334,00	–	69	–	69	–	75
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
16		С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	321303,00	–	265	–	265	–	286
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
17		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	33,6	980,25	1,17	32936	39	4680	22589	59967
			НР - 80%; СП - 8%			839,80	0,56	28217	19		4442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		Ц13-370101-0102 1337-0101-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	26524,87	813,09	26525	813	1428	14858	44694
			НР - 61%, СП - 8%			24284,40	73,35	24284	73		3311	
19		прайс лист 12	Пункт узла учета расхода газа ПУУРГ -1000 на базе счетчика TRZ G 650 дн 150 с электронным корректормminiElcor и обогревом	шт	1	2096285,71	–	2096286	–		–	2096286
						–	–	–	–	2096286	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**3256924**	**41085**	**831748**	**252926**	**3622936**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**3622936**				
РАЗДЕЛ 2.Прочие работы												
20		Ц13-390201-0513 1339-0201-0513 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 45 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	53	3573,49	90,95	189395	4820	5011	109534	322843
			НР - 61%, СП - 8%			3388,00	–	179564	–		23914	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				**189395**	**4820**	**5011**	**109534**	**322843**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**322843**				
РАЗДЕЛ 3.Прочие работы												
21		Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,08532	967488,28	808415,45	5887476	4919467	51901	1695036	8189124
			НР - 91%, СП - 8%			150544,00	155549,55	916108	946569		606601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	52	552,20	16,05	28714	835	1453	16120	48421
			НР - 61%; СП - 8%			508,20	–	26426	–		3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23		Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** ЗП - 61%, ОТ - 8%	стык	11	740,30 677,60	21,40 –	8143 7454	235 –	454	4547 1015	13705
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5924333**	**4920537**	**53808**	**1715703**	**8251250**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8251239**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12197029,5**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2096286**		
			Оборудования	Тенге								**2096286**
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								**131310**
			Итого:	Тенге								**12328339**
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								**303892**
			Итого:	Тенге								**12632231**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**210719**
			ИТОГО:	Тенге								**12842950**
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								**12200803**
			НДС 12%	Тенге								**1464096**
			ИТОГО с НДС	Тенге								**13 664 898,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мынжасар Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов З.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»
Эксперт авторского надзора

_____ Дауленов А.Т

Технический надзор:
ТОО "KZ Строй эксперт"
Эксперт технического надзора

_____ Бексултанов А.Е