Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" РК, Карагандинская область, город Караганда,район им.Казбека Би, ул Крылова, дом 58, кв 62 БИН 030540004055

Стройка: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

Объект: Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48-14-06	16.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО	390 447,86	348 614,16							41 833,70	390 447,86
ИТОГО К ОПЛАТЕ		348 614,16							41 833,70	390 447,86

Принял (Генподрядчик)

ТОО"КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор_____Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"

БИН 030540004055

Директор_____Мырзалиев М.Ж.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область г.Семей

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378** Заказ 5-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" РК, Карагандинская область, город Караганда,район им.Казбека Би, ул Крылова, дом 58, кв 62 БИН 030540004055**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48-14-06 от 16.06.2023 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 22.12.2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Фундаменты													
1	10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,329	2 843,19	1 555,50	935	512	0	595	1 653	Казахстан
						1 287,69	656,89	424	216	-	122		
2	11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	3	2 371,09	1 724,14	7 113	5 172	0	3 761	11 744	Казахстан
						646,95	415,34	1 941	1 246	-	870		
3	12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	3	2 439,34	1 690,63	7 318	5 072	0	4 092	12 323	Казахстан
						748,71	407,27	2 246	1 222	-	913		
4	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	14,4	477,35	28,59	6 874	412	0	6 067	13 977	Казахстан
						448,76	4,30	6 462	62	-	1 035		
5	23	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	4,4	361,25	10,49	1 590	46	0	1 447	3 280	Казахстан

						350,76	2,90	1 543	13	-	243		
6	157	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118%	м3 конструкции	0,58	21 631,54	5 006,53	12 546	2 904	0	12 651	27 213	Казахстан
						16 625,01	1 860,21	9 643	1 079	-	2 016		
Раздел 5 Перегородки													
7	71	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2	1,9	3 230,80	416,47	6 139	791	0	5 156	12 198	Казахстан
						2 814,33	103,81	5 347	197	-	904		
Раздел 6 Кровля													
8	72	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	10,9	521,13	155,35	5 680	1 693	0	4 086	10 548	Казахстан
						365,78	41,70	3 987	455	-	781		
9	74	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76%	м2	10,9	279,66	11,23	3 048	122	0	2 268	5 742	Казахстан
						268,43	5,37	2 926	59	-	425		
10	75	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР=92%	м3	1,25	7 708,10	2 243,93	9 635	2 805	0	7 001	17 967	Казахстан
						5 464,17	623,29	6 830	779	-	1 331		
11	76	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92%	м2	10,76	739,95	200,33	7 962	2 156	0	6 016	15 096	Казахстан
						539,62	68,14	5 806	733	-	1 118		
12	78	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	10,9	521,13	155,35	5 680	1 693	0	4 086	10 548	Казахстан
						365,78	41,70	3 987	455	-	781		
13	79	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	163,5	3,68	2,32	602	379	0	301	975	Казахстан
						1,36	0,64	222	105	-	72		
14	80	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	13,7	253,41	22,19	3 472	304	0	3 018	7 009	Казахстан
						231,22	8,23	3 168	113	-	519		
15	81	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92%	м2 кровли	14,9	115,23	10,55	1 717	157	0	1 489	3 462	Казахстан
						104,68	3,91	1 560	58	-	256		
16	82	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	2,5	863,34	36,31	2 158	91	0	1 928	4 413	Казахстан
						827,03	11,09	2 068	28	-	327		

17	83	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	4,8	1 769,06	20,70	8 491	99	0	7 746	17 537	Казахстан
						1 748,36	5,80	8 392	28	-	1 299		
11.4 Металлическая лестница Лп-1													
18	177	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т	0,0129	286 742,52	28 828,92	3 699	372	0	2 390	6 576	Казахстан
						257 913,60	10 562,95	3 327	136	-	487		
19	181	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т	0,0129	96 802,23	36 662,49	1 249	473	0	656	2 057	Казахстан
						60 139,74	13 531,43	776	175	-	152		
2.1 Стены													
20	51	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка с армированием при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1,153	14 889,84	4 524,66	17 168	5 217	0	12 350	31 879	
						10 365,18	1 152,01	11 951	1 328	-	2 361		
Раздел 3 Подземная прокладка теплосети (бесканальная)													
3.1 Подземная прокладка теплосети													
21	41	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,003	2 788 820,40	1 071 070,81	8 366	3 213	0	6 086	15 609	Казахстан
						1 717 749,59	331 392,29	5 153	994	-	1 156		
22	81	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с отсыпкой труб песком НР=99%	м3	2,8	1 935,52	251,62	5 419	705	0	4 876	11 119	Казахстан
						1 683,90	75,22	4 715	211	-	824		
Раздел 9 Внутренняя отделка													
23	156	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2	7,3	1 568,84	111,42	11 453	813	0	9 062	22 156	
						1 457,42	94,31	10 639	688	-	1 641		
24	157	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2	7,3	520,02	6,01	3 796	44	0	3 015	7 356	
						514,01	2,33	3 752	17	-	545		
25	158	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	428,62	4,52	3 129	33	0	2 490	6 068	
						424,10	2,20	3 096	16	-	449		
Раздел 1 Водопровод													

1.1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода В1													
26	19	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 129,32	73,32	3 388	220	0	3 192	7 107	
						1 056,00	29,76	3 168	89	-	526		
Раздел 1 Тепломеханические решения теплового пункта													
27	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	м трубопровода	2,7	1 482,73	81,80	4 003	221	0	3 777	8 403	
						1 400,93	26,69	3 783	72	-	622		
1.3 Проводниковая продукция													
28	21	1308-0206-2203	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	11	146,45	4,68	1 611	51	0	1 139	2 970	
						141,77	2,04	1 559	22	-	220		
29	22	1308-0201-0703	Кабель . Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	5,8	921,02	586,35	5 342	3 401	0	2 477	8 445	
						334,67	258,60	1 941	1 500	-	626		
1.5 Заземление													
30	36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	2	315,80	32,27	632	65	0	424	1 140	
						283,53	11,18	567	22	-	84		
Пожарная сигнализация													
31	4	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	4 185,51	2,09	4 186	2	0	2 552	7 276	
						4 183,42	0,00	4 183	0	-	539		
1.2 Кабельные изделия													
32	12	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	15	799,46	422,95	11 992	6 344	0	5 909	19 333	
						376,51	170,65	5 648	2 560	-	1 432		

Итого	**333 178**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	132 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 680
Всего	**333 178**

Временные здания и сооружения (2,5%) К=0,8%	6 664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	5 981
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**6 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**340 095**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079)	**366 962,27**
Понижающий коэффициент 0,95	**348 614,16**
НДС 12%	41 833,70
Итого	**390 447,86**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055

Директор _____ **Мырзалиев М.Ж.**