Генподрядчик ТОО "МБК Құрылыс"

Субподрядчик ТОО "Строитель"

Подрядные работы Газификация г.Астаны" I -очередь строительства 7,8,9 пусковых комплексов"

СПРАВКА 2

о стоимости выполненых работ и затрат

за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	Код
		№19/84	31.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**405 146 499**									
		241 251 376							28 950 165	270 201 541
Итого к оплате:		**241 251 376**							**28 950 165**	**270 201 541**

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Строитель"

Манап Б.К.

Форма 2В

Генподрядчик : ТОО " МБК Құрылыс"

Субподрядчик : ТОО " Строитель"

Наименование стройки - РП "Газификация г.Астаны" 1 -очередь строительства 7,8,9 пусковых комплексов"

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения 1 очередь 7 и 8 пусковой комплекс

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за период **СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ** 2020 г.

Основание: 33/08.06.18-7-ГСН.С

Сметная стоимость	145513,153	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34064,204	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,226	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1									
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,2МПА									
		Укладка трубопроводов									
11	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0146	4127291,81	2147058,16	60258	31347	1088	38626	106795
					1905700,00	766653,32	27823	11193		7911	
12	2301-0401-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	14,6584	61008,00	--	894280	--	894280	--	965822
					--	--	--	--		71542	
		Установка защитного футляра (открытым способом)									
21	1122-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм.	км трубопровода	0,02	4840244,19	2478055,94	96805	49561	1888	62304	171837
					2267800,00	878851,08	45356	17577		12729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	20,08	75205,00	--	1510116	--	1510116	--	1630926
					--	--	--	--		120809	
23	1122-1401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	3115,44	22,62	62309	452	23417	38252	108606
					1922,00	9,92	38440	198		8045	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	32085,17	3209,25	64170	6419	35395	22286	93373
					11178,01	77,50	22356	155		6917	
		Монтаж фитингов									
29	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	749258,99	463086,75	4496	2779	75	2474	7527
					273688,10	142727,49	1642	856		558	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА									
		Установка защитного футляра (открытым способом)									
76	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12	4127291,81	2147058,16	495275	257647	8944	317476	877771
					1905700,00	766653,32	228684	91998		65020	
77	2301-0401-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	120,48	75205,00	--	9060698	--	9060698	--	9785554
					--	--	--	--		724856	
78	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	2802,71	21,15	336325	2537	125468	207305	587121
					1736,00	8,99	208320	1079		43490	
79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	18	32085,17	3209,25	577533	57767	318562	200573	840355
					11178,01	77,50	201204	1395		62249	
		Монтаж фитингов									
92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	2	1547,80	957,85	3096	1916	--	1751	5234
					589,95	294,16	1180	588		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1доп	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3864	300,00	--	1159200	--		--	1251936
					--	--	--	--		92736	
2 доп	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2300	1487,00	--	3420100	--	3420100	--	3693708
					--	--	--	--		273608	
		Устройство бетонного основания под задвижки									
3 доп	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,112	26033,01	1790,70	2916	201	2074	630	3829
					5724,18	452,73	641	51		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17747577	410625	15402105	891677	20130394
							775647	125091	--	1491142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6282483				
	Материалы		Тенге				516912				
	Всего заработная плата		Тенге					900738			
	Местные материалы		Тенге				3420100				
	Транспортные расходы		Тенге				1159200				
		Накладные расходы	Тенге				891675				
		Сметная прибыль	Тенге				573933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7748091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					900738			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11465094				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11465094				
		Сметная прибыль	Тенге				917208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12382302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20130393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					900738			
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-3									
		Укладка трубопроводов									
1 доп	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,98	460277,44	127479,96	451072	124930	3432	359073	874957
					329295,60	40806,90	322710	39991		64812	
2 доп	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	989,8	1786,00	--	1767783	--	1767783	--	1909205
					--	--	--	--		141423	
		Испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 доп	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	980	736,88	--	722146	--	13221	694746	1530244
					723,39	--	708925	--		113351	
4 доп	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,98	965770,53	787941,65	946455	772183	13472	322487	1370458
					164082,00	197531,89	160800	193581		101515	
		Установка футляров									
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	838268,42	295104,81	70415	24789	2765	50535	130626
					510255,00	97432,44	42861	8184		9676	
19	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84	2129,57	14,37	178884	1207	41872	134892	338877
					1616,73	5,35	135805	449		25102	
5 доп	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	1221678,99	431223,99	13438	4743	551	9608	24890
					740370,00	141909,40	8144	1561		1844	
7 доп	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	2422,37	16,91	26646	186	6852	19485	49822
					1782,50	6,77	19608	75		3691	
8 доп	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	1538020,40	516270,90	12304	4130	503	8922	22925
					958812,50	167732,80	7671	1342		1698	
10 доп	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2941,23	22,63	23530	181	7378	15886	42569
					1996,40	9,45	15971	76		3153	
		Монтаж фитингов									
11 доп	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2623,27	1622,00	2623	1622	--	1485	4436
					1001,28	498,29	1001	498		329	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	7	1779,97	1101,52	12460	7711	--	7046	21066
					678,44	338,28	4749	2368		1560	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	14	1779,97	1101,52	24920	15421	--	14092	42132
					678,44	338,28	9498	4736		3121	
		Арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 доп	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2640,82	101,22	2641	101	328	2243	5274
					2212,14	53,48	2212	53		391	
		Опозновательные знаки									
16 доп	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	10	1133,71	--	11337	--	1037	11124	24258
					1029,96	--	10300	--		1797	
17 доп	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков на металлических стойках	шт	10	6213,00	978,49	62130	9785	4579	55417	126951
					4776,64	354,60	47766	3546		9404	
18 доп	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	996,00	--	24900	--	24900	--	26892
					--	--	--	--		1992	
19 доп	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство, В15	м3	0,7	27160,24	2059,30	19012	1442	12962	4525	25420
					6582,81	520,64	4608	364		1883	
20 доп	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0063	226291,00	--	1426	--	1426	--	1540
					--	--	--	--		114	
21 доп	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,2	239,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
22 доп	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	3,0856	197,96	5,45	611	17	226	256	936
					119,42	0,71	368	2		69	
23 доп	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,0856	186,60	3,91	576	12	349	150	784
					69,81	0,71	215	2		58	
		Устройство бетонного основания под задвижки									
24 доп	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,07	27160,24	2059,30	1901	144	1296	452	2542
					6582,81	520,64	461	36		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4377257	968605	1904980	1712424	6576856
							1503674	256865	--	487175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1862428				
	Материалы		Тенге				97601				
	Всего заработная плата		Тенге					1051615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1473				
		Накладные расходы	Тенге				1017679				
		Сметная прибыль	Тенге				230409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3110515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					1051615			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2514829				
	Материалы		Тенге				13222				
	Всего заработная плата		Тенге					708925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1792683				
		Накладные расходы	Тенге				694746				
		Сметная прибыль	Тенге				256766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3466341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					708925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6576857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
		Сметная заработная плата	Тенге					1760539			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-5									
		Укладка трубопроводов									
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	712082,59	234398,98	54830	18049	59	42161	104751
					476905,00	76169,82	36722	5865		7759	
14	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,77	7420,00	--	577053	--	577053	--	623218
					--	--	--	--		46164	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,162	456875,44	127479,96	74014	20652	16	59357	144041
					329295,60	40806,90	53346	6611		10670	
18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	163,62	1786,00	--	292225	--	292225	--	315603
					--	--	--	--		23378	
23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,093	383633,98	89002,46	419312	97280	1072	348276	828995
					293650,20	28210,45	320960	30834		61407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1103,93	163,00	--	179941	--	179941	--	194336
					--	--	--	--		14395	
		Арматура									
29	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3868,32	236,19	3868	236	469	3255	7693
					3162,79	124,78	3163	125		570	
30	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2640,82	101,22	2641	101	328	2243	5274
					2212,14	53,48	2212	53		391	
31	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2577,61	101,22	2578	101	328	2180	5139
					2148,94	53,48	2149	53		381	
		Установка футляров									
104	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	838268,42	295104,81	20957	7378	823	15040	38877
					510255,00	97432,44	12756	2436		2880	
105	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,25	13914,00	--	351329	--	351329	--	379435
					--	--	--	--		28106	
106	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	2129,57	14,37	53239	359	12462	40146	100856
					1616,73	5,35	40418	134		7471	
119	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,784	1188432,06	--	931731	--	778962	116104	1131662
					194858,30	--	152769	--		83827	
		Устройство бетонного основания под задвижки									
1 доп	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,176	27160,24	2059,30	31940	2422	21777	7602	42706
					6582,81	520,64	7741	612		3163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2995658	146577	2216844	636364	3922586
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				632236	46723	--	290562	
	Материалы		Тенге				1595110				
	Всего заработная плата		Тенге				816296	678959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				636365				
		Сметная прибыль	Тенге				178518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2409992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					678959			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1400548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1400548				
		Сметная прибыль	Тенге				112044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1512592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3922584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					678959			
		РАЗДЕЛ 4. Смета 2-1-6									
		Газопровод и футляр									
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,3906	809300,54	229284,18	316113	89558	3444	262885	625317
					571200,00	108626,24	223111	42429		46320	
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1302	809300,54	229284,18	105371	29853	1148	87628	208439
					571200,00	108626,24	74370	14143		15440	
6	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	849,6852	328,00	--	278697	--	278697	--	300992
					--	--	--	--		22296	
7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,9114	333722,76	77393,44	304155	70536	895	252531	601221
					255348,00	24530,83	232724	22357		44535	
8	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	920,514	163,00	--	150044	--	150044	--	162047
					--	--	--	--		12004	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	97,65	19056,54	1130,61	1860871	110404	1607302	155251	2177412
					1466,10	281,02	143165	27441		161290	
		Фитинги									
13	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	651	1442,00	--	938742	--	938742	--	1013841
					--	--	--	--		75099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,531216	66973,66	2565,21	35577	1363	2082	22376	62590
					60486,80	560,18	32132	298		4636	
15	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	651	4468,00	--	2908668	--	2908668	--	3141361
					--	--	--	--		232693	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1953	1547,80	957,85	3022846	1870673	--	1709390	5110815
					589,95	294,16	1152172	574485		378579	
19	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,192696	66973,66	2565,21	12906	494	756	8117	22704
					60486,80	560,18	11656	108		1682	
20	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,47126	609253,00	--	896370	--	896370	--	968079
					--	--	--	--		71710	
21	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,192696	504074,00	--	97133	--	97133	--	104904
					--	--	--	--		7771	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	243,765648	90,83	2,37	22142	578	8908	8785	33402
					51,92	0,31	12656	76		2474	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	243,765648	88,49	1,70	21571	414	13758	5157	28866
					30,35	0,31	7399	76		2138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10971204	2173874	6907947	2512120	14561990
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1889384	681412	--	1078667	
	Материалы		Тенге				5750201				
	Всего заработная плата		Тенге				1635454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2526604			
		Накладные расходы	Тенге				97133				
		Сметная прибыль	Тенге				2481628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8890375				
		Сметная заработная плата	Тенге								1797
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2526604			
	Материалы		Тенге				944853				
	Всего заработная плата		Тенге				2839				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44193			
			Тенге				896370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30493				
		Сметная прибыль	Тенге				78028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1053373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					44193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4276151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4276151				
		Сметная прибыль	Тенге				342092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4618243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14561991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1831
		Сметная заработная плата	Тенге					2570797			
		РАЗДЕЛ 5. Смета 2-1-8									
		Строительные работы /ЭС 33/08.06.18-6-ЭС Общие данные лист 1()/									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	210	160,99	151,35	33809	31784	--	7919	45066
					9,64	42,73	2025	8973		3338	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	37,11	37,11	7793	7793	--	2258	10855
					--	14,94	--	3136		804	
1 доп	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1308	567,95	474,95	742876	621232	--	264468	1087932
					93,00	187,82	121644	245673		80588	
2 доп	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	104,64	1514,00	--	158425	--	158425	--	171099
					--	--	--	--		12674	
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	907	496,56	403,56	450383	366032	--	164954	664563
					93,00	159,59	84351	144751		49227	
4	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3,628	46708,00	--	169457	--	169457	--	183013
					--	--	--	--		13557	
		Шкафы									
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	907	351,83	164,50	319110	149205	15261	148224	504721
					170,50	56,48	154644	51223		37387	
20	2306-0137-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6	301044,00	--	180626	--	180626	--	195077
					--	--	--	--		14450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-0137-0626 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,307	484161,00	--	148637	--	148637	--	160528
					--	--	--	--		11891	
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Укладка сигнальной ленты	км	0,907	30010,58	19678,58	27220	17848	--	10065	40267
					10332,00	5080,08	9371	4608		2983	
31	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента	100 м	9,07	1755,00	--	15918	--	15918	--	17191
					--	--	--	--		1273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2254253	1193893	688324	597888	3080312
	Стоимость монтажных работ		Тенге				372035	458365	--	228172	
	Материалы		Тенге				1868853				
	Всего заработная плата		Тенге				15262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					816265			
		Накладные расходы	Тенге				329264				
		Сметная прибыль	Тенге				587711				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				196525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2653088				
		Сметная заработная плата	Тенге								490
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					816265			
	Всего заработная плата		Тенге				385401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14135			
	Местные материалы		Тенге				15918				
		Накладные расходы	Тенге				327882				
		Сметная прибыль	Тенге				10177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				427224				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14135			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3080313				
		Сметная заработная плата	Тенге								498
								830400			
		РАЗДЕЛ 6. Смета 2-1-10									
		Оборудование									
7	1125-0129-0702 РСНБ РК 2015	Узел присоединение электродов сравнения	шт	6	23161,20	199,06	138967	1194	42913	86805	243834
					15810,00	88,35	94860	530		18062	
9	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	15	34007,06	3937,43	510106	59061	38557	403757	986972
					27499,20	2080,10	412488	31202		73109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				649073	60256	81470	490562	1230806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				507348	31732	--	91171	
	Материалы		Тенге				649073				
	Всего заработная плата		Тенге				81469				
		Накладные расходы	Тенге					539080			
		Сметная прибыль	Тенге				490562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1230806				
		Сметная заработная плата	Тенге								388
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					539080			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1230806				
		Сметная заработная плата	Тенге								388
								539080			

РАЗДЕЛ 7. Трубопроводы - Продавливание без разработки грунта - прокол

Наружные сети газоснабжения (Высокое давление)

1	1122-1401-0504 РСНБ РК 2015 прим	Футляр стальной диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 50 м	м футляра	43	102978,51	22131,67	4428076	951662	3268334	452437	5270954
					4839,07	5789,01	208080	248927		390441	
2	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	2677,88	19,68	115149	846	39655	74251	204552
					1736,00	8,22	74648	353		15152	
83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32085,17	3209,25	32085	3209	17698	11143	46686
3					11178,01	77,50	11178	78		3458	

Наружные сети газоснабжения (Среднее давление)

4	1122-1401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы (Футляр) диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м	м продавливания	237	30823,26	11756,06	7305112	2786187	3328142	2801949	10915626
					5024,40	6917,59	1190783	1639469		808565	
5	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	237	1671,96	9,03	396254	2140	64234	327345	781488
					1391,90	3,26	329880	771		57888	

Наружные сети газоснабжения (Низкое давление)

6	1122-1401-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы (Футляр) диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м	м продавливания	145	22109,19	10325,91	3205832	1497257	1085423	1493693	5075487
					4297,60	6107,79	623152	885629		375962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	145	1608,71	8,44	233263	1224	30438	200007	467932
					1390,35	2,95	201601	427		34662	
8	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы (Футляр) диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м	м продавливания	57	14213,70	8867,37	810181	505440	103007	498210	1413062
					3539,20	5289,61	201734	301508		104671	
9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм . Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57	1469,83	7,86	83780	448	8765	73970	170371
					1308,20	2,64	74567	150		12620	
11	1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы (Футляр) диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м	м продавливания	174	18227,73	10247,75	3171625	1783109	657229	1771989	5339103
					4202,80	6083,91	731287	1058601		395489	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	174	1469,83	7,86	255750	1367	26756	225804	520079
					1308,20	2,64	227627	458		38524	
15	1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы (Футляр) диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м	м продавливания	43	18227,73	10247,75	783792	440653	162419	437905	1319433
					4202,80	6083,91	180720	261608		97736	
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	1469,83	7,86	63203	338	6612	55802	128525
					1308,20	2,64	56253	113		9520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20884103	7973880	8798712	8424505	31653298
							4111511	4398092	--	2344688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20884103				
	Материалы		Тенге				8798712				
	Всего заработная плата		Тенге					8509603			
		Накладные расходы	Тенге				8424507				
		Сметная прибыль	Тенге				2344689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31653299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4951
		Сметная заработная плата	Тенге					8509603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				31653299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4951
		Сметная заработная плата	Тенге					8509603			

РАЗДЕЛ 8. Устройство колодца для задвижки диам. 400-1 шт и диам 600-1 шт (Наружные сети газоснабжения высокое давление 1,2 МПА)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26	160,99	151,35	4186	3935	--	980	5580
					9,64	42,73	251	1111		413	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	2315,54	--	2316	--	--	1667	4301
					2315,54	--	2316	--		319	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6	916,86	--	14303	--	--	10298	26569
					916,86	--	14303	--		1968	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,6	179,18	81,01	2795	1264	--	1560	4703
					98,17	40,69	1531	635		348	
		Монтаж колодца									
5	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,348	47810,01	9921,08	112258	23295	40790	57890	183760
					20516,40	4387,65	48173	10302		13612	
6	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	26488,00	--	105952	--	105952	--	114428
					--	--	--	--		8476	
7	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,1	64225,00	--	70648	--	70648	--	76299
					--	--	--	--		5652	
8	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	11190,00	--	22380	--	22380	--	24170
					--	--	--	--		1790	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,6	915,80	19,97	20697	451	12935	6865	29767
					323,51	3,10	7311	70		2205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				355534	28945	252705	79260	469577
							73885	12118	--	34783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333154				
	Материалы		Тенге				53725				
	Всего заработная плата		Тенге					86003			
	Местные материалы		Тенге				176600				
		Накладные расходы	Тенге				79260				
		Сметная прибыль	Тенге				32993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					86003			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22380				
		Сметная прибыль	Тенге				1790				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				469578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					86003			
		РАЗДЕЛ 9. Устройство колодца для задвижки диам. 500 (Наружные сети газоснабжения высокое давление 0,6 МПА)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	90	160,99	151,35	14489	13622	--	3394	19314
					9,64	42,73	868	3846		1431	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5	2315,54	--	10420	--	--	7502	19356
					2315,54	--	10420	--		1434	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	54	916,86	--	49510	--	--	35648	91971
					916,86	--	49510	--		6813	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54	179,18	81,01	9676	4374	--	5399	16281
					98,17	40,69	5301	2197		1206	
		Монтаж колодца									
5	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,07	48405,01	9921,08	390628	80063	144998	198966	636762
					20516,40	4387,65	165567	35408		47168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	26488,00	--	264880	--	264880	--	286070
					--	--	--	--		21190	
7	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21142,00	--	105710	--	105710	--	114167
					--	--	--	--		8457	
8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4472,00	--	44720	--	44720	--	48298
					--	--	--	--		3578	
9	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	37161,00	--	185805	--	185805	--	200669
					--	--	--	--		14864	
10	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	4	64225,00	--	256900	--	256900	--	277452
					--	--	--	--		20552	
11	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	10	11190,00	--	111900	--	111900	--	120852
					--	--	--	--		8952	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,85	915,80	19,97	74958	1634	46845	24862	107806
					323,51	3,10	26479	254		7986	
		Установка защитного футляра									
13	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр. Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка км трубопровода	км трубопровода	0,002	4127291,81	2147058,16	8255	4294	150	5291	14630
					1905700,00	766653,32	3811	1533		1084	
14	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	40681,00	--	81362	--	81362	--	87871
					--	--	--	--		6509	
15	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	2677,88	19,68	5356	39	1845	3454	9514
					1736,00	8,22	3472	16		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	33194,00	--	331940	--	331940	--	358495
					--	--	--	--		26555	
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	32085,17	3209,25	320852	32093	176979	111430	466864
					11178,01	77,50	111780	775		34583	
		Установка фитингов и компенсатора									
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка переходников	шт	10	1547,80	957,85	15478	9578	--	8753	26169
					589,95	294,16	5900	2942		1938	
19	ТПРАЙС Перечень 252	Переходник ПЭ/сталь PE100 d500x530 SDR11	шт	10	1848437,50	--	18484375	--	18484375	--	19963125
					--	--	--	--		1478750	
20	1124-0207-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Компенсаторы двухлинзовые диаметром 500 мм. Установка	компенсатор	5	15256,78	293,40	76284	1467	31266	43882	129779
					8710,10	155,00	43551	775		9613	
21	2304-1012-2015 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	5	536232,00	--	2681160	--	2681160	--	2895653
					--	--	--	--		214493	
22	2302-0103-0120 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	20	16216,00	--	324320	--	324320	--	350266
					--	--	--	--		25946	
23	2302-1101-0342 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые Б-500-(10-63)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,02	1051926,00	--	21039	--	21039	--	22722
					--	--	--	--		1683	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,2	24327,57	1790,70	4866	358	3363	1124	6469
					5724,18	452,73	1145	91		479	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,4	26033,01	1790,70	10413	716	7407	2248	13675
					5724,18	452,73	2290	181		1013	
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	5	7751,11	2252,78	38756	11264	6928	24863	68708
					4112,74	910,00	20564	4550		5089	
27	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер для контрольной трубки	т	0,1975	341087,00	--	67365	--	67365	--	72754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**23991416**	**159503**	**23381257**	**476816**	**26425692**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450658**	**52568**	--	**1957460**	
	Материалы		Тенге				**20372330**				
	Всего заработная плата		Тенге				**419779**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**503226**			
	Местные материалы		Тенге				**18484375**				
		Накладные расходы	Тенге				**858015**				
		Сметная прибыль	Тенге				**476815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1667932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**22517077**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**352**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**503226**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3619085**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3619085**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**289527**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3908612**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**26425689**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**352**
								503226			
		РАЗДЕЛ 10. Разное									
		Укрепление стенок траншей									
1	**1101-0205-1106 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**10253,199**	**1480,49**	**36,09**	**15179716**	**370019**	**3229447**	**8478524**	**25550808**
					1129,43	**19,07**	**11580250**	**195477**		**1892659**	
		Сигнальная лента на трубопроводе п/э									
2	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3**	**Укладка сигнальной ленты**	**км**	**36,189**	**30010,58**	**19678,58**	**1086053**	**712148**	--	**401578**	**1606642**
					10332,00	**5080,08**	**373905**	**183843**		**119011**	
3	**2113-0809-1301 РСНБ РК 2015**	**Лента**	**100 м**	**361,89**	**1755,00**	--	**635117**	--	**635117**	--	**685926**
					--	--	--	--		**50809**	
		Ультрозвуковое испытание пластиковых труб Высокое давление									
4	**1339-0201-0536 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия**	**стык**	**230**	**11258,39**	**310,00**	**2589430**	**71300**	**47930**	**1506822**	**4423953**
					10740,00	--	**2470200**	--		**327700**	
		Ультрозвуковое испытание пластиковых труб среднее давление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	429	3773,16	75,00	1618687	32175	50692	936850	2759980
					3580,00	--	1535820	--		204443	
6	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	4	1922,14	50,00	7689	200	329	4368	13021
					1790,00	--	7160	--		964	
7	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия.	стык	93	1341,16	34,00	124728	3162	5037	71083	211475
					1253,00	--	116529	--		15665	
		Ультрозвуковое испытание пластиковых труб низкое давление									
8	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	41	5654,81	135,00	231847	5535	6142	134304	395443
					5370,00	--	220170	--		29292	
9	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	86	3773,16	75,00	324492	6450	10162	187807	553283
					3580,00	--	307880	--		40984	
10	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	335	1922,14	50,00	643916	16750	27516	365787	1090479
					1790,00	--	599650	--		80776	
11	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия.	стык	75	1341,16	34,00	100587	2550	4062	57325	170545
					1253,00	--	93975	--		12633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				22542261	1220290	4016434	12144448	37461645
							17305539	379320	--	2774936	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6727429				
	Материалы		Тенге				151870				
	Всего заработная плата		Тенге					5909132			
		Накладные расходы	Тенге				3665923				
		Сметная прибыль	Тенге				831468				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11224819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3545
		Сметная заработная плата	Тенге					5909132			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15814832				
	Материалы		Тенге				3229446				
	Всего заработная плата		Тенге					11775727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635117				
		Накладные расходы	Тенге				8478524				
		Сметная прибыль	Тенге				1943468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26236825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8554
		Сметная заработная плата	Тенге					11775727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				37461644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					17684859			12099
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**145513156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27621916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14336448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6442287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63650778		
		- Перевозка грузов	Тенге				1159200				
		- Накладные расходы	Тенге							27966064	
		- Сметная прибыль	Тенге							10778756	
		ИТОГО ПО Акту	Тенге	**145 513 156**	**0**		**145 513 156**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 891 671			1 891 671				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**147 404 827**	**0**		**147 404 827**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	4 864 359			4 864 359				
		ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**152 269 186**	**0**		**152 269 186**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	3 045 384			3 045 384				
		ИТОГО	Тенге	**155 314 570**	**0**		**155 314 570**				
		в том числе на 2019 год - 36 %	Тенге	55 913 245	0		55 913 245				
		в том числе на 2020 год - 64 %	Тенге	99 401 325	0		99 401 325				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 36 %, К=1	Тенге	55 913 245	0		55 913 245				
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге			6 709 589	6 709 589				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	55 913 245	0	6 709 589	62 622 835				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 64 %, К=1,049901	Тенге	104 361 550	0		104 361 550				
		НДС на 2020 год, - 12 %	Тенге			12 523 386	12 523 386				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	104 361 550	0	12 523 386	116 884 936				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			19 232 975	19 232 975				
		ВСЕГО ПО Акту	Тенге	**160 274 796**	**0**	**19 232 975**	**179 507 771**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**144 247 316**			**144 247 316**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**17 309 678**			**17 309 678**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 7 пускового комплекса	Тенге	**161 556 994**			**161 556 994**				

Наружные сети газоснабжения 1 очередь 8 пусковой комплекс

РАЗДЕЛ 1. 2-2-1

		Земляные работы									
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3873,5**	**185,14**	**174,05**	**717153**	**674195**	**--**	**167977**	**955940**
					11,09	**49,14**	**42958**	**190343**		**70810**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**116,5**	**2662,88**	**--**	**310225**	**--**	**--**	**223362**	**576274**
					2662,88	**--**	**310225**	**--**		**42687**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7163	22,45	22,45	160831	160831	--	49898	227588
					--	9,68	--	69303		16858	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	129	1054,39	--	136016	--	--	97932	252664
					1054,39	--	136016	--		18716	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12098,1	206,06	93,16	2492891	1127042	--	1390987	4194589
					112,90	46,79	1365849	566078		310710	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12098,1	98,48	82,62	1191372	999577	37505	300515	1611237
					12,75	21,75	154290	263091		119351	
		Устройство основания под трубопроводы									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	365	1586,33	190,46	579012	69519	--	526941	1194429
					1395,87	62,39	509493	22771		88476	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы	м3	470,5	1054,39	--	496090	--	--	357185	921537
					1054,39	--	496090	--		68262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6083590	3031165	37505	3114797	9934258
							3014921	1111586	--	735870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6083590				
	Материалы		Тенге				37504				
	Всего заработная плата		Тенге					4126507			
		Накладные расходы	Тенге				3114797				
		Сметная прибыль	Тенге				735871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9934258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3665
		Сметная заработная плата	Тенге					4126507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9934258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3665
		Сметная заработная плата	Тенге					4126507			
		РАЗДЕЛ 2. 2-2-3									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78532	185,14	174,05	14539683	13668745	--	3405585	19380890
					11,09	49,14	870938	3859041		1435621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2295,7	2662,88	--	6113164	--	--	4401478	11355813
					2662,88	--	6113164	--		841171	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59091,5	22,45	22,45	1326785	1326785	--	411639	1877498
					--	9,68	--	571721		139074	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1273	1054,39	--	1342237	--	--	966411	2493340
					1054,39	--	1342237	--		184692	
7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	33698	300,00	--	10109400	--		--	10918152
					--	--	--	--		808752	
8	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	1290,36	6237,64	1449,30	8048800	1870117	3925122	2930364	11857497
					1746,46	547,45	2253561	706402		878333	
		Устройство основания под трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	7410,7	1586,33	190,46	11755838	1411464	--	10698642	24250838
					1395,87	62,39	10344374	462335		1796358	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы	м3	5955,6	1054,39	--	6279519	--	--	4521254	11664835
					1054,39	--	6279519	--		864062	
		Укладка трубопроводов									
11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,66	806138,42	295104,81	532051	194769	514	397063	1003443
					510255,00	97432,44	336768	64305		74329	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	456875,44	127479,96	182750	50992	40	146561	355656
					329295,60	40806,90	131718	16323		26345	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	23,72	456875,44	127479,96	10837085	3023825	2368	8691043	21090379
					329295,60	40806,90	7810892	967940		1562250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**17,86**	**404525,92**	**100641,38**	**7224833**	**1797455**	**892**	**5935124**	**14212753**
					303834,60	**31835,85**	**5426486**	**568588**		**1052797**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**78292146**	**23344153**	**3928936**	**42505164**	**130461094**
							40909657	**7216656**	**--**	**9663784**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**78292146**				
		Материалы	Тенге				**3928937**				
		Всего заработная плата	Тенге					**48126312**			
		Транспортные расходы	Тенге				**10109400**				
		Накладные расходы	Тенге				**42505162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9663785**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**130461093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36667**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48126312**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**130461093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36667**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48126312**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**140395352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**43924578**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**26375318**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8328242**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3966441**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**10109400**				
		- Накладные расходы	Тенге							**45619961**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10399654**	
		ИТОГО ПО Акту 8 пусковой комплекс	Тенге	**140 395 352**	**0**		**140 395 352**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 825 140			1 825 140				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**142 220 492**	**0**		**142 220 492**				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге	4 693 276			4 693 276				
		ИТОГО с зимними удорожаниями	Тенге	**146 913 768**	**0**		**146 913 768**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 938 275			2 938 275				
		ИТОГО	Тенге	**149 852 043**	**0**		**149 852 043**				
		в том числе на 2019 год - 30 %	Тенге	44 955 613	0		44 955 613				
		в том числе на 2020 год - 70 %	Тенге	104 896 430	0		104 896 430				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30 %, К=1	Тенге	44 955 613	0		44 955 613				
		НДС на 2019 год. - 12 %	Тенге			5 394 674	5 394 674				
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге	44 955 613	0	5 394 674	50 350 287				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 70 %, К=1,049901	Тенге	110 130 867	0		110 130 867				
		НДС на 2020 год. - 12 %	Тенге			13 215 704	13 215 704				
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге	110 130 867	0	13 215 704	123 346 571				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			18 610 378	18 610 378				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**155 086 480**	**0**	**18 610 378**	**173 696 858**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**139 577 832**			**139 577 832**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**16 749 340**			**16 749 340**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 8 пускового комплекса	Тенге	**156 327 172**			**156 327 172**				
		ВСЕГО ПО 7 и 8 пусковому комплексу		**315 361 276**			**315 361 276**				
	0,8999999989530	**С учетом скидки (коэфф. К=0,8999999989530)**	Тенге	**283 825 148**			**283 825 148**				
	12%	**НДС 12%**	Тенге	**34 059 018**			**34 059 018**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ 7 и 8 пускового комплекса	Тенге	**317 884 166**			**317 884 166**				
		Генподряд 15%					**47 682 625**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по акту с НДС 12 %					**270 201 541**				
		в том числе НДС 12 %					**28 950 165**				

Генподрядчик

ТОО "МБК" Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Манапов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО "Строитель"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Манап Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)