Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78 — 180940033380

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000 — 020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
26	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	162 802 834,00	162 802 834,00	17 819 611,38
				Итого	1	x	162 802 834,00	17 819 611,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Quality Design & Technology Construction»

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг): 29.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие данные

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты получателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел Ж. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел З. Данные по товарам, работам, услугам

1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	Строительство школы на 1000 мест в селе Мотыгино, Мотыгинского района Красноярского края			5 услуга	1															1			
				Всего по счету																				

Раздел Х. Сведения по ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
26	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	162 802 834.00	162 802 834.00	17 819 611,38
				Итого	1	x	162 802 834.00	17 819 611,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие разделы

Раздел В. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Дополнительные реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты покупателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел E. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Раздел L. Сведения по ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	1 651 167 212,76	1 651 167 212,76	1 651 167 212,76		–	162 802 834	162 802 834		
2	*Итого*	*1 651 167 212,76*	*1 651 167 212,76*	*1 651 167 212,76*	–	–	*162 802 834*	*162 802 834*		
	в том числе НДС 12%	176 838 658,00	176 838 658,00				17 819 611,38			
3	Удержание 5% гарантия	82 558 360,64	82 558 360,64				8 140 141,70			
4	Удержание 30% аванса	516 412 558,20	516 412 558,20				0,00			
6	**Итого к оплате**	**1 052 196 293,92**	**1 052 196 293,92**				**154 662 692,36**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
К.К. Темиргалин
Б. Сенбаев
А. Кононенько

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор У.Е.Шагаев

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Т.К. Обликан

Сканировано с CamScanner

Форма [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № [illegible]

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Dening & Technology Construction»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г,

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 2: фундамент										
1	20	4103-2101-0304 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	116,4	55557,00	2915,00	6466834,99	339073,20			6466834,99	
						7164,00	633,00	833889,60	73669,20				
2	21	4103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование стен подземных и набивных	т	7,0004	59027,00	3673,00	413672,09	25954,74			413672,09	
						27675,00	1207,00	194041,95	8576,22				
3	22	216-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5374	291502,00		156665,17	0,00			156665,17	
								0,00	0,00				
4	23	216-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57	315652,00		179890,34	0,00			179890,34	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 2: фундамент					8977664	366629	0	0	8977664	
								10,0532	0,2257	0	0		
			Раздел 3: Колонны										
5	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2023 Кгр в Кзр=1,04	Колонны железобетонные и деревянные подземных высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26,095	71508,04	10140,00	1866068,73	264736,67			1866068,73	
						11853,00	2025,00	309481,96	52882,96				
6	25	216-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,08556	291502,00		1309327,10	0,00			1309327,10	
								0,00	0,00				
7	26	216-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53	315652,00		484235,42	0,00			484235,42	
								0,00	0,00				
8	28	216-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,138	291502,00		331729,28	0,00			331729,28	
								0,00	0,00				
9	29	216-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4305	315652,00	10140,00	135888,19	4365,14			135888,19	
						11853,00	2025,00	5103,50	871,87				
10	32	216-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0819	291502,00		23867,22	0,00			23867,22	
								0,00	0,00				
11	33	216-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	315652,00		22096,42	0,00			22096,42	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 3: Колонны					4004066	265106	0	0	4004066	
								315493	52005	0	0		
			Раздел 4: Ригель										

Сканировано с CamScanner

	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Справочно ожидаемая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	38	1100-0701-0102 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзт=1,04 Изм. в дем. вып. 28	Бетон для фундаментов, подпорных и обвалочных стенок до 500 м3. Устройство на высоте до опорной площадки до 6 м	м3	10,82	138248,00	13400,00	1474456,09	145077,79			1474456,09	
						33867,00	2999,00	367846,28	29115,18				
13	39	6103-0701-0201 ЕСН РСНБ РК 2013	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	12,0937	78423,00	763,00	954793,54	9232,69			954793,54	
						35739,00	104,00	446899,85	1299,34				
14	40	214-210-0502 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	30,14	291502,00		2943447,28	0,00			2943447,28	
								0,00	0,00				
15	41	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,231	315652,00		707584,81	0,00			707584,81	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Ригель					6127692	156610	0	0	6127692	
								884240	29415	0	0		
			Раздел 5: Монолитная плита										
16	50	6103-0101-0304 ЕСН РСНБ РК 2013	Устройство стены подвала и подземной стены бетонной	м3	152,2	55537,00	2913,00	8455775,40	443350,60			8455775,40	
						7164,00	633,00	1090260,80	96342,60				
17	51	6103-0703-0201 ЕСН РСНБ РК 2013	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	16,71	78423,00	763,00	1277202,68	12751,64			1277202,68	
						35739,00	104,00	597275,33	1738,10				
18	52	214-210-0502 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,109	291502,00		4695805,72	0,00			4695805,72	
								0,00	0,00				
19	53	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкая профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6035	315652,00		190409,00	0,00			190409,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Монолитная плита					14428594	456110	0	0	14428594	
								1687632	98081	0	0		
			Раздел 6: Кладка										
20	105	6105-0101-0601 ЕСН РСНБ РК 2013	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	192,44	20458,00	5819,00	4022537,85	1119912,28			4022537,85	
						8542,00	1184,00	1644018,95	227876,19				
21	106	211301-0102 РСНБ РК 2012	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	192,44	31348,00		6033330,12	0,00			6033330,12	
								0,00	0,00				
22	107	6105-0201-0301 ЕСН РСНБ РК 2013	Кладка стены внутренней	м3	30,6184	56712,00	6358,00	2190126,70	245535,79			2190126,70	
						12315,00	1412,00	475565,60	54481,72				
			Итого по разделу 6: Кладка					13046295	1365172	0	0	13046295	
								2119605	283944	0	0		
			Раздел 10: Проемы										
23	300	6108-0102-0108 ЕСН РСНБ РК 2013	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухих и остекленных)	м2	189,63	8597,00	499,00	1630249,11	94625,37			1630249,11	
						4813,00	109,00	912689,19	20857,84				
24	301	223-102-0609 РСНБ РК 2012	Блок оконный из профилей толщиной 70 мм трехстворчатый панельной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одна створчатый - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	177,26	60184,00		10653869,54	0,00			10653869,54	
								0,00	0,00				
25	302	6106-0105-0204 ЕСН РСНБ РК 2013	Установка дверных подоконников из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	55,1	4367,00	14,00	239461,50	771,40			239461,50	
						880,00	5,00	48488,00	275,50				
26	303	223-501-0102 РСНБ РК 2012	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	55,1	1327,00		73093,20	0,00			73093,20	
								0,00	0,00				
27	304	6106-0102-0107 ЕСН РСНБ РК 2013	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	3,92	5523,00	493,00	29490,16	1932,56			29490,16	
						2640,00	166,00	19052,00	650,72				
28	305	223-102-0507 РСНБ РК 2012	Блок оконный из профилей толщиной 70 мм двухстворчатый панельной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухкомнатный - одна с поворотно-откидным створка	м2	3,92	57270,00		224421,91	0,00			224421,91	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	306	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка листов подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,6	4369,00	14,00	11009,00	36,40			11009,00	
						800,00	5,00	2080,00	13,00				
30	307	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,60	1332,00		3463,20	0,00			3463,20	
								0,00	0,00				
31	308	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиль площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,01	8597,00	499,00	77430,91	4496,99			77430,91	
						4813,00	168,00	43361,09	1513,68				
32	309	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 90 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся глухой	м2	9,01	26863,00		241999,63	0,00			241999,63	
								0,00	0,00				
33	310	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка листов подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,70	4369,00	14,00	24909,00	79,80			24909,00	
						800,00	5,00	5016,00	28,50				
34	311	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,70	1332,00		7592,40	0,00			7592,40	
								0,00	0,00				
35	312	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиль площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,82	8597,00	499,00	32852,54	1906,80			32852,54	
						4813,00	168,00	18393,46	642,00				
36	313	223-102-0609 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехлючкового - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	3,82	60104,00		229651,13	0,00			229651,13	
								0,00	0,00				
37	314	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка листов подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4369,00	14,00	57977,50	189,00			57977,50	
						800,00	5,00	11000,00	67,50				
38	315	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
39	316	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиль площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	37,58	8597,00	499,00	323109,65	18754,42			323109,65	
						4813,00	168,00	180894,79	6314,11				
40	317	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 90 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся глухой	м2	37,58	38362,00		1442549,09	0,00			1442549,09	
								0,00	0,00				
41	318	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка листов подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4369,00	14,00	57977,50	189,00			57977,50	
						800,00	5,00	11000,00	67,50				
42	319	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
43	320	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке из ПВХ внутренней стоечно-ригельных либелей, площадь проема до 2 м2	м2	101,03	5971,00	232,00	625951,87	23272,76			625951,87	
						4597,00	70,00	480864,31	7338,24				
44	321	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	86,18	11629,00		1002233,74	0,00			1002233,74	
								0,00	0,00				
45	322	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двойный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,18	12328,00		26906,00	0,00			26906,00	
								0,00	0,00				
46	323	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,46	16744,00		242778,14	0,00			242778,14	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 10: Прочие					17284159	94635	0	0	17394863	
								913809	31858	0	0		
			Раздел 11: ФЕРМА										
47	713	223-125-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонкостенных профилей и круглых труб массою свыше сборочной единицы до 0,1 т	т	9,5	1160797,00		11027571,50	0,00			11027571,50	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 11: ФЕРМА					11027571	0	0	0	11027571	
								0	0	0	0		

Сканировано с CamScanner

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01-01 Электроснабжение										
			Раздел 1: Электроснабжение										
48	3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	35,5	1168,00	401,00	41464,00	14235,50			413439,00	
						2169,00	94,00	76983,00	3337,00				
49	4	6121-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабель-проложенного траншеях, кирпичом	м	466,00	691,00	361,00	322006,00	168158,00			322006,00	
						860,00	112,00	76560,00	52192,00				
50	5	213-101-2101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,661	82208,00		139207,32	0,00			139207,32	
								0,00	0,00				
51	11	1133-0200-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107203,00	23906,00	107203,00	23906,00			107203,00	
						32184,00	6531,00	32184,00	6531,00				
52	12	515-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные мачтовые трансформатором, марушной установкой трехфазным, номинальным напряжением на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, подключение по вводу - кабельный, подключение на выходу - кабельный	шт.	1,00			0,00	0,00	3361041,00			
								0,00	0,00				
53	13	6134-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электрической панели в металлическом шкафу, поступающей в собранном виде, на стойках, рамах или металлической плите, масса до 0,1 т	шт.	1	37075,00	8204,00	37075,00	8204,00			37075,00	
						12843,00	2759,00	12843,00	2759,00				
54	14	515-103-0106 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВА, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в шумозащ. кожуху, двигатель Aksa	шт.	1			0,00	0,00	4476359,00			
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					1017930	315594	6940861	0	10179930	
								199421	64818	0	0		
			ИТОГО по смете					10027993	3027916	6940861	0	76212372	
								6152828	612094	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,28				4725167,85				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									80937538,79	
			Сметная прибыль	%	8,00				6474976,94				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				1618708,78	1,8817,22			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							70796,22		86682166,47	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2022,00				93098481,05	761065,09		100709058,06	
			НДС	%	12,00				12085086,96	91327,89		12085086,96	
			Итого с НДС							852932,58		112 794 145	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер С.К.Обдыкан

Подрядчик:

ТОО «Quality Design &Technology Construction»

Директор М.К.Пачаев

Сканировано с CamScanner

Форма № КС-2 (приложение 2-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Dening &Technology Contuction»
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт): Типовой договор в государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-1 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накопленный расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть, здание школы										
			Раздел 2: фундамент										
1	20	6103-0101-0001 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Устройство стены подвала в подземной стене бетонной	м3	116,4	55857,00 / 7164,00	2913,00 / 633,00	6460834,80 / 833809,60	339073,20 / 73681,20			6460834,80	
2	21	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Армирование стен подземных монолитных	т	7,0954	50627,00 / 25675,00	2870,00 / 1207,00	423673,69 / 195641,95	27954,74 / 8576,22			423673,69	
3	22	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,6354	291502,00		1905665,17	0,00			1905665,17	
4	23	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67	305652,00		179298,34	0,00			179298,34	
			Итого по разделу 2: фундамент					3975464 / 1030237	366629 / 82257	0	0	8975464	
			Раздел 3: Колонны										
5	24	1106-0501-0006 РСНБ-РК 2022 Ктр и Кзп=1,00	Колонны железобетонные в зрительной полубаке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26,895	71539,00 / 11813,00	1014,00 / 2025,00	1866068,73 / 308002,96	26470,67 / 53002,96			1866068,73	
6	25	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,88058	291502,00		1109337,10	0,00			1109337,10	
7	26	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,51	305652,00		484235,42	0,00			484235,42	
8	28	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,138	291502,00		331729,28	0,00			331729,28	
9	29	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4395	315652,00 / 11813,00	1014,00 / 2025,00	139588,19 / 5189,00	4369,14 / 876,07			139588,19	
10	32	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1839	291502,00		53607,22	0,00			53607,22	
11	33	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	315652,00		22096,42	0,00			22096,42	
			Итого по разделу 3: Колонны					4004064 / 315493	269106 / 53878	0	0	4004064	
			Раздел 4: Ригель										

Сканировано с CamScanner

						Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге					
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	38	1100-0101-0102 РСНБ-РК 2022 Кгр и Кпр=1,04 Нпр. и доп. выч. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной поверхности свыше до 6 м	м3	10,82	136248,00	13486,00	1474456,09	145977,79			1474456,09	
						33067,00	2980,00	357846,28	30135,59				
13	39	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	12,0937	76421,00	763,00	924793,54	9232,69			924793,54	
						28730,00	104,00	347609,85	1259,34				
14	40	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,14	291502,00		2962447,28	0,00			2962447,28	
								0,00	0,00				
15	41	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,331	319692,00		745784,81	0,00			745784,81	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Ригель					6127492	154410	0	0	6127492	
								884308	29415	0	0		
			Раздел 5: Монолитная плита										
16	50	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	152,3	55557,00	2911,00	8455775,40	443058,60			8455775,40	
						7164,00	625,00	1090668,80	95187,50				
17	51	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	16,71	76421,00	763,00	1277202,68	12751,64			1277202,68	
						28730,00	104,00	479271,33	1736,18				
18	52	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	36,199	291502,00		10555865,72	0,00			10555865,72	
								0,00	0,00				
19	53	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6035	319692,00		193095,98	0,00			193095,98	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Монолитная плита					16428784	456110	0	0	16619280	
								1687632	98083	0	0		
			Раздел 6: Кладка										
20	105	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	192,863	19969,00	5879,00	4822737,85	1419942,29			4822737,85	
						8542,00	1184,00	2061018,95	285976,19				
21	106	215-201-0102 РСНБ-РК 2022	Блок стеновой из мелкого бетона автоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-2007 ВД.5, D500	м3	192,86	31348,00		6033330,12	0,00			6033330,12	
								0,00	0,00				
22	107	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Кладка стены внутренней	м3	28,6184	56712,00	6350,00	2590126,70	245531,79			2590126,70	
						12115,00	1442,00	475595,60	55687,73				
			Итого по разделу 6: Кладка					13306159	1365478	0	0	13306159	
								2111635	282064	0	0		
			Раздел 10: Проемы										
23	300	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Установка блока оконного из ПВХ профилей площадью более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створы глухого остекления)	м2	189,63	8597,00	499,00	1630249,11	94625,37			1630249,11	
						4813,00	168,00	912809,19	31857,84				
24	301	223-101-0609 РСНБ-РК 2022	Блок оконный из глухих профилей толщиной свыше трехстворчатого оконного конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	177,28	48106,00		8528069,54	0,00			8528069,54	
								0,00	0,00				
25	302	6108-0105-0061 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Установка дверных коробок из ПВХ в стены каменные, глубиной проема до 0,5 м	м	55,1	4305,00	14,00	237201,50	771,40			237201,50	
						880,00	5,00	48488,00	275,50				
26	303	223-501-0103 РСНБ-РК 2022	Дверной подоконник из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не армированные шириной 250 мм	м	55,1	1337,00		73693,26	0,00			73693,26	
								0,00	0,00				
27	304	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ-РК 2022	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	3,92	7523,00	493,00	29498,16	1932,56			29498,16	
						3640,00	166,00	14268,80	650,72				
28	305	223-103-0507 РСНБ-РК 2022	Блок оконный из глухих профилей толщиной свыше двухстворчатого оконного конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотно-откидная створка	м2	3,92	57376,00		224921,92	0,00			224921,92	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

	Обоснование (№ листа)	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Начисления разные, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	306	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,6	4205,00	14,00	11009,00	36,40			11009,00	
						800,00	5,00	2208,00	11,00				
30	307	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	3,00	1332,00		3663,20	0,00			3663,20	
								0,00	0,00				
31	308	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,03	8597,00	499,00	77630,91	4505,97			77630,91	
						4813,00	168,00	43461,39	1517,04				
32	309	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, по открывающейся глухой	м2	9,03	26382,00		240399,46	0,00			240399,46	
								0,00	0,00				
33	310	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,70	4205,00	14,00	24118,50	79,80			24118,50	
						800,00	5,00	4560,00	28,50				
34	311	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	5,70	1332,00		7592,40	0,00			7592,40	
								0,00	0,00				
35	312	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,82	8597,00	499,00	32852,50	1906,80			32852,50	
						4813,00	168,00	18393,46	642,00				
36	313	223-102-0609 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой; трехслойный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	3,82	60134,00		229681,43	0,00			229681,43	
								0,00	0,00				
37	314	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4205,00	14,00	57577,50	189,00			57577,50	
						800,00	5,00	10800,00	67,50				
38	315	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
39	316	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профилей, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,58	8597,00	499,00	237109,65	13764,42			237109,65	
						4813,00	168,00	132802,79	4633,44				
40	317	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, по открывающейся глухой	м2	27,58	26382,00		727548,09	0,00			727548,09	
								0,00	0,00				
41	318	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4205,00	14,00	57577,50	189,00			57577,50	
						800,00	5,00	10800,00	67,50				
42	319	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
43	324	6108-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружных проемах или во внутренней стене из распашных либелей, площадь проема до 3 м2	м2	104,83	5971,00	221,00	625951,37	23171,78			625951,37	
						4587,00	70,00	480864,38	7338,24				
44	325	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	86,18	11679,00		1007333,74	0,00			1007333,74	
								0,00	0,00				
45	326	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двойный с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	2,10	12328,00		26006,80	0,00			26006,80	
								0,00	0,00				
46	327	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,46	14746,00		242778,14	0,00			242778,14	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 10: Проемы					12284119	94625	0	0	17394,083	
								912609	31858	0	0		
			Раздел 16: ФЕРМА										
47	712	223-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с прокладкой из гнутосварных профилей и круглых труб средней массы сборочной единицы до 0,1 т	т	9,5	1164797,00		11027571,50	0,00			11027571,50	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 16: ФЕРМА					11027572	0	0	0	11027572	
								0	0	0	0		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-специалистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-специалистов	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ш-03-01 Электроснабжение										
			Раздел 1: Электроснабжение										
48	3	6122-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	25,5	11018,00	400,00	4124,00	14235,50			413439,00	
						2109,00	91,00	760,00	3237,00				
49	4	6134-0201-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, прокладываемого в траншеях, кирпичом	м	466,00	691,00	363,00	322006,00	169158,00			322006,00	
						160,00	112,00	74560,00	52192,00				
50	5	215-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,064	52205,00		139207,32	0,00			139207,32	
								0,00	0,00				
51	11	1333-0200-0202 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксмт1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107203,00	23066,00	107203,00	23066,00			107203,00	
						22184,00	6531,00	22184,00	6531,00				
52	12	505-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, с установкой трансформатора, изделий установки грозозащиты, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по входу - кабельный, исполнение по выходу - кабельный	шт.	1,00			0,00	0,00	2263593,00			
								0,00	0,00				
53	13	6134-0301-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка электрической машины с [illegible] поступающей в собранном виде, на салазки, рамы или металлический щиток, масса до 0,1 т	шт.	1	27075,00	8204,00	27075,00	8204,00			27075,00	
						13661,00	2556,00	13661,00	2556,00				
54	14	505-103-0106 РСНБ РК 2022	Дизельгенератор модель APD-16 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в шумозоном кожухе, двигатель Aiaa	шт.	1			0,00	0,00	4679658,00			
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					1017500	215584	6940661	0	1017500	
								396421	64835	0	0		
			ИТОГО по смете					9983592	2827516	6940661	0	7921252	
								6152828	612894	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,29				472167,05				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8393759,75	
			Сметная прибыль	%	5,00				404687,94				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				161875,18	13817,21			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							707678,21		9068346,17	
			Итого в текущих ценах 2023 года, в = 1,015		2023,00				9209463,99	718863,09		10079960,04	
			НДС	%	12,00				12095956,56	912278,49		13008236,56	
			Итого с НДС							8520522,58		112 794 145	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж.К.

Б.

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Г.К.

Подрядчик:

ТОО «Quality Desing & Technology Construction»

М.К.Пагаев

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 51
Приказ Министра культуры и информации Республики
Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing & Technology Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

30 августа 2024 (июнь, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / в том числе заработная плата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-механизаторов	Выполнено работ, тенге: в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: в том числе материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накопление резервов, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 7: Внутренние отделки										
			Стены 1-этаж										
1	128	1115-0403-0700 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке в сборных конструкциях, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3016,30	1166,00 / 564,00	3,00 / 1,00	3519860,62 / 1701,24	9048,00 / 3016,30			3529865,62	
2	129	6112-0303-0107 ЕСН РСНБ РК 2023 К=0	Покраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стены	м2	3711,33	7177,00		26635494,49	0,00			26635494,49	
			Низ стен и перегородок 1-этаж										
3	132	6112-0101-0260 ЕСН РСНБ РК 2023	Обмазочная поверхность плотными по цвету из сухих смесей по готовому основанию	м2	307,56	10128,00 / 7103,00	43,00 / 14,00	3796159,68 / 2147534,68	13209,08 / 5145,84			3796159,68	
			Стены 2-этаж										
4	143	1115-0403-0700 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке в сборных конструкциях, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1542,70	1848,00 / 564,00	3,00 / 1,00	2851366,29 / 870032,93	4628,13 / 1542,70			2851366,29	
			Низ стен и перегородок 2-этаж										
5	147	6112-0202-0107 ЕСН РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стены	м2	77,28	1840,00 / 1690,00	15,00 / 6,00	142189,68 / 130598,13	1159,16 / 463,66			142189,68	
6	148	1115-0403-0700 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,28	3927,00 / 2254,00	231,06 / 97,00	303466,78 / 174159,36	17858,22 / 7495,57			303466,78	
7	149	6112-0102-0260 ЕСН РСНБ РК 2023	Обмазочная поверхность плотными по цвету из сухих смесей по готовому основанию	м2	257,59	10328,00 / 7263,00	43,00 / 14,00	2660305,52 / 1855416,77	11076,37 / 3606,26			2660305,52	
			Итого по разделу 7: Внутренние отделки					11078918 / 5795897	58796 / 31271	0 / 0	0 / 0	30306412	
			Раздел 10: Проемы										
8	301	223-102-0609 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной створке глухой и поворотно-откидной створкам	м2	12,37	60164,00		743651,98	0,00 / 0,00			743651,98	
			Итого по разделу 10: Проемы					743651 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	743651	
			Раздел 11: Кровля Тип 2										
9	380	6110-0101-0212 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции плоских двухслойная из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	2727,43	861,00		2348317,23 / 0,00	0,00 / 0,00			2348317,23	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в том числе возвратных отходов	Выполнение работ, тенге: Всего	Выполнение работ, тенге: в том числе возвратных отходов	Выполнение работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Плановая прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	301	235-103-0103 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-5,0, стеклянная, крупнозернистая	м2	1000,03	629,00		629991,87	0,00			629991,87	
								0,00	0,00				
11	302	235-103-0106 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-5,0, стеклянная, крупнозернистая	м2	2055,6135	778,00		1598922,68	0,00			1598922,68	
								0,00	0,00				
12	303	4210-8302-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	54,16	1076,00		1747500,96	0,00			1747500,96	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 11: Кровля Тип-1					4000002	0	0	0	4000002	
								0	0	0	0		
			Раздел 12: Лестницы										
13	449	1100-0001-0100 РСНБ РК 2022 Кзт и Кзп=1,04 Нзп, и доп. зап. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,1	1497,00	4199,00	2001443,00	6952,00			2008443,00	
						8003,00	1148,00	114233,20	1007,20				
14	450	214-210-0002 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18	291502,00		52890,12	0,00			52890,12	
								0,00	0,00				
15	451	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	315652,00		1767,65	0,00			1767,65	
								0,00	0,00				
16	452	4303-0101-0215 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство балок фундаментной железобетонных	м3	0,95	111241,00	8436,00	105678,95	8014,20			105678,95	
						50736,00	1652,00	48199,20	1569,40				
17	453	214-210-0002 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06	291502,00		18377,47	0,00			18377,47	
								0,00	0,00				
18	454	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	315652,00		25261,73	0,00			25261,73	
								0,00	0,00				
19	455	1100-0001-0100 РСНБ РК 2022 Кзт и Кзп=1,04 Нзп, и доп. зап. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	6,5	1497,00	6199,00	996591,50	40936,30			996591,50	
						8003,00	1148,00	556254,10	7651,00				
20	456	214-210-0002 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79005,34	0,00			79005,34	
								0,00	0,00				
21	457	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1536	315652,00		48484,15	0,00			48484,15	
								0,00	0,00				
22	458	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0584	364235,00		18579,04	0,00			18579,04	
								0,00	0,00				
23	459	1100-0001-0100 РСНБ РК 2022 Кзт и Кзп=1,04 Нзп, и доп. зап. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	6,70	1497,00	6199,00	996591,50	40936,30			996591,50	
						8003,00	1148,00	556254,10	7651,00				
24	460	214-210-0002 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79005,34	0,00			79005,34	
								0,00	0,00				
25	461	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	315652,00		48484,15	0,00			48484,15	
								0,00	0,00				
26	462	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	364235,00		18579,04	0,00			18579,04	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 12: Лестницы					2609621	96127	0	0	2609621	
								1270948	18568	0	0		
			Раздел 13: Внешние сети										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	471	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	22,2	45423,00		1008906,60	0,00			1008906,60	
								0,00	0,00				
28	472	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование слоя выстилающего и набетонки	т	0,77	59627,00		45902,90	0,00			45902,90	
								0,00	0,00				
29	473	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,651	291502,00		189767,00	0,00			189767,00	
								0,00	0,00				
30	474	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,422	315652,00		448857,14	0,00			448857,14	
								0,00	0,00				
31	475	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1148009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
32	476	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,10	45423,00		140811,30	0,00			140811,30	
								0,00	0,00				
33	477	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование слоя выстилающего и набетонки	т	0,159	59627,00		9480,69	0,00			9480,69	
								0,00	0,00				
34	478	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11	291502,00		32511,62	0,00			32511,62	
								0,00	0,00				
35	479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	315652,00		179542,86	0,00			179542,86	
								0,00	0,00				
36	480	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,00884	1148009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
37	481	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,25	45423,00		147524,75	0,00			147524,75	
								0,00	0,00				
38	482	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование слоя выстилающего и набетонки	т	0,17	59627,00		10323,43	0,00			10323,43	
								0,00	0,00				
39	483	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12	291502,00		34330,94	0,00			34330,94	
								0,00	0,00				
40	484	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	315652,00		289466,67	0,00			289466,67	
								0,00	0,00				
41	485	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,00884	1148009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
42	486	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,00	45423,00		284483,50	0,00			284483,50	
								0,00	0,00				
43	487	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование слоя выстилающего и набетонки	т	0,1466	59627,00		8741,32	0,00			8741,32	
								0,00	0,00				
44	488	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0993	291502,00		28917,00	0,00			28917,00	
								0,00	0,00				
45	489	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57	315652,00		179542,86	0,00			179542,86	
								0,00	0,00				
46	490	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,03	1148009,00		33283,98	0,00			33283,98	
								0,00	0,00				
47	491	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,85	45423,00		174879,55	0,00			174879,55	
								0,00	0,00				
48	492	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование слоя выстилающего и набетонки	т	0,11	59627,00		6487,42	0,00			6487,42	
								0,00	0,00				
49	493	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,093	291502,00		27109,69	0,00			27109,69	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	494	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1936	315652,00		59647,62	0,00			59647,62	
								0,00	0,00				
51	495	4104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чистовых изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1640889,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
52	496	4103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной монолитной плоской	м3	4,10	45423,00		186234,30	0,00			186234,30	
								0,00	0,00				
53	497	4103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стен монолитных и набетонки	т	0,26	59627,00		12109,87	0,00			12109,87	
								0,00	0,00				
54	498	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для монолитных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15	291912,00		43812,30	0,00			43812,30	
								0,00	0,00				
55	499	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66	315652,00		209466,67	0,00			209466,67	
								0,00	0,00				
56	500	4104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чистовых изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1640889,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 13: Внутренние стены					867649,3	0	0	0	867649,3	
								0	0	0	0		
			Раздел 14: Крыльцо										
57	501	4109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,84	46928,00		227671,68	0,00			227671,68	
								0,00	0,00				
58	502	4103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стен монолитных и набетонки	т	0,19	59627,00		11497,24	0,00			11497,24	
								0,00	0,00				
59	503	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5910	1568000,00		926336,11	0,00			926336,11	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 14: Крыльцо					221115	0	0	0	221115	
								0	0	0	0		
			07-01 Генеральный план										
			Раздел 4: МАФ										
60	44	УВС-010602-0601 ЬЬЬС-0602-0601 УСН РК 8.02-05-2022	Конструкции ограждения из тонких с трубками, настилаемые в готовом виде, с подкладками из тонких (водоф: Ограждение из тонкой с трубками, в метал.цветными стойками, тип 3 П, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,00	69671,00		4849101,00	0,00			4849101,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: МАФ					4849101	0	0	0	4849102	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
61	1	6114-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200,00	2218,00		443600,00	0,00			443600,00	
62	2	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2853,00		713000,00	0,00			713000,00	
63	3	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	170	2396,00		407320,00	0,00			407320,00	
64	4	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150,00	2946,00		441900,00	0,00			441900,00	
65	7	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	9443,00		1359984,00	0,00			1359984,00	
66	15	361-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для подвешивания кронштейна, планок, хомутов	кг	100,00	708,00		70800,00	0,00			70800,00	
67	16	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛ 1х1А	10,0	2395,00		24500,00	0,00			24500,00	
68	17	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛ 1х1А	1,6	2791,00		4676,60	0,00			4676,60	
69	18	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛ 1х1А	1,60	4255,00		6808,00	0,00			6808,00	
70	19	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная холоднодеформированная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размером 40х3,0 мм/ТИЛ 1х1А	м	10,8	1377,00		14871,60	0,00			14871,60	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата	Выполнение работ, тенге: Всего	Выполнение работ, тенге: в т.ч. заработная плата	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, работы, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	26	241-101-0210 РСНБ-РК 2022	Труба стальная сварная из углеродистой обыкновенного ГОСТ 3262-75 размером 57х3,5 мм/ТП,Вх3А	м	3,0	2099,00		2098,49	0,00			2098,49	
72	27	241-101-0212 РСНБ-РК 2022	Труба стальная сварная из углеродистой обыкновенного ГОСТ 3262-75 размером 76х3,5 мм/ТП,Вх3А	м	1,60	3316,00		5309,60	0,00			5309,60	
73	28	241-301-0219 РСНБ-РК 2022	Кронштейн для трубопроводов бронзовый, стальной, чугунный	кг	20,00	708,00		14160,00	0,00			14160,00	
74	29	6116-0601-0101 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Грейферная перемещаемая вилка из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	51960,00		51960,00	0,00			51960,00	
75	30	241-417-0103 РСНБ-РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПВХ изоляции ГОСТ 10704-91 размером 76х3,5-30 мм, Ст3	м	3	19364,00		58728,00	0,00			58728,00	
76	31	241-417-0106 РСНБ-РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПВХ изоляции ГОСТ 10704-91 размером 108х4-30 мм, Ст3	м	3,30	26450,00		87330,00	0,00			87330,00	
77	40	6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Вентиль, задвижка, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	5930,00		11860,00	0,00			11860,00	
78	41	242-101-0303 РСНБ-РК 2022	Задвижка фланцевая нож, стальная, полуоткрытая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с наплавкой, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 20ч46р ГОСТ 5762-2002 DN 800/1	шт.	2	31887,00		63774,00	0,00			63774,00	
79	42	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Вентиль, задвижка, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,00	9122,00		72976,00	0,00			72976,00	
80	43	242-202-0303 РСНБ-РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00	0,00			11898,00	
81	44	242-202-0304 РСНБ-РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6193,00		12386,00	0,00			12386,00	
82	45	242-202-0305 РСНБ-РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2,00	9120,00		18240,00	0,00			18240,00	
83	46	242-202-0307 РСНБ-РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12336,00		24672,00	0,00			24672,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					2951796	0	0	0	2951796	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 2. Вентиляция										
84	95	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,90	12355,00		100764,90	0,00			100764,90	
85	96	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	12273,00		19630,50	0,00			19630,50	
86	97	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	9,7	14450,00		30015,00	0,00			30015,00	
87	115	6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,00	13825,00		175013,50	0,00			175013,50	
88	116	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,36	12355,00		431356,00	0,00			431356,00	
89	117	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
90	118	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,70	14450,00		39015,00	0,00			39015,00	
91	119	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,5	14450,00		7225,00	0,00			7225,00	
92	120	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
93	121	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ТРО ЙНИК	1,44	14450,00		20808,00	0,00			20808,00	
94	139	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,54	12355,00		502607,70	0,00			502607,70	
95	140	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
96	141	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,49	14450,00		35980,50	0,00			35980,50	
97	142	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
98	149	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Воздуховоды листа Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,07	12586,00		126743,02	0,00			126743,02	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в том числе машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, в том числе машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе рабочих-строителей	в том числе машинистов	в том числе рабочих-строителей	в том числе машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	190	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОДЛЕРЕХОД	0,09	12586,00		1060,00	0,00			1060,00	
100	162	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,9	12316,00		35716,40	0,00			35716,40	
101	163	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД.Проёмы	1,77	12316,00		21799,32	0,00			21799,32	
102	170	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного штапельного с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	8,63	1012,00		11109,10	0,00			11109,10	
103	174	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	12586,00		2013,76	0,00			2013,76	
104	175	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	1,2	12316,00		14779,20	0,00			14779,20	
105	176	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,40	12586,00		5034,40	0,00			5034,40	
106	177	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕЖНС	0,5	12316,00		6158,00	0,00			6158,00	
107	198	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,33	12586,00		130020,92	0,00			130020,92	
108	210	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОДЛЕРЕХОД.ТО РЕЖНС	2,15	12586,00		27059,90	0,00			27059,90	
109	216	6131-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе волокон минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,02	217570,00		3600,40	0,00			3600,40	
110	221	6110-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	18,65	11156,00		207990,00	0,00			207990,00	
111	232	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	11,7	12581,00		147256,20	0,00			147256,20	
112	239	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	11,70	12581,00		147256,20	0,00			147256,20	
113	242	6131-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе волокон минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	217570,00		130542,00	0,00			130542,00	
114	246	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	3,84	12586,00		48339,24	0,00			48339,24	
115	247	6131-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-30/60	м2	5,40	6705,00		36207,00	0,00			36207,00	
116	248	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
117	249	6131-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе волокон минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	217570,00		39162,60	0,00			39162,60	
118	250	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного штапельного, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,18	18126,00		3262,68	0,00			3262,68	
119	253	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	6,96	12581,00		87508,56	0,00			87508,56	
120	260	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	10,24	12586,00		128973,44	0,00			128973,44	
121	261	6131-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-30/60	м2	15,00	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
122	262	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
123	263	6131-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе волокон минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
124	264	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного штапельного, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
125	265	6110-0303-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розетки монтажные с заземлением (одинарные), ножевого типа до 0,05 м2. Установка	розетка	2	3383,00		2766,00	0,00			2766,00	
126	267	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	9,5	12586,00		119567,00	0,00			119567,00	
127	268	6131-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-30/60	м2	14,50	6705,00		97222,50	0,00			97222,50	
128	269	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
129	270	6131-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе волокон минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	217570,00		108785,00	0,00			108785,00	
130	271	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного штапельного, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,50	18126,00		9063,00	0,00			9063,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	274	6118-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	12586,00		140963,20	0,00			140963,20	
132	275	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-60/60	м2	16,8	6705,00		112644,00	0,00			112644,00	
133	276	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов, кронштейны и подставки на оборудование из сортовой стали	кг	5,00	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
134	277	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными цилиндрическими на основе минеральных волокнистых на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	217570,00		152299,00	0,00			152299,00	
135	278	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,7	18126,00		12688,20	0,00			12688,20	
136	281	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
137	282	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-60/60	м2	15	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
138	283	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов, кронштейны и подставки на оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
139	284	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными цилиндрическими на основе минеральных волокнистых на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
140	285	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
141	286	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки вентиляционные и анемостаты (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	10	1360,00		13600,00	0,00			13600,00	
142	287	246-301-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,00	9445,00		94450,00	0,00			94450,00	
143	288	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
144	289	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-60/60	м2	15	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
145	291	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными цилиндрическими на основе минеральных волокнистых на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
146	292	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
147	295	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76	12586,00		47323,36	0,00			47323,36	
148	297	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов, кронштейны и подставки на оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
149	298	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными цилиндрическими на основе минеральных волокнистых на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	217570,00		52216,80	0,00			52216,80	
150	299	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,24	18126,00		4350,24	0,00			4350,24	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					4541179	0	0	0	4541179	
								9572503	0	0	0		
			02-01-03 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водопровод наружный В1										
151	10	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5920,00		5920,00	0,00			5920,00	
152	11	243-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76с ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,00	11700,00		11700,00	0,00			11700,00	
153	15	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из углеродистой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30611,00		61222,00	0,00			61222,00	
154	16	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из углеродистой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47006,00		47006,00	0,00			47006,00	
155	17	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2,00	9861,00		9861,00	0,00			9861,00	
156	18	243-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 16, марки 10Б9р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3977,00		3977,00	0,00			3977,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод наружный В1					160090	0	0	0	160090	
								0	0	0	0		
			02-01-06 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
157	26	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12х-0 У2 IP54	шт.	1,00	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
158	32	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12х-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
159	43	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12х-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	81	205-280-0117 РСНБ РК 2023	Щит распределительный навесной ГОСТ 32395-2013, типа ЩРн 12М2-Е У2 IP54	шт.	1,00	11190,00		11190,00	0,00			11190,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					45968	0	0	0	45968	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Системы контроля оборудования										
161	115	6319-0101-0103 ЕСН РСНБ РК 2023	Прокладка изолированных и не изолированных в общей изоляции, сучковых сетьюм до 16 мм2. Прокладка первого провода в стальных трубах и металлорукавах рукавах	м	4919,5	488,00		2400716,00	0,00			2400716,00	
			Итого по разделу 2: Системы контроля оборудования					2400716	0	0	0	2400716	
								0	0	0	0		
			06-01-01 Тепловые сети										
			Раздел 1: Земляные работы										
162	1	9-4101-0103-0105 6101-0103-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ЖАНАЛУТ-1,ДК	м3 грунта	171,86	390,00		67007,97	0,00			67007,97	
163	2	9-4101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,00001	6911,00		28217,00	0,00			28217,00	
164	3	9-4101-0106-0108 6101-0106-0108 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 8 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,64000	41,00		1214,51	0,00			1214,51	
165	4	9-4101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи, котлованы, ямы и иное. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,71	3639,00		6206,79	0,00			6206,79	
166	5	9-4101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,79	576,00		33341,12	0,00			33341,12	
167	6	9-4101-0103-0210 6101-0103-0210 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с выгрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	99,34	527,00		53345,58	0,00			53345,58	
168	7	С3413-101-0000 412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами на расстояние тонн/км. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ПЫЛЬНЫЙ ГРУНТА	т км	869,215	72,00		62584,28	0,00			62584,28	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					242610	0	0	0	242610	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Трубопроводы										
169	37	9-4103-0705-0101 6103-0705-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	34112,00		5149,00	0,00			5149,00	
170	38	6.1-070000-0001 1106-1205-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04 Нзп. и доп. зап. 28	Лежни под трубопроводы при наливе свыше 100 тонн. Устройство	м3	1,00	126137,00		1616639,10	0,00			1616639,10	
171	39	6.1-070000-0001 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04 Нзп. и доп. зап. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений высотой до 0,3 т. Монтаж	т конструкций	0,09	391020,00		36617,33	0,00			36617,33	
172	40	9-4111-0501-0209 6111-0501-0209 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Окрашивание лаком КТ-577 за один раз	м2	0,09	191,00		17,19	0,00			17,19	
173	41	9-4123-0101-0101 6123-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы подземные. Устройство	м3 основания	5,61	11618,00		65409,34	0,00			65409,34	
174	50	9-4104-0903-0101 6104-0903-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Конструкции перекрытий монолитные, перекрывающие или покрывающие резервуары. Устройство	м3 сборных конструкций	16,615	54591,00		906881,09	0,00			906881,09	
175	51	С1225-201-0104 225-201-0104 РСНБ РК 2022	Лотки под трубы с расчетной нагрузкой 8 т/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ТК679.120.60-2)	м3	4,92	126103,00		620607,46	0,00			620607,46	
176	52	С1225-202-0103 225-202-0103 РСНБ РК 2022	Лотки под трубы с расчетной нагрузкой 8 т/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ТК679.120.60-2)	м3	2,00	97309,00		201434,68	0,00			201434,68	
177	53	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий лотков под расчетную нагрузку 8 т/м2 ГОСТ 13015-2012(ПТ3001.12.11-9,ПТ75.120.12-4,ПД3У110.120.12)	м3	7,55	93213,00		703793,09	0,00			703793,09	
178	54	9-4111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСН РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетону	м2 поверхности	57,34	4615,00		264664,50	0,00			264664,50	
179	55	9-4111-0401-0102 6111-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная мазочная в 2 слоя	м2 поверхности	112,5	6751,00		759687,50	0,00			759687,50	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Затраты труда, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Затраты труда, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Затраты труда, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справ. кроме вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					2551830	0	0	0	2551830	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по смете					43776447	157223	0	0	7941[illegible]	
								16606,89	299,00	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				4365664,38				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7477[illegible]	
			Сметная прибыль	%	5,00				373[illegible],37				
			Непредвиденные работы и затраты	%	7,00				1[illegible],51	0,00			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							0,00		[illegible]	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2023,00				[illegible],23	0,00		[illegible]	
			НДС	%	12,00				1[illegible],95	0,00		[illegible]	
			Итого с НДС							0,00		96 237 [illegible]	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

К.К. Темиргалиев

Б. Сембаев

Е. Конопелько

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик:

ТОО «Quality Design &Technology Construction»

Директор

С.С. Патаев

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 4-1
(Данная Форма не применяется в информационных целях)
Приказ Председателя Комитета от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Doing &Technology Centurions»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-1 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

№ 36 август 2024(месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка происхождения
						заработная плата рабочих / заработная плата машинистов	заработная плата рабочих / заработная плата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 7: Внутренние отделки										
			Стены 1-этаж										
1	128	1122-0102-0130 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Шлифовка третья при выполнении сплошной окраски по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3016,30	1040,00 / 564,00	3,00 / 1,00	3135045,62 / 0,00	9048,89 / 3016,30			3135045,62	
2	129	6312-0302-0107 ЕСН РСНБ РК 2013 К=2	Покраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке, стены	м2	3015,30	7177,00		21635494,09	0,00			21635494,09	
			Нет стен в перегородках 1-этаж										
3	132	6312-0102-0303 ЕСН РСНБ РК 2013	Обшивка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2	367,56	10128,00 / 7193,00	42,00 / 14,00	3794159,68 / 2647524,68	15805,66 / 5045,04			3794159,68	
			Стены 2-этаж										
4	143	1122-0102-0130 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 20	Стены. Шлифовка третья при выполнении сплошной окраски по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1542,70	1040,00 / 564,00	3,00 / 1,00	1603666,29 / 870003,95	4628,11 / 1542,70			1603666,29	
			Нет стен в перегородках 2-этаж										
5	147	6312-0302-0107 ЕСН РСНБ РК 2013	Выравнивание поверхностей внутри зданий цементными растворами по бетону, стены	м2	77,28	1840,00 / 1690,00	15,00 / 8,00	142189,68 / 130698,12	1159,16 / 663,66			142189,68	
6	148	1122-0102-0130 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,02 Изм. и доп. вып. 20	Стены внутри зданий. Штукатурка известковыми растворами улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,28	2027,00 / 3254,00	221,00 / 97,00	303466,78 / 1514199,46	17078,22 / 7495,87			303466,78	
7	149	6312-0102-0303 ЕСН РСНБ РК 2013	Обшивка поверхностей плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2	287,59	10128,00 / 7203,00	42,00 / 14,00	2664289,52 / 1955420,77	11076,37 / 3606,26			2664289,52	
			Итого по разделу 7: Внутренние отделки					11670918 / 5759007	58796 / 21271	0 / 0	0 / 0	38096412	
			Раздел 10: Проемы										
8	301	222-102-0009 РСНБ РК 2022	Блоки дверные из ПВХ профилей толщиной стенки профиля коробки и створки по ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, однокамерно-стеклопакетом фурнитурой: трехдверный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	12,37	60084,00		743651,98 / 0,04	0,00 / 0,00			743651,98	
			Итого по разделу 10: Проемы					743652 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	743652	
			Раздел 11: Кровля Тип-2										
9	380	6110-0101-0212 ЕСН РСНБ РК 2013	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, бетонная поверхность	м2	1727,41	861,00		1368317,21 / 0,00	0,00 / 0,00			1368317,21	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	301	220-103-0103 РСНБ-РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,5, сеть монолит, производителя	м2	1080,93	420,00		453991,02	0,00			453991,02	
								0,00	0,00				
11	302	220-103-0106 РСНБ-РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, сеть монолит, производителя	м2	2095,6135	770,00		1592822,40	0,00			1592822,40	
								0,00	0,00				
12	303	4110-0202-0101 ЕСН РСНБ-РК 2023	Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной, толщина 15 мм	м2	94,16	1856,00		174760,96	0,00			174760,96	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 11: Кровля Тип-1					4859892	0	0	0	4859892	
								0	0	0	0		
			Раздел 12: Лестницы										
13	449	1100-0001-0106 РСНБ-РК 2022 Котр и Конструкц Нпм. и дем. пом. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной поверхности более 6 м	м3	1,4	148745,00	6189,00	208243,00	8665,60			208243,00	
						8823,00	1148,00	11622,20	1607,20				
14	450	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18	291502,00		52890,12	0,00			52890,12	
								0,00	0,00				
15	451	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	315652,00		1707,68	0,00			1707,68	
								0,00	0,00				
16	452	4103-0101-0215 ЕСН РСНБ-РК 2023	Устройство балок фундаментной железобетонной	м3	0,95	111241,00	8436,00	105678,95	8014,20			105678,95	
						50736,00	8652,00	48199,20	8219,40				
17	453	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04	291502,00		10877,47	0,00			10877,47	
								0,00	0,00				
18	454	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	315652,00		25264,73	0,00			25264,73	
								0,00	0,00				
19	455	1100-0001-0106 РСНБ-РК 2022 Котр и Конструкц Нпм. и дем. пом. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной поверхности более 6 м	м3	6,7	148745,00	6189,00	996591,50	41463,30			996591,50	
						8823,00	1148,00	59129,10	7691,60				
20	456	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79405,34	0,00			79405,34	
								0,00	0,00				
21	457	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1536	315652,00		48484,15	0,00			48484,15	
								0,00	0,00				
22	458	214-403-0102 РСНБ-РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	368235,00		18559,84	0,00			18559,84	
								0,00	0,00				
23	459	1100-0001-0106 РСНБ-РК 2022 Котр и Конструкц Нпм. и дем. пом. 20	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной поверхности более 6 м	м3	6,78	148745,00	6189,00	996591,50	41463,30			996591,50	
						8823,00	1148,00	59129,10	7691,60				
24	460	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79405,34	0,00			79405,34	
								0,00	0,00				
25	461	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	315652,00		48484,15	0,00			48484,15	
								0,00	0,00				
26	462	214-403-0102 РСНБ-РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	368235,00		18559,84	0,00			18559,84	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 12: Лестницы					2609621	96427	0	0	2609621	
								127848	15568	0	0		
			Раздел 13: Внешние сети										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сумма происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	471	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	22,2	45423,00		1008390,60	0,00			1008390,60	
								0,00	0,00				
28	472	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование плит подстилающих и набетонки	т	0,77	59627,00		45893,08	0,00			45893,08	
								0,00	0,00				
29	473	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,651	291502,00		189767,00	0,00			189767,00	
								0,00	0,00				
30	474	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2013 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,422	315052,00		448057,14	0,00			448057,14	
								0,00	0,00				
31	475	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1448009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
32	476	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,10	45423,00		140831,30	0,00			140831,30	
								0,00	0,00				
33	477	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование плит подстилающих и набетонки	т	0,159	59627,00		9480,69	0,00			9480,69	
								0,00	0,00				
34	478	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11	291502,00		32010,62	0,00			32010,62	
								0,00	0,00				
35	479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2013 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5656	315052,00		178242,86	0,00			178242,86	
								0,00	0,00				
36	480	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,00004	1448009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
37	481	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,25	45423,00		147624,75	0,00			147624,75	
								0,00	0,00				
38	482	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование плит подстилающих и набетонки	т	0,17	59627,00		10321,43	0,00			10321,43	
								0,00	0,00				
39	483	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12	291502,00		34338,94	0,00			34338,94	
								0,00	0,00				
40	484	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2013 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66	315052,00		209466,67	0,00			209466,67	
								0,00	0,00				
41	485	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,00004	1448009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
42	486	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,50	45423,00		204403,50	0,00			204403,50	
								0,00	0,00				
43	487	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование плит подстилающих и набетонки	т	0,1464	59627,00		8731,32	0,00			8731,32	
								0,00	0,00				
44	488	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0992	291502,00		28917,00	0,00			28917,00	
								0,00	0,00				
45	489	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2013 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57	315052,00		179542,86	0,00			179542,86	
								0,00	0,00				
46	490	6104-0002-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,02	1448009,00		23283,98	0,00			23283,98	
								0,00	0,00				
47	491	6103-0101-0211 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,85	45423,00		174878,55	0,00			174878,55	
								0,00	0,00				
48	492	6103-0701-0010 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование плит подстилающих и набетонки	т	0,11	59627,00		6687,32	0,00			6687,32	
								0,00	0,00				
49	493	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,093	291502,00		27109,69	0,00			27109,69	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	494	214-218-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1896	315652,00		59847,62	0,00			59847,62	
								0,00	0,00				
51	495	0104-0001-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Установка монтажных изделий масса до 20 кг	т	0,01	1148000,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
52	496	0203-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство плитных фундаментов монолитный плитный	м3	4,18	48423,00		196234,30	0,00			196234,30	
								0,00	0,00				
53	497	0203-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Армирование слоев выравнивания и набетонки	т	0,28	99627,00		12169,87	0,00			12169,87	
								0,00	0,00				
54	498	214-218-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19	291901,00		55142,59	0,00			55142,59	
								0,00	0,00				
55	499	214-218-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66	315652,00		209466,67	0,00			209466,67	
								0,00	0,00				
56	500	0104-0001-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Установка монтажных изделий масса до 20 кг	т	0,01	1148000,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 13: Вторая группа					3679452	0	0	0	3679452	
								0	0	0	0		
			Раздел 14: Крыльцо										
57	501	0109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,54	49920,00		227671,68	0,00			227671,68	
								0,00	0,00				
58	502	0103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Армирование слоев подстилающего и набетонки	т	0,15	99627,00		14497,24	0,00			14497,24	
								0,00	0,00				
59	503	214-003-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки (В-I, Вр-I) диаметром 3 до 5 мм	т	0,19131	428414,00		82036,41	0,00			82036,41	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 14: Крыльцо					324115	0	0	0	324115	
								0	0	0	0		
			07-01 Генеральный план										
			Раздел 4: МАФ										
60	64	1986-010602-0601 0401-0403-0601 РСН РК 8.01-03-2023	Конструкции вертикальных навесов с трубчатым, тентовым и сетчатым наст. с покрыв. навесом на навес (навес): Ограждение из навесной с трубчатым, с металлическими стойками, тип 3-D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,00	69671,00		4809180,00	0,00			4809180,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: МАФ					4809180	0	0	0	4809180	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
61	1	4314-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200,00	2310,00		462000,00	0,00			462000,00	
62	2	4314-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2352,00		588000,00	0,00			588000,00	
63	3	4314-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	170	2896,00		487320,00	0,00			487320,00	
64	4	4314-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150,00	2944,00		441600,00	0,00			441600,00	
65	7	4314-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	9441,00		1360704,00	0,00			1360704,00	
66	15	261-301-0215 РСНБ РК 2022	Крепления для воздуховодов /кронштейны, хомуты, анкеры/	кг	100,00	768,00		76800,00	0,00			76800,00	
67	16	4314-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода/ГМЛ БЛА	10,8	2195,00		24706,00	0,00			24706,00	
68	17	4314-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода/ГМЛ БЛА	1,6	3794,00		6070,40	0,00			6070,40	
69	18	4314-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода/ГМЛ БЛА	1,60	4255,00		6808,00	0,00			6808,00	
70	19	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм/ГМЛ БЛА	м	10,8	1377,00		14871,60	0,00			14871,60	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	20	201-101-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная электросварная или бесшовная ГОСТ 3262-75 размером 57х3,5 мм/ТП.Т1.Т3	м	1,4	2090,00		2926,00	0,00			2926,00	
72	21	201-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная электросварная или бесшовная ГОСТ 3262-75 размером 76х3,5 мм/ТП.Т1.Т3	м	1,00	2316,00		2316,00	0,00			2316,00	
73	36	201-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты, хомуты	кг	20,00	700,00		14000,00	0,00			14000,00	
74	37	6118-0001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Требуется гарантия распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм, Установка	шт.	1	51960,00		51960,00	0,00			51960,00	
75	38	201-417-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПЕМ изоляции ГОСТ 10704-91 размером 76х3,5-36 мм, С/3	м	2	19364,00		38728,00	0,00			38728,00	
76	39	201-417-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПЕМ изоляции ГОСТ 10704-91 размером 108х4-36 мм, С/3	м	3,20	24600,00		80920,00	0,00			80920,00	
77	40	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиль, задвижка, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм, Установка	шт.	2	5900,00		11800,00	0,00			11800,00	
78	41	202-101-0202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая стальная клиновая, корпус из серого чугуна, стальная, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80/65	шт.	2	21087,00		42174,00	0,00			42174,00	
79	42	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентиль, задвижка, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, Установка	шт.	8,00	9122,00		72976,00	0,00			72976,00	
80	43	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00	0,00			11898,00	
81	44	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6192,00		12384,00	0,00			12384,00	
82	45	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2,00	8020,00		16040,00	0,00			16040,00	
83	46	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12336,00		24672,00	0,00			24672,00	
			Итого по разделу I: ОТОПЛЕНИЕ					2951798	0	0	0	2951798	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 2: Вентиляция										
84	95	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,98	13755,00		109764,90	0,00			109764,90	
85	96	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	12273,00		19636,80	0,00			19636,80	
86	97	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,7	14450,00		10115,00	0,00			10115,00	
87	115	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	12625,00		172012,50	0,00			172012,50	
88	116	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,36	12755,00		431356,80	0,00			431356,80	
89	117	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
90	118	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,78	14450,00		39915,00	0,00			39915,00	
91	119	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,5	14450,00		7225,00	0,00			7225,00	
92	120	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600, 1000 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
93	121	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПРО ПОНК	1,40	14450,00		20000,00	0,00			20000,00	
94	139	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,54	13755,00		502687,70	0,00			502687,70	
95	140	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
96	141	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,05	14450,00		29590,50	0,00			29590,50	
97	142	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600, 1000 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
98	149	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса II (гибкие) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм, Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,07	12586,00		126741,02	0,00			126741,02	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ основания по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	150	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД,ПЕРЕХОД	0,08	12586,00		1006,88	0,00			1006,88	
100	152	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	2,8	12316,00		35716,48	0,00			35716,48	
101	163	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД,Тройник	1,77	12316,00		21799,32	0,00			21799,32	
102	170	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщиной с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,63	18126,00		11419,38	0,00			11419,38	
103	174	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	0,16	12586,00		2013,76	0,00			2013,76	
104	175	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД	1,2	12316,00		14779,20	0,00			14779,20	
105	176	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ПЕР ЕХОД	0,40	12586,00		5034,40	0,00			5034,40	
106	177	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ТОР ЙНИК	0,5	12316,00		6158,00	0,00			6158,00	
107	198	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	10,22	12586,00		128638,92	0,00			128638,92	
108	214	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов/ОТВ ОД,ПЕРЕХОД,ТО РНИК	2,15	12586,00		27069,90	0,00			27069,90	
109	216	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе силикатов минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	217570,00		26108,40	0,00			26108,40	
110	221	6110-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,7 мм, периметр от 500 до 560 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	18,68	11050,00		207390,00	0,00			207390,00	
111	232	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	11,7	12586,00		147256,20	0,00			147256,20	
112	239	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	11,70	12586,00		147256,20	0,00			147256,20	
113	242	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе силикатов минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	217570,00		130542,00	0,00			130542,00	
114	246	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	3,84	12586,00		48330,24	0,00			48330,24	
115	247	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/60	м2	5,40	6705,00		36207,00	0,00			36207,00	
116	248	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
117	249	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе силикатов минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	217570,00		39162,60	0,00			39162,60	
118	250	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщиной с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,19	18126,00		3262,68	0,00			3262,68	
119	253	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	6,96	12586,00		87598,56	0,00			87598,56	
120	260	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
121	261	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/60	м2	15,00	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
122	262	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
123	263	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе силикатов минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
124	264	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщиной с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
125	265	6110-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Эстакады	решетка	2	1382,00		2764,00	0,00			2764,00	
126	267	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из нержавеющей стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прямые	м2 поверхности воздуховодов	9,5	12586,00		119567,00	0,00			119567,00	
127	268	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60/60	м2	14,50	6705,00		97222,50	0,00			97222,50	
128	269	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
129	270	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе силикатов минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	217570,00		108785,00	0,00			108785,00	
130	271	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщиной с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,06	18126,00		906,30	0,00			906,30	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	274	6218-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	11,2	12586,00		140963,20	0,00			140963,20	
132	275	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R 60/60	м2	16,8	6705,00		112644,00	0,00			112644,00	
133	276	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подвесная оборудование из сортовой стали	кг	5,00	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
134	277	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изделия конструкционные теплоизоляционные комплектные на основе изделия минеральных на синтетическом связующем	м3 изделия	0,7	217570,00		152299,00	0,00			152299,00	
135	278	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, включенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,7	18120,00		12684,00	0,00			12684,00	
136	281	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
137	282	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R 60/60	м2	16	6705,00		108075,00	0,00			108075,00	
138	283	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подвесная оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
139	284	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изделия конструкционные теплоизоляционные комплектные на основе изделия минеральных на синтетическом связующем	м3 изделия	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
140	285	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, включенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,67	18120,00		12144,42	0,00			12144,42	
141	286	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	10	1303,00		13030,00	0,00			13030,00	
142	287	246-301-0928 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,00	9445,00		94450,00	0,00			94450,00	
143	288	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
144	289	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R 60/60	м2	15	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
145	291	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изделия конструкционные теплоизоляционные комплектные на основе изделия минеральных на синтетическом связующем	м3 изделия	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
146	292	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, включенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,67	18120,00		12144,42	0,00			12144,42	
147	295	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	3,76	12586,00		47323,36	0,00			47323,36	
148	297	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подвесная оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
149	298	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изделия конструкционные теплоизоляционные комплектные на основе изделия минеральных на синтетическом связующем	м3 изделия	0,34	217570,00		73916,00	0,00			73916,00	
150	299	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, включенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,34	18120,00		6160,24	0,00			6160,24	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					4841179	0	0	0	4841179	
								5572593	0	0	0		
			02-01-03 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водопровод хозяйственный В1										
151	10	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5920,00		5920,00	0,00			5920,00	
152	14	242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая чуг. с ножом двухсторонняя с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +100°С, PN 6, марка 30ч7бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,00	11760,00		11760,00	0,00			11760,00	
153	15	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стальной стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	30621,00		91863,00	0,00			91863,00	
154	16	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стальной стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47006,00		47006,00	0,00			47006,00	
155	17	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,00	9841,00		9841,00	0,00			9841,00	
156	18	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марка 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	2977,00		2977,00	0,00			2977,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственный В1					169505	0	0	0	169505	
								0	0	0	0		
			02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
157	26	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12п-0 У2 IP54	шт.	1,00	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
158	32	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12п-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
159	43	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12п-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Вычислено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Вычислено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Вычислено работ, тенге: материалы оборудование, работы, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	81	217-201-0017 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 31297-2013, типа ЩРн 12Ж-3 У2 IP54	шт.	1,00	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					49960	0	0	0	49960	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Светотехническое оборудование										
161	115	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провод гибкий медный в ПВХ изоляции в общей оплетке, сечение до 10 мм2. Прокладка первого провода в прокладываемых трубах и металлических рукавах	м	4919,5	488,00		2400716,00	0,00			2400716,00	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					2400716	0	0	0	2400716	
								0	0	0	0		
			00-00-01 Тепловые сети										
			Раздел 1: Земляные работы										
162	1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,6 м3/КАВАЛУТ-1,ДК	м3 грунта	177,86	386,00		67587,97	0,00			67587,97	
163	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	0,60002	6953,00		38247,00	0,00			38247,00	
164	3	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трамбовка котлованов. Засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,64005	44,00		1304,51	0,00			1304,51	
165	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трамбовка пазух котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,73	3439,00		6206,79	0,00			6206,79	
166	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,75	576,00		33261,12	0,00			33261,12	
167	6	У6101-0103-0210 6101-0103-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	99,24	537,00		53345,58	0,00			53345,58	
168	7	С2412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами на расстояние грузов, Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА	т км	869,219	72,00		62594,20	0,00			62594,20	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					263618	0	0	0	263618	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Трубопроводы										
169	37	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	34332,00		5149,80	0,00			5149,80	
170	38	[illegible] 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04 Изм. в дан. цен. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,28	124137,00		161638,10	0,00			161638,10	
171	39	[illegible] 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,04 Изм. в дан. цен. 22	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,09	391310,00		36657,33	0,00			36657,33	
172	40	У6111-0501-0209 6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,09	193,00		17,37	0,00			17,37	
173	41	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окрашивание наружных трубопроводов масляное. Устройство	м2 окрашивания	5,12	11818,00		60509,24	0,00			60509,24	
174	50	У6101-0903-0101 6101-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы теплосетей одностойковые, переустанавливаемые или инвентарные на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16,445	34593,00		568801,09	0,00			568801,09	
175	51	С1223-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ЛК300.120.60-3)	м3	6,82	120353,00		820807,46	0,00			820807,46	
176	52	С1223-203-0102 225-203-0102 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ЛК75.120.60-3)	м3	2,00	97605,00		195434,00	0,00			195434,00	
177	53	С1223-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ПТ300.117.18-8,ПТ75.120.12-8,ПД3-210.120.12)	м3	7,55	93213,00		703293,09	0,00			703293,09	
178	54	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,34	4675,00		268064,50	0,00			268064,50	
179	55	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	112,5	4751,00		759487,50	0,00			759487,50	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ локальной ресурсной ведомости	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе машины и механизмы	Выполнение работ, тенге: Всего	Выполнение работ, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: в том числе машины и механизмы	Выполнение работ, тенге: в том числе материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					3593830	0	0	0	0		3593830		
								0	0	0	0	0				
			ИТОГО (в ценах 2023 г.)					43779647	157233	0	0	0		78612941		
								166846,39	29539	0	0	0				
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				4365664,95							
			Итого с затратами на организацию и управление СМР												74777606,49	
			Сметная прибыль	%	5,00				3738880,27							
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				1495552,11			0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									0,00			80014177,88	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2023,06				86015241,22			0,00			86015241,21	
			НДС	%	12,00				10321828,95			0,00			10321828,95	
			Итого с НДС									0,00			96 337 070	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

К.К. Тен

Б. Сейтжан

А. Конысбай

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Е.Ю.Ольман

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Construction»

Директор

М.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Форма № [illegible]

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № [illegible]

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Contaction»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.01.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Ригель										
1	34	1106-0-90-0102 РСНБ РК 2022 Кур и Кзм=1,04 Изм. в дис. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм, Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	75	136268,00 3067,00	13404,00 2550,00	10219600,00 230025,00	1005450,00 191250,00			10219600,00	
2	35	4103-0703-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	12,0134	76422,00 35730,00	761,00 184,00	918052,27 429092,27	9173,85 2209,42			918052,27	
3	36	214-2101-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,79	291502,00		2856656,36 0,00	0,00 0,00			2856656,36	
4	37	214-2101-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2442	315032,00		706586,22 0,00	0,00 0,00			706586,22	
5	38	1106-0-90-0102 РСНБ РК 2022 Кур и Кзм=1,04 Изм. в дис. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм, Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	64,16	136268,00 3067,00	13404,00 2550,00	8741143,91 211271,72	860072,21 164734,82			8741143,91	
			Итого по разделу 4: Ригель					[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	
								[illegible]	[illegible]	0	0		
			Раздел 5: Монолитная плита										
6	46	4103-0101-0304 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	60	52707,00 7164,00	2913,00 633,00	3162420,00 429840,00	174780,00 37980,00			3162420,00	
7	47	4103-0703-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	9,80	76422,00 35730,00	761,00 184,00	748893,21 350154,00	7458,80 1803,20			748893,21	
8	48	214-2101-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,61605	291502,00		2803330,01 0,00	0,00 0,00			2803330,01	
9	49	214-2101-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26375	315032,00		83103,22 0,00	0,00 0,00			83103,22	
10	50	4103-0101-0304 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	78,75	52707,00 7164,00	2913,00 633,00	4229426,25 564165,00	229398,75 49848,75			4229426,25	
11	59	4103-0703-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5,14	76422,00 35730,00	761,00 184,00	488433,56 190000,95	4871,82 555,82			488433,56	
12	60	214-2101-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,34445	291502,00		1557917,86 0,00	0,00 0,00			1557917,86	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Мониторинг грунта на					7210502	209622	0	0	7210502	
								840260	44972	0	0		
			03-01-01 Уборка										
			Раздел 2: Фундамент										
13	17	1196-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кур и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,00	82397,00	7895,00	988769,76	95271,69			988769	
						17347,00	1525,00	208501,76	19423,69				
14	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,34007	303501,00		406660,07	0,00			406667	
								0,00	0,00				
15	19	1196-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кур и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,21	82397,00	7895,00	17303,37	1657,95			17303	
						17347,00	1525,00	3642,87	320,25				
16	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00716	303501,00		2173,07	0,00			2173	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Фундамент					3434519	77800	0	0	1024507	
								353108	18742	0	0		
			06-02-01 Блочно-модульная котельная										
			Раздел 1: Блочно-модульная котельная										
17	17	Прейс Лист	Блочно модульная	шт	1	2035972,54		0,00	0,00	2035972,54			
								0,00	0,00				
			Итого по разделу: Блочно-модульная котельная					0	0	2035972	0	0	
								0	0	0	0		
			06-03-01 Насосная станция										
			Раздел 1: фундамент										
18	15	1196-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кур и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	82397,00	7895,00	3295896,00	315800,00			3295896,00	
						17347,00	1525,00	693896,00	72200,00				
19	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55440	319032,00		176832,72	0,00			176832,72	
								0,00	0,00				
20	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,00216	291502,00		1458629,76	0,00			1458629,76	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: фундамент					5660700	315800	0	0	5660700	
								833056	72200	0	0		
			ИТОГО по смете					20937235	1696230	2035972	0	27669439	
								4799633	352114	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				3356744,85				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4006761,61	
			Сметная прибыль	%	5,00				2000000,17				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00				1000000,27	76717,60			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							2012000,13		42018000,25	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2023,00				46018379,82	4200000,00		50000000,36	
			НДС	%	12,00				10070007,54	504000,76		10070007,54	
			Итого с НДС							4704000,00		59 661 480	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройпашпорт»

Ж.К.А.

Авторский надзор:

ТОО "Bayan Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Construction»

Директор

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
24	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	33 577 976,00	33 577 976,00	3 597 640,25
				Итого	1	x	33 577 976,00	3 597 640,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие реквизиты

Раздел Б. Реквизиты лица передающего

Раздел В1. Реквизиты получателя

Раздел С. Реквизиты получателя

Раздел D1. Реквизиты грузоотправителя

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

1	2	3	4	5	6	10	10.1	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	0	[illegible]			[illegible]	1				29 000 000,75	29 000 000,75		0	29 000 000,75	12%	[illegible]	[illegible]			1	
				Всего по счету							29 000 000,75			29 000 000,75		[illegible]	[illegible]				

Раздел L. Сведения об ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ."УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78 — 180940033380

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000 — 020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
22	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	143 242 462,00	143 242 462,00	15 347 406,64
				Итого	1	x	143 242 462,00	15 347 406,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата оказания (приемки) работ (услуг) 31.10.2024

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Основные реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты получателя

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя

Раздел Е. Реквизиты грузополучателя

Раздел Ж. Реквизиты документа, подтверждающего факт отгрузки товаров, работ, услуг

Раздел З. Данные по товарам, работам, услугам

1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Всего по счету																		

Раздел Ы. Сведения по ЭЦП

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	1 401 784 781,70	1 401 784 781,70	1 401 784 781,70		–	143 242 462	143 242 462		
2	*Итого*	*1 401 784 781,70*	*1 401 784 781,70*	*1 401 784 781,70*	–	–	*143 242 462*	*143 242 462*		
	в том числе НДС 12%	149 742 661,28	149 742 661,28				15 347 406,64			
3	Удержание 5% гарантия	70 089 239,08	70 089 239,08				7 162 123,10			
4	Удержание 30% аванса	507 737 645,53	507 737 645,53				42 972 738,60			
6	**Итого к оплате**	**823 957 897,08**	**823 957 897,08**				**93 107 600,30**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
К.К. Темиргалин
Б. Сембаев
А. Коновелько

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор А.К.Батаев

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Абдижан

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Генподрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	1 488 364 378,70	1 488 364 378,70	1 488 364 378,70		–	33 577 976	33 577 976		
2	*Итого*	*1 488 364 378,70*	*1 488 364 378,70*	*1 488 364 378,70*	–	–	*33 577 976*	*33 577 976*		
	в том числе НДС 12%	159 019 046,62	159 019 046,62				3 597 640,25			
3	Удержание 5% гарантия	74 418 218,93	74 418 218,93				1 678 898,80			
4	Удержание 30% аванса	516 412 558,20	516 412 558,20				7 225 573,63			
6	**Итого к оплате**	**897 533 601,56**	**897 533 601,56**				**39 124 650,83**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
К.К. Тенергазин
Б. Сембаев
А. Коновелько

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор М.Ж.Батаев

ТОО "Baydi Dala Construction"
Г.К. Обложан

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Contuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №224/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №224/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"	~~1 371 528 666,01~~ 1 362 157 440,18	1 371 528 666,01	1 371 528 666,01		–	188 917 521	188 917 521		
2	Итого	1 371 528 666,01	1 371 528 666,01	1 371 528 666,01	–	–	188 917 521	188 917 521		
	в том числе НДС 12%	146 949 499,93	146 949 499,93				20 241 162,95			
3	Удержание 5% гарантия	68 576 433,30	68 576 433,30				9 445 876,04			
4	Удержание 30% аванса	460 736 854,20	460 736 854,20				56 675 256,26			
6	Итого к оплате	842 215 378,51	842 215 378,51				122 796 388,56			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
«Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройпаспорт»
Р.Е.Алибаев
Б. Сеитбаев
А.Е. Канапьянов

Подрядчик:
ТОО «Quality Design &Technology Contuction»
Директор С.К.Батаев

Авторский надзор:
ТОО "Batak Data Construction"
Г.К. Батаев

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №224/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №224/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"	1486 116 233,120 ~~1 495 487 430,17~~	1 495 487 430,17	1 495 487 430,17		–	55 196 337	55 196 337		
2	Итого	1 495 487 430,17	1 495 487 430,17	1 495 487 430,17	–	–	55 196 337	55 196 337		
	в том числе НДС 12%	160 230 796,09	160 230 796,09				5 913 893,23			
3	Удержание 5% гарантия	74 774 371,51	74 774 371,51				2 759 816,84			
4	Удержание 30% аванса	497 924 483,45	497 924 483,45				16 558 901,04			
6	Итого к оплате	922 788 575,21	922 788 575,21				35 877 618,92			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Технический надзор:
ТОО «Сейсеностройзащита»
Р.Е.Алибаев
Б. Сембаев
А.Е. Коновелько

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор М.К.Пагаев

Авторский надзор:
ТОО "Bayterek Construction"
Б.Б. Оразхан

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Генеральному
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №224/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №224/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"	1 173 239 948,24	1 173 239 948,24	1 173 239 948,24		--	306 987 898	306 987 898		
2	Итого	1 173 239 948,24	1 173 239 948,24	1 173 239 948,24	--	--	306 987 898	306 987 898		
	в том числе НДС 12%	125 398 767,27	125 398 767,27				32 891 560,50			
3	Удержание 5% гарантия	58 661 997,41	58 661 997,41				15 349 394,90			
4	Удержание 30% аванса	401 250 238,87	401 250 238,87				92 096 369,20			
6	Итого к оплате	713 327 711,96	713 327 711,96				199 542 133,70			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
«Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Г.Е.
А.Е.

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Генеральным
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing & Technology Construction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №224/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №224/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"	1 440 291 093,36	1 440 291 093,36	1 440 291 093,36		–	68 762 427	68 762 427		
2	Итого	1 440 291 093,36	1 440 291 093,36	1 440 291 093,36	–	–	68 762 427	68 762 427		
	в том числе НДС 12%	154 316 902,86	154 316 902,86				7 367 402,93			
3	Удержание 5% гарантия	72 014 554,67	72 014 554,67				3 438 121,37			
4	Удержание 30% аванса	481 365 582,40	481 365 582,40				20 628 728,20			
5	Итого к оплате	886 910 956,29	886 910 956,29				44 695 577,78			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
«Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Р.Е.Алибаев
Б. Сеитбаев

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing & Technology Construction»
Директор
М.К.Нагаев

Авторский надзор:
ТОО "Qualit Data Construction"
Г.К. Дыхан

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Генеральному
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing & Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №224/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №224/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 80 мест в селе Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области"	1 577 954 088,04	1 577 954 088,04	1 577 954 088,04		--	91 837 855	91 837 855		
2	Итого	1 577 954 088,04	1 577 954 088,04	1 577 954 088,04	--	--	91 837 855	91 837 855		
	в том числе НДС 12%	176 227 024,00	176 227 024,00				9 839 770,16			
3	Удержание 5% гарантия	78 897 704,40	78 897 704,40				1 245 073,86			
4	Удержание 30% авансов	491 766 304,86	491 766 304,86				0,00			
6	**Итого к оплате**	**1 007 290 078,78**	**1 007 290 078,78**				**90 592 781,248**			

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Data Construction"

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Р.Е.Алибаев

Б. Сембаев

Л.Е. Коновалько

Подрядчик:

ТОО «Quality Desing &Techaology Constuction»

Директор М.К.Батаев

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	1 454 786 402,70	1 454 786 402,70	1 454 786 402,70		–	53 001 621	53 001 621		
2	*Итого*	*1 454 786 402,70*	*1 454 786 402,70*	*1 454 786 402,70*	–	–	*53 001 621*	*53 001 621*		
	в том числе НДС 12%	155 421 406,37	155 421 406,37				5 678 745,10			
3	Удержание 5% гарантия	72 739 320,13	72 739 320,13				2 650 081,05			
4	Удержание 30% аванса	523 638 131,83	523 638 131,83				15 900 486,30			
6	Итого к оплате	858 408 950,73	858 408 950,73				34 451 053,65			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
К.К. Темиргалин
Б. Сембаев

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор Н.К.Пятаев

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Абілхан

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — 180940033380

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — 020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
20	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	53 001 621,00	53 001 621,00	5 678 745,10
				Итого	1	x	53 001 621,00	5 678 745,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Б. Реквизиты поставщика

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел В. Валютные реквизиты поставщика

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел С. Реквизиты покупателя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Е. Реквизиты грузополучателя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел F. Договор (контракт)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел G. Реквизиты платежного поручения

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел H. Данные на товары, работы, услуги

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел I. Сведения на ЭСФ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
18	20.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	422 743 974,00	422 743 974,00	45 293 997,21
				Итого	1	x	422 743 974,00	45 293 997,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

Дата получения выполненных работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие разделы

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты покупателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, под которыми поставлены товары, работы, услуги

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

1	2	2а	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0	Строительство [illegible]			услуга	1			[illegible]	[illegible]		0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1		
				Всего по счету					[illegible]				[illegible]		[illegible]						

Раздел I. Сведения по ВЦТ

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
14	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	58 501 034,00	58 501 034,00	6 267 967,91
				Итого	1	x	58 501 034,00	6 267 967,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (сдачи-приемки) работ (услуг): 29.08.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В. Банковские реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты получателя

Раздел Д. Реквизиты государственного учреждения

Раздел Е. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Ж. Договор (контракт)

Раздел З. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел И. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Регистрационный номер позиции товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Номер партии товаров, работ, услуг	Код по единой номенклатуре продукции	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость единицы измерения	Цена (тариф) за единицу измерения без акцизов	Стоимость товаров, работ, услуг без акцизов	Акциз		Сумма НДС	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом акцизов	Страна происхождения товаров	Регистрационный номер декларации на товары	Количество единиц транспортных средств	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	[illegible]			[illegible]	1			[illegible]	[illegible]		0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	
				Всего по счету						[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]				

Раздел К. Сведения по НДС

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	835 798 345,70	835 798 345,70	835 798 345,70		--	58 501 034	58 501 034		
2	*Итого*	*835 798 345,70*	*835 798 345,70*	*835 798 345,70*	--	--	*58 501 034*	*58 501 034*		
	в том числе НДС 12%	89 101 257,45	89 101 257,45				6 267 967,91			
3	Удержание 5% гарантия	41 789 917,28	41 789 917,28				2 925 051,70			
4	Удержание 30% аванса	200 304 038,83	200 304 038,83				17 550 310,20			
6	**Итого к оплате**	**593 704 389,58**	**593 704 389,58**				**38 025 672,10**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Әбілжан

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
К.К. Темиргалин

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор М.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Форма № приложение 5-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing & Technology Construction»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-1 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на расценку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел: Наружные отделка										
1	93	1115-0908-1807 РСНБ-РК 2022 Кстр и Кзп=1,02	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1904,22	5068,00		9635353,20 0,00	0,00 0,00			9635353,20	
			Итого по разделу : Наружные отделка					9635353 0	0 0	0 0	0 0	9635353	
			Раздел : Кровля тип 1										
2	96	222-502-0307 РСНБ-РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минеральной ваты ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	260	21758,00		5656608,00 0,00	0,00 0,00			5656608,00	
3	98	222-502-0308 РСНБ-РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минеральной ваты со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	37,10	19611,00		727568,10 0,00	0,00 0,00			727568,10	
4	100	224-105-0115 РСНБ-РК 2022	Планка сопрягательная для кровель из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	2411,00		253908,00 0,00	0,00 0,00			253908,00	
			Кровля тип 2										
5	101	234-101-0205 РСНБ-РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	177,3042	46463,00		8238085,86 0,00	0,00 0,00			8238085,86	
			кирпич										
6	102	6105-0101-0601 ЕСН РСНБ-РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	3,10	23039,00		71420,90 0,00	0,00 0,00			71420,90	
7	103	213-301-0102 РСНБ-РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D500	м3	3,10	31348,00		97178,80 0,00	0,00 0,00			97178,80	
8	104	212-601-0101 РСНБ-РК 2022	Смесь сухая - клеевой клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	93,00	41,00		3813,00 0,00	0,00 0,00			3813,00	
9	105	6112-0200-0101 ЕСН РСНБ-РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стены	м2	130,00	3754,00		488020,00 0,00	0,00 0,00			488020,00	
10	106	1106-0701-0101 РСНБ-РК 2022 Кстр и Кзп=1,04 Нрн. и доп. зим. 20	Навес в ендовне. Устройство	м3	3,71	87373,00		324153,83 0,00	0,00 0,00			324153,83	
11	107	232-535-0101 РСНБ-РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36	1109854,00		399546,36 0,00	0,00 0,00			399546,36	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу : Кровля тип-1					16258446	0	0	0	16258446	
								0	0	0	0		
			Раздел : Полы										
12	108	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	336,4	13075,00		4398430,00	0,00			4398430,00	
								0,00	0,00				
13	109	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	250,30	4786,00		1197935,80	0,00			1197935,80	
								0,00	0,00				
14	110	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	16,6	13075,00		217045,00	0,00			217045,00	
								0,00	0,00				
15	111	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	30	13075,00		392250,00	0,00			392250,00	
								0,00	0,00				
16	112	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	54,50	4786,00		260837,00	0,00			260837,00	
								0,00	0,00				
17	113	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	90,70	13075,00		1185902,50	0,00			1185902,50	
								0,00	0,00				
18	114	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	8,1	13075,00		105907,50	0,00			105907,50	
								0,00	0,00				
19	115	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	14,70	4786,00		70354,20	0,00			70354,20	
								0,00	0,00				
20	116	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	12,5	13075,00		163437,50	0,00			163437,50	
								0,00	0,00				
21	117	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	188,5	13075,00		2468560,00	0,00			2468560,00	
								0,00	0,00				
22	118	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	143,00	4786,00		684398,00	0,00			684398,00	
								0,00	0,00				
23	119	6109-0386-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	30,20	13075,00		394865,00	0,00			394865,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу : Полы					11539923	0	0	0	11539923	
								0	0	0	0		
			07-01 Генеральный план										
			Раздел : Плиточное покрытие тротуаров тип-2										
24	127	255-102-0200 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	814,135	6551,00		5333398,39	0,00			5333398,39	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу : Плиточное покрытие тротуаров тип-2					5333398	0	0	0	5333398	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по смете					42759120	0	0	0	42759120	
								0	0	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				2651065,45				
			Всего с затратами на организацию и управление СМР									46410185,87	
			Сметная прибыль	%	5,00				2270609,28				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00				908283,71	0,00			
			Всего с непредвиденными работами и затратами							0,00		48588898,56	
			Всего в текущих ценах 2023 года, к= 1,075		2023,00				52233065,95	0,00		52233065,95	
			НДС	%	12,00				6267967,91	0,00		6267967,91	
			Всего с НДС							0,00		58 501 034	

Технический надзор: Авторский надзор: Подрядчик:

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО «Сейсмостройзащита»

Темиргалин

ТОО "Baytak Dala Construction"

Т.К.Обілкан

Директор

Design & Technology Constuctions»

К.Пазаев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Раздел В. Реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты покупателя

Раздел D. Реквизиты Государственного учреждения

Раздел Е. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Раздел L. Сведения по ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
13	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	96 337 070,00	96 337 070,00	10 321 828,92
				Итого	1	x	96 337 070,00	10 321 828,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие реквизиты

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел Б1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты получателя

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Ж. Реквизиты договора (контракта)

Раздел З. Реквизиты подтверждающего документа, товарного накладной, работы, услуги

Раздел И. Данные по товарным работам, услугам

1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	6	[illegible]			[illegible]	1			[illegible]	[illegible]		0	[illegible]	1174	[illegible]	[illegible]			1				
				Всего по накладной						[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]							

Раздел Л. Сведения по ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	777 297 311,70	777 297 311,70	777 297 311,70		--	96 337 070	96 337 070		
2	*Итого*	*777 297 311,70*	*777 297 311,70*	*777 297 311,70*	--	--	*96 337 070*	*96 337 070*		
	в том числе НДС 12%	82 833 289,54	82 833 289,54				10 321 828,92			
3	Удержание 5% гарантия	38 864 865,58	38 864 865,58				4 816 853,50			
4	Удержание 30% аванса	182 753 728,63	182 753 728,63				28 901 121,00			
6	**Итого к оплате**	555 678 717,48	555 678 717,48				62 619 095,50			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Эбижан

Технический надзор:
«Сейсмостройзащита»
К.К. Темиргалин
Б. Сембаев
А. Коновелько

Подрядчик:
ТОО «Quality Design & Technology Constuction»
Директор Г.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Desing & Technology Constuction»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 16-2023 Строительства школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, индексы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть данной работы										
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
			Стены 1-этаж										
1	120	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзит1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, Шлифовка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3016,20	1046,00 564,00	3,00 1,00	3155045,63 0,00	9048,59 3016,20			3155045,63	
			Под стоя и перегородки 1-этаж										
2	132	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2	367,56	10328,00 7203,00	43,00 14,00	3796159,68 2647534,68	15805,08 5145,84			3796159,68	
			Стены 1-этаж										
3	143	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзит1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, Шлифовка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1542,70	4046,00 564,00	3,00 1,00	1613666,29 870083,55	4628,11 1542,70			1613666,29	
			Под стоя и перегородки 2-этаж										
4	147	6112-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стенам	м2	77,28	8846,00 6698,00	15,00 6,00	142189,68 130958,15	1159,16 463,68			142189,68	
5	148	1115-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзит1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка пластиковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,28	3927,00 3354,00	221,00 95,00	303466,78 251459,34	17078,22 7466,87			303466,78	
6	149	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2	257,59	10328,00 7203,00	43,00 14,00	2660389,52 1855420,77	11076,37 3606,26			2660389,52	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					11670918 6796097	58796 21271	0 0	0 0	11670918	
			Раздел 10: Проемы										
7	300	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (отводной, поворотно-отводной) трехстворчатый (в том числе при наличии створки глухого остекления)	м2	189,63	8597,00 4813,00	499,60 168,00	1630349,11 912689,19	94625,37 31857,84			1630349,11	
8	301	123-102-0609 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый санарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-отводной фурнитурой: трехсмыкаемый - по одной поворотной и поворотно-отводной створкам	м2	189,63	60104,00		11397521,52 0,00	0,00 0,00			11397521,52	
9	302	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных подоконников из ПВХ в стены каменные, глубина проема до 0,5 м	м	55,1	4165,00 886,00	14,00 5,00	229601,50 48488,00	771,40 275,50			229601,50	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	303	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	55,1	1332,00		73393,20	0,00			73393,20	
								0,00	0,00				
11	304	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	3,91	7523,00	493,00	29498,16	1932,56			29498,16	
						3848,00	166,00	15052,88	650,72				
11	305	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухсегментный - нижняя и поворотно-откидная створка	м2	3,91	57276,00		224521,92	0,00			224521,92	
								0,00	0,00				
13	306	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,6	4265,00	14,00	11089,00	36,40			11089,00	
						800,00	5,00	2080,00	13,00				
14	307	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2,60	1332,00		3463,20	0,00			3463,20	
								0,00	0,00				
15	308	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,03	8597,00	499,00	77630,91	4505,97			77630,91	
						4813,00	168,00	43461,39	1517,04				
16	309	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся глухой	м2	9,03	38382,00		346589,46	0,00			346589,46	
								0,00	0,00				
17	310	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,70	4265,00	14,00	24310,50	79,80			24310,50	
						880,00	5,00	5016,00	28,50				
18	311	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,70	1332,00		7592,40	0,00			7592,40	
								0,00	0,00				
19	312	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,82	8597,00	499,00	32852,58	1906,18			32852,58	
						4813,00	168,00	18393,40	642,00				
20	313	223-102-0609 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехсегментный - по одной поворотной и поворотно-откидной створкам	м2	3,82	60104,00		229681,43	0,00			229681,43	
								0,00	0,00				
21	314	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4265,00	14,00	57577,50	189,00			57577,50	
						880,00	5,00	11880,00	67,50				
22	315	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
22	316	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	37,58	8597,00	499,00	323109,65	18754,42			323109,65	
						4813,00	168,00	180891,79	6314,11				
23	317	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся глухой	м2	37,58	38382,00		1442549,09	0,00			1442549,09	
								0,00	0,00				
24	318	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка досок подоконных из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,50	4265,00	14,00	57577,50	189,00			57577,50	
						880,00	5,00	11880,00	67,50				
25	319	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,50	1332,00		17982,00	0,00			17982,00	
								0,00	0,00				
26	320	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного и перегородки или во внутренней стене на ригельных добелах, площадь проема до 3 м2	м2	104,83	5971,00	222,00	625951,87	23272,76			625951,87	
						4587,00	70,00	480864,50	7338,14				
27	321	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П	м2	84,18	11619,00		1002333,74	0,00			1002333,74	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	326	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,18	12311,00		26906,58 0,00	0,00 0,00			26906,58	
29	327	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухим полотном ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35,46	14746,00		341778,14 0,00	0,00 0,00			341778,14	
			Итого по разделу 10: Проемы					1813035 1735904	146363 48772	0 0	0 0	1813035	
			Раздел 11: Кровля Тип-2										
30	380	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель наплавляемых двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	2727,43	861,00		2348317,23 0,00	0,00 0,00			2348317,23	
31	381	235-103-0102 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +80°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклополст, пленка/пленка	м2	1080,53	420,00		453991,02 0,00	0,00 0,00			453991,02	
32	382	235-103-0106 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 20 мм, t от -3°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +80°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклополст, крошка/пленка	м2	2055,0135	770,00		1582822,40 0,00	0,00 0,00			1582822,40	
33	383	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	54,16	1056,00		174760,96 0,00	0,00 0,00			174760,96	
			Итого по разделу 11: Кровля Тип-2					4559892 0	0 0	0 0	0 0	4559892	
			Раздел 12: Лестницы										
34	449	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпт=1,00 Нзп. и дет. выш. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от второй площадки более 6 м	м3	1,4	148745,00 83013,00	6199,00 1148,00	208243,00 116218,20	8681,60 1607,20			208243,00	
35	450	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18	291502,00		52890,12 0,00	0,00 0,00			52890,12	
36	451	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	315652,00		1767,65 0,00	0,00 0,00			1767,65	
37	452	6003-0101-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство балок фундаментной железобетонной	м3	0,55	111210,00 50736,00	8436,00 1652,00	105678,95 48199,20	8014,20 1569,40			105678,95	
38	453	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04	291502,00		10377,47 0,00	0,00 0,00			10377,47	
39	454	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	315652,00		25253,73 0,00	0,00 0,00			25253,73	
40	455	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпт=1,00 Нзп. и дет. выш. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от второй площадки более 6 м	м3	6,7	148745,00 83013,00	6199,00 1148,00	996591,50 556254,10	40930,30 7651,60			996591,50	
41	456	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79055,34 0,00	0,00 0,00			79055,34	
42	457	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1536	315652,00		48484,15 0,00	0,00 0,00			48484,15	
43	458	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0584	368215,00		18559,04 0,00	0,00 0,00			18559,04	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	459	1106-0001-0206 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,04 Нзп. и нен. зар. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от нижней гликаши более 6 м	м3	5,70	148745,00 8023,00	6189,00 1148,00	599591,50 556154,11	40930,30 7404,60			599591,50	
45	460	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27	291502,00		79055,34 0,00	0,00 0,00			79055,34	
46	461	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	319652,00		48484,15 0,00	0,00 0,00			48484,15	
47	462	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А500), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	369295,00		18550,01 0,00	0,00 0,00			18550,01	
			Итого по разделу 12: Лестницы					2659621 1376940	98427 18560	0 0	0 0	2659621	
			Раздел 13: Внешние сети										
48	471	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	22,2	45423,00		1008390,60 0,00	0,00 0,00			1008390,60	
49	472	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,77	59627,00		45882,99 0,00	0,00 0,00			45882,99	
50	473	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,651	291502,00		189767,00 0,00	0,00 0,00			189767,00	
51	474	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,432	319652,00		448857,14 0,00	0,00 0,00			448857,14	
52	475	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01	1440809,00		11641,99 0,00	0,00 0,00			11641,99	
53	476	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,10	45423,00		140811,30 0,00	0,00 0,00			140811,30	
54	477	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,159	59627,00		9480,69 0,00	0,00 0,00			9480,69	
55	478	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11	291502,00		32331,62 0,00	0,00 0,00			32331,62	
56	479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5688	319652,00		179542,86 0,00	0,00 0,00			179542,86	
57	480	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00804	1440809,00		11641,99 0,00	0,00 0,00			11641,99	
58	481	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,25	45423,00		147624,75 0,00	0,00 0,00			147624,75	
59	482	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,17	59627,00		10031,43 0,00	0,00 0,00			10031,43	
60	483	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11	291502,00		34338,94 0,00	0,00 0,00			34338,94	
61	484	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66	319652,00		209466,67 0,00	0,00 0,00			209466,67	
62	485	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00804	1440809,00		11641,99 0,00	0,00 0,00			11641,99	
63	486	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,50	45423,00		204403,50	0,00			204403,50	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00				
64	487	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев подстилающего и набетонок	т	0,1466	59627,00		8741,32	0,00			8741,32	
								0,00	0,00				
65	488	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0992	291502,00		28917,00	0,00			28917,00	
								0,00	0,00				
66	489	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57	315652,00		179941,66	0,00			179941,66	
								0,00	0,00				
67	490	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,02	1440009,00		23203,59	0,00			23203,59	
								0,00	0,00				
68	491	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,85	45433,00		174878,55	0,00			174878,55	
								0,00	0,00				
69	492	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев подстилающего и набетонок	т	0,11	59627,00		6487,42	0,00			6487,42	
								0,00	0,00				
70	493	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,093	291502,00		27109,69	0,00			27109,69	
								0,00	0,00				
71	494	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1896	315652,00		59847,62	0,00			59847,62	
								0,00	0,00				
72	495	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1440009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
73	496	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,10	45433,00		186234,30	0,00			186234,30	
								0,00	0,00				
74	497	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев подстилающего и набетонок	т	0,20	59627,00		12349,87	0,00			12349,87	
								0,00	0,00				
75	498	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15	291502,00		43142,30	0,00			43142,30	
								0,00	0,00				
76	499	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66	315652,00		209466,67	0,00			209466,67	
								0,00	0,00				
77	500	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой, до 20 кг	т	0,01	1440009,00		11641,99	0,00			11641,99	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 13: Входная группа					3679452	0	0	0	3679452	
								0	0	0	0		
			Раздел 14: Крыльцо										
78	501	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,56	49938,00		227671,68	0,00			227671,68	
								0,00	0,00				
79	502	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев подстилающего и набетонок	т	0,19	59627,00		11407,24	0,00			11407,24	
								0,00	0,00				
80	503	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0135	428814,00		82836,41	0,00			82836,41	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 14: Крыльцо					321135	0	0	0	321135	
								0	0	0	0		
			07.01 Генеральный план										
			Раздел 4: МАФ										
81	44	3.06-010602-0601 0601-0602-0601 УСН РК 8.03-03-2023	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3-D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,60	69671,00		4849101,60	0,00			4849101,60	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка производства
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: ЗЫАФ					4849102	0	0	0	4849102	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
81	1	6114-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	300,00	2218,00		665400,00	0,00			665400,00	
83	3	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2352,00		588000,00	0,00			588000,00	
84	3	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	170	2396,00		407320,00	0,00			407320,00	
85	4	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150,00	2954,00		443100,00	0,00			443100,00	
86	7	6114-0202-0100 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	9041,00		1301904,00	0,00			1301904,00	
87	15	201-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	708,00		70800,00	0,00			70800,00	
88	16	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛЬЗА	10,8	5195,00		56086,00	0,00			56086,00	
89	17	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛЬЗА	1,6	3794,00		6070,40	0,00			6070,40	
90	18	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода/ТИЛЬЗА	1,00	4255,00		4255,00	0,00			4255,00	
91	19	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм/ТИЛЬЗА	м	10,8	1277,00		13871,60	0,00			13871,60	
92	20	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм/ТИЛЬЗА	м	1,6	2099,00		3358,40	0,00			3358,40	
93	21	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм/ТИЛЬЗА	м	1,00	5305,00		5305,00	0,00			5305,00	
94	26	201-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	708,00		14160,00	0,00			14160,00	
95	37	6116-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гребенки распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	51960,00		51960,00	0,00			51960,00	
96	38	241-417-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПЭМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х3,0-36 мм, Ст3	м	2	19364,00		38728,00	0,00			38728,00	
97	39	241-417-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ПЭМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм, Ст3	м	3,20	26850,00		85920,00	0,00			85920,00	
98	40	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5920,00		11840,00	0,00			11840,00	
99	41	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80/65	шт.	2	31887,00		63774,00	0,00			63774,00	
100	42	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,00	9122,00		72976,00	0,00			72976,00	
101	43	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00	0,00			11898,00	
102	44	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6193,00		12386,00	0,00			12386,00	
103	45	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2,00	8020,00		16040,00	0,00			16040,00	
104	46	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12336,00		24672,00	0,00			24672,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					2951790	0	0	0	2951790	
								0	0	0	0		
			02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел 2: Вентиляция										
105	95	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	7,58	13755,00		109764,90	0,00			109764,90	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: заработная плата машинистов	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	96	6110-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	12273,00		19656,00	0,00			19656,00	
107	97	6110-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД	0,7	14450,00		10115,00	0,00			10115,00	
108	115	6110-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,58	13815,00		173812,00	0,00			173812,00	
109	116	6110-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,36	13755,00		431356,80	0,00			431356,80	
110	117	6110-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
111	118	6110-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД	2,70	14450,00		39015,00	0,00			39015,00	
112	119	6110-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД	0,5	14450,00		7225,00	0,00			7225,00	
113	120	6110-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
114	121	6110-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ТРОЙНИК	1,44	14450,00		20808,00	0,00			20808,00	
115	129	6110-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,54	13755,00		502607,70	0,00			502607,70	
116	140	6110-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,61	12273,00		19759,53	0,00			19759,53	
117	141	6110-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД	2,49	14450,00		35980,50	0,00			35980,50	
118	142	6110-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД	0,8	13776,00		11020,80	0,00			11020,80	
119	149	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,07	12586,00		126741,02	0,00			126741,02	
120	150	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД,ПЕРЕХОД	0,80	12586,00		10068,80	0,00			10068,80	
121	163	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД	3,0	12316,00		36948,00	0,00			36948,00	
122	163	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД,Тройник	1,77	12316,00		21799,32	0,00			21799,32	
123	170	324-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, волокнистый с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,63	18126,00		11419,38	0,00			11419,38	
124	174	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	12586,00		2013,76	0,00			2013,76	
125	175	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД	1,2	12316,00		14779,20	0,00			14779,20	
126	176	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ПЕРЕХОД	0,40	12586,00		5034,40	0,00			5034,40	
127	177	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ТРОЙНИК	0,5	12316,00		6158,00	0,00			6158,00	
128	198	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,22	12586,00		128628,92	0,00			128628,92	
129	210	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов/ОТВОД,ПЕРЕХОД,ТРОЙНИК	2,15	12586,00		27059,90	0,00			27059,90	
130	216	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными минеральными на основе цилиндров минеральных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	217570,00		26108,40	0,00			26108,40	
131	221	6110-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,60	11150,00		207390,00	0,00			207390,00	
132	232	6110-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	12586,00		147256,20	0,00			147256,20	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Затраты труда: Всего	Затраты труда: эксплуатация машин	Затраты труда: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / заработная плата рабочих-строителей	Всего / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-строителей	Всего / заработная плата машинистов	Всего / материалы: оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	239	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,70	12586,00		147256,20	0,00			147256,00	
134	242	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	217570,00		130542,00	0,00			130542,00	
135	246	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84	12586,00		48330,24	0,00			48330,24	
136	247	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/60	м2	5,40	6705,00		36207,00	0,00			36207,00	
137	248	346-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
138	249	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	217570,00		39162,60	0,00			39162,60	
139	250	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, полосный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,18	18126,00		3262,68	0,00			3262,68	
140	253	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,94	12586,00		87398,56	0,00			87398,56	
141	260	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
142	261	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/60	м2	15,00	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
143	262	346-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
144	263	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
145	264	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, полосный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
146	265	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	1383,00		2766,00	0,00			2766,00	
147	267	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	12586,00		119567,00	0,00			119567,00	
148	268	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/60	м2	14,50	6705,00		97222,50	0,00			97222,50	
149	269	346-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
150	270	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	217570,00		108785,00	0,00			108785,00	
151	271	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, полосный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,50	18126,00		9063,00	0,00			9063,00	
152	274	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	12586,00		140963,20	0,00			140963,20	
153	275	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/60	м2	16,8	6705,00		112644,00	0,00			112644,00	
154	276	346-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
155	277	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	217570,00		152299,00	0,00			152299,00	
156	278	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, полосный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,7	18126,00		12688,20	0,00			12688,20	
157	281	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	
158	282	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/60	м2	15	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
159	283	346-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	775,00		3875,00	0,00			3875,00	
160	284	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	217570,00		145771,90	0,00			145771,90	
161	285	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного, полосный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
162	286	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	10	1383,00		13830,00	0,00			13830,00	
163	287	346-304-0520 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,00	9445,00		94450,00	0,00			94450,00	
164	288	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,74	12586,00		135173,64	0,00			135173,64	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	289	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитным составом. Предел огнестойкости R-50/60	м2	15	6705,00		100575,00	0,00			100575,00	
166	291	6111-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,67	215879,00		145771,98	0,00			145771,98	
167	292	234-202-0200 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,67	18126,00		12144,42	0,00			12144,42	
168	295	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76	12586,00		47333,36	0,00			47333,36	
169	297	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	775,00		1550,00	0,00			1550,00	
170	298	6113-0101-0100 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	217570,00		52216,80	0,00			52216,80	
171	299	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м2	0,24	18126,00		4350,24	0,00			4350,24	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					4841179	0	0	0	4841179	
								957293	0	0	0		
			02-01-03 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водопровод хозпитьевой В1										
172	10	6114-0202-0200 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5920,00		5920,00	0,00			5920,00	
173	11	242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа. Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76ж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,00	11788,00		11788,00	0,00			11788,00	
174	12	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из низкой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30621,00		91863,00	0,00			91863,00	
175	14	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из низкой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47006,00		47006,00	0,00			47006,00	
176	17	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1,00	9041,00		9041,00	0,00			9041,00	
177	18	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан запорный стальной натяжный муфтовый, для пара. Т до +70°С, PN 10, марки 15Б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	2977,00		2977,00	0,00			2977,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозпитьевой В1					169535	0	0	0	169535	
								0	0	0	0		
			02-01-06 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
178	36	247-200-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1,00	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
179	38	247-200-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
180	43	247-200-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
181	81	247-200-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 22397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1,00	11490,00		11490,00	0,00			11490,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					45960	0	0	0	45960	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Слаботочное оборудование										
182	106	6119-0301-0200 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4330	1297,00		5616010,00	0,00			5616010,00	
183	107	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1551,875	54,00		83805,25	0,00			83805,25	
184	108	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2033,43	38,00		219993,15	0,00			219993,15	
185	109	6119-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20,00	1830,00		36600,00	0,00			36600,00	
186	115	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одиночные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4919,5	485,00		2400716,00	0,00			2400716,00	
187	116	243-106-0001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	217733,00		2177,33	0,00			2177,33	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	117	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мс)-0,66	км	1,34	319368,00		427953,12	0,00			427953,12	
189	118	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (мс)-0,66	км	2,785	491703,00		1369392,86	0,00			1369392,86	
190	119	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (мс)-0,66	км	0,13	816420,00		106094,57	0,00			106094,57	
191	120	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (мс)-0,66	км	0,06	1274152,00		70715,44	0,00			70715,44	
192	121	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (мс)-0,66	км	0,0705	1869425,00		130384,74	0,00			130384,74	
193	122	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (мс)-0,66	км	0,01	3138376,00		31383,76	0,00			31383,76	
194	123	243-111-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мс)-0,66	км	0,01	1937285,00		19372,85	0,00			19372,85	
195	124	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мс)-0,66	км	0,45	319368,00		143717,18	0,00			143717,18	
196	125	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (мс)-0,66	км	0,046	491703,00		22618,34	0,00			22618,34	
197	126	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (мс)-0,66	км	0,025	816420,00		20410,70	0,00			20410,70	
198	127	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (мс)-0,66	км	0,06	1274152,00		71352,51	0,00			71352,51	
199	128	6119-0303-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	55,50	4055,00		225274,50	0,00			225274,50	
200	129	243-907-1019 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без крышки высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	45	2990,00		143520,00	0,00			143520,00	
201	130	243-907-1021 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без крышки высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	7,5	8700,00		43485,00	0,00			43485,00	
202	131	222-530-2609 СпрСЦ 08.2023	Угольник горизонтальный 90 перфорированного лотка Ш400/Ш200	шт.	3,00	20400,00		61464,00	0,00			61464,00	
203	132	243-907-5401 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и анкеров между собой типа М520 М6х20, оцинкованный	шт.	17,50	173,00		3027,50	0,00			3027,50	
204	133	222-530-1506 СпрСЦ 08.2023	Профиль монтажный, типа Hilti MT-30	м	55,5	4991,00		277111,50	0,00			277111,50	
205	134	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	111	554,00		61494,00	0,00			61494,00	
206	135	243-907-5003 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления технологических конструкций, кабельных трасс и опорных типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,11	123701,00		13740,58	0,00			13740,58	
207	136	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель металлический для подвеса кабельных лотков DH высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	111,00	415,00		46729,00	0,00			46729,00	
208	140	252-301-1668 РСНБ РК 2022	Прутик d 8мм (бухта 127м) горячеоцинкованный	м	0,0189	1756,00		33,19	0,00			33,19	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					11641827	0	0	0	11641827	
								0	0	0	0		
			06-04-01 Тепловые сети										
			Раздел 1: Земляные работы										
209	1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с емкостью ковша 0,4 м3/КАНАЛЭТ-1,ДК	м3 грунта	177,06	380,00		67507,97	0,00			67507,97	
210	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	5,58092	6093,00		38247,90	0,00			38247,90	
211	3	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,64805	44,00		1304,51	0,00			1304,51	
212	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, ямы, котлованы и шурфы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,73	3629,00		6286,70	0,00			6286,70	
213	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67,75	576,00		33361,12	0,00			33361,12	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	6	У4101-0103-0210 4101-0103-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	99,34	537,00		53349,58	0,00			53349,58	
215	7	С5402-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2023	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальными машинами. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА	тонн	868,225	72,00		62584,20	0,00			62584,20	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					202618	0	0	0	202618	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Трубопроводы										
204	37	У4103-0701-0101 4103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выгребные бетонные. Устройство	м3	0,15	34332,00		5149,80	0,00			5149,80	
217	38	Е11-461301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,04 Нзп. и доп. зап. 28	Заделка между сопряженными при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,24	134337,00		161638,10	0,00			161638,10	
218	39	Е11-490305-0501 1109-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,04 Нзп. и доп. зап. 32	Конструкции вторичные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,09	391630,00		36647,33	0,00			36647,33	
219	40	У4111-0501-0209 4111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,09	193,00		17,37	0,00			17,37	
220	41	У4122-0101-0101 4122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,61	11618,00		65609,34	0,00			65609,34	
221	50	У4104-0903-0101 4104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы непроходные одностенные, перекрытые или замоноличенные на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16,445	34593,00		568881,89	0,00			568881,89	
222	51	С1225-303-0104 225-303-0104 РСНБ РК 2022	Летки технические с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ЛК300.120.60-3)	м3	6,80	120353,00		820007,46	0,00			820007,46	
223	52	С1225-303-0103 225-303-0103 РСНБ РК 2022	Летки технические с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(ЛК75.120.60-3)	м3	2,08	97605,00		203436,48	0,00			203436,48	
224	53	С1225-303-1104 225-303-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ПТ300.12.12-9,ПТ75.120.12-9,ПД19.100.120.12)	м3	3,55	93213,00		703292,09	0,00			703292,09	
225	54	У4111-0401-0107 4111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,34	4875,00		260064,50	0,00			260064,50	
226	55	У4111-0401-0103 4111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная окрасочная в 2 слоя	м2 поверхности	112,5	6751,00		759487,50	0,00			759487,50	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					3592830	0	0	0	3592830	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					7861941	203487	0	0	7861941	
								1835534	86942	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				4365664,34				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5477606,31	
			Сметная прибыль	%	5,00				3738980,27				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				1495592,11	0,00			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							0,00		80014177,69	
			Итого в текущих ценах 2023 года, с = 1,075		2023,00				86015341,82	0,00		86015341,82	
			НДС	%	12,00				10321838,92	0,00		10321838,92	
			Итого с НДС							0,00		96 337 070	

Технический надзор: Авторский надзор: Подрядчик:

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	14

«СейсмоСтройЗащита»

К.К. Темиргалин

Б. Сембаев

А. Конопельцев

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Г.К. Шаяхан

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

Директор

К.К. Натаев

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие разделы

Раздел В. Реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты получателя

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя

Раздел Е. Реквизиты грузополучателя

Раздел Ж. Реквизиты грузоперевозчика

Раздел З. Реквизиты документа, подтверждающего поставку товаров, работ, услуг

Раздел И. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Дополнительная информация о поставляемых товарах, работах, услугах	Код вида товаров	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров, работ, услуг без акциза	Акциз		Сумма НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом акциза и НДС	Страна происхождения товара	Номер таможенной декларации	Дополнительная информация
								Ставка	Сумма	Ставка	Сумма				
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	Строительство школы на 100 мест в селе Шалкар Мангистауского района Мангистауской области			рейс	1			[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	12%	[illegible]	[illegible]
				Всего по счету					[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Раздел Л. Сведения по НДС

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
11	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	257 534 178,00	257 534 178,00	27 592 947,58
				Итого	1	x	257 534 178,00	27 592 947,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком (работ, услуг) 26.07.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие сведения

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты получателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Артикул товаров (работ, услуг)	Наименование товара (работ, услуг)	Код вида номенклатуры в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности товаров (работ, услуг)	Код единицы измерения по МКЕИ	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг) без акциза	Акциз	Сумма НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) с НДС	Страна		Номер таможенной декларации	НДС		Стоимость товаров (работ, услуг) с учетом акциза и НДС	Дополнительная информация	Номер товарной накладной, дата выдачи товарной накладной	Идентификатор товаров (работ, услуг)	Дополнительные данные
											Код	Краткое		Ставка	Сумма					
1	2	2.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	0	[illegible]		[illegible]	1			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1	
		Всего к оплате							[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]					

Раздел I. Сведения о ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	680 960 241,70	680 960 241,70	680 960 241,70		--	257 534 178	257 534 178		
2	*Итого*	*680 960 241,70*	*680 960 241,70*	*680 960 241,70*	--	--	*257 534 178*	*257 534 178*		
	в том числе НДС 12%	72 511 460,61	72 511 460,61				27 592 947,58			
3	Удержание 5% гарантия	34 048 012,08	34 048 012,08				12 876 708,90			
4	Удержание 30% аванса	153 852 607,63	153 852 607,63				77 260 253,40			
6	**Итого к оплате**	**493 059 621,98**	**493 059 621,98**				**167 397 215,70**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Абылкан

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ф.Ф. Пономарько

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор _____ **М.Ш. Ташев**

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing &Technology Construction»

Договор : Типовой договор в государственных закупках работ в сфере строительства №123/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнено с начала строительства, тыс.тг					Выполнено за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затрат		в % сметной стоимости	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затрат	Всего, тыс.тг	в % сметной стоимости	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	38 246 921,79	0,00	117 541 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Основные объекты строительства		883 540 508	100 481 032,00	0,00	984 022 280,00	43,85	239 301 861,96	38 246 921,79	0,00	239 548 713,75	13,33	151 547 843,63	38 246 921,79	0,00	189 834 765,42
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	81,80	2 099 789,00			2 099 789,00	0,00				0,00
-	Фундаменты	объект	55 259 516			55 259 516,00	98,51	54 436 862,37			54 436 862,37	0,00				0,00
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 606 224			56 606 224,00	99,38	56 226 816,67			56 226 816,67	18,23	10 878 491,67			10 878 491,67
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	77,25	44 859 108,79			44 859 108,79	41,41	24 044 051,02			24 044 051,02
-	Стены из кирпича	объект	27 462 390			27 462 390,00	94,54	25 966 275,96			25 966 275,96	47,69	12 942 079,22			12 942 079,22
-	Лестницы	объект	4 099 977			4 099 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 940 151			3 940 151,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Фермы	объект	13 730 052			13 730 052,00	94,36	12 941 743,60			12 941 743,60	13,94	3 914 172,10			3 914 172,10
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Металлические оконные и дверные проемы, витражи	объект	42 866 153			42 866 153,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	46,57	26 949 915,93			26 949 915,93	46,57	26 949 915,93			26 949 915,93
-	Внутренняя отделка	объект	125 430 990			125 430 990,00	33,87	42 478 065,50			42 478 065,50	33,87	42 478 065,50			42 478 065,50
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 444 401,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	22,79	4 938 025,00			4 938 025,00	22,66	4 938 025,00			4 938 025,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 807	1 499 888,00		47 994 695,00	23,06	11 092 951,47			11 092 951,47	23,11	11 092 951,47			11 092 951,47
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 198			3 889 198,00	14,39	559 728,72			559 728,72	14,39	559 728,72			559 728,72
-	Слаботочные сети	объект	21 462 844	149 492,00		21 612 336,00	73,78	15 791 021,00			15 791 021,00	73,07	15 791 021,00			15 791 021,00
-	Технологические оборудования	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	44,85		38 246 921,79		38 246 921,79	0,00		38 246 921,79		38 246 921,79
III	Объекты водоснабжения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	0,00	2 362 800,00	0,00	0,00	2 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	0,00	2 362 800,00			2 362 800,00	0,00				0,00
IV	Объекты энергетического хозяйства		17 393 881	6 940 861,00	0,00	24 334 742,00	0,00	3 528 938,17	6 940 861,00	0,00	10 469 800,17	0,00	1 195 678,13	0,00	0,00	1 195 678,13
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 458 851	6 940 861,00		21 399 712,00	5,93	3 528 938,17	6 940 861,00		10 469 800,17	5,20	1 195 678,13			1 195 678,13
2	Наружное видеонаблюдение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		107 615 881	48 245 140,00	0,00	154 880 942,00	1,75	36 121 408,90	38 358 730,54	0,00	74 480 139,44	0,75	1 180 905,36	0,00	0,00	1 180 905,36
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 581	38 358 731,00		42 969 312,00	2,75	4 584 190,90	38 358 730,54		42 943 921,44	2,75	1 180 905,36			1 180 905,36
3	Насосная станция	объект	26 109 752	3 846 685,00		29 956 437,00	0,00	7 843 851,00			7 843 851,00	0,00				0,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	33 871 195			33 871 195,00	0,00	17 670 984,00			17 670 984,00	0,00				0,00
6	Выгребная емкость 100 куб м	объект	12 872 569			12 872 569,00	0,00	6 012 463,00			6 012 463,00	0,00				0,00
V	Благоустройство		181 627 089	0,00	0,00	181 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Благоустройство территории		181 627 089			181 627 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Всего		1 083 044 460	156 667 041	0	1 239 712 155	32,41	419 669 203,42	121 795 635,12	0,00	423 921 543,56	12,41	153 906 729,13	38 246 921,79	0,00	192 153 646,92

Сканировано с CamScanner

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке и целом (общепланировочные затраты)	4,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	14,31	26 010 498,63			26 010 498,63	14,31	9 582 030,06			9 582 030,06
Итого по главе 1-8		1 158 791 715,93	556 047 693,08	0,00	1 304 840 509,91	26,62	445 688 654,24	171 793 435,12	0,00	419 841 034,18	26,62	163 645 756,09	38 166 915,79	0,00	201 812 677,88
Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	14,21	22 284 434,71	0,00		22 284 434,71	14,21	8 172 287,80	0,00		8 172 287,80
Непредвиденные работы и затраты	2%	23 003 864,34	3 133 353,86		26 137 218,20	11,51	8 913 771,88	2 475 868,78		11 349 642,19	12,51	3 268 915,12	764 936,44		4 033 851,56
Итого в ценах 1 в текущих ценах		1 240 306 242,12	559 181 046,94	0,00	1 399 487 288,96	12,58	476 886 862,84	124 129 303,42	0,00	463 575 111,48	12,58	174 886 959,01	39 013 840,23	0,00	213 898 827,24
2024 год - 1,0976, N=1,075		1 323 008 347,78	171 786 125,87		1 494 795 473,15	12,58	532 653 416,55	133 546 501,61		666 199 917,16	12,58	188 301 480,94	41 937 749,74		230 241 230,68
НДС	12%	158 761 169,73	20 614 335,04		179 375 504,78	12,58	63 918 410,47	16 025 580,19		79 943 990,66	12,58	22 560 417,71	5 032 525,97		27 592 943,68
Всего по сметному расчету		1 481 770 017,51	192 400 460,43	0,00	1 674 171 377,93	12,58	596 572 827,02	149 572 081,80	0,00	745 143 908,82	12,58	210 861 897	46 970 275,71	0,00	257 832 172,68

Технический надзор: ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж.К.Алимов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер Т.К.Облеман

Подрядчик: ТОО "QualityDesign&TechnologyConstruction"

Директор Патаев М.В.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 149

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Doing & Technology Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 4: Рисель										
1	42	1106-0701-0102 РСНБ РК 2013 Кзтр = Кзт=1,04 Изм. к дет. смет. 28	Балки для перекрытий, покрытиям и обвязочным высотой до 500 мм. Устройство на высоте от внешней площадки до 6 м	м3	50	136240,00 3867,00	13406,00 2998,00	6812400,00 193350,00	670300,00 149900,00			6812400,00	
2	43	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	10,9171	76422,00 35738,00	763,00 104,00	834321,90 390152,47	8319,90 1135,40			834321,90	
3	44	214-210-0502 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,88	291502,00		2587400,90 0,00	0,00 0,00			2587400,90	
4	45	214-210-0101 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0417	315651,00		644308,86 0,00	0,00 0,00			644308,86	
			Итого по разделу 4: Рисель					10078431 2043511	678630 110935	0 0	0 0	10078431	
			Раздел 5: Монолитная плита										
5	46	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	68	53707,00 7164,00	2913,00 633,00	3652076,00 487152,00	198084,00 43044,00			3652076,00	
6	47	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	9,88	76422,00 35738,00	763,00 104,00	755095,21 353112,88	7536,00 1027,52			755095,21	
7	48	214-210-0502 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,6168	291502,00		2803321,01 0,00	0,00 0,00			2803321,01	
8	49	214-210-0101 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16379	315651,00		51703,22 0,00	0,00 0,00			51703,22	
9	50	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	182,1	53707,00 7164,00	2913,00 633,00	9655775,40 1305060,00	443358,00 96343,00			9655775,40	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	55	6203-0703-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Натяжение в натянутых условиях жесткости арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	22,80	76413,00	763,00	1739838,90	17370,93			1739838,90	
						25738,00	104,00	804265,82	2340,47				
11	56	214-210-0502 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,901	291501,00		6384185,39	0,00			6384185,39	
								0,00	0,00				
12	57	214-210-0101 РСНБ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6035	319472,00		196495,90	0,00			196495,90	
								0,00	0,00				
		Итого по разделу 5: Монолитная плита						24044051	666153	0	0	24044051	
								2734852	142755	0	0		
		Раздел 6: Кладка											
13	108	4105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовок	м3	176,141	25058,00	5819,00	4412741,18	1024964,48			4412741,18	
						8542,00	1184,00	1504398,42	208550,94				
14	109	213-301-0102 РСНБ РК 2023	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D500	м3	176,14	31348,00		5521668,07	0,00			5521668,07	
								0,00	0,00				
15	110	4105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней	м3	13,2564	56713,00	6358,00	751796,06	84284,10			751796,06	
						12315,00	1442,00	163252,57	19115,73				
16	111	1115-0108-1503 РСНБ РК 2023 Кпр и Кинт=1,02 Нпр. и доп. пыл. 27	Стены гкучие. Обшивка гипсокартонными листами на клее	м2 стен	3,6	3857,00	5819,00	13885,20	20948,40			13885,20	
						8542,00	1184,00	30751,20	4262,40				
17	112	4105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовок	м3	39,72	25058,00	5819,00	995584,32	231186,54			995584,32	
						8542,00	1184,00	339370,14	47039,85				
18	113	213-301-0102 РСНБ РК 2023	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D500	м3	39,72	31248,00		1240463,28	0,00			1240463,28	
								0,00	0,00				
		Итого по разделу 6: Кладка						12942879	1361184	0	0	12942879	
								2837970	278569	0	0		
		Раздел 7: Внутренние отделки											
		Стены											
19	125	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стены	м2	3770,37	1840,00	15,00	6937480,80	56555,55			6937480,80	
						850,00	6,00	3204854,50	22622,22				
20	126	1115-0203-0105 РСНБ РК 2023 Кпр и Кинт=1,02 Нпр. и доп. пыл. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3770,37	2917,00	221,00	14806242,99	833251,77			14806242,99	
						1615,00	97,00	6064894,80	365725,89				
21	127	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стены оштукатуренные растворами из сухих смесей	м2	3770,37	1589,00	11,00	5991117,03	41474,07			5991117,03	
						814,00	3,00	3215007,18	11301,11				
22	130	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стены	м2	408,4	1840,00	15,00	751456,00	6126,00			751456,00	
						850,00	6,00	347140,00	2450,40				
23	131	1115-0203-0105 РСНБ РК 2023 Кпр и Кинт=1,02 Нпр. и доп. пыл. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,40	2917,00	221,00	1603786,80	90256,40			1603786,80	
						1615,00	97,00	883734,00	39614,80				
24	140	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стены	м2	1542,70	1840,00	15,00	2838571,60	23140,53			2838571,60	
						850,00	6,00	1311296,70	9256,21				
25	141	1115-0203-0105 РСНБ РК 2023 Кпр и Кинт=1,02 Нпр. и доп. пыл. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1542,70	2917,00	221,00	4500190,75	340937,14			4500190,75	
						1615	97,00	1311296,70	149643,09				
26	142	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности растворами из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стены оштукатуренные растворами из сухих смесей	м2	1542,70	1589,00	11,00	2451353,48	16969,72			2451353,48	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектно-сметной документации
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
					614,00 / 3,00	947219,03 / 4628,11				
27	147	6113-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементным раствором по бетону, стены	м2	180,31	1840,00 / 18,00	331775,93 / 2704,70		331775,93	
						850,00 / 6,00	153266,05 / 1081,88			
28	148	1113-0203-0108 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзап=1,02 Нпр. и доп. выч. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 отштукатуренной поверхности	180,31	3917,00 / 221,00	706089,15 / 39849,17		706089,15	
						1635,00 / 97,00	294811,74 / 17490,36			
		Итого по разделу 7: Внутренние отделки				42478066 / 1451265	0	0	42478066	
						14717141 / 623833	0	0		
		Раздел 9: Полы								
29	161	6111-0403-0100 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции наклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	336,4	5656,00	1902678,40 / 0,00		1902678,40	
							0,00 / 0,00			
30	162	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции наклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	336,40	3912,00	1315996,80 / 0,00		1315996,80	
							0,00 / 0,00			
31	163	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	13,456	64846,00	872567,78 / 0,00		872567,78	
							0,00 / 0,00			
32	164	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	13,32144	58755,00	782701,21 / 0,00		782701,21	
							0,00 / 0,00			
33	165	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки внутри в один слой	м2	353,50	494,00	128239,00 / 0,00		128239,00	
							0,00 / 0,00			
34	166	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	336,40	2179,00	733015,60 / 0,00		733015,60	
							0,00 / 0,00			
35	167	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	336,4	1293,00	434965,20 / 0,00		434965,20	
							0,00 / 0,00			
36	168	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонок	т	1,04	59627,00	62181,42 / 0,00		62181,42	
							0,00 / 0,00			
37	169	114-103-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	1,04	428334,00	447184,39 / 0,00		447184,39	
							0,00 / 0,00			
38	170	6111-0403-0100 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастичной толщиной 2 мм в один слой	м2	82,96	2900,00	240610,00 / 0,00		240610,00	
							0,00 / 0,00			
39	171	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0100	м2	82,96	828,00	68641,20 / 0,00		68641,20	
							0,00 / 0,00			
40	177	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции наклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	229,10	5656,00	1295789,60 / 0,00		1295789,60	
							0,00 / 0,00			
41	178	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции наклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	229,10	3912,00	896239,20 / 0,00		896239,20	
							0,00 / 0,00			
42	179	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	9,16	64846,00	594268,74 / 0,00		594268,74	
							0,00 / 0,00			
43	180	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	9,07	58755,00	533046,51 / 0,00		533046,51	
							0,00 / 0,00			
44	181	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки внутри в один слой	м2	229,10	494,00	113175,40 / 0,00		113175,40	
							0,00 / 0,00			
45	182	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	229,10	2179,00	499208,90 / 0,00		499208,90	
							0,00 / 0,00			
46	183	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	229,10	1293,00	296236,30 / 0,00		296236,30	
							0,00 / 0,00			

Сканировано с CamScanner

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	184	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,71	59627,00		42347,69 0,00	0,00 0,00			42347,69	
48	185	214-603-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71	42814,00		304547,99 0,00	0,00 0,00			304547,99	
49	188	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	9,60	5656,00		54297,60 0,00	0,00 0,00			54297,60	
50	189	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	9,60	3912,00		37555,20 0,00	0,00 0,00			37555,20	
51	190	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Наплавляемая изоляция из полимерных на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,38	64846,00		24900,86 0,00	0,00 0,00			24900,86	
52	191	254-102-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,38	58755,00		22336,30 0,00	0,00 0,00			22336,30	
53	192	6111-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	9,60	494,00		4742,40 0,00	0,00 0,00			4742,40	
54	193	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	9,60	2179,00		20918,40 0,00	0,00 0,00			20918,40	
55	194	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м3	9,60	1293,00		12412,80 0,00	0,00 0,00			12412,80	
56	195	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,03	59627,00		1774,50 0,00	0,00 0,00			1774,50	
57	196	214-603-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03	42814,00		12761,50 0,00	0,00 0,00			12761,50	
58	198	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	30,70	5656,00		173639,20 0,00	0,00 0,00			173639,20	
59	199	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	30,70	3912,00		120098,40 0,00	0,00 0,00			120098,40	
60	200	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Наплавляемая изоляция из полимерных на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	1,23	64846,00		79680,89 0,00	0,00 0,00			79680,89	
61	201	254-102-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,23	58755,00		71429,63 0,00	0,00 0,00			71429,63	
62	202	6111-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	30,70	494,00		15165,80 0,00	0,00 0,00			15165,80	
63	203	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	30,70	2179,00		66895,30 0,00	0,00 0,00			66895,30	
64	204	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	30,70	1293,00		39695,10 0,00	0,00 0,00			39695,10	
65	205	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10	59627,00		5674,70 0,00	0,00 0,00			5674,70	
66	206	214-603-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10	42814,00		4081,13 0,00	0,00 0,00			4081,13	
67	209	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	222,10	5656,00		1256763,20 0,00	0,00 0,00			1256763,20	
68	210	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции асфальтной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	222,10	3912,00		868946,40 0,00	0,00 0,00			868946,40	
69	211	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Наплавляемая изоляция из полимерных на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	8,89	64846,00		576381,25	0,00			576381,25	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	212	236-102-0200 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,80	58705,00		516992,30	0,00			516992,30	
								0,00	0,00				
71	213	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полимерной пленки наклеп в один слой	м2	222,20	494,00		109766,80	0,00			109766,80	
								0,00	0,00				
72	214	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщина 20 мм	м2	222,20	2179,00		484073,80	0,00			484073,80	
								0,00	0,00				
73	215	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	222,20	1293,00		287304,60	0,00			287304,60	
								0,00	0,00				
74	216	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев выравнивания и набетонки	т	0,69	59617,00		41072,37	0,00			41072,37	
								0,00	0,00				
75	217	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,69	428814,00		295375,66	0,00			295375,66	
								0,00	0,00				
76	220	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции полочной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	102,30	5656,00		578943,20	0,00			578943,20	
								0,00	0,00				
77	221	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции полочной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	102,30	3912,00		399906,40	0,00			399906,40	
								0,00	0,00				
78	222	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	4,09	64846,00		265090,45	0,00			265090,45	
								0,00	0,00				
79	223	236-102-0200 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,05	58705,00		237788,54	0,00			237788,54	
								0,00	0,00				
80	224	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полимерной пленки наклеп в один слой	м2	102,30	494,00		50486,80	0,00			50486,80	
								0,00	0,00				
81	225	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщина 20 мм	м2	102,30	2179,00		222893,80	0,00			222893,80	
								0,00	0,00				
82	226	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	102,30	1293,00		132244,60	0,00			132244,60	
								0,00	0,00				
83	227	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоев выравнивания и набетонки	т	0,32	59617,00		18891,63	0,00			18891,63	
								0,00	0,00				
84	228	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32	428814,00		135856,85	0,00			135856,85	
								0,00	0,00				
85	231	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции полочной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	90,70	5656,00		512999,20	0,00			512999,20	
								0,00	0,00				
86	232	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции полочной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	90,70	3912,00		354818,40	0,00			354818,40	
								0,00	0,00				
87	233	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	3,63	64846,00		235261,79	0,00			235261,79	
								0,00	0,00				
88	234	236-102-0200 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3,59	58705,00		211081,51	0,00			211081,51	
								0,00	0,00				
89	235	6111-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полимерной пленки наклеп в один слой	м2	90,70	494,00		44805,80	0,00			44805,80	
								0,00	0,00				
90	236	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщина 20 мм	м2	90,70	2179,00		197639,30	0,00			197639,30	
								0,00	0,00				
91	237	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Устройство стяжек цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90,70	1293,00		117275,10	0,00			117275,10	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	238	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28	59617,00		16765,32	0,00			16765,32	
								0,00	0,00				
93	239	214-403-0101 РСНБ РК 2013	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28	438814,00		123969,63	0,00			123969,63	
								0,00	0,00				
94	240	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	90,70	2900,00		263030,00	0,00			263000,00	
								0,00	0,00				
95	241	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции обмазочной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	90,70	828,00		75099,60	0,00			75099,60	
								0,00	0,00				
96	242	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	8,10	5656,00		45813,60	0,00			45813,60	
								0,00	0,00				
97	244	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	8,10	3912,00		31687,20	0,00			31687,20	
								0,00	0,00				
98	245	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Изоляция изоляции из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,20	64846,00		21010,10	0,00			21010,10	
								0,00	0,00				
99	246	234-102-0203 РСНБ РК 2013	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	0,32	58755,00		18846,35	0,00			18846,35	
								0,00	0,00				
100	247	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки наклеп в один слой	м2	8,10	494,00		4001,40	0,00			4001,40	
								0,00	0,00				
101	248	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство стяжек цементный толщиной 20 мм	м2	8,10	2179,00		17649,90	0,00			17649,90	
								0,00	0,00				
102	249	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2013 К=6	Устройства стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	8,10	1293,00		10473,30	0,00			10473,30	
								0,00	0,00				
103	250	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,03	59617,00		1497,23	0,00			1497,23	
								0,00	0,00				
104	251	214-403-0101 РСНБ РК 2013	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03	438814,00		10767,52	0,00			10767,52	
								0,00	0,00				
105	254	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	12,50	5656,00		70700,00	0,00			70700,00	
								0,00	0,00				
106	255	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	12,50	3912,00		48900,00	0,00			48900,00	
								0,00	0,00				
107	256	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Изоляция изоляции из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,50	64846,00		32423,00	0,00			32423,00	
								0,00	0,00				
108	257	234-102-0203 РСНБ РК 2013	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	0,50	58755,00		29403,75	0,00			29403,75	
								0,00	0,00				
109	258	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки наклеп в один слой	м2	12,50	494,00		6175,00	0,00			6175,00	
								0,00	0,00				
110	259	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Устройство стяжек цементный толщиной 20 мм	м2	12,50	2179,00		27237,50	0,00			27237,50	
								0,00	0,00				
111	260	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2013 К=6	Устройства стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	12,50	1293,00		16163,50	0,00			16163,50	
								0,00	0,00				
112	261	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04	59617,00		2310,55	0,00			2310,55	
								0,00	0,00				
113	262	214-403-0101 РСНБ РК 2013	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04	438814,00		16606,54	0,00			16606,54	
								0,00	0,00				
114	264	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2013	Изоляция изоляции из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	3,70	64846,00		240058,50	0,00			240058,50	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм. над ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00				
115	265	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	3,74	58755,00		219649,29	0,00			219649,29	
								0,00	0,00				
116	266	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	188,00	2179,00		411395,20	0,00			411395,20	
								0,00	0,00				
117	268	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,59	59427,00	34998,00	34998,49	20425,10			34998,49	
								0,00	0,00				
118	269	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,59	428814,00	250976,00	250976,26	146891,23			250976,26	
								0,00	0,00				
119	272	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	8,83	64846,00		572598,18	0,00			572598,18	
								0,00	0,00				
120	273	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	8,74	58755,00		513618,58	0,00			513618,58	
								0,00	0,00				
121	274	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	441,50	2179,00		962528,50	0,00			962528,50	
								0,00	0,00				
122	275	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2022 К=10	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	441,50	2153,00		950949,50	0,00			950949,50	
								0,00	0,00				
123	276	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,37	59427,00		81408,49	0,00			81408,49	
								0,00	0,00				
124	277	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,37	428814,00		586896,28	0,00			586896,28	
								0,00	0,00				
125	280	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,58	64846,00		37870,06	0,00			37870,06	
								0,00	0,00				
126	281	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	0,58	58755,00		33969,79	0,00			33969,79	
								0,00	0,00				
127	282	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	29,20	2179,00		63636,80	0,00			63636,80	
								0,00	0,00				
128	283	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2022 К=10	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	29,20	2153,00		62867,60	0,00			62867,60	
								0,00	0,00				
129	284	6109-0308-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство покрытий из "Релина" на клее	м2	29,20	2131,00		61953,20	0,00			61953,20	
								0,00	0,00				
130	287	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,41	64846,00		26586,86	0,00			26586,86	
								0,00	0,00				
131	288	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	0,41	58755,00		23848,65	0,00			23848,65	
								0,00	0,00				
132	289	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	20,50	2179,00		44669,50	0,00			44669,50	
								0,00	0,00				
133	290	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2022 К=10	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20,50	2153,00		44136,50	0,00			44136,50	
								0,00	0,00				
134	293	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция изделиями из полимеров на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	0,60	64846,00		39166,98	0,00			39166,98	
								0,00	0,00				
135	294	234-103-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 29 кг/м3	м3	0,60	58755,00		35133,14	0,00			35133,14	
								0,00	0,00				
136	295	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм	м2	30,20	2179,00		65805,80	0,00			65805,80	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Значение работ, тенге: Всего	Значение работ, тенге: эксплуатация машин	Значение работ, тенге: зарплата машинистов	Значение работ, тенге: материалы	Значение работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
137	296	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10	Устройство стяжек цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	30,20	2153,00		65000,60	0,00						65000,60	
								0,00	0,00							
138	297	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в несколько	м2	30,20	2900,00		87580,00	0,00						87580,00	
								0,00	0,00							
139	298	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0100	м2	30,20	828,00		25005,60	0,00						25005,60	
								0,00	0,00							
		Итого по разделу 9: Полы						2694914	367314	0	0				2694914	
								0	0	0	0					
		Раздел 10: ФЕРМА														
140	712	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	9,5	181679,00		1725550,50	0,00						1725550,50	
								0,00	0,00							
141	714	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Окрашивание поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	192,85	509,00		98160,65	0,00						98160,65	
								0,00	0,00							
142	715	6111-0501-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью ЭП-140	м2	192,85	467,00		90060,95	0,00						90060,95	
								0,00	0,00							
		Итого по разделу 10: ФЕРМА						1914173	0	0	0				1914173	
								0	0	0	0					
		02-01-03 Водопровод и канализация														
		Раздел 1: Водопровод наружный В1														
143	2	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	62,00	4775,00		296050,00	0,00						296050,00	
								0,00	0,00							
144	3	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	9	4185,00		37665,00	0,00						37665,00	
								0,00	0,00							
145	4	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	18	3868,00		69624,00	0,00						69624,00	
								0,00	0,00							
146	5	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	110,00	3305,00		363550,00	0,00						363550,00	
								0,00	0,00							
147	24	261-301-0219 РСНБ РК 2021	Кронштейн для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708,00		28320,00	0,00						28320,00	
								0,00	0,00							
148	25	261-301-0221 РСНБ РК 2021	Хомуты для крепления труб	шт.	51	549,00		27999,00	0,00						27999,00	
								0,00	0,00							
149	26	215-102-0102 РСНБ РК 2021	Анкер забивной размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,051	16517,00		842,37	0,00						842,37	
								0,00	0,00							
150	27	261-107-0044 РСНБ РК 2021	Шпильки	шт.	15	124,00		1860,00	0,00						1860,00	
								0,00	0,00							
		Итого по разделу 1: Водопровод наружный В1						825910	0	0	0				825910	
								0	0	0	0					
		Раздел 2: Водопровод внутренний В1 (Стояки)														
151	30	6114-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	26	4185,00		108810,00	0,00						108810,00	
								0,00	0,00							
152	31	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	19,00	3868,00		73492,00	0,00						73492,00	
								0,00	0,00							
153	32	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	3305,00		56185,00	0,00						56185,00	
								0,00	0,00							
154	48	261-301-0219 РСНБ РК 2021	Кронштейн для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	708,00		50976,00	0,00						50976,00	

Сканировано с CamScanner

	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00				
155	49	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	14,00	561,00		8784,00	0,00			8784,00	
								0,00	0,00				
156	50	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забивной размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,016	16517,00		264,27	0,00			264,27	
								0,00	0,00				
157	51	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	5	124,00		620,00	0,00			620,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственный В1 (Столовая)					299131	0	0	0	299131	
								0	0	0	0		
			Раздел 3: Водопровод противопожарный В2										
158	60	6114-0102-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	124	5178,00		642072,00	0,00			642072,00	
								0,00	0,00				
159	61	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00		35400,00	0,00			35400,00	
								0,00	0,00				
160	65	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окрашивание поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	29,27	254,00		7434,58	0,00			7434,58	
								0,00	0,00				
161	66	6111-0801-0017 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической грунтованной краской ЕТ-177 серебристой	м2	58,74	271,00		15977,28	0,00			15977,28	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 3: Водопровод противопожарный В2					15977	0	0	0	700000	
								0	0	0	0		
			Раздел 4: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4										
162	68	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	62	4771,00		296050,00	0,00			296050,00	
								0,00	0,00				
163	69	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	74,00	4185,00		309690,00	0,00			309690,00	
								0,00	0,00				
164	70	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	26	3866,00		100516,00	0,00			100516,00	
								0,00	0,00				
165	71	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	138	3305,00		456090,00	0,00			456090,00	
								0,00	0,00				
166	93	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,00	708,00		58856,00	0,00			58856,00	
								0,00	0,00				
167	94	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	48	549,00		26352,00	0,00			26352,00	
								0,00	0,00				
168	95	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забивной размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,048	16517,00		791,82	0,00			791,82	
								0,00	0,00				
169	96	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	15	124,00		1860,00	0,00			1860,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4					1349459	0	0	0	1349459	
								0	0	0	0		
			Раздел 5: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (Столовая)										
170	113	6114-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	26	4185,00		108810,00	0,00			108810,00	
								0,00	0,00				
171	114	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	36,00	3866,00		139240,00	0,00			139240,00	
								0,00	0,00				
172	115	6114-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	28	3305,00		92540,00	0,00			92540,00	
								0,00	0,00				
173	135	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	708,00		50976,00	0,00			50976,00	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00				
174	136	261-301-0121 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	19,00	547,00		10421,00	0,00			10421,00	
								0,00	0,00				
175	137	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забивной размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,019	16017,00		303,32	0,00			303,32	
								0,00	0,00				
176	138	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	6	124,00		744,00	0,00			744,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 (Стояковая)					40303,3	0	0	0	40303,3	
								0	0	0	0		
			Раздел 6: Канализация бытовая К1										
177	155	6314-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	157	4586,00		719960,00	0,00			719960,00	
								0,00	0,00				
178	156	6314-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	31,00	2660,00		84010,00	0,00			84010,00	
								0,00	0,00				
179	157	261-301-0121 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	89	547,00		48661,00	0,00			48661,00	
								0,00	0,00				
180	158	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забивной размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,09	16017,00		1475,01	0,00			1475,01	
								0,00	0,00				
181	159	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	27	124,00		3348,00	0,00			3348,00	
								0,00	0,00				
182	160	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	57,00	4165,00		237405,00	0,00			237405,00	
								0,00	0,00				
183	161	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	60	1167,00		70020,00	0,00			70020,00	
								0,00	0,00				
184	162	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20,00	4165,00		83300,00	0,00			83300,00	
								0,00	0,00				
185	163	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	40	1167,00		46680,00	0,00			46680,00	
								0,00	0,00				
186	164	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	6,00	802,00		4812,00	0,00			4812,00	
								0,00	0,00				
187	165	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм	шт.	18	802,00		14436,00	0,00			14436,00	
								0,00	0,00				
188	166	241-209-0906 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	25,00	5814,00		145350,00	0,00			145350,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 6: Канализация бытовая К1					1459552	0	0	0	1459552	
								0	0	0	0		
			02-00-04 Слаботочные сети										
			Раздел 1- ОБОРУДОВАНИЕ										
189	30	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кстр и Кинт.02 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка групповой монтажной сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка над штукатуркой на стенах или в бороздах /кирпич/	м	4071	1064,00		4331544,00	0,00			4331544,00	
								0,00	0,00				
190	31	143-304-0131 СборСЦ 08.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки FarLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	4,07	287890,00		1172032,76	0,00			1172032,76	
								0,00	0,00				
191	32	143-304-0213 СборСЦ 08.2023	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVC 4p 305м /витая пара/ д.кабПРИМ.	км	0,258	451647,00		120078,34	0,00			120078,34	
								0,00	0,00				
192	33	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4071	1297,00		5280687,00	0,00			5280687,00	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	34	341-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы из полиэтиленового ПВХ гладкие жесткие диаметром 50 мм	м	4011,71	65,00		267261,15	0,00		267261,15	
								0,00	0,00			
194	35	343-908-0303 СпрСЦ 08.2023	Дюбель (М10) EAE PULL OFF DOWEL (M10)/крепл.	шт.	8142	475,00		3867450,00	0,00		3867450,00	
								0,00	0,00			
		Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ						13048649	0	0	0	13048649
								0	0	0	0	
		Раздел 2: Электрооборудование и электрическое освещение										
195	42	1308-0206-1302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кинт1,03 Нзп. и доп. выч. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /каркасы/	м	275	1064,00		292600,00	0,00		292600,00	
								0,00	0,00			
196	43	343-304-0132 СпрСЦ 06.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки PatLan FUTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,14	287975,00		38876,63	0,00		38876,63	
								0,00	0,00			
197	44	343-306-0001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (мед.)	км	0,14	259758,00		36366,12	0,00		36366,12	
								0,00	0,00			
198	45	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплениями	м	275	1297,00		356675,00	0,00		356675,00	
								0,00	0,00			
199	46	341-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы из полиэтиленового ПВХ гладкие жесткие диаметром 16 мм	м	277,75	65,00		18053,75	0,00		18053,75	
								0,00	0,00			
		Итого по разделу 2: Электрооборудование и электрическое освещение						741071	0	0	0	741071
								0	0	0	0	
		02-01-05 Пожарная сигнализация										
		Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
200	13	1308-0206-2302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кинт1,03 Нзп. и доп. выч. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание провода в прокладываемые трубы и металлические рукава	м	850	356,00		302600,00	0,00		302600,00	
								0,00	0,00			
201	14	343-305-0111 РСНБ РК 2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,88	200602,00		177189,74	0,00		177189,74	
								0,00	0,00			
202	15	343-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,005	67796,00		338,98	0,00		338,98	
								0,00	0,00			
203	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кстр и Кинт1,03 Нзп. и доп. выч. 36	Трубы винипластовые диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и основаниям с креплением скобами	м	16	1695,00		33900,00	0,00		33900,00	
								0,00	0,00			
204	17	341-207-0402 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	850,00	54,00		45900,00	0,00		45900,00	
								0,00	0,00			
		Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ						559729	0	0	0	559729
								0	0	0	0	
		02-01-06 Электрооборудование и электроосвещение										
		Раздел 1: Сантехническое оборудование										
205	106	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023)	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплениями	м	4336	1297,00		5626192,00	0,00		5626192,00	
								0,00	0,00			
206	107	341-207-0402 РСНБ РК 2022	Трубы из полиэтиленового ПВХ гибкие со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1552,88	54,00		83855,25	0,00		83855,25	
								0,00	0,00			
207	108	341-207-0402 РСНБ РК 2022	Трубы из полиэтиленового ПВХ гибкие со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2828,425	78,00		219993,15	0,00		219993,15	
								0,00	0,00			
208	115	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Прокладка первого провода в прокладываемых трубах и металлических рукавах	м	4919,5	488,00		2400716,00	0,00		2400716,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ сметы	Номер поз. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	116	143-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	217733,00		2177,33	0,00			2177,33	
								0,00	0,00				
210	117	143-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,34	315368,00		427953,12	0,00			427953,12	
								0,00	0,00				
211	118	143-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,785	491703,00		1369992,86	0,00			1369992,86	
								0,00	0,00				
212	119	143-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	816428,00		106094,57	0,00			106094,57	
								0,00	0,00				
213	120	143-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0551	1274032,00		70215,44	0,00			70215,44	
								0,00	0,00				
214	121	143-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0705	1849429,00		130384,74	0,00			130384,74	
								0,00	0,00				
215	122	143-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	3138376,00		31383,76	0,00			31383,76	
								0,00	0,00				
216	124	143-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4475	315368,00		142917,18	0,00			142917,18	
								0,00	0,00				
217	128	6115-0303-0102 ЕСЦ,РСНБ РК 2023	Лотки металлические оцинкованные шириной 100-400 мм. Прикладные на стенах по кронштейнам	м лотков	55,50	4069,00		225276,50	0,00			225276,50	
								0,00	0,00				
218	129	143-907-1119 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без крышки высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	48	2990,00		143520,00	0,00			143520,00	
								0,00	0,00				
219	134	143-907-6106 РСНБ РК 2022	Штанга ШТ М8х1000	шт.	313,00	554,00		61494,00	0,00			61494,00	
								0,00	0,00				
220	135	143-907-5003 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления технологических конструкций, кабельных трасс и опорной стойки М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,113	122709,00		13740,58	0,00			13740,58	
								0,00	0,00				
221	136	143-907-4401 РСНБ РК 2022	Держатель металлический для подвеса кабельных лотков ПК высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	111	439,00		48729,00	0,00			48729,00	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 3: Светотехническое оборудование					11092351	0	0	0	11092351	
								0	0	0	0		
			02-01-07 Технологическое оборудование										
			Раздел 1: Технологическое оборудование										
222	7	522-101-1219001 СпрСЦ 08.2023	Стул полумягкий	шт.	6	10512,00	0,00	0,00	63072,00			0,00	
223	8	522-201-3001005 СпрСЦ 08.2023	Стол приставный НЕМСЗК-0/7Б купе (900х700х850мм, с бортом)	шт.	1	416786,00	0,00	0,00	416786,00			0,00	
224	9	525-201-4001001 СпрСЦ 08.2023	Кушетка	шт.	1	143607,00	0,00	0,00	143607,00			0,00	
225	17	522-101-1219001 СпрСЦ 08.2023	Стул полумягкий	шт.	6	10512,00	0,00	0,00	63072,00			0,00	
226	18	522-201-3001005 СпрСЦ 08.2023	Стол приставный НЕМСЗК-0/7Б купе (900х700х850мм, с бортом)	шт.	1	416786,00	0,00	0,00	416786,00			0,00	
227	19	525-201-4001001 СпрСЦ 08.2023	Кушетка	шт.	1	143607,00	0,00	0,00	143607,00			0,00	
228	21	Прайс Лист	Облучатель бактерицидный стационарный	шт	1	52714,25	0,00	0,00	52714,25			0,00	
229	22	522-101-1219001 СпрСЦ 08.2023	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	0,00	0,00	10512,00			0,00	
230	23	525-201-4001001 СпрСЦ 08.2023	Кушетка	шт.	1	143607,00	0,00	0,00	143607,00			0,00	
231	31	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29	0,00	0,00	27514,29			0,00	
232	37	522-101-1210001 СпрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х580/760,ШВК 05-13 Р	шт.	8	20408,00	0,00	0,00	163264,00			0,00	
233	38	522-101-1221001 СпрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШУС018-100(Р)	шт.	16	11530,00	0,00	0,00	184480,00			0,00	
234	44	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29	0,00	0,00	27514,29			0,00	

Сканировано с CamScanner

		Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	56	522-101-121000 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	8	20408,00		0,00	0,00	163264,00		0,00	
236	61	522-101-122100 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	16	11530,00		0,00	0,00	184480,00		0,00	
237	57	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27504,29		0,00	0,00	27504,29		0,00	
238	63	522-101-121000 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	8	20408,00		0,00	0,00	163264,00		0,00	
239	64	522-101-122100 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	16	11530,00		0,00	0,00	184480,00		0,00	
240	70	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27504,29		0,00	0,00	27504,29		0,00	
241	76	522-101-121000 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	8	20408,00		0,00	0,00	163264,00		0,00	
242	77	522-101-122100 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	16	11530,00		0,00	0,00	184480,00		0,00	
243	84	522-101-122100 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
244	89	522-101-121000 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20408,00		0,00	0,00	122448,00		0,00	
245	90	522-101-122100 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
246	91	522-101-125200 СборСЦ 08.2023	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	5	55888,00		0,00	0,00	279440,00		0,00	
247	96	522-101-121900 СборСЦ 08.2023	Стул мягкий	шт.	2	10612,00		0,00	0,00	21224,00		0,00	
248	102	522-101-106400 СборСЦ 08.2023	Ворота для мини-футбола (2x3м)	шт.	2	37500,00		0,00	0,00	75000,00		0,00	
249	103	522-101-107000 СборСЦ 08.2023	Баскетбольное кольцо	шт.	2	4911,00		0,00	0,00	9822,00		0,00	
250	104	522-101-105300 СборСЦ 08.2023	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	33939,00		0,00	0,00	67878,00		0,00	
251	108	522-101-104600 СборСЦ 08.2023	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	3393,00		0,00	0,00	3393,00		0,00	
252	109	Прайс Лист	Кресло для зрительного зала	шт	76	34393,00		0,00	0,00	2615068,28		0,00	
253	110	522-101-121900 СборСЦ 08.2023	Стул мягкий	шт.	5	10612,00		0,00	0,00	52560,00		0,00	
254	112	522-103-013200 СборСЦ 08.2023	Рукомойник из нержавеющей стали 400x400x150 мм, со смесителем и сифоном, РШ	шт.	1	153585,00		0,00	0,00	153585,00		0,00	
255	113	522-103-0302 СборСЦ 08.2023	Шкаф холодильный СМ107-S (V=700 л, 0...+6°С, 695x835x1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	1	598183,00		0,00	0,00	598183,00		0,00	
256	114	522-103-0139 СборСЦ 08.2023	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (1200x600x850)	шт.	1	132500,00		0,00	0,00	132500,00		0,00	
257	115	522-103-0114 СборСЦ 08.2023	Стол производственный СПБ-С-1200-П (1200x600x850)	шт.	1	145055,00		0,00	0,00	145055,00		0,00	
258	116	Прайс Лист	Обогреватель бактерицидный ОБН-150	шт	1	10889,64		0,00	0,00	10889,64		0,00	
259	118	522-103-0313 СборСЦ 08.2023	Плита электрическая ЭП-4ЖШ (1050x895x860, 16,8 кВт, 380 В)	шт.	1	830644,00		0,00	0,00	830644,00		0,00	
260	119	522-103-0313 СборСЦ 08.2023	Плита электрическая ЭП-6ЖШ (1475x895x860 мм, 22,8 кВт, 380 В)	шт.	1	1112217,00		0,00	0,00	1112217,00		0,00	
261	120	522-103-0331001 СборСЦ 08.2023	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,67-36, размеры 840x1045x900 мм, мощность 12 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	1304589,00		0,00	0,00	1304589,00		0,00	
262	121	522-103-0202 СборСЦ 08.2023	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т, 18,1 кВт, 380 В	шт.	1	1811854,00		0,00	0,00	1811854,00		0,00	
263	122	522-103-0204 СборСЦ 08.2023	Котел электрический пищеварочный круглый стац. КПЭ-100 нерж. (900x625x625 мм, 100 л, 380 В, 12 кВт)	шт.	1	1450998,00		0,00	0,00	1450998,00		0,00	
264	123	522-103-0135001 СборСЦ 08.2023	Зонт вытяжной островной из жаропрочной нержавеющей стали 6000x2000x350 мм, с воздухонагревателем, кранами для слива конденсата, крепежными элементами, ЗВО-2000/6000	шт.	3	2158065,00		0,00	0,00	6474195,00		0,00	
265	124	522-103-0115 СборСЦ 08.2023	Толкатель-мешалка для гастрономической ТШГ-14-1/1 (565x395x1519)	шт.	2	167221,00		0,00	0,00	334442,00		0,00	
266	125	522-103-0206 СборСЦ 08.2023	Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-EDRM (750x783x1010)	шт.	1	2740494,00		0,00	0,00	2740494,00		0,00	
267	126	522-103-0413 СборСЦ 08.2023	Водонагреватель LTI1 3/4"G (BVLI11103)	шт.	1	81035,00		0,00	0,00	81035,00		0,00	
268	127	522-103-0120001 СборСЦ 08.2023	Пластина под пароконвектомат ПК-20М (10 уровней GN-1/1, нерж.)	шт.	1	207912,00		0,00	0,00	207912,00		0,00	
269	128	522-103-0139 СборСЦ 08.2023	Зонт вытяжной приставной ЗВП-900/1800 (1800x900x450)	шт.	1	227589,00		0,00	0,00	227589,00		0,00	
270	129	522-103-0114 СборСЦ 08.2023	Стол производственный СПБ-С-1200-П (1200x600x850)	шт.	1	145055,00		0,00	0,00	145055,00		0,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ смете	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	130	522-103-0148 СборСЦ 08.2023	Ванна моечная ВМЦ-П2-1400 Н (600x600x850)	шт.	1	354396,00		0,00	0,00	354396,00		0,00	
272	131	522-103-0111 СборСЦ 08.2023	Стол производственный СПБ-С-15/7-П (1500x700x850)	шт.	1	195055,00		0,00	0,00	195055,00		0,00	
273	132	522-103-0166 СборСЦ 08.2023	Весы торговые ВМ-10 DD (387x209x137 мм, 0,025 кВт, 220 В, до 10 кг)	шт.	1	108514,00		0,00	0,00	108514,00		0,00	
274	133	522-103-0127 СборСЦ 08.2023	Стол технологический ТМЦ(Ч)прем-Г (1630x705x850/1000)	шт.	1	1232143,00		0,00	0,00	1232143,00		0,00	
275	134	522-103-0111 СборСЦ 08.2023	Стол производственный СПБ-С-15/7-П (1500x700x850)	шт.	1	195055,00		0,00	0,00	195055,00		0,00	
276	135	522-103-0102 СборСЦ 08.2023	Столик производственный СТП-П-15/5 (1500x500x1800)	шт.	1	275814,00		0,00	0,00	551648,00		0,00	
277	136	522-103-0325001 СборСЦ 08.2023	Шкаф технологический СШ105-Б, размеры 697x695x1996 мм, объем 500 л, мощность 0,55 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	638810,00		0,00	0,00	638810,00		0,00	
278	137	522-103-0103 СборСЦ 08.2023	Столик производственный СТП-П-12/6 (1200x600x1800)	шт.	1	295129,00		0,00	0,00	590258,00		0,00	
279	138	522-103-0101001 СборСЦ 08.2023	Стол обеденный на 6 мест, с подъемным. Размер 1530x1530x780 мм.	комплект	6	249152,00		0,00	0,00	1495712,00		0,00	
280	141	522-103-0127 СборСЦ 08.2023	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 нейтральный (две полки, подогрев, с гигроскопом, 1120 мм)	шт.	2	1134407,00		0,00	0,00	2272814,00		0,00	
281	142	522-103-0115 СборСЦ 08.2023	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-01 нейтральный стол (две полки, 1500x705/1030x1488 мм)	шт.	1	626786,00		0,00	0,00	626786,00		0,00	
282	143	522-103-0143 СборСЦ 08.2023	Ванна моечная ВКС-С-1/500/1100 (1200x600x850)	шт.	1	291209,00		0,00	0,00	291209,00		0,00	
283	144	522-103-0142 СборСЦ 08.2023	Ванна моечная ВМЦ-П3-1/500 Н (700x700x850)	шт.	1	239075,00		0,00	0,00	239075,00		0,00	
284	145	522-103-0130 СборСЦ 08.2023	Зонт вытяжной пристенный ЗПП-900/1800 (1800x900x650)	шт.	1	227589,00		0,00	0,00	227589,00		0,00	
285	146	522-103-0102 СборСЦ 08.2023	Столик производственный СТП-П-15/5 (1500x500x1800)	шт.	2	275814,00		0,00	0,00	551648,00		0,00	
286	154	522-101-1003012 СборСЦ 08.2023	Скамья для раздевалок без спинок RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также вешалкой гнутой для обуви. Размеры: высота – 425 мм; ширина посадочного места – 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	22	69737,00		0,00	0,00	1534214,00		0,00	
287	160	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
288	166	522-101-1210001 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20408,00		0,00	0,00	122448,00		0,00	
289	167	522-101-1221001 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
290	173	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
291	177	522-101-1210001 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20408,00		0,00	0,00	122448,00		0,00	
292	178	522-101-1221001 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	6	11530,00		0,00	0,00	69180,00		0,00	
293	188	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
294	194	522-101-1210001 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	10	20408,00		0,00	0,00	204080,00		0,00	
295	195	522-101-1221001 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	20	11530,00		0,00	0,00	230600,00		0,00	
296	201	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
297	207	522-101-1210001 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13	шт.	6	20408,00		0,00	0,00	122448,00		0,00	
298	208	522-101-1221001 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
299	215	522-101-1219001 СборСЦ 08.2023	Стул мягкий	шт.	1	16512,00		0,00	0,00	16512,00		0,00	
300	216	Прайс Лист	Сейф для документов	шт	1	133272,32		0,00	0,00	133272,32		0,00	
301	230	522-101-1219001 СборСЦ 08.2023	Стул мягкий	шт.	4	16512,00		0,00	0,00	42048,00		0,00	
302	231	Прайс Лист	Сейф для документов	шт	1	133272,32		0,00	0,00	133272,32		0,00	
303	250	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
304	254	522-101-1210001 СборСЦ 08.2023	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20408,00		0,00	0,00	122448,00		0,00	
305	255	522-101-1221001 СборСЦ 08.2023	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	6	11530,00		0,00	0,00	69180,00		0,00	

Сканировано с CamScanner

[illegible]	[illegible]	Шифр норматива ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: механизмы / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	267	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
307	271	522-101-1210001 СтрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х500/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20400,00		0,00	0,00	122400,00		0,00	
308	271	522-101-1221001 СтрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
309	278	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
310	284	522-101-1210001 СтрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х500/760,ШК 85-13 Р	шт.	6	20400,00		0,00	0,00	122400,00		0,00	
311	285	522-101-1221001 СтрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	12	11530,00		0,00	0,00	138360,00		0,00	
312	291	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
313	297	522-101-1210001 СтрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х500/760,ШК 85-13 Р	шт.	5	20400,00		0,00	0,00	102000,00		0,00	
314	298	522-101-1221001 СтрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	10	11530,00		0,00	0,00	115300,00		0,00	
315	304	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
316	310	522-101-1210001 СтрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х500/760,ШК 85-13 Р	шт.	5	20400,00		0,00	0,00	102000,00		0,00	
317	311	522-101-1221001 СтрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	10	11530,00		0,00	0,00	115300,00		0,00	
318	317	Прайс Лист	Магнитно-маркерная доска передвижная	шт	1	27514,29		0,00	0,00	27514,29		0,00	
319	323	522-101-1210001 СтрСЦ 08.2023	Стол ученический двуместный регулируемый по высоте 1200х500х500/760,ШК 85-13 Р	шт.	5	20400,00		0,00	0,00	102000,00		0,00	
320	324	522-101-1221001 СтрСЦ 08.2023	Стул ученический рост ШК2018-100(Р)	шт.	10	11530,00		0,00	0,00	115300,00		0,00	
								0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование					0	0	3834013	0	0	
								0	0	0	0		
			04-01-01 Электроснабжение										
			Раздел 1: Электроснабжение										
321	14	1133-0208-0301 РСНБ РК 2023 Кстр и Кзим=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	комплектная	1	36959,00		36959,00	0,00			36959,00	
								0,00	0,00				
322	21	343-101-0305 РСНБ РК 2023	Кабель силовый с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, поясной оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50мм)-10	км	0,367	4115803,00		1509919,11	0,00			1509919,11	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					1546879	0	0	0	1120878	
								0	0	0	0		
			06-02-01 Блочно-модульные котельные										
			Раздел 2: Монолитная часть										
323	18	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	7,2	53707,00		386690,40	0,00			386690,40	
								0,00	0,00				
324	19	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в мастерских условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,15364	76422,00		164690,76	0,00			164690,76	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,110	291502,00		615401,34	0,00			615401,34	
								0,00	0,00				
226	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 1261-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	715652,00		11312,97	0,00			11312,97	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Блочно-модульная котельная					1180005	0	0	0	1180005	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по листу					183218791	4334747	38240933	0	155903724	
								33533515	1170592	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	4,20				9542830,91				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									165445755,10	
			Сметная прибыль	%	5,00				8272287,77				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				3308915,11	764938,66			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							39011860,23		174886958,21	
			Итого в текущих ценах 2023 года, и = 1,071		2032,00				188015480,07	41937749,54		229953229,61	
			НДС	%	12,00				27592647,58	5032529,87		27592647,58	
			Итого с НДС							46970279,71		257 534 878	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж.К.Алжанов

Б. Сембаев

А. Конов

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Construction»

Директор

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000** — **020140003249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
8	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	112 794 145,00	112 794 145,00	12 085 086,92
				Итого	1	x	112 794 145,00	12 085 086,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, подтверждающие(ие) (при наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) 27.06.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие разделы

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты покупателя

Раздел Д1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел Д2. Реквизиты муниципального учреждения

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел Ж. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел З. Данные о товарах (работах, услугах)

1	2	3	3.1	4	5	6	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	0	[illegible]			услуг	1										1								1	

Раздел Ы. Сведения по ЭДО

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	423 426 063,70	423 426 063,70	423 426 063,70		--	112 794 145	112 794 145		
2	*Итого*	*423 426 063,70*	*423 426 063,70*	*423 426 063,70*	--	--	*112 794 145*	*112 794 145*		
	в том числе НДС 12%	44 918 513,04	44 918 513,04				12 085 086,92			
3	Удержание 5% гарантия	21 171 303,18	21 171 303,18				5 639 707,25			
4	Удержание 30% аванса	153 852 607,63	153 852 607,63				33 838 243,50			
6	Итого к оплате	248 402 152,88	248 402 152,88				73 316 194,25			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ж.К.Алжанов
Б. Сембаев

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор М.К.Батаев

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Г.К. Әбілжан

BAYTAK DALA CONSTRUCTION
БСН/ИИН 971040016524
Республика Казахстан г. Алматы

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing & Technology Constuction»

Договор : Типовой договор в государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2024

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объем	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнение с начала строительства, тыс.тг					Выполнение за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат		в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг	в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Основные объекты строительства		683 540 536	109 481 697,00	0,00	684 022 200,00	21,47	146 773 960,52	0,00	0,00	146 773 960,52	9,59	75 194 440,95	0,00	0,00	75 194 440,95
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	82,80	2 099 799,00			2 099 799,00	0,00				0,00
-	Фундаменты	объект	55 259 536			55 259 536,00	98,51	54 436 862,37			54 436 862,37	16,24	8 975 464,00			8 975 464,00
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 608 224			56 608 224,00	80,11	45 348 485,00			45 348 485,00	48,63	27 525 931,00			27 525 931,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	35,86	20 815 057,78			20 815 057,78	25,18	14 619 279,78			14 619 279,78
-	Стены из кирпича	объект	27 482 266			27 482 266,00	47,47	13 046 194,68			13 046 194,68	47,47	13 046 194,68			13 046 194,68
-	Лестницы	объект	4 093 977			4 093 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 940 151			3 940 151,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Ферма	объект	13 730 052			13 730 052,00	80,32	11 027 571,50			11 027 571,50	80,32	11 027 571,50			11 027 571,50
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, витраж	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренняя отделка	объект	125 420 390			125 420 390,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 086			11 489 086,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 444 402,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 807	1 499 808,00		47 949 615,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 198			3 889 198,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 402 844	149 492,00		21 552 336,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	0,00				0,00	0,00				0,00
II	Объекты вспомогательного назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	0,00	2 362 800,00	0,00	0,00	2 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	0,00	2 362 800,00			2 362 800,00	0,00				0,00
III	Объекты внеплощадочного комплекса		27 295 892	6 940 861,00	0,00	24 234 752,00	4,20	2 393 061,24	6 940 861,00	0,00	9 333 922,24	4,20	1 017 930,32	6 940 861,00	0,00	7 958 791,32
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 498 873	6 940 861,00		21 439 734,00	4,76	2 393 061,24	6 940 861,00		9 333 922,24	4,76	1 017 930,32	6 940 861,00		7 958 791,32
2	Наружное видеонаблюдение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		107 695 802	49 245 140,00	0,00	156 860 942,00	0,00	34 941 483,53	38 358 730,54	0,00	71 300 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 010 581	38 358 730,00		42 369 312,00	0,00	3 404 185,33	38 358 730,54		41 762 916,87	0,00				0,00
3	Насосная станция	объект	16 109 752	10 844 685,00		26 954 437,00	0,00	7 843 851,00			7 843 851,00	0,00				0,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	0,00	17 670 984,00			17 670 984,00	0,00				0,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 549			12 872 549,00	0,00	6 022 463,00			6 022 463,00	0,00				0,00
V	Благоустройство		181 627 069	0,00	0,00	181 627 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Благоустройство территории		181 627 069			181 627 069,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Всего		1 083 044 460	158 667 893	0	1 239 712 153	6,15	265 765 478,49	45 299 591,54	0,00	231 790 836,04	6,15	76 212 371,27	6 940 861,00	0,00	83 153 232,27

Сканировано с CamScanner

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общестроительные затраты)	6,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	7,04	16 677 459,67			16 677 459,67	7,04	4 725 167,02			4 725 167,02
Итого по главе 1-8		1 150 102 216,91	156 667 693,04	0,00	1 306 860 909,82	13,58	282 242 558,15	45 299 591,54	0,00	240 288 104,30	13,18	80 937 538,29	0 940 601,00	0,00	87 818 399,29
Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	7,04	14 112 146,91	0,00		14 112 146,91	7,04	4 046 876,91	0,00		4 046 876,91
Непредвиденные работы и затраты	2%	23 003 864,34	3 123 353,86		26 127 218,20	6,19	5 644 858,78	905 991,83		6 550 850,59	6,19	1 616 750,77	138 817,22		1 757 567,99
Итого в части II в сметных ценах		1 230 706 742,17	159 801 646,86	0,00	1 390 507 788,98	0,23	301 999 963,83	46 205 583,37	0,00	260 951 103,80	6,23	86 629 165,87	7 076 418,22	0,00	93 683 846,38
2024 год - 100%, Кп1,075		1 323 009 747,78	171 786 125,37		1 494 795 873,15	0,23	324 649 959,61	49 671 002,13		374 320 961,73	6,23	93 098 403,42	7 610 654,09		100 709 057,50
НДС	12%	158 761 169,73	20 614 335,04		179 375 504,78	6,23	38 957 992,26	5 960 520,26		44 918 513,01	6,23	11 171 808,41	913 278,49		12 085 086,90
Всего по сметному расчету		1 481 770 917,51	192 400 460,42	0,00	1 674 171 377,93	6,23	363 607 950,43	55 631 522,38	0,00	419 239 472,78	6,23	104 270 210	8 523 932,58	0,00	112 794 145

Технический надзор: ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж.К. Алиев

Б. Сапаров

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер Ж.Аблаев

Подрядчик: ТОО "QualityDesign&TechnologyConstruction"

Директор Дагаев М.К.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 51
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 июня 2023 года № 349

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 2: фундамент										
1	20	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	116,4	55857,00 7166,00	2913,00 633,00	6466834,80 833889,60	339073,20 73681,20			6466834,80	
2	21	6103-0703-0010 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего из бетонов	т	7,1854	59627,00 27675,00	3878,00 1207,00	428673,09 199041,95	27854,74 8576,22			428673,09	
3	22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,5374	291502,00		1905665,17 0,00	0,00 0,00			1905665,17	
4	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57	315652,00		179290,34 0,00	0,00 0,00			179290,34	
			Итого по разделу 2: фундамент					8975464 1036532	366618 82557	0 0	0 0	8975464	
			Раздел 3: Колонны										
5	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные и деревянной опалубки высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	36,085	51538,00 11823,00	10149,00 2035,00	1866068,73 340402,96	264736,37 50063,96			1866068,73	
6	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8059	291502,00		1109337,18 0,00	0,00 0,00			1109337,18	
7	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53	315652,00		484235,42 0,00	0,00 0,00			484235,42	
8	27	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные и деревянной опалубки высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11,8	51538,00 11823,00	10149,00 2035,00	1108839,00 181256,50	157309,50 31542,50			1108839,00	
9	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,138	291502,00		331729,28 0,00	0,00 0,00			331729,28	

Сканировано с CamScanner

	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	29	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4305	315652,00	10149,00	135888,19	4369,14			135888,19	
						11923,00	2835,00	5089,80	876,07				
11	31	1108-8501-0106 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзп=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,7	71538,00		193152,60	0,00			193152,60	
								0,00	0,00				
12	32	214-210-0502 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1639	291502,00		53697,21	0,00			53697,21	
								0,00	0,00				
13	33	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	315652,00		22100,41	0,00			22100,41	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 3: Колонны					5306058	426415	0	0	5306058	
								496749	85502	0	0		
			Раздел 4: Ригель										
14	34	1106-8701-0102 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзп=1,04 Нзн и доп. зим. 20	Балки для перекрытий, надворотные и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	37,5	136148,00	13406,00	5100300,00	502725,00			5100300,00	
						33067,00	2998,00	1240012,50	97425,00				
15	35	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры диаметр до 25 мм	т	6,0117	76433,00	763,00	459426,14	4586,91			459426,14	
						35738,00	104,00	214846,33	625,31				
16	36	214-210-0502 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,89	291502,00		1425328,18	0,00			1425328,18	
								0,00	0,00				
17	37	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1221	315652,00		354193,11	0,00			354193,11	
								0,00	0,00				
18	38	1106-8701-0102 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзп=1,04 Нзн и доп. зим. 20	Балки для перекрытий, надворотные и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	75	136148,00	13406,00	10210600,00	1005450,00			10210600,00	
						33067,00	2998,00	2480025,00	224850,00				
19	39	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	12,4937	76433,00	763,00	954793,54	9532,40			954793,54	
						35738,00	104,00	446499,05	1299,34				
20	40	214-210-0502 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,16	291502,00		2962447,38	0,00			2962447,38	
								0,00	0,00				
21	41	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,331	315652,00		735784,81	0,00			735784,81	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Ригель					14871626	1014983	0	0	22219873	
								2926525	196149	0	0		
			Раздел 5: Монолитная часть										
22	50	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	152,2	55557,00	2913,00	8455775,40	443358,60			8455775,40	
						7164,00	633,00	1090360,80	96342,60				

Сканировано с CamScanner

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	51	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в мастерских условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	16,71	76412,00	363,00	1277282,00	12751,00			1277282,00	
						35738,00	204,00	597271,33	1738,00				
24	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,189	291501,00		4695805,72	0,00			4695805,72	
								0,00	0,00				
25	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0035	265652,00		190495,98	0,00			190495,98	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Монолитная плита					14439784	456110	0	0	14439280	
								1687632	95081	0	0		
			Раздел 6: Кладка										
26	105	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	192,463	25056,00	5819,00	4822737,85	1119943,20			4822737,85	
						8841,00	1184,00	1664018,95	227876,19				
27	106	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	192,46	31348,00		6033330,12	0,00			6033330,12	
								0,00	0,00				
28	107	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней	м3	38,6184	56712,00	6359,00	2190126,70	245535,79			2190126,70	
						12315,00	1442,00	475585,60	55687,73				
			Итого по разделу 6: Кладка					13644195	1365478	0	0	13644195	
								2119605	283564	0	0		
			Раздел 16: ФЕРМА										
29	313	222-025-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средних массы сборочной единицы до 0,1 т	т	9,5	1168797,00		11027571,50	0,00			11027571,50	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 16: ФЕРМА					11027572	0	0	0	11027572	
								0	0	0	0		
			04-01-01 Электроснабжение										
			Раздел 1: Электроснабжение										
30	3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	35,5	11618,00	401,00	412439,00	14235,50			412439,00	
						3108,00	94,00	76834,00	3337,00				
31	4	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	466,00	691,00	363,00	322006,00	169108,00			322006,00	
						169,00	112,00	78760,00	52192,00				
32	6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,664	51255,00		139107,32	0,00			139107,32	
								0,00	0,00				
33	11	1133-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кстр к Кзп=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107203,00	23906,00	107203,00	23906,00			107203,00	
						33154,00	6531,00	33154,00	6531,00				
34	12	525-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП10-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,00			0,00	0,00	2262503,00			
								0,00	0,00				
35	13	6124-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электрической машины с подшипниками качения, поступающей в собранном виде, на салазках, рамах или металлической плите, масса до 0,1 т	шт.	1	37075,00	8284,00	37075,00	8284,00			37075,00	
						13643,00	2758,00	13643,00	2758,00				

Сканировано с CamScanner

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	14	515-103-0100 РСНК РК 2023	Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 352 кВт, 50 Гц с АВР в звукоизоляционном корпусе, двигатель Mitsubishi	шт.	1			0,00	0,00	4478,000,00			
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					1017930	315984	6948000	0	1007930	
								196433	64818	0	0		
			ИТОГО по смете					6847563	2849106	6948000	0	7012371	
								845463	810371	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,10				4725167,03				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8093538,40	
			Сметная прибыль	%	3,00				4044871,92				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				1618750,77	138817,22			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							7379678,22		8693166,89	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2023,00				9309403,84	7610654,09		10070057,63	
			НДС	%	12,00				1388886,92	913278,49		12300066,92	
			Итого с НДС							8610932,58		112 794 145	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж.К.Аязанов

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Г.К.Эбілмин

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Constuction»

Директор

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78 — 180940033380

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000 — 020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
6	27.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	98 661 481,00	98 661 481,00	10 570 872,96
				Итого	1	x	98 661 481,00	10 570 872,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ, услуг) 27.05.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие сведения

Раздел В. Реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты покупателя

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел E. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты платежного поручения, иного документа на оплату товаров (работ, услуг)

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

1	2	3	3а	4	5	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	0	Строительство школы на 120 мест в селе Мамаюн Мамаюнского района Жамбылской области			Объект	1						0		12%					1				
				Всего по счету																			

Раздел I. Сведения по ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат на май 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	310 631 918,70	310 631 918,70	310 631 918,70		--	98 661 481	98 661 481	без НДС	
2	*Итого*	*310 631 918,70*	*310 631 918,70*	*310 631 918,70*	--	--	*98 661 481*	*98 661 481*		
	в том числе НДС 12%	32 833 426,12	32 833 426,12				10 570 872,88			
3	Удержание 5% гарантии	15 531 595,93	15 531 595,93				4 933 074,05			
4	Удержание 30% аванса	120 014 364,13	120 014 364,13				29 598 444,30			
6	Итого к оплате	175 085 958,63	175 085 958,63				64 129 962,65			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейемостройзащита»
Ж.К.Алжанов

Подрядчик:
ТОО «Quality Design &Technology Constuction»
Директор М.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing & Technology Constuction»

Договор : Типовой договор в государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 5.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 4
приемка выполненных строительно-монтажных работ

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнение с начала строительства, тыс.тг					Выполнение за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат		в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг	в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Основные объекты строительства		683 540 508	100 483 692,00	0,00	784 022 200,00	10,47	71 579 519,37	0,00	0,00	71 579 519,37	1,86	14 558 750,00	0,00	0,00	14 558 750,00
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	82,80	2 099 709,00			2 099 709,00	0,00				0,00
-	Фундаменты	объект	55 259 536			55 259 536,00	82,27	45 461 398,37			45 461 398,37	0,00				0,00
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 608 224			56 608 224,00	31,48	17 822 554,00			17 822 554,00	25,72	14 558 750,00			14 558 750,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	10,67	6 195 778,00			6 195 778,00	0,00				0,00
-	Стены из кирпича	объект	27 482 266			27 482 266,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Лестницы	объект	4 091 977			4 091 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 940 151			3 940 151,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Фасад	объект	13 730 852			13 730 852,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Кровля	объект	54 621 938			54 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, витраж	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 451			57 871 451,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренняя отделка	объект	125 420 390			125 420 390,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 444 401,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 887	1 493 728,00		47 988 615,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 809 198			3 809 198,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 402 846	149 492,00		21 552 338,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	0,00				0,00	0,00				0,00
II	Объекты подсобного назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	10,43	2 362 800,00	0,00	0,00	2 362 800,00	10,43	1 424 519,00	0,00	0,00	1 424 519,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	13,33	2 362 800,00			2 362 800,00	13,33	1 424 519,00			1 424 519,00
III	Объекты энергетического хозяйства		17 293 872	6 940 881,00	0,00	24 234 753,00	0,00	1 375 130,92	0,00	0,00	1 375 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 498 831	6 940 881,00		21 439 712,00	0,00	1 375 130,92			1 375 130,92	0,00				0,00
2	Наружное видеонаблюдение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		107 635 802	49 245 141,00	0,00	156 880 943,00	13,33	14 941 483,53	38 358 730,54	0,00	53 300 214,07	13,33	21 498 099,00	38 358 730,54	0,00	59 856 829,54
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 581	38 358 731,00		42 969 312,00	5,84	3 404 181,55	38 358 730,54		41 762 906,07	5,84	2 511 452,00	38 358 731		40 870 182,54
3	Наружная канализация	объект	16 199 752	10 844 685,00		26 954 437,00	26,88	7 843 851,00			7 843 851,00	20,80	5 605 708,00			5 605 708,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	32,62	17 670 984,00			17 670 984,00	32,62	10 395 916,00			10 395 916,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 569			12 872 569,00	34,34	6 022 463,00			6 022 463,00	24,74	3 185 023,00			3 185 023,00
V	Благоустройство		181 617 089	0,00	0,00	181 617 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Благоустройство территории		181 617 089			181 617 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Всего		1 083 044 460	156 667 893	0	1 239 712 153	3,04	189 153 137,22	38 358 730,54	0,00	148 617 664,37	3,04	37 681 368,00	38 358 730,54	0,00	76 040 098,54

Сканировано с CamScanner

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	3,48	11 752 292,65			11 752 292,65	3,48	2 336 344,82			2 336 344,82
	Итого по главе 1-8		1 150 152 226,50	156 667 693,00	0,00	1 306 819 919,50	6,52	201 305 399,84	38 818 736,54	0,00	240 189 957,01	6,57	40 017 612,82	38 158 738,54	0,00	78 176 349,36
	Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	3,48	10 085 269,99	0,00		10 085 269,99	3,48	2 080 896,64	0,00		2 080 896,64
	Непредвиденные работы и затраты	2%	23 003 864,34	3 133 353,86		26 137 218,20	3,06	4 025 108,00	767 174,61		4 792 282,61	3,06	860 957,36	767 174,61		1 567 526,87
	Итого в ценах II в сметных ценах		1 230 766 743,12	159 801 046,86	0,00	1 390 567 790,98	3,00	215 916 777,83	39 125 905,15	0,00	255 042 682,98	3,04	42 818 845,71	39 125 905,15	0,00	81 944 750,86
	2024 год - 100%, К=1,075		1 323 069 367,79	171 786 575,37		1 494 795 943,15	3,00	231 551 536,19	42 060 348,04		273 611 884,23	3,03	46 030 259,14	42 060 348,04		88 090 607,18
	НДС	12%	158 761 169,73	20 614 305,04		179 375 474,78	3,08	27 786 184,34	5 047 241,76		32 833 426,11	3,08	5 523 631,10	5 047 241,76		10 570 872,86
	Всего по сметному расчету		1 481 770 917,53	192 400 460,42	0,00	1 674 171 377,93	3,08	259 337 718,53	47 107 589,80	0,00	306 445 308,33	3,08	51 553 889	47 107 589,80	0,00	98 661 482

Технический надзор: ТОО «Сейсмостройзащита»

Н.Ж.Алиханов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер Г.К.Эрикан

Подрядчик: ТОО "QualityDesign&TechnologyConstruction"

Директор Латаев М.Х.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 149

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Desing & Technology Contuction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Ригель										
1	34	1101-0701-0102 РСНБ-РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, покрытий и обвязочных высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	37,5	136348,00	13406,00	5109300,00	502725,00			5109300,00	
						33067,00	3508,00	1240012,50	97425,00				
2	35	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2013	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,0117	76422,00	763,00	459436,14	4586,93			459436,14	
						35738,00	104,00	214846,13	625,23				
3	36	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,89	291502,00		1425328,18	0,00			1425328,18	
								0,00	0,00				
4	37	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2551-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1331	316653,00		358693,11	0,00			358693,11	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Ригель					7348247	507312	0	0	7348247	
								1454859	98050	0	0		
			Раздел 5: Монолитная плита										
5	46	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ-РК 2013	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	69	53707,00	2913,00	3652076,00	198084,00			3652076,00	
						7164,00	633,00	487152,00	43044,00				
6	47	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2013	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	9,88	76422,00	763,00	755095,21	7538,90			755095,21	
						35738,00	104,00	353112,88	1027,50				
7	48	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,01605	291502,00		2603331,01	0,00			2603331,01	
								0,00	0,00				
8	49	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2551-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26375	316653,00		83553,22	0,00			83553,22	
								0,00	0,00				
9	50	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ-РК 2013	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	78,75	53707,00	2913,00	4229436,25	229368,75			4229436,25	
						7164,00	633,00	564165,00	49848,75				
10	51	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2013	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5,34	76422,00	763,00	408433,56	4077,42			408433,56	
						35738,00	104,00	190999,91	555,52				
11	52	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,34445	291502,00		1557917,86	0,00			1557917,86	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Монолитная плита на					7210502	285623	0	0	7210502	
								848265	44072	0	0		
			02-01-01 Уборная										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундамент										
12	17	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,08	82597,00	7895,00	995355,76	95371,60			995356	
						17347,00	1525,00	209551,76	18422,00				
13	18	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,34987	303601,00		409686,89	0,00			409687	
								0,00	0,00				
14	19	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,21	82597,00	7895,00	17303,37	1657,95			17303	
						17347,00	1525,00	3642,87	320,25				
15	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00716	303601,00		2173,07	0,00			2173	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Фундамент					1424519	97030	0	0	1424519	
								213195	18742	0	0		
			06-02-01 Блочно-модульная котельная										
			Раздел: Блочно-модульная котельная										
16	12	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	6,25	36646,00	2404,00	229037,50	15025,00			229037,50	
						2545,00	487,00	15906,25	3043,75				
17	13	6103-0101-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3	м3	24	70672,00	4237,00	1696128,00	101688,00			1696128,00	
						14182,00	877,00	340368,00	21048,00				
18	14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9761	291502,00		576011,61	0,00			576011,61	
								0,00	0,00				
19	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0297	315652,00		9374,06	0,00			9374,06	
								0,00	0,00				
20	17	Прайс Лист	Блочная модульная	шт	1	38358730,54		0,00	0,00	38358730,54			
								0,00	0,00				
			Итого по разделу: Блочно-модульная котельная					2511452	116713	38358731	0	2511452	
								358674	24092	0	0		
			06-03-01 Насосная станция										
			Раздел 1: фундамент										
21	15	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	82597,00	7895,00	3955856,00	378960,00			3955856,00	
						17347,00	1525,00	832056,00	73200,00				
22	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55448	315652,00		175022,72	0,00			175022,72	
								0,00	0,00				
23	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,06216	291502,00		1475629,76	0,00			1475629,76	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: фундамент					5605708	378960	0	0	5605708	
								832656	73200	0	0		
			06-05-01 Пожарный резервуар 100м3										
			Раздел 2: Стены и днище АС										
24	12	031-001301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плитное днище прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/020	м3	96	76886,00	7614,00	7381056,00	730944,00			7381056,00	
						14063,00	1334,00	1350048,00	128064,00				
25	13	СП14-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,96432	297269,00		286681,44	0,00			286681,44	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	14	С1314-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10936	315651,00		350045,44	0,00			350045,44	
									0,00	0,00			
			Итого по разделу 2: Стены и днище АС					16595916	7309641	0	0	10395016	
								1628160	214000	0	0		
			06-06-01 Выгреб на 100м3										
			Раздел 2: Стены и днище АС										
27	11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кинт1,04 Нив. и дин. выч. 28	Стены и плоское днище прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В15	м3	27,25	76886,00	7614,00	2095143,50	207481,50			2095143,50	
						16966,00	2230,00	462166,00	60767,50				
28	12	С1314-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,34	291065,00		972197,10	0,00			972197,10	
									0,00	0,00			
29	13	С1314-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37295	315651,00		117722,41	0,00			117722,41	
									0,00	0,00			
			Итого по разделу 2: Фундамент					3185013	207481	0	0	3185013	
								462166	60767	0	0		
			ИТОГО по акту					37681368	2144063	3835871	0	37681368	
								5709968	533063	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				2336244,32				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									40017612,92	
			Сметная прибыль	%	6,00				2400880,65				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				800352,16	767174,61			
			Итого с непредвиденными работами и затратами							10125905,15		42818845,02	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,075		2023,00				46030259,36	42860348,04		88890607,29	
			НДС	%	12,00				10670872,80	5047241,76		10670872,80	
			Итого с НДС							47907589,80		98 661 481	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройпашитан»

Ж.К.Алжанов

Авторский надзор:

"BAYTAK-DALA CONSTRUCTION"

Г.К.Обіжан

Подрядчик:

ТОО «Quality Desing &Technology Constuctions»

Директор

М.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78	180940033380
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000	020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №223/23-2 к основ.Договору №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
1	29.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	58 461 399,00	58 461 399,00	6 263 721,32
				Итого	1	x	58 461 399,00	6 263 721,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (при наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2024

М.П.

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие сведения

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В1. Дополнительные реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты получателя

Раздел D. Реквизиты Государственного заказчика

Раздел Е. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел F. Данные контракта

Раздел G. Реквизиты документа, подтверждающего факт приемки товаров, работ, услуг

Раздел H. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг дополнительной единицы измерения	Код вида товаров по единой номенклатуре	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров, работ, услуг без акцизов	Сумма акциза	Стоимость товаров, работ, услуг с акцизом	Налоговая ставка	Сумма НДС	Страна	Номер таможенной декларации	Ставка	Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом акцизов и НДС	№ Договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Номер товарной позиции по Декларации на товары или транзитной декларации	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
1	2	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Строительство [illegible]			услуга	1			[illegible]		0	0	[illegible]	18%	[illegible]	[illegible]			1	
		Всего по счету							[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]				

Раздел L. Сведения по ЭДР

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	211 970 437,70	211 970 437,70	211 970 437,70		--	58 461 399	58 461 399	без НДС	
2	*Итого*	*211 970 437,70*	*211 970 437,70*	*211 970 437,70*	--	--	*58 461 399*	*58 461 399*		
	в том числе НДС 12%	22 262 553,25	22 262 553,25				6 263 721,37			
3	Удержание 5% гарантия	10 598 521,88	10 598 521,88				2 923 069,97			
4	Удержание 30% аванса	90 415 919,83	90 415 919,83				17 538 419,83			
6	**Итого к оплате**	**110 955 995,98**	**110 955 995,98**				**37 999 909,64**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ж.К.Алжанов

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор **М.К.Ыргаев**

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Doing & Technology Construction»

Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость тыс.тг	Выполнено с начала строительства, тыс.тг					Выполнено за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тг	в % соотношение	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,30	100,00	79 294 173,30	0,00	0,00	79 294 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Основные объекты строительства		883 940 508	100 851 692,00	0,00	784 022 300,00	8,34	57 610 780,37	0,00	0,00	57 610 780,37	2,47	27 173 854,99	0,00	0,00	27 173 854,99
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	82,80	2 099 380,00			2 099 380,00	0,00				0,00
-	Фундаменты	объект	55 259 516			55 259 516,00	82,29	45 461 398,37			45 461 398,37	32,06	17 719 772,99			17 719 772,99
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	16 608 224			16 608 224,00	5,77	3 263 804,00			3 263 804,00	5,77	3 263 804,00			3 263 804,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	10,67	6 195 778,00			6 195 778,00	10,67	6 195 778,00			6 195 778,00
-	Стены из кирпича	объект	27 482 266			27 482 266,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Лестницы	объект	4 093 977			4 093 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 640 161			3 640 161,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Ферма	объект	13 730 052			13 730 052,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, ворота	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренняя отделка	объект	125 420 390			125 420 390,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	10 108 568	33 444 405,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 807	1 493 828,00		47 988 635,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 198			3 889 198,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 402 844	149 492,00		21 552 336,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	0,00				0,00	0,00				0,00
III	Объекты подсобного назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	6,87	938 281,00	0,00	0,00	938 281,00	6,87	938 281,00	0,00	0,00	938 281,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	8,77	938 281,00			938 281,00	8,77	938 281,00			938 281,00
IV	Объекты энергетического назначения		37 293 891	8 960 861,00	0,00	34 254 752,00	5,67	1 375 130,92	0,00	0,00	1 375 130,92	5,67	1 375 130,92	0,00	0,00	1 375 130,92
1	Наружные сети электроснабжения	объект	24 498 851	8 960 861,00		21 459 712,00	6,41	1 375 130,92			1 375 130,92	6,41	1 375 130,92			1 375 130,92
2	Наружное водоснабжение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		127 616 802	89 249 140,00	0,00	108 180 942,00	8,84	13 343 384,53	0,00	0,00	13 343 384,53	8,44	13 343 384,53	0,00	0,00	13 343 384,53
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 581	38 358 731,00		42 969 312,00	2,08	892 733,53			892 733,53	2,08	892 733,53			892 733,53
3	Насосная станция	объект	16 109 752	10 844 685,00		26 954 437,00	8,30	2 238 143,00			2 238 143,00	8,30	2 238 143,00			2 238 143,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	22,83	7 275 068,00			7 275 068,00	22,83	7 275 068,00			7 275 068,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 569			12 872 569,00	22,04	2 837 440,00			2 837 440,00	22,04	2 837 440,00			2 837 440,00
V	Благоустройство		181 627 089	0,00	0,00	181 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Благоустройство территории		181 627 089			181 627 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Всего		1 083 944 468	190 627 851	0	1 239 722 148	1,48	101 871 755,22	0,00	0,00	31 977 585,81	3,45	32 330 101,44	0,00	0,00	40 790 551,44

Сканировано с CamScanner

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общестроительные затраты)	6,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	3,95	9 416 047,83			9 416 047,83	3,95	2 649 201,39			2 649 201,39
	Итого по главе 1-8		1 100 591 216,96	156 447 691,00	0,00	1 300 860 909,91	7,19	161 297 787,05	0,00	0,00	85 991 653,68	7,29	45 379 455,89	0,00	0,00	45 379 455,89
	Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	3,95	8 064 389,35	0,00		8 064 389,35	3,95	2 268 971,04	0,00		2 268 971,04
	Непредвиденные работы и затраты	2%	23 003 864,34	3 119 353,86		26 123 218,20	3,49	3 225 756,34	0,00		3 225 756,34	3,49	907 588,42	0,00		907 588,42
	Итого в части II в сметных ценах		1 230 104 742,12	159 601 046,86	0,00	1 390 507 788,98	3,49	172 577 932,54	0,00	0,00	93 283 798,79	3,49	48 555 992,25	0,00	0,00	48 555 992,25
	2024 год - 100%, N=1,075		1 323 009 247,78	171 796 121,17		1 494 805 373,15	3,49	185 521 277,05	0,00		185 521 277,05	3,49	52 187 678,83	0,00		52 187 678,83
	НДС	12%	158 761 169,73	20 614 330,04		179 375 504,78	3,49	22 262 553,25	0,00		22 262 553,25	3,49	6 263 721,46	0,00		6 263 721,46
	Всего по сметному расчету		1 481 770 417,51	192 410 450,42	0,00	1 674 171 377,93	3,49	207 783 828,30	0,00	0,00	207 783 828,30	3,49	58 451 399	0,00	0,00	58 451 399

Технический надзор: ТОО «СейсмостройЗащита»

Ж.К.Алиханов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик: ТОО "Design&TechnologyConstruction"

Директор

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Contuction»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нац.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: фундамент										
1	10	6103-0101-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонных ленточных	м3	30,35	51596,00	2962,00	1426613,71	89899,31			1426613,71	
						6476,00	612,00	196543,57	18573,91				
2	11	6103-0701-0810 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование стен подземных и набетонки	т	30,75656	59627,00	1878,00	1833563,64	115250,67			1833563,64	
						27675,00	1207,00	851021,75	37115,81				
3	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,5260	291502,00		8493405,47	0,00			8493405,47	
								0,00	0,00				
4	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 1591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,61176	310652,00		500586,57	0,00			500586,57	
								0,00	0,00				
5	14	6101-0401-0107 ЕСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2	69,2	4675,00	39,00	323810,00	2698,80			323810,00	
						862,00	5,00	59670,40	346,00				
6	15	6103-0701-0804 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного при бетонировании на водорастворимых конструкциях	т	2,57	182531,00	5247,00	469111,57	13485,00			469111,57	
						51895,00	1429,00	133417,15	3672,53				
7	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2993	291502,00		667386,38	0,00			667386,38	
								0,00	0,00				
8	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 1591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28084	310652,00		87247,71	0,00			87247,71	
								0,00	0,00				
9	18	6103-0701-0804 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного при бетонировании на водорастворимых конструкциях	т	7,01	182531,00	5247,00	1425967,11	40976,87			1425967,11	
						51895,00	1429,00	363999,95	11160,49				
10	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,81	291502,00		2276630,62	0,00			2276630,62	
								0,00	0,00				
			Итого по разделу 2: фундамент					17713773	266309	0	0	17713773	
								1936529	78869	0	0		
			Раздел 3: Колонны										
11	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,34265	291502,00		1848895,16	0,00			1848895,16	
								0,00	0,00				
12	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 1591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,56	365652,00		867659,03	0,00			867659,03	
								0,00	0,00				
13	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,138	291502,00		331729,28	0,00			331729,28	
								0,00	0,00				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
14	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1205	315652,00		119486,19 0,00	0,00 0,00					119486,19	
15	30	217-1001-0107 РСНБ РК 2022	Балка стальная двутавровая ГОСТ ISO 5952-2015 строительный	т	0,041	1501013,00		61424,75 0,00	0,00 0,00					61424,75	
16	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0020	291502,00		5047,22 0,00	0,00 0,00					5047,22	
17	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	315652,00		22096,42 0,00	0,00 0,00					22096,42	
			Итого по разделу 3: Колонны					3263984 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			3263984	
			Раздел 5: Монолитная плита												
18	58	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подземной стены бетонной	м3	58,70	53707,00 7164,00	2913,00 833,00	4229426,25 564165,00	229198,75 49848,75					4229426,25	
19	59	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в инструментальных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5,24	76422,00 19738,00	763,00 104,00	400433,56 103999,05	4077,92 555,92					400433,56	
20	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,5445	291502,00		1557917,86 0,00	0,00 0,00					1557917,86	
			Итого по разделу 5: Монолитная плита					6195778 755165	233477 50405	0 0	0 0			6195778	
			01-01-01 Уборная												
			Раздел 1: Земляные работы												
21	1	4101-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	66,9009	260,00 24,00	216,00 50,00	17394,23 1605,62	15709,61 3345,05					17394,23	
22	2	4101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2	м3	2,0691	8344,00 8344,00	0,00 0,00	17264,57 17264,57	0,00 0,00					17264,57	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					34659 10070	15709 3345	0 0	0 0			34659	
			Раздел 2: Фундамент												
23	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	2,13	33921,00 2545,00	2484,00 487,00	79757,46 6184,35	5841,72 1183,41					79757	
24	10	1.100-0.00-0.0.00 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзп=1,04 Кпн и доп. зим. 20	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,6	52582,00 8954,00	1572,00 265,00	347041,20 59096,40	10375,20 1869,00					347041	
25	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05214	343500,00		25837,79 0,00	0,00 0,00					25837,79	
26	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01784	315652,00		11944,27 0,00	0,00 0,00					11944	
27	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,95	33922,00 2545,00	2484,00 487,00	31980,90 2417,75	2283,00 462,65					31981	
28	14	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2,05	47199,00 6474,00	2962,00 612,00	134514,36 18456,60	8441,79 1744,20					134514	
29	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1008	291005,00		29252,60 0,00	0,00 0,00					29252	
30	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01015	315652,00		11095,17 0,00	0,00 0,00					11095	
			Итого по разделу 2: Фундамент					903622 88155	26941 6456	0 0	0 0			903622	
			04-01-01 Электроснабжение												

Сканировано с CamScanner

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Электроснабжение										
31	1	6101-0101-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	106,5	310,00 11,00	317,00 90,00	36210,00 1171,50	33760,50 9720,00			36210,00	
32	2	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м3	71	88,00 12,00		6248,00 1562,00	0,00 0,00			6248,00	
33	6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	4,2	36646,00 2545,00	2484,00 487,00	150248,00 10434,50	9884,40 1996,70			150248,00	
34	7	1.000-0-50.01.01 РСНБ РК 2022 Куу и Куг=1,01 Ирн и доп. пож. 20	Поиск и монтаж. Устройство	м2	11,1	60630,00 20043,00	10120,00 1955,00	667443,00 221477,30	111332,00 21700,50			667443,00	
35	8	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2665	32283,00		363716,42 0,00	0,00 0,00			363716,42	
36	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4984	303591,00		151264,90 0,00	0,00 0,00			151264,90	
			Итого по разделу: Электроснабжение					1375110 237040	155949 32317	0 0	0 0	1375110	
			06-02-01 Блочно-модульная котельная										
			Раздел 1: Блочно-модульная котельная										
37	1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	45,59	338,00 15,00	297,00 65,00	15413,51 683,85	13540,23 2963,35			15413,51	
38	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,41	8344,00 4819,00		11765,04 6796,79	0,00 0,00			11765,04	
39	6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1,25	36646,00 2545,00	2484,00 487,00	45807,50 3181,25	3105,00 608,75			45807,50	
40	7	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	10	78672,00 14382,00	42370,00 8770,00	786720,00 143820,00	423700,00 87700,00			786720,00	
41	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,359	291502,00		104649,22 0,00	0,00 0,00			104649,22	
42	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	315452,00		8838,26 0,00	0,00 0,00			8838,26	
			Итого по разделу: Блочно-модульная котельная					892734 152382	50915 12342	0 0	0 0	892734	
			06-02-01 Насосная станция										
			Раздел: Земляные работы										
43	1	6101-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	107,616	300,00 12,00	230,00 50,00	32284,80 1291,39	24757,20 5380,80			32284,80	
44	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,184	8344,00 4819,00		43255,30 24834,90	0,00 0,00			43255,30	
			Итого по разделу: Земляные работы					86835 228-48	30137 5381	0 0	0 0	86835	
			Раздел 1: фундамент										
45	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	9,5	36646,00 2545,00	2484,00 487,00	348137,00 24177,50	23608,00 4626,50			348137,00	
46	10	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	18	53036,00 6476,00	2961,00 612,00	954728,00 116568,00	53304,00 11016,00			954728,00	
47	11	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подготовленного в набивочных	т	2,3824	59627,00 27675,00	3879,00 1207,00	142055,36 65932,92	9238,95 2875,56			142055,36	
48	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3032	291502,00		671387,11 0,00	0,00 0,00			671387,11	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	13	214-2000-0100 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0752	31965,00		2399,61 0,00	0,00 0,00			2399,61	
			Итого по разделу 1: фундамент					2151,007 206678	85,013 18518	0 0	0 0	2151,007	
			ть-05-01 Пожарный резервуар 100м3 Раздел 1: Земляные работы										
50	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	368,8872	443,00 96,00		200917,03 83413,17	0,00 0,00			200917,03	
51	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	2 группы. 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	368,8720	8344,00 4819,00		2242264,44 1080001,78	0,00 0,00			2242264,44	
52	3	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кюветные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,512	4247,00 542,00	402,00 101,00	2173,26 294,30	206,02 92,51			2173,26	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					413017 191009	267 92	0 0	0 0	413017	
			Раздел 2: Стены и днище АС										
53	7	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм/В10	м3	2	62125,00 11095,00	4758,00 969,00	124250,00 22190,00	9516,00 1938,00			124250,00	
54	8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство/В10	м3	19	36646,00 2545,00	2411,00 487,00	696274,00 48355,00	45796,00 9253,00			696274,00	
55	9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2023 Кгр и Кпг=1,04 Нпз. и доп. зим. 25	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В30	м3	54	76896,00 16968,00	7614,00 2230,00	4150944,00 915840,00	411156,00 120420,00			4150944,00	
56	10	1.3214-2100-0101 214-2100-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная А500 и А500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	5,4776	297269,00		1628329,67 0,00	0,00 0,00			1628329,67	
57	11	1.3214-2100-0101 214-2100-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0944	31965,00		61362,75 0,00	0,00 0,00			61362,75	
			Итого по разделу 2: Стены и днище АС					6602051 987985	466348 131681	0 0	0 0	6602051	
			06-06-01 Выгреб на 100м3 Раздел 1: Земляные работы										
58	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	434,4436	443,00 96,00		192458,51 41706,09	0,00 0,00			192458,51	
59	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	2 группы. 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,1061	8344,00 4819,00		112113,32 54000,89	0,00 0,00			112113,32	
60	3	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кюветные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,456	4247,00 542,00	402,00 101,00	1936,63 247,15	183,31 46,06			1936,63	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					306508 95955	183 -46	0 0	0 0	306508	
			Раздел 2: Стены и днище АС										
61	7	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки/В15	м3	7,5	35259,00	2494,00	264442,50	18030,00			264442,50	

Сканировано с CamScanner

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата машинистов / материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2545,00	497,00	19007,50	3652,50				
62	8	8.1106-1301-0104 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзг=1,04 Нтк и доп. нак. 20	Стены и в малые диаметр прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Употребляемый/Б/б	м3	25	76496,00 16900,00	751,00 22,00	1911240,00 366500,00	1909,00 440,00			1911240,00	
63	9	8.1214-2101-0202 214-2101-0202 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 22 мм	т	2,10	291065,00		611521,79 0,00	0,00 0,00			611521,79	
64	10	8.1214-2101-0101 214-2101-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	315652,00		17360,86 0,00	0,00 0,00			17360,86	
			Итого по разделу 2: Фундамент					2530931 375210	177954 50483	0 0	0 0	2530931	
			ИТОГО по смете					42730151 5005207	1527153 206154	0 0	0 0	42730151	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20				2649269,35				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									49379420,19	
			Сметная прибыль	%	5,00				2469971,01				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				987588,40				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52816979,60	
			Итого в текущих ценах 2023 года, в = 1,075		2023,00				52819978,07			52819978,07	
			НДС	%	12,00				6338721,37				
			Итого с НДС									58 482 399	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

_____ Ж.К.Алжанов

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

_____

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Constaction»

Директор

_____ М.К.Батиев

Страница - 3

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2024 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	211 970 437,70	211 970 437,70	211 970 437,70		--	58 461 399	58 461 399		
2	*Итого*	*211 970 437,70*	*211 970 437,70*	*211 970 437,70*	--	--	*58 461 399*	*58 461 399*		
	в том числе НДС 12%	22 262 553,25	22 262 553,25				6 263 721,37			
3	Удержание 5% гарантия	10 598 521,88	10 598 521,88				2 923 069,97			
4	Удержание 30% аванса	90 415 919,83	90 415 919,83				17 538 419,83	-		
6	**Итого к оплате**	**110 955 995,98**	**110 955 995,98**				**37 999 909,64**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ж.К.Алжанов

Подрядчик:
ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Директор М.К.Пятаев

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing &Technology Construction»

Договор : Типовой договор в государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнено с начала строительства, тыс.тг					Выполнено за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % сметно-цениям	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тг	в % сметно-цениям	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Основные объекты строительства		683 540 508	108 481 692,00	0,00	704 022 200,00	8,14	57 020 769,37	0,00	0,00	57 020 769,37	3,47	23 173 154,99	0,00	0,00	23 173 154,99
-	Котлован	объект	2 515 917			2 515 917,00	82,80	2 099 789,00			2 099 789,00	0,00				0,00
-	Фундаменты	объект	55 159 516			55 159 516,00	82,27	45 461 398,37			45 461 398,37	32,06	17 713 772,99			17 713 772,99
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 608 214			56 608 214,00	5,77	3 263 894,00			3 263 894,00	5,77	3 263 894,00			3 263 894,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	10,67	6 195 778,00			6 195 778,00	10,67	6 195 778,00			6 195 778,00
-	Стены из кирпича	объект	27 482 296			27 482 296,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Лестницы	объект	4 093 977			4 093 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 940 151			3 940 151,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Ферма	объект	13 780 012			13 780 012,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, витражи	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренние изделия	объект	125 420 390			125 420 390,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 316			65 986 316,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 443 401,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 454 867	1 493 808,00		47 948 675,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 158			3 889 158,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 403 814	149 492,00		21 553 306,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 375 568,00		85 375 568,00	0,00				0,00	0,00				0,00
III	Объекты гидробытового назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	6,87	938 281,00	0,00	0,00	938 281,00	6,87	938 281,00	0,00	0,00	938 281,00
-	Навес для уроа	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	8,77	938 281,00			938 281,00	8,77	938 281,00			938 281,00
IV	Объекты энергетического хозяйства		17 692 892	6 943 861,00	0,00	24 636 753,00	5,67	1 375 130,92	0,00	0,00	1 375 130,92	5,67	1 375 130,92	0,00	0,00	1 375 130,92
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 498 853	6 943 861,00		21 499 717,00	6,41	1 375 130,92			1 375 130,92	6,41	1 375 130,92			1 375 130,92
2	Наружное видеонаблюдение	объект	3 795 040			3 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		167 635 992	40 245 140,00	0,00	158 080 942,00	8,44	13 243 384,53	0,00	0,00	13 243 384,53	8,44	13 243 384,53	0,00	0,00	13 243 384,53
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 734,00		27 402 381,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 561	38 358 751,00		42 969 312,00	2,08	892 733,53			892 733,53	2,08	892 733,53			892 733,53
3	Насосная станция	объект	16 209 752	10 844 685,00		26 954 437,00	8,30	2 238 143,00			2 238 143,00	8,30	2 238 143,00			2 238 143,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 300м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	21,88	7 275 068,00			7 275 068,00	21,88	7 275 068,00			7 275 068,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 569			12 872 569,00	21,04	2 837 440,00			2 837 440,00	21,04	2 837 440,00			2 837 440,00
V	Благоустройство		181 627 089	0,00	0,00	181 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Благоустройство территории		181 627 089			181 627 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Всего		1 080 044 660	156 667 693	0	1 299 737 153	5,45	151 871 739,21	0,00	0,00	72 577 563,83	1,45	42 730 151,44	0,00	0,00	42 730 151,44

Сканировано с CamScanner

Коммунальное государственное учреждение "...

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством															
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами на стройке в целом (общепроизводственные затраты)	4,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	3,95	9 416 047,88			9 416 047,88	3,95	2 649 209,35			2 649 209,35
	Итого по главе 1-8		3 910 991 216,93	356 867 693,00	0,00	1 906 860 909,93	7,91	181 297 787,06	0,00	0,00	81 009 633,66	7,39	45 379 420,83	0,00	0,00	45 379 420,83
	Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	3,95	8 064 189,35	0,00		8 064 189,35	3,95	2 268 971,04	0,00		2 268 971,04
	Непредвиденные работы и затраты	2%	28 003 864,34	3 133 153,95		26 137 218,20	3,47	3 225 755,74	0,00		3 225 755,74	3,47	907 588,42	0,00		907 588,42
	Итого в части II в сметных ценах		3 996 506 742,12	359 985 646,38	0,00	1 990 507 788,98	3,49	192 587 732,14	0,00	0,00	93 283 758,75	3,49	48 555 980,29	0,00	0,00	48 555 980,29
	2024 год - 100%, К=1,075		3 933 009 743,78	375 766 125,37		1 494 705 873,15	3,49	185 521 277,05	0,00		185 521 277,05	3,49	52 197 878,03	0,00		52 197 878,03
	НДС	12%	318 761 589,78	30 014 335,04		179 375 584,78	3,49	22 262 553,25	0,00		22 262 553,25	3,49	6 263 721,46	0,00		6 263 721,46
	Всего по сметному расчету		3 661 770 917,51	292 400 400,42	0,00	1 674 171 377,99	3,49	207 783 828,34	0,00	0,00	207 783 828,34	3,49	58 461 599	0,00	0,00	58 461 599

Технический надзор: ТОО «Сейсмостройзащита»

Ж. Ержанов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик: ТОО "QualityDesignandTechnologyConstruction"

Директор

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 1-7
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2021 года № 139

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Quality Desing & Technology Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт): Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года, дополнительное соглашение №223/23-2 от 9.02.2024г.

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: фундамент										
1	10	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	20,35	51596,00 6476,00	2962,00 612,00	1050013,51 130543,57	60309,31 10573,91			1050013,51	
2	11	6103-0701-0010 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Армирование слоя постоянного и набетонки	т	10,75956	59627,00 27675,00	3878,00 1207,00	1031563,64 478821,75	129250,67 37115,93			1031563,64	
3	12	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,1064	291502,00		8481105,47 0,00	0,00 0,00			8481105,47	
4	13	214-210-0100 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,61376	315652,00		509386,57 0,00	0,00 0,00			509386,57	
5	14	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Гидроизоляция боковая стен фундаментов обмазочная битумная в 1 слой по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону	м2	19,2	4675,00 562,00	39,00 5,00	323520,00 38976,00	2698,00 346,00			323520,00	
6	15	6103-0701-0004 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	2,57	182531,00 41998,00	5247,00 1429,00	469111,97 210473,43	13485,00 3672,59			469111,97	
7	16	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2892	291502,00		667306,38 0,00	0,00 0,00			667306,38	
8	17	214-210-0101 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20484	207652,00		89647,71 0,00	0,00 0,00			89647,71	
9	18	6103-0701-0004 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	7,81	182531,00 41998,00	5247,00 1429,00	1425567,11 328079,95	40979,07 11164,19			1425567,11	
10	19	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,81	291502,00		2276439,62 0,00	0,00 0,00			2276439,62	
			Итого по разделу 2: фундамент					13713773 1936529	266309 70869	0 0	0 0	13713773	
			Раздел 3: Колонны										
11	25	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,34265	291502,00		1848895,16 0,00	0,00 0,00			1848895,16	
12	26	214-210-0100 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,56	315652,00		507659,83 0,00	0,00 0,00			507659,83	
13	28	214-210-0502 РСНБ-РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,138	291502,00		331729,28 0,00	0,00 0,00			331729,28	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Начислено расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	29	212-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4305	315652,00		135988,19 0,00	0,00 0,00			135988,19	
15	30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8981-2005 строительный	т	0,042	135011,00		5824,75 0,00	0,00 0,00			5824,75	
16	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0439	291502,00		12807,22 0,00	0,00 0,00			12807,22	
17	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	315652,00		22100,42 0,00	0,00 0,00			22100,42	
			Итого по разделу 3: Колонны					326,3904 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	326,3904	
			Раздел 5: Монолитная плита										
18	58	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	78,75	53707,00 7164,00	2913,00 633,00	4229426,25 564165,00	229398,75 49848,75			4229426,25	
19	59	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в экстремальных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры диаметр до 25 мм	т	5,24	16422,00 15738,00	763,00 184,00	408433,56 390999,95	6077,42 885,82			408433,56	
20	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,34445	291502,00		1557917,86 0,00	0,00 0,00			1557917,86	
			Итого по разделу 5: Монолитная плита					6195778 755165	233477 50400	0 0	0 0	6195778	
			03-01-01 Уборка										
			Раздел 1: Земляные работы										
21	1	6101-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	66,9009	260,00 24,00	236,00 50,00	17394,23 1605,62	15788,61 3345,05			17394,23	
22	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,0991	8344,00 8344,00	0,00 0,00	17364,57 17364,57	0,00 0,00			17364,57	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					34759 18870	15789 3395	0 0	0 0	34759	
			Раздел 2: Фундамент										
23	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	3,43	23022,00 2545,00	2444,00 487,00	79757,46 8814,35	8441,72 1671,41			79757	
24	10	2100-0101-0100 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзт=1,04 Нзп. и доп. зап. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,6	52502,00 8954,00	1572,00 165,00	347041,20 59096,40	10375,20 1089,00			347041	
25	11	214-210-0200 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,81284	303501,00		250837,79 0,00	0,00 0,00			250838	
26	12	214-210-0100 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	315652,00		11944,27 0,00	0,00 0,00			11944	
27	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0,95	33032,00 2545,00	2444,00 487,00	31380,90 2417,75	2321,80 462,65			31381	
28	14	6103-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2,85	47199,00 6476,00	2962,00 612,00	134514,30 18456,60	8441,70 1744,20			134514	
29	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1005	291063,00		29252,63 0,00	0,00 0,00			29252	
30	16	214-210-0100 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01515	315652,00		11095,17 0,00	0,00 0,00			11095	
			Итого по разделу 2: Фундамент					90,8622 86,055	26,942 6,458	0 0	0 0	90,8622	
			04-01-01 Электроснабжение										

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов / материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электроснабжение										
31	1	6101-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	106,5	340,00 11,00	317,00 88,00	36210,00 1171,50	33760,50 9520,00			36210,00	
32	2	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м3	71	88,00 22,00		6248,00 1562,00	0,00 0,00			6248,00	
33	3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	43	26646,00 2545,00	2494,00 487,00	1146248,00 109434,50	107242,00 20941,50			1146248,00	
34	4	1100-0-00-0200 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04 Изм. и доп. вып. 29	Поиск и вскрытие. Устройство	м3	11,1	600,00 28042,00	101,00 7955,00	667443,00 222477,20	112232,00 31700,50			667443,00	
35	5	212-101-0001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2665	32283,00		363716,42 0,00	0,00 0,00			363716,42	
36	6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4984	308500,00		153264,98 0,00	0,00 0,00			153264,98	
			Итого по разделу: Электроснабжение					1375131 320645	155649 33337	0 0	0 0	1375131	
			06-02-01 Блочно-модульная котельная										
			Раздел 1 Блочно-модульная котельная										
37	1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	10,00	328,00 15,00	297,00 65,00	11953,52 683,85	1149,23 2962,35			11953,52	
38	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,41	8344,00 4019,00		11765,84 5666,79	0,00 0,00			11765,84	
39	4	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1,25	26646,00 2545,00	2494,00 487,00	45007,50 3181,25	2805,00 608,75			45007,50	
40	7	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3	м3	10	96671,00 14282,00	4337,00 877,00	966710,00 142820,00	43370,00 8770,00			966710,00	
41	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,059	291502,00		16649,22 0,00	0,00 0,00			16649,22	
42	9	214-210-0100 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	315652,00		8838,26 0,00	0,00 0,00			8838,26	
			Итого по разделу: Блочно-модульная котельная					892734 152352	50010 12342	0 0	0 0	892734	
			06-03-01 Насосная станция										
			Раздел: Земляные работы										
43	1	6101-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	167,616	260,00 12,00	236,00 56,00	43590,16 2011,39	39557,38 9384,96			43590,16	
44	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,184	8344,00 4019,00		43255,30 20834,98	0,00 0,00			43255,30	
			Итого по разделу: Земляные работы					86435 22846	39557 9381	0 0	0 0	86435	
			Раздел 1: фундамент										
45	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	9,5	36646,00 2545,00	2494,00 487,00	348137,00 24177,50	23693,00 4626,50			348137,00	
46	10	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м3	18	53596,00 4474,00	2942,00 612,00	964728,00 116568,00	53016,00 11016,00			964728,00	
47	11	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,3024	59627,00 15675,00	3878,00 1207,00	142055,26 69421,92	9238,95 2879,54			142055,26	
48	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3032	291502,00		671387,11 0,00	0,00 0,00			671387,11	

Сканировано с CamScanner

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	13	212-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0752	31965,00		2399,64 0,00	0,00 0,00			2399,64	
			Итого по разделу 1: фундамент					251307 20667,8	85392 10510	0 0	0 0	251307	
			06-05-01 Пожарный резервуар 100м3										
			Раздел 1: Земляные работы										
50	1	39101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	860,0972	443,00 96,00		380917,03 82611,17	0,00 0,00			380917,03	
51	2	39201-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	4 группы - 5 группы, скарпелька вручную и пневмомолотами до 1,5 м на креплениях с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,8728	8344,00 4019,00		224226,64 108040,78	0,00 0,00			224226,64	
52	3	39109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия цементные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,912	4247,00 542,00	402,00 101,00	3873,26 494,30	364,32 92,11			3873,26	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					613817 191909	367 92	0 0	0 0	613817	
			Раздел 2: Стены и днище АС										
53	7	39103-0301-0101 6103-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородок бетонных, высота до 3 м, толщина до 500 мм/В10	м3	2	62125,00 11895,00	4758,00 960,00	124250,00 23790,00	9516,00 1920,00			124250,00	
54	8	39103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выполнение бетонных. Устройство/В10	м3	19	30446,00 2545,00	2404,00 487,00	578274,00 48355,00	45676,00 9253,00			578274,00	
55	9	1306-2301-0104 РСНБ РК 2022 Кзер и Кзт=1,04 Изм. и доп. вып. 20	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В20	м3	54	7600,00 1696,00	7614,00 2240,00	415104,00 91584,00	411156,00 120420,00			415104,00	
56	10	4.1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 10 мм	т	5,4776	297265,00		1628320,67 0,00	0,00 0,00			1628320,67	
57	11	4.1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1944	315652,00		61362,75 0,00	0,00 0,00			61362,75	
			Итого по разделу 2: Стены и днище АС					662891 987985	466348 131011	0 0	0 0	662891	
			06-06-01 Выгреб на 100м3										
			Раздел 1: Земляные работы										
58	1	39101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	434,1136	443,00 96,00		192458,51 41708,59	0,00 0,00			192458,51	
59	2	39201-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	4 группы - 5 группы, скарпелька вручную и пневмомолотами до 1,5 м на креплениях с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,1064	8344,00 4019,00		110313,32 54000,89	0,00 0,00			110313,32	
60	3	39109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия цементные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,456	4247,00 542,00	402,00 101,00	1936,63 247,15	183,31 46,04			1936,63	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					306508 95955	183 46	0 0	0 0	306508	
			Раздел 2: Стены и днище АС										
61	7	39103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки/В7,5	м3	7,5	35259,00	2404,00	264442,50	18030,00			264442,50	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная машинистов	заработная рабочих-строителей	заработная машинистов	общая сметная работа, материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2846,00	487,00	7008,00	3652,50				
62	5	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзат=1,04 Нтч. п.пп. пп. 28	Стены и плоские знаки прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/Б5	м3	21	76804,00 10968,00	7612,00 2230,00	1613408,00 306168,00	159894,00 46830,00			1613408,00	
63	9	СЦ214-2104-0202 214-2104-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,08	291865,00		634521,70 0,00	0,00 0,00			634521,70	
64	10	СЦ214-2104-0101 214-2104-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	315652,00		17360,86 0,00	0,00 0,00			17360,86	
			Итого по разделу 2: Фундамент					2530931 475924	677914 50482	0 0	0 0	2530931	
			ИТОГО по смете					42730951 8065337	1927393 384768	0 0	0 0	42730951	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,00				1649369,35				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									45379428,59	
			Сметная прибыль	%	5,00				2268971,01				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				907588,40				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48555978,00	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,075		2022,00				52197678,07			52197678,07	
			НДС	%	12,00				6263721,37				
			Итого с НДС									58 461 399	

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройкапитал»

Ж.К.Алжанов

Авторский надзор:

ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер

Подрядчик:

ТОО «Quality Design & Technology Construction»

Директор

М.К.Нагаев

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78 — 180940033380

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответетвенностью "Quality Design&Technology Construction",Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000 — 020140003249

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №223/23 от 07.11.2023г. (Мынарал)

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			услуга	1	112 240 132,84	112 240 132,84	12 025 728,52
				Итого	1	x	112 240 132,84	12 025 728,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при их (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

М.П.

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Раздел Б. Реквизиты поставщика

Раздел В. Дополнительные реквизиты поставщика

Раздел Г. Реквизиты покупателя

Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя

Раздел Е. Реквизиты грузополучателя

Раздел Ж. Реквизиты транспортировки грузов

Раздел З. Договор (контракт)

Раздел И. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров (работ, услуг)

Раздел К. Данные по товарам (работам, услугам)

№ п/п	Код товара по единой номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации	Наименование товара (работ, услуг)	Наименование единицы измерения товара (работы, услуги) на русском языке	Код единицы измерения по ОКЕИ	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг) без акциза	Акциз	Налоговая ставка	Стоимость товаров (работ, услуг) с акцизом	Стоимость товаров (работ, услуг) с акцизом в валюте страны происхождения товара	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации	Налоговая ставка	Сумма	Стоимость товаров (работ, услуг) с учетом суммы акциза	Не подлежит заполнению при формировании счета-фактуры	Номер таможенной декларации по единой системе исчисления и уплаты таможенных платежей	Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)	Дополнительная информация
												Цифровое	Буквенное								
1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Оказание услуг по сбору и сортировке твердых бытовых отходов			услуга	1			100 214 404,33	100 214 404,33		0		100 214 404,33	12%	12 025 71 9,33	112 240 124			1	
		Всего по счету								100 214 404,33				100 214 404,33		12 025 71 9,33	112 240 124,66				

Раздел Л. Сведения по ЭДП

Сканировано с CamScanner

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-020140003249-20231215-51303903
1.1. Номер учетной системы 00000000001
2. Дата выписки 15.12.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.11.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020140003249
6.1 БИН реорганизованного лица
6.2 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0032118
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лицензиатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель
- [J] ☐ Адвокат

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ228562203104626371
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 180940003380
16.1 БИН реорганизованного лица
16.2 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ ГА., ГТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лицензиополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Реализация реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ39070102KSN2101000
22. Код товаров, работ, услуг 410940
23. Назначение платежа "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020140003249
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design&Technology Construction"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке Хана, дом 7, кв. 2, почтовый индекс 080000
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 180940003380
26.2 Наименование КГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
26.3 Адрес доставки ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ ГА., ГТАРАЗ, улица Желтоксан, здание 78
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 223/23
27.4. Дата 07.11.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 59
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки ХХХ

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1
32.2 Дата 30.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак реализуемых товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, или влияющие в рамках ТС или ТС-КГ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или в Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"			Одна услуга	1	100 314 404.32	100 314 404.32			100 314 404.32	12%	12 036 728.92	112 040 132.84			1	
							Всего по счету:	100 314 404.32		0.00	100 314 404.32		12 036 728.92	112 040 132.84				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	112 240 132,84	112 953 994,35	112 240 132,84		--	112 240 132,84	112 240 132,84		
2	*Итого*	*112 240 132,84*	*112 953 994,35*	*112 240 132,84*	--	--	*112 240 132,84*	*112 240 132,84*		
	в том числе НДС 12%	12 025 728,52	12 025 728,52				12 025 728,52			
3	Удержание 5% гарантия	5 612 006,64	5 612 006,64				5 612 006,64			
4	Удержание 30% аванса	33 672 039,85	33 672 039,85				33 672 039,85			
5	**Итого к оплате**	**72 956 086,35**	**73 669 947,86**				**72 956 086,35**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Д.Т.Абдыбеков**

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Эксперт _____ **Ж.К.Алжанов**

Подрядчик:

ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»

Директор _____ **М.К.Патаев**

Сканировано с CamScanner

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»
Договор: Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года
Объект: "Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года.

	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
				в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 120 мест в селе Мынарал, Мойынкумского района, Жамбылской области"	112 240 132,84	112 953 994,35	112 240 132,84		--	112 240 132,84	112 240 132,84		
2	*Итого*	*112 240 132,84*	*112 953 994,35*	*112 240 132,84*	--	--	*112 240 132,84*	*112 240 132,84*		
	в том числе НДС 12%	12 025 728,52	12 025 728,52				12 025 728,52			
3	Удержание 5% гарантия	5 612 006,64	5 612 006,64				5 612 006,64			
4	Удержание 30% аванса	33 672 039,85	33 672 039,85				33 672 039,85			
5	**Итого к оплате**	**72 956 086,35**	**73 669 947,86**				**72 956 086,35**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Т.Т.Абдыбеков**

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита»

Эксперт _____ **Ж.К.Алжанов**

Подрядчик:

ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»

Директор _____ **М.К.Патаев**

Сканировано с CamScanner

Форма № КС-2 (вариант 1)
Приказ Председателя агентства по делам строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 149

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Desing & Technology Constuctions»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0116 ЕСН РСНК РК 2001	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватерами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	751,25	260,00 24,00	236,00 50,00	195455,00 18042,00	177413,00 37587,50			195455,00	
2	2	6101-0301-0202 ЕСН РСНК РК 2001	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2	м³	33,25	8344,00 8344,00	0,00 0,00	193998,00 193998,00	0,00 0,00			193998,00	
3	7	6101-0103-0116 ЕСН РСНК РК 2001	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	115	416,00 30,00	386,00 84,00	47840,00 3450,00	44390,00 9660,00			47840,00	
4	8	412-101-0205 РСНК РК 2001	Перевозка строительных грузов самосвалами на населенные пункты. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	903,25	76,00		68827,50				68827,50	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					506120,50 314090,00	221803,00 43247,50	0,00 0,00	0,00 0,00	506120,50	
			01-01 Подготовительные работы работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1205-0101-0202 РСНК РК 2001	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	1600	397,00 397,00	0,00 0,00	666960,00 666960,00	0,00 0,00			666960,00	
2	2	1206-0101-0101 РСНК РК 2001	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с арматурой	м² кровли	90	645,00 595,00	50,00 12,00	58050,00 53550,00	-500,00 1080,00			58050,00	
3	3	1206-0101-0102 РСНК РК 2001	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропилы и стойки и подкосы из досок	м² кровли	90	956,00 924,00	32,00 8,00	86040,00 83160,00	2880,00 720,00			86040,00	
4	4	1128-0101-0104 РСНК РК 2001	Основания и покрытия асфальтобетонные. Разборка	м³	550	10055,00 6651,00	3404,00 1051,00	5532450,00 3658050,00	1874400,00 578050,00			5532450,00	
5	5	6111-0002-0202 ЕСН РСНК РК 2001	Покрытия. Устройство мерзлотных/Демонтаж	м³ утеплителя	125	11422,00 8125,00	3297,00 732,00	2569950,00 1828375,00	739575,00 164700,00			2569950,00	
6	6	1146-0401-1101 РСНК РК 2001	Заполнение оконных проемов деревянными с одинарными дверями. Разборка	м²	334	7200,00 6786,00	474,00 174,00	2392240,00 2189664,00	158376,00 56376,00			2392240,00	
7	7	1146-0401-1103 РСНК РК 2001	Заполнение дверных и воротных проемов деревянными. Разборка	м²	110	4214,00 3740,00	474,00 174,00	463540,00 411400,00	52140,00 19140,00			463540,00	
8	8	1107-0101-0200 РСНК РК 2001	Полы щитовые. Разборка покрытия	м²	1900	6764,00 5027,00	1737,00 551,00	10146000,00 7540500,00	2605500,00 826000,00			10146000,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2002	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	1000	298,00 298,00	0,00 0,00	298000,00 298000,00	0,00 0,00			298000,00	
10	10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2002	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	110	64193,00 29082,00	24311,00 7641,00	7061855,00 3200470,00	2674410,00 840510,00			7061855,00	
11	11	1146-0401-0104 РСНБ РК 2002	Стены кирпичные. Разборка	м³	400	66085,00 24240,00	9845,00 3094,00	26434000,00 9696000,00	3938000,00 1237600,00			26434000,00	
12	12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2002	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	103	64193,00 29082,00	24311,00 7641,00	6611879,00 3000246,00	2504033,00 787023,00			6611879,00	
13	13	1220-0401-0102 РСНБ РК 2002	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	62,222222	3938,00 2146,00	792,00 358,00	245031,00 133551,00	49280,00 22356,00			245031,00	
14	14	1109-0304-0201 РСНБ РК 2002	Покраска с масляной и огруншовкой из масляной, рифленой, простенной и круглой стали. Монтаж. Разборка обшивки: наклонных поверхностей, прямых профилей и карнизных щитов - 0,6, с прямых поверхностей - 0,7, с рядовых карнизов - 0,5	т конструкций	0,80	160511,00 100939,00	42045,00 11784,00	1464772,00 964110,00	372095,00 106023,00	128564,00		1464772,00	
15	15	404-104-0001 РСНБ РК 2002	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	144	1353,00		194832,00				194832,00	
16	16	401-101-0105 РСНБ РК 2002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	720	243,00		174960,00				174960,00	
17	17	404-104-0002 РСНБ РК 2002	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	144	929,00		133776,00				133776,00	
18	18	1208-0101-0104 РСНБ РК 2002	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	330	1090,00 1088,00	2,00 0,00	359700,00 359040,00	660,00 0,00			359700,00	
19	19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2002	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с кронштейнами	м² кровли	14,5	645,00 595,00	50,00 12,00	9353,00 8628,00	725,00 174,00			9353,00	
20	20	1208-0101-0102 РСНБ РК 2002	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила на стойками и подкосами из досок	м² кровли	14,5	956,00 924,00	32,00 8,00	13862,00 13398,00	464,00 116,00			13862,00	
21	21	1226-0101-0104 РСНБ РК 2002	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	62	10659,00 6651,00	3408,00 1054,00	623658,00 412362,00	211296,00 65348,00			623658,00	
22	22	6011-0402-0202 ЕСН РСНБ РК 2002	Покрытия. Утепление минватой(Доннитам)	м³ утеплителя	56	11422,00 8135,00	3287,00 732,00	639632,00 455560,00	184072,00 40992,00			639632,00	
23	23	1146-0401-1101 РСНБ РК 2002	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	27	7268,00 6786,00	474,00 174,00	196020,00 183222,00	12798,00 4698,00			196020,00	
24	24	1146-0401-1103 РСНБ РК 2002	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	16	4214,00 3740,00	474,00 174,00	67424,00 59840,00	7584,00 2784,00			67424,00	
25	25	1207-0101-0108 РСНБ РК 2002	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	24	6764,00 5817,00	3737,00 552,00	162336,00 139608,00	41688,00 13248,00			162336,00	
26	26	1207-0101-0102 РСНБ РК 2002	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	40	290,00 290,00	0,00 0,00	11600,00 11600,00	0,00 0,00			11600,00	
27	27	1146-0401-0102 РСНБ РК 2002	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	38	64193,00 29082,00	24311,00 7641,00	2439934,00 1105116,00	923818,00 290158,00			2439934,00	
28	28	1146-0401-0104 РСНБ РК 2002	Стены кирпичные. Разборка	м³	115	66085,00 24240,00	9845,00 3094,00	7597775,00 2787600,00	1132175,00 355910,00			7597775,00	
29	29	404-104-0001 РСНБ РК 2002	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19,2	1353,00		25978,00				25978,00	
30	30	401-101-0105 РСНБ РК 2002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км		96	243,00		23328,00				23328,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 час								
31	31	414-104-0082 РСНН РК 2012	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	19,2	929,00		17837,00				17837,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					7929417,00	20849847,00	120564,00	0,00	7929417,00	
								5774050,00	6461665,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете					79000197,50	21071650,00	120564,00	0,00	79000197,50	
								5796543,00	6508711,50	0,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50				4947610,14				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									84747918,64	
			Сметная прибыль	%	5,00				4237395,53				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00				4237395,53				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93222701,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, с = 1,075		2023,00				100214604,33			100214604,33	
			НДС	%	12,00				12025752,52				
			Итого с НДС									112 240 356,84	

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Директор

_____

Эксперт

_____ Ж.К.Алиханов

Авторский надзор:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Ведущий инженер

_____ Ж.К.Ордабаев

Подрядчик:
ТОО «Quality Design & Technology Constuction»
Директор

_____ Ж.К.Патаев

Начальник участка:

_____

Сканировано с CamScanner

Форма № КС-2 (вид деятельности 5-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Quality Dosing &Technology Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2023 Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2023

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурная часть здания работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0116 ECSI PCHK-PE 2021	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	751,75	260,00 24,00	236,00 50,00	195455,00 18041,00	177483,00 37587,50			195455,00	
2	2	6101-0201-0202 ECSI PCHK-PE 2021	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	13,25	8344,00 8344,00	0,00 0,00	110590,00 110590,00	0,00 0,00			110590,00	
3	7	6101-0103-0216 ECSI PCHK-PE 2021	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	115	410,00 30,00	201,00 84,00	47840,00 3450,00	44390,00 9660,00			47840,00	
4	8	412-103-0201 PCHK-PE 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами или наливных грунтов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тонна	983,25	70,00		68827,50				68827,50	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					506120,50 115490,00	221883,00 47247,50	0,00 0,00	0,00 0,00	506120,50	
			03-01 Подготовительные работы работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1308-0101-0202 PCHK-PE 2021	Кровля из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	1680	397,00 397,00	0,00 0,00	666960,00 666960,00	0,00 0,00			666960,00	
2	2	1308-0101-0101 PCHK-PE 2021	Кровля. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусьев с прозорами	м² кровли	90	645,00 595,00	50,00 12,00	58050,00 53550,00	4500,00 1080,00			58050,00	
3	3	1308-0101-0102 PCHK-PE 2021	Кровля. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли	90	956,00 924,00	32,00 8,00	86040,00 83160,00	2880,00 720,00			86040,00	
4	4	1229-0101-0104 PCHK-PE 2021	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	550	10059,00 6651,00	3408,00 1051,00	5532450,00 3658050,00	1874400,00 578050,00			5532450,00	
5	5	6111-0402-0202 ECSI PCHK-PE 2021	Покрытие. Утепление минватой/Демонтаж/	м³ утеплителя	225	11422,00 8135,00	3207,00 732,00	2569950,00 1830375,00	721575,00 164700,00			2569950,00	
6	6	1144-0401-1101 PCHK-PE 2021	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м²	324	7260,00 6726,00	474,00 174,00	2352240,00 2179464,00	153576,00 56376,00			2352240,00	
7	7	1144-0401-1103 PCHK-PE 2021	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	110	4214,00 3760,00	474,00 174,00	463540,00 413600,00	52140,00 19140,00			463540,00	
8	8	1207-0101-0108 PCHK-PE 2021	Полы щитовые. Разборка покрытия	м²	1500	6764,00 5027,00	1737,00 552,00	10146000,00 7540500,00	2605500,00 828000,00			10146000,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1297-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лег из досок и брусков	$м^2$	1000	290,00	0,00	290000,00	0,00			290000,00	
						290,00	0,00	290000,00	0,00				
10	10	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	135	64193,00	24311,00	8666055,00	3281985,00			8666055,00	
						39882,00	7641,00	5384070,00	1031535,00				
11	11	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	600	44605,00	9845,00	26973000,00	5907000,00			26973000,00	
						34240,00	3054,00	20544000,00	1832400,00				
12	12	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	103	64193,00	24311,00	6611879,00	2504033,00			6611879,00	
						39882,00	7641,00	4107846,00	787023,00				
13	13	1320-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с основанием отбойного молотка	м	63,333333	3938,00	702,00	249031,00	44398,00			249031,00	
						3146,00	250,00	199151,00	15834,00				
14	14	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Помещения с монтажом и демонтажом из листовой, рифленой, кровельной и круглой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, сложных конструкций с шириной пояса - 0,6, в среднем конструкция весом - 0,3 т, размер поперечника - 0,5*	т конструкций	8,85	105511,00	42945,00	1464772,00	272898,00	128564,00		1464772,00	
						100939,00	11754,00	964110,00	104023,00				
15	15	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	144	1353,00		194832,00				194832,00	
16	16	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в насыпных грунтах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	720	243,00		174960,00				174960,00	
17	17	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	144	923,00		133776,00				133776,00	
18	18	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	330	1090,00	2,00	359700,00	660,00			359700,00	
						1088,00	0,00	359040,00	0,00				
19	19	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетки из брусков с прижимами	$м^2$ кровли	14,5	645,00	50,00	9353,00	725,00			9353,00	
						595,00	12,00	8628,00	174,00				
20	20	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропилы со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	14,5	956,00	32,00	13862,00	464,00			13862,00	
						924,00	8,00	13398,00	116,00				
21	21	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	62	10059,00	2408,00	623658,00	211296,00			623658,00	
						6451,00	1051,00	400262,00	65162,00				
22	22	6115-0402-0202 *ЕНЕ РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом/Доломитом/	$м^3$ утепляемого	56	11422,00	3187,00	639632,00	184072,00			639632,00	
						8135,00	732,00	455560,00	40992,00				
23	23	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянными с подоконными досками. Разборка	$м^2$	27	7260,00	454,00	196020,00	12258,00			196020,00	
						6706,00	154,00	181062,00	4158,00				
24	24	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянными. Разборка	$м^2$	16	4214,00	474,00	67424,00	7584,00			67424,00	
						3340,00	174,00	53440,00	2784,00				
25	25	1297-0201-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы асфальтовые. Разборка покрытия	$м^2$	24	6734,00	1777,00	162336,00	41688,00			162336,00	
						5027,00	552,00	120648,00	13248,00				
26	26	1297-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лег из досок и брусков	$м^2$	46	290,00	0,00	13600,00	0,00			13600,00	
						290,00	0,00	13600,00	0,00				
27	27	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	38	64193,00	24311,00	2439334,00	923818,00			2439334,00	
						39882,00	7641,00	1515516,00	290358,00				
28	28	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	115	44605,00	9845,00	5069775,00	1132175,00			5069775,00	
						34240,00	3054,00	3937600,00	351210,00				
29	29	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19,3	1353,00		26098,00				26098,00	
30	30	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в насыпных грунтах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км		96	243,00		23328,00				23328,00	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т/км									
31	31	414-1304-0002 РОНК-РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	19,2	929,09		17837,00				17837,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					79254171,00	20049047,00	128564,00	0,00	79254172,00	
								57746850,00	6465469,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по листу					79000291,50	21071658,00	128564,00	0,00	79000292,50	
								57946540,00	6510712,50	0,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,10				4947618,34				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									84747910,84	
			Сметная прибыль	%	5,00				4237395,53				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00				4237395,53				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93222701,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, и = 1,035		2023,69				100234484,33			100234484,33	
			НДС	%	12,00				12028138,52				
			Итого с НДС									112 240 137,84	

Технический надзор:
ТОО «Сейсмостройзащита»
Директор

Эксперт Ж.К.Алжанов

Заказчик:
ТОО "Baytak Dala Construction"
Директор Б.С.Абіжан

Подрядчик:
ТОО «Quality Design & Technology Constuctions»
Директор М.К.Патаев

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»

Договор : Типовой договор о государственных закуках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнение с начала строительства, тыс.тг					Выполнение за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг	в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39
II	Основные объекты строительства		683 540 508	100 481 692,00	0,00	784 022 200,00	0,06	506 120,50	0,00	0,00	506 120,50	0,06	506 120,50	0,00	0,00	506 120,50
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	19,96				0,00	19,96	506 120,50			506 120,50
-	Фундаменты	объект	55 259 516			55 259 516,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 608 224			56 608 224,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Стены из кирпича	объект	27 482 266			27 482 266,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Лестницы	объект	4 093 977			4 093 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Вентшахты	объект	3 940 153			3 940 153,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Ферма	объект	13 730 052			13 730 052,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, витражи	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренняя отделка	объект	125 420 300			125 420 300,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльцо, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 444 401,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 807	1 493 808,00		47 988 615,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 198			3 889 198,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 402 844	149 492,00		21 552 336,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	0,00				0,00	0,00				0,00
II	Объекты подсобного назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	0,00				0,00	0,00				0,00
III	Объекты энергетического хозяйства		17 293 891	6 940 861,00	0,00	24 234 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 498 851	6 940 861,00		21 439 712,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Наружное видеонаблюдение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		107 635 801	49 245 140,00	0,00	156 880 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 581	38 358 731,00		42 969 312,00	0,00				0,00	0,00				0,00
3	Насосная станция	объект	16 109 752	10 844 685,00		26 954 437,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	0,00				0,00	0,00				0,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 568			12 872 568,00	0,00				0,00	0,00				0,00
V	Благоустройство		181 617 089	0,00	0,00	181 617 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сканировано с CamScanner

1	Благоустройство территории		181 627 089			181 627 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	Всего		1 083 044 460	158 867 855	0	1 239 712 153	6,44	79 800 293,89	0,00	0,00	506 120,57	6,44	79 800 293,89	0,00	0,00		79 800 293,89
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством																
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,2%	67 148 756,94			67 148 756,94	7,37	4 947 618,22			4 947 618,22	7,37	4 947 618,22				4 947 618,22
	Итого по главе 2-8		1 150 193 216,93	156 667 693,00	0,00	1 306 860 909,91	13,81	84 747 912,11	0,00	0,00	5 453 738,79	13,81	84 747 912,11	0,00	0,00		84 747 912,11
	Сметная прибыль	5%	57 509 660,85	0,00		57 509 660,85	7,37	4 237 395,61	0,00		4 237 395,61	7,37	4 237 395,61	0,00			4 237 395,61
	Непредвиденные работы и затраты	5%	57 509 660,85	7 833 284,65		65 343 041,50	6,48	4 237 395,61	0,00		4 237 395,61	6,48	4 237 395,61	0,00			4 237 395,61
	Итого в части 8 в сметных ценах		1 265 212 538,63	164 501 077,65	0,00	1 429 713 616,28	6,52	93 222 703,32	0,00	0,00	13 928 529,93	6,52	93 222 703,32	0,00	0,00		93 222 703,32
	2024 год - 100%, Кп1,075		1 360 103 479,02	176 838 658,47		1 536 942 137,50	6,52	100 214 406,07	0,00		100 214 406,07	6,52	100 214 406,07	0,00			100 214 406,07
	НДС	12%	163 212 417,48	21 220 639,02		184 433 056,50	6,52	12 025 728,73	0,00		12 025 728,73	6,52	12 025 728,73	0,00			12 025 728,73
	Всего по сметному расчету		1 523 315 896,51	198 059 297,49	0,00	1 721 375 194,00	6,52	112 240 132,84	0,00	0,00	112 240 132,84	6,52	112 240 132,84	0,00	0,00		112 240 132,84

Технический надзор: ТОО «Сейсмостройзащита»

Эксперт_____ Ж.К.Алжанов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер_____ Т.Обілжан

Подрядчик: ТОО "Quality Design&TechnologyConstruction"

Директор_____ Патаев М.К.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата жамбылской области"

Подрядчик : ТОО «Quality Desing &Technology Constuction»

Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №223/23 от 07.11.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 120мест в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Объект	Сметная стоимость, тыс.тг			Сметная стоимость, тыс.тг	Выполнение с начала строительства, тыс.тг					Выполнение за отчетный период, тыс.тг				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат		в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг	в % соотношении	строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	прочие затрат	Всего, тыс.тг
I	Подготовительные работы	объект	79 294 173			79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39	100,00	79 294 173,39	0,00	0,00	79 294 173,39
II	Основные объекты строительства		683 540 508	100 481 692,00	0,00	784 022 200,00	0,06	506 120,50	0,00	0,00	506 120,50	0,06	506 120,50	0,00	0,00	506 120,50
-	Котлован	объект	2 535 917			2 535 917,00	19,96				0,00	19,96	506 120,50			506 120,50
-	Фундаменты	объект	55 259 516			55 259 516,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Монолитные железобетонные колонны, рамы	объект	56 608 224			56 608 224,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Монолитная плита перекрытия	объект	58 067 070			58 067 070,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Стены из кирпича	объект	27 482 266			27 482 266,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Лестницы	объект	4 093 977			4 093 977,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Бентшахты	объект	3 940 151			3 940 151,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Фермы	объект	13 730 052			13 730 052,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Кровля	объект	34 621 938			34 621 938,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Заполнение оконных и дверных проемов, витраж	объект	42 866 110			42 866 110,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Полы	объект	57 871 455			57 871 455,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Внутренняя отделка	объект	125 420 390			125 420 390,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Наружная отделка	объект	65 986 786			65 986 786,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Входная группа, крыльца, козырек	объект	11 489 084			11 489 084,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Отопление и вентиляция	объект	30 108 566	13 444 401,00		43 552 967,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Водопровод и канализация	объект	21 672 157	118 483,00		21 790 640,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Электрооборудование и электроосвещение	объект	46 494 907	1 493 908,00		47 988 815,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Пожарная сигнализация	объект	3 889 198			3 889 198,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Слаботочные сети	объект	21 402 844	149 492,00		21 552 336,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Технологическое оборудование	объект		85 275 508,00		85 275 508,00	0,00				0,00	0,00				0,00
II	Объекты подсобного назначения		13 652 997	0,00	0,00	13 652 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Навес для угля	объект	2 949 561			2 949 561,00	0,00				0,00	0,00				0,00
-	Уборная на 8 очков	объект	10 703 436			10 703 436,00	0,00				0,00	0,00				0,00
III	Объекты энергетического хозяйства		17 293 891	6 940 861,00	0,00	24 234 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети электроснабжения	объект	14 498 851	6 940 861,00		21 439 712,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Наружное видеонаблюдение	объект	2 795 040			2 795 040,00	0,00				0,00	0,00				0,00
IV	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		107 635 802	49 245 140,00	0,00	156 880 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Наружные сети водопровода и канализации	объект	27 360 647	41 724,00		27 402 371,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2	Котельная	объект	4 610 581	38 358 731,00		42 969 312,00	0,00				0,00	0,00				0,00
3	Насосная станция	объект	16 109 752	10 844 685,00		26 954 437,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4	Тепловые сети	объект	14 811 058			14 811 058,00	0,00				0,00	0,00				0,00
5	Пожарный резервуар 100м3	объект	31 871 195			31 871 195,00	0,00				0,00	0,00				0,00
6	Выгреб емкостью 100 куб м	объект	12 872 569			12 872 569,00	0,00				0,00	0,00				0,00
V	Благоустройство		181 627 889	0,00	0,00	181 627 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сканировано с CamScanner

1	Благоустройство территории		181 627 089			181 627 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	Всего		1 083 044 460	156 667 693	0	1 239 712 153	6,44	79 890 293,89	0,00	0,00	506 120,50	6,44	79 890 293,89	0,00	0,00		79 890 293,89
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством																
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,2%	67 148 756,54			67 148 756,54	7,37	4 947 618,22			4 947 618,22	7,37	4 947 618,22				4 947 618,22
	Итого по главе 1-8		1 150 193 216,93	156 667 693,00	0,00	1 306 860 909,93	13,81	84 747 912,11	0,00	0,00	5 453 738,72	13,81	84 747 912,11	0,00	0,00		84 747 912,11
	Сметная прибыль	5%	57 509 660,81	0,00		57 509 660,81	7,37	4 237 395,61	0,00		4 237 395,61	7,37	4 237 395,61	0,00			4 237 395,61
	Непредвиденные работы и затраты	5%	57 509 660,81	7 833 384,65		65 343 045,50	6,48	4 237 395,61	0,00		4 237 395,61	6,48	4 237 395,61	0,00			4 237 395,61
	Итого в части II в сметных ценах		1 265 212 538,63	164 501 077,65	0,00	1 429 713 616,28	6,52	93 222 703,32	0,00	0,00	13 928 529,94	6,52	93 222 703,32	0,00	0,00		93 222 703,32
	2024 год - 100%, Н=1,075		1 360 103 479,02	176 838 658,47		1 536 942 137,50	6,52	100 214 406,07	0,00		100 214 406,07	6,52	100 214 406,07	0,00			100 214 406,07
	НДС	12%	163 212 417,48	21 220 639,02		184 433 056,50	6,52	12 025 728,73	0,00		12 025 728,73	6,52	12 025 728,73	0,00			12 025 728,73
	Всего по сметному расчету		1 523 315 896,51	198 059 297,49	0,00	1 721 375 194,00	6,52	112 240 132,84	0,00	0,00	112 240 132,84	6,52	112 240 132,84	0,00	0,00		112 240 132,84

Технический надзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Эксперт _____ Ж.К.Алжанов

Авторский надзор: ТОО "Baytak Dala Construction"

Ведущий инженер _____ Ж.Білжан

Подрядчик: ТОО "QualityDesign&TechnologyConstruction"

Директор _____ Патаев М.К.

Сканировано с CamScanner