Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110	110840016453
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08	940240000011
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
99	27.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12) Акт № 3.Акт №4.Акт №5. Период: за август 2019 года			работа	1	42 507 145,00	42 507 145,00	4 554 336,96
				Итого	1	x	42 507 145,00	4 554 336,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Общестроительные работы (2-1-1)	130 000 000									
Акт №3 Водопровод и канализация (2-1-2)	5 809 839	5 187 356							622 483	5 809 839
Акт №4 Отопление (2-1-3)	30 046 851	26 827 546							3 219 305	30 046 851
Акт №5 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	6 650 455	5 937 906							712 549	6 650 455
ВСЕГО выполнено:	**172 507 145**	**37 952 808**							**4 554 337**	**42 507 145**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**42 507 145**
К оплате за текущий месяц: Сорок два миллиона пятьсот семь тысяч сто сорок пять тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Рководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 3
приемки выполненных работ за август 2019 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)									
4	29-000000-0000(пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем *компл*	1	56023,59		56 024		2 375		
5	29-000000-0000(пл)	GSM- ретранслятор *компл*	1	52232,52		52 233		2 215		
7	23-051208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	17057,46		17 057		723		
10	23-040102-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	5	27330,67		136 653		5 794		

11	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	8	1213,06	9 704	411
12	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	930,13	5 581	237
13	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	5	547,03	2 735	116
15	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	3	337,33	1 012	43
16	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 *м*	99	958,8	94 921	4 025
18	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	4	792,55	3 170	134
25	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *м*	80,7	2547,49	205 582	8 717
26	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	7,5	1 785,46	13 391	568
27	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	10	1 404,96	14 050	596

28	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	23,45	1130,55	26 511	1 124
29	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	21,5	874,44	18 800	797
30	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	29,5	384,97	11 357	482
42	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	80,75	511,02	41 265	1 750
45	23-020303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	702,59	703	30
46	23-020103-2009	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	35 411,82	70 824	3 003
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)					
48	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	22775,57	68 327	2 897
49	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	8	2368,41	18 947	803

50	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	6	1366,51	8 199	348
51	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	10	911,3	9 113	386
56	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *м*	50,5	1785,46	90 166	3 823
57	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	25,7	1130,55	29 055	1 232
58	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	27,9	874,44	24 397	1 034
59	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	36	619,45	22 300	946
67	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	32,5	511,02	16 608	704
		Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)				
68	23-041001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	5807,49	5 807	246

69	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74	6 743	286
		шт.				
71	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	50	1404,96	70 248	2 979
		м				
76	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,5	511,02	5 366	228
		кг				
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)					
77	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	326	547,03	178 332	7 561
		шт.				
78	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	21,6	378,53	8 176	347
		м				
82	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	131,7	1130,55	148 893	6 313
		м				
83	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	226,6	874,44	198 148	8 401
		м				
84	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	453	384,97	174 391	7 394
		м				
87	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	191,3	511,02	97 758	4 145
		кг				

89	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15 *шт.*	126	2541,32	320 206	13 577
90	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	126	705,11	88 844	3 767
92	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	547,03	1 094	46
93	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 *м*	6	958,8	5 753	244

Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)

97	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	8	1152,31	9 218	391
98	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	252	702,11	176 932	7 502
99	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	14	1366,51	19 131	811
101	23-030301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15 *шт.*	126	3461,25	436 118	18 491
102	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	126	705,11	88 844	3 767
110	23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	164	1130,55	185 410	7 861

		м				
111	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	419,2	874,44	366 565	15 542
		м				
112	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	290	619,45	179 641	7 617
		м				
113	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	490	384,97	188 635	7 998
		м				
	Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)					
127	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3371,74	6 743	286
		шт.				
129	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	70,5	1404,96	99 050	4 200
		м				
130	23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	7	1404,96	9 835	417
		м				
136	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический ф15 мм, типа Watts	2	2503,35	5 007	212
		шт.				
137	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,25	511,02	8 304	352
		кг				

Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)

140	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	97,804 м	802,66	78 503	3 329

Всего прямые затраты	**4 236 383**
в том числе	4 236 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 623
Накладные расходы, тенге	4 416 006
Итого, тенге	353 280
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 769 286**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	42 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	81 807
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 894 017**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**5 187 356**
НДС (12 %)	622 483
Всего по акту с учетом НДС	**5 809 839**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ETNA"

Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 4
приемки выполненных работ за август 2019 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0000
	Раздел 1 Отопление									
13	23-041008-0407(об)	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	218	7390,27		1 611 079				
14	23-051207-1903	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт.*	218	8071,41		1 759 567				

17	23-041009-0302(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	59742,22	358 453
		шт.			
19	23-041009-0304(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	93635,51	187 271
		шт.			
21	23-041009-0305(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	101010,23	606 061
		шт.			
23	23-041009-0502(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	38918,8	233 513
		шт.			
25	23-041009-0504(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	55447,61	110 895
		шт.			
27	23-041009-0505(об)	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	69417,67	416 506
		шт.			
29	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	12	10994,15	131 930
		шт.			

30	23-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	28	12595,07	352 662
	1.1 Квартирный узел ввода				
48	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	288	10994,15	3 166 315
50	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	72	9939,1	715 615
52	23-051501-1005(об)	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, T макс 90 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss *шт.*	72	93633,6	6 741 619
54	23-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	72	7434,07	535 253
56	23-041009-0102(об)	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	72	53480,64	3 850 606

58	23-041006-2002(об)	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	72	21261,33	1 530 816
		шт.			

Всего прямые затраты	**22 308 162**
в том числе	6 661 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 646 820
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	22 308 162
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	945 866
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 254 028
Итого, тенге	1 860 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	**25 114 350**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	67 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	128 635
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**25 310 479**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**26 827 546**
НДС (12 %)	3 219 305
Всего по акту с учетом НДС	**30 046 851**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"
Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 5
приемки выполненных работ за август 2019 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
	1.6 Провода и кабели									
97	23-060131-0977	Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1224	1823506,6		223 197		9 464		
98	23-060128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,765	788328,81		603 072		25 570		
99	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,02	466649,08		475 982		20 182		
100	23-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6018	327358,27		197 004		8 353		

		км				
101	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	7,14	212198,22	1 515 095	64 240
		км				
102	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1,339	142728,14	191 113	8 103
		км				
103	23-060902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2142	261525,86	56 019	2 375
		км				
104	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	1288730,5	13 145	557
		км				
105	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	785209,79	8 009	340
		км				
106	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	561684,8	2 865	121
		км				
107	23-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	235437,42	24 015	1 018
		км				
108	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	141271,02	14 410	611
		км				
109	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	136228,83	55 581	2 357
		км				
110	23-060513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6,18	140122,71	865 958	36 717
		км				
111	23-060513-0102	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,648	94993,47	156 549	6 638
		км				

112	23-060513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *км*	1,03	140122,71	144 326	6 119
113	23-060131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,00612	1529969,38	9 363	397
	1.7 Трубы					
118	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *м*	2223,6	69,46	154 451	6 549
119	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *м*	408	52,1	21 257	901
120	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	4613,7	25,56	117 926	5 000

Всего прямые затраты	**4 849 338**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 849 338
Накладные расходы, тенге	205 612
Итого, тенге	5 054 950
Сметная прибыль (8 %), тенге	404 396
Всего	**5 459 346**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	49 134
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	93 644
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**5 602 124**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**5 937 906**
НДС (12 %)	712 549

Всего по акту с учетом НДС	6 650 455

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.