Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110840016453
940240000011

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
111	11.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12) Акт № 6. Период: за сентябрь 2019 года			работа	1	69 569 035.00	69 569 035.00	7 453 825.18
				Итого	1	x	69 569 035.00	7 453 825.18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дусужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Б. Жакаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2019

М.П.

ф А

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №6 Общестроительные работы (2-1-1)	199 569 035	62 115 210,16							7 453 825,22	69 569 035,38
Водопровод и канализация (2-1-2)	5 809 839									
Отопление (2-1-3)	30 046 851									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	6 650 455									
ВСЕГО выполнено:	**242 076 180,38**	**62 115 210,16**							**7 453 825,22**	**69 569 035,38**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										69 569 035,38
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Шестьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч тридцать пять тенге, 38 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Рководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Главный инженер проекта

_____ Слямканов С.Е.

Руководитель группы авторского надзора

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 4 Разные работы								
		4.1 Приямок в электрощитовой								
55	11-061301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона класса В7,5. Устройство / *м3*	0,42	32 516,07 / 11 332,8	3 708,38 / 1 329,62	13 657 / 4 760	1 558 / 558	3 268 / 48,5	12,49 / 1,25	5 / 1
56	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону / *м2 поверхности*	1,76	745,87 / 194,71	10,94 / 1,86	1 313 / 343	19 / 3	239 / 50,8	0,21 / –	– / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	4.2 Ступени спуска									
57	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления *м3*	0,3	17 958,64 / 798,04	713,53 / 188,72	5 388 / 239	214 / 57	378 / 48,5	0,97 / 0,2	– / –
58	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона В15 *м3*	0,07	19 365,05 / 798,04	713,53 / 188,72	1 356 / 56	50 / 13	92 / 48,5	0,97 / 0,2	– / –
59	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	0,03	745,87 / 194,71	10,94 / 1,86	22 / 6	– / –	4 / 50,8	0,21 / –	– / –
	4.3 Площадка под оборудование									
60	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *м3*	0,15	17 958,64 / 798,04	713,53 / 188,72	2 694 / 120	107 / 28	189 / 48,5	0,97 / 0,2	– / –
61	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	0,4	745,87 / 194,71	10,94 / 1,86	298 / 78	4 / 1	54 / 50,8	0,21 / –	– / –
	Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32 м									
87	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,08011	103468,68		8 289		351		

Раздел 7 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
95	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	434,67257	30 083,02	1 188,83	13 076 264	516 752	1 699 585	5,53	2 404
		м3 кладки		4 668,59	306,52	2 029 308	133 236	50,8	0,33	143
99	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,35667	24 171,8	1188,83	806 291	39 655	122 065	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,52	155 729	10 224	50,8	0,33	11
107	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9(1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	273,1000	26 962,05	1 441	7 363 336	393 537	873 885	4,38	1 196
		м3 кладки		3 512,37	371,54	959 228	101 468	50,8	0,40	109
110	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	52,92667	25 088,18	1 441	1 327 834	76 267	165 154	4,38	232
		м3 кладки		3 512,37	371,54	185 898	19 664	50,8	0,40	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
113	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,60333	49 612,56	1 411,42	178 771	5 086	100 510	56,4	203
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	173 685	1 807	50,8	0,54	2
119	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф 3 мм	-0,261	252524,09		-65 909		-2 795		
		т								
144	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	377	318,05	151,81	119 905	57 232	45 324	0,15	57
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	47 106	15 057	62,1	0,04	15
157	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,87	80 138,54	20 846,15	149 859	38 982	80 183	67,98	127
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	107 321	8 977	60,9	3,89	7
	Раздел 8 Перегородки									
167	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,19111	3 124,87	148,06	544 325	25 791	118 426	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 406	6 651	50,8	0,04	7
169	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	287,49778	3 801,86	148,06	1 093 026	42 567	203 712	1,21	348
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	286 201	10 977	50,8	0,04	11
170	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	112,28000	3 011,08	79,52	338 084	8 929	76 239	1,24	139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	114 545	2 357	50,8	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
171	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	15,89778	17 461,12	1582,5	277 593	25 158	163 159	17,5	278
		м3 изоляции		15878,63	640,91	252 435	10 189	55,3	0,69	11

Раздел 9 Двери

9.1 Дверные блоки наружные входные в здание

174	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,55	50747,04		230 899		9 790		
		м2								

9.2 Дверные блоки внутренние

179	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	129,6	29793,66		3 861 258		163 717		
		м2								

9.3 Дверные блоки техподполья и чердака

187	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	18,37	41199,48		756 834		32 090		
		м2								
188	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,26	29793,66		216 302		9 171		
		м2								

Раздел 10 Окна

10.1 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
193	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	523,09	17252,74		9 024 736		382 649		
195	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	3,36	11627,97		39 070		1 657		
197	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *м2*	123,2	21972,28		2 706 985		114 776		
202	29-000000-0000(пр	Противомоскитная сетка *м2*	370,16	5 602,36		2 073 770		87 928		

Раздел 11 Перекрытие

11.1 Перекрытие

207	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	3 186,98	589,89	178 471	33 034	69 598	1,74	97
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	87 399	8 427	62,1	0,16	9
208	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	69	4 832,45	792,23	333 439	54 664	132 395	2,66	184
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	168 573	14 113	62,1	0,22	15
209	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	30	4 271,46	922	128 144	27 660	60 292	2,91	87
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	77 395	7 351	62,1	0,26	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
236	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,150842	419 599,8	4 747,3	63 293	716	6 884	42,7	6
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	6 345	144	62,1	1,03	0
237	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,75421	103468,68		78 037		3 309		
		т								
238	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	10,28	29 026,96	2 870,19	298 357	29 502	53 240	8,25	85
		м3		7136,58	674,32	73 354	6 931	48,5	0,72	7
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
292	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,69607	24 310,59	8 079,65	16 922	5 624	7 364	15,51	11
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	9 114	1 356	60,9	1,60	1
294	11-090302-0401	Монтаж опоры. Монтаж коснтруктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,00498	24 310,59	8 079,65	121	40	53	15,51	–
		т конструкций		13 094,01	1 947,70	65	10	60,9	3,61	–
296	11-090302-0301	Монтаж косоуров . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,833120	68 844,54	14 443,35	57 356	12 033	32 237	62,15	52
		т конструкций		52 468,89	3886,33	43 713	3 238	60,9	3,61	3
299	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	14	3 186,98	589,89	44 618	8 258	17 399	1,74	24
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	21 850	2 107	62,1	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
303	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1) *м3*	2,65778	27 701,9 / 6 840	1 615,12 / 391,23	73 625 / 18 179	4 293 / 1 040	12 838 / 48,5	8,21 / 0,42	22 / 1
312	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,02748	197057,96		5 415		230		
316	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 *м*	415,6	2435,82		1 012 327		42 923		

Раздел 14 Полы

14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)

340	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	542,8	1310,67		711 432		30 165		

14.5 По типу 122, S=246,36 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)

344	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *м3*	7,61252	20723,3		157 757		6 689		

14.6 По типу 122, S=150,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
352	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *м3*	4,65972	20723,3		96 565		4 094		
		14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)								
366	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	58,62	1310,67		76 831		3 258		
		14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)								
370	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	67,82	1310,67		88 890		3 769		
		14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)								
373	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	22,1	1310,67		28 966		1 228		
		14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)								
380	22-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *м2*	10,7	1310,67		14 024		595		
		Всего прямые затраты				**47 616 836**				**5 953 388**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				4 996 448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 407 732				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				365 984				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 212 656				
		Накладные расходы, тенге				4 940 360				
		Итого, тенге				52 557 196				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 204 576				
		Всего				**56 761 771**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				510 856				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				973 635				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				356 404				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**58 602 666**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599				**62 115 210,16**				
		НДС (12 %)				7 453 825,22				
		Всего по акту с учетом НДС				**69 569 035,38**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер проекта

_____ Слямканов С.Е.

Руководитель группы авторского надзора

_____ Куттыбаев Т.