Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840016453**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

940240000011

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
15	11.02.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12(без наружных инженерных сетей).Акт №15. Период:за февраль 2020г			Работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 11.02.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:									2 142 857	20 000 000
Акт №15 Общестроительные работы (2-1-1)	20 000 000	17 857 143							**2 142 857**	**20 000 000**
ВСЕГО выполнено:	**20 000 000**	**17 857 143**								

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**20 000 000**
К оплате за текущий месяц: Двадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 15
приемки выполненных работ за февраль 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу 10,00	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Раздел 7 Стены									
95	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	107,469	30 083,02 4 668,59	1 188,83 306,52	3 233 005 501 731	127 762 32 942	420 210 50,8	5,53 0,33	594 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
99	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М150. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	26,685	24 171,8	1188,83	645 032	31 724	97 652	5,53	148
		м3 кладки		4668,59	306,52	124 583	8 180	50,8	0,33	9
105	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	119,255	10 668,78	1 179,05	1 272 306	140 608	744 622	10,58	1 262
		м3 изоляции		9489,73	557,32	1 131 698	66 463	55,3	0,6	72
107	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9(1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	163,86	26 962,05	1 441	4 418 001	236 122	524 331	4,38	718
		м3 кладки		3 512,37	371,54	575 536	60 881	50,8	0,40	66
110	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) т.ч. п.3.1:	26,463	25 088,18	1 441	663 917	38 134	82 577	4,38	116
		м3 кладки		3 512,37	371,54	92 949	9 832	50,8	0,40	11
144	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	189	318,05	151,81	60 112	28 692	22 722	0,15	28
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	23 615	7 549	62,1	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
145	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	1 496,98	778,14	4 491	2 334	1 913	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	2 059	602	62,1	0,22	1
157	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,935	80 138,54	20 846,15	74 930	19 491	40 091	67,98	64
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	53 660	4 489	60,9	3,89	4
		Раздел 8 Перегородки								
167	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	130,643	3 124,87	148,06	408 243	19 343	88 819	1,21	158
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	130 054	4 987	50,8	0,04	5
168	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	2,127	3 801,86	148,06	8 085	315	1 507	1,21	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	2 117	81	50,8	0,04	–
169	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	215,623	3 801,86	148,06	819 769	31 926	152 783	1,21	261
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	214 651	8 232	50,8	0,04	9
170	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	56,140	3 011,08	79,52	169 042	4 464	38 119	1,24	70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	57 273	1 179	50,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
171	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	7,949	17 461,12	1582,5	138 796	12 579	81 579	17,5	139
		м3 изоляции		15878,63	640,91	126 217	5 095	55,3	0,69	5
		Раздел 11 Перекрытие								
		11.1 Перекрытие								
207	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	30	3 186,98	589,89	95 609	17 697	37 285	1,74	52
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	46 821	4 514	62,1	0,16	5
208	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	4 832,45	792,23	173 968	28 520	69 076	2,66	96
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	87 951	7 363	62,1	0,22	8
209	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	16	4 271,46	922	68 343	14 752	32 156	2,91	47
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	41 277	3 921	62,1	0,26	4
236	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0754	419 599,8	4 747,3	31 647	358	3 442	42,7	3
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	3 172	72	62,1	1,03	0
238	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	5,1379	29 026,96	2 870,19	149 138	14 747	26 613	8,25	42
		м3		7136,58	674,32	36 667	3 465	48,5	0,72	4
		Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.								
292	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,24363	24 310,59	8 079,65	5 923	1 968	2 577	15,51	4
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	3 190	475	60,9	1,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
294	11-090302-0401	Монтаж опоры. Монтаж коснтруктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,00174	24 310,59	8 079,65	42	14	18	15,51	–
		т конструкций								
				13 094,01	1 947,70	23	3	60,9	3,61	–
296	11-090302-0301	Монтаж косоуров . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,2916	68 844,54	14 443,35	20 075	4 212	11 283	62,15	18
		т конструкций								
				52 468,89	3886,33	15 300	1 133	60,9	3,61	1
299	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	3 186,98	589,89	15 935	2 949	6 214	1,74	9
		шт. сборных конструкций								
				1560,69	150,48	7 803	752	62,1	0,16	1
303	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	0,93	27 701,9	1 615,12	25 769	1 502	4 493	8,21	8
		м3								
				6 840	391,23	6 363	364	48,5	0,42	0
		Всего прямые затраты				**12 502 178**				**3 840**
										249

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 284 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	780 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 437 253
Накладные расходы, тенге	2 490 083
Итого, тенге	14 992 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 199 381
Всего	**16 191 642**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11

Временные здания и сооружения (0,9 %)	145 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	277 735
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	232 240
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**16 847 342**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Всего по акту с учетом НДС	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.