Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" Область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Момышулы 62 БИН 210240023693, KKMFKZ2A, ИИК KZ10070103KSN7103010, РГУ" КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Су" область Абай, Аягозский район, г. Аягоз, Ш.УАЛИХАНОВА 25
БИН 050140009560, БИК EURIKZKA, ИИК KZ3694809KZT22031664, АО "Евразийский Банк"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Зимнее, весеннее, летнее и осеннее содержание автомобильных дорог районного значения Аягозского района на 2025 год

Договор подряда (контракт) № 15 от 25.02.2025 г.

Акт выполненных работ № 1 от 03.03.2025 г

Зимнее, весеннее, летнее и осеннее содержание автомобильных дорог районного значения Аягозского района на 2025 год

Основание: ДВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Зимнее содержание					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	СРД-6-18-01	Очистка проезжей части от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, толщина снежного покрова до 200 мм	км прохода	250	3437	859 250	
2	2	СРД-1-1-01	Патрулирование дорог на легковой автомашине	км в одном направлении	150	882	132 300	
3	3	СРД-6-20-03	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, высота вала до 1200 мм	км прохода/2810 м2	30	34183	1 025 490	
4	4	СРД-6-20-02	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, высота вала до 1000 мм	км прохода/2810 м2	40	20108	804 320	
5	5	СРД-6-20-01	Очистка снежного вала проезжей части дороги шнекоротором, высота вала до 800 мм	км прохода/2810 м2	70	10054	703 780	

6	6	СРД-6-21-02	Очистка проезжей части и обочины от свежевыпавшего снега толщиной до 400 мм шнекоротором	км прохода	180	14076	2 533 680	
7	7	СРД-6-22-01	Удаление снежного вала и снега на ширину рабочего органа шнекороторным снегоочистителем при высоте вала 400-700 мм	км прохода	200	25738	5 147 600	
8	8	СРД-6-25-01	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе тракторов 59 кВт при толщине снега 200 мм	км прохода	100	1308	130 800	
9	9	СРД-6-28-01	Очистка проезжей части и обочины бульдозером от снега при толщине снега до 500 мм	км прохода	50	5196	259 800	
10	10	СРД-6-33-01	Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа,при толщине снега до 300 мм	км прохода	200	4296	859 200	
11	11	СРД-6-33-04	Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 500 мм	км прохода	240	1574	377 760	
12	12	СРД-6-34-04	Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером тяжелого типа, при толщине снега до 500 мм	км прохода	80	10379	830 320	
13	13	СРД-6-58-04	Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 500 мм	км прохода	140	16086	2 252 040	
14	14	СРД-6-64-03	Очистка дорог от снега автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	140	8879	1 243 060	
15	15	СРД-6-65-02	Очистка дорог от снега автогрейдером до 88,2 кВт, снежная корка 200 мм	км прохода	100	3555	355 500	
16	16	СРД-6-66-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером	км	200	5214	1 042 800	
17	17	СРД-6-73-01	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа	км прохода	200	3555	711 000	
18	18	СРД-6-1-03	Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 80 мм за 3 прохода по следу	100 м2	12	17221	206 652	
19	19	СРД-6-1-06	Удаление разрыхленного снега за бровку полотна дороги при толщине снежного покрова до 80 мм за 2 проход по следу	100 м2	12	6791	81 492	
20	20	СРД-6-6-01	Очистка односторонних дорожных знаков от снега вручную	10 знаков	10	1880	18 800	

21	21	СРД-6-2-01	Перемещение снежного вала высотой не менее 0,5 м с обочины к бровке земляного полотна, образовавшегося в результате очистки проезжей части автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт	км	110	6015	661 650	
22	22	СРД-6-13-02	Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5 м с откидкой снега в сторону - снег плотный(в с/о Акшаули-Мынбулак)	м3 снега	8900	813	7 235 700	
23	23	СРД-6-12-01	Перемещение снега бульдозером на расстояние 20 м	100 м3 снега	100	7345	734 500	

Итого:	**28 207 494**
Всего	**28 207 494**
Сметная прибыль (5%)	1 410 375
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**29 617 869**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Иинф = 1,079000000)	**31 957 681**
С учетом условной скидки 15,234156 %	**27 089 198**
НДС (12%)	3 250 704
Всего по акту	**30 339 902**

Сдал (Подрядчик)

Государственное коммунальное предприятие "Су" БИН/ИИН 050140009560

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукибаев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозского района области Абай" Область Абай, БИН 210240023693

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ибраев А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)