Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **110840016453**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
70	09.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12(без наружных инженерных сетей).Акт №22,21,22,23. Период: за апрель 2020 года			Работа	1	55 550 000,00	55 550 000,00	5 951 785,71
				Итого	1	x	55 550 000,00	5 951 785,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №20 Общестроительные работы (2-1-1)	109 858 993	36 817 294							4 418 075	41 235 369
Акт №21 Водопровод и канализация (2-1-2)	5 673 693	1 368 933							164 272	1 533 205
Акт №22 Отопление (2-1-3)	5 239 200	4 677 857							561 343	5 239 200
Акт №23 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	12 405 375	6 734 130							808 096	7 542 226

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739									
ВСЕГО выполнено:	**133 950 000**	**49 598 214**							**5 951 786**	**55 550 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**55 550 000**
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 20
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
53	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,002	49 612,56	1 411,42	99	3	56	56,4	–
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	96	1	50,8	0,54	–

Раздел 7 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	301,39	28 385,87	1 188,83	8 555 218	358 300	1 156 759	5,53	1 667
		м3 кладки		4 668,59	306,52	1 407 067	92 383	50,8	0,33	99
100	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым окрашенным кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных-0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 7, 8 этажи) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,36	22 500,95	1 188,83	750 632	39 659	119 714	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,52	155 744	10 226	50,8	0,33	11
105	11-260201-0301									
		Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	45,7834	10 668,78	1 179,05	488 453	53 981	285 869	10,58	484
		м3 изоляции		9489,73	557,32	434 472	25 516	55,3	0,6	27
108	11-080201-0107									
		Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	273,1	26 217,87	1 441	7 160 100	393 537	865 268	4,38	1 196
		м3 кладки		3 512,37	371,54	959 227	101 469	50,8	0,4	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7, 8 этажи) т.ч. п.3.1:	52,93	23 041,81	1 441	1 219 603	76 272	160 571	4,38	232
		м3 кладки		3512,37	371,54	185 910	19 666	50,8	0,4	21
113	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	5,04467	49 612,56	1 411,42	250 279	7 120	140 714	56,4	285
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	243 159	2 530	50,8	0,54	3
117	11-080201-0701	Стены и другие конструкции (арматурный пояс). Армирование кладки	1,714	49 612,56	1 411,42	85 036	2 419	47 810	56,4	97
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	82 617	860	50,8	0,54	1
144	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	377	318,05	151,81	119 905	57 231	45 324	0,15	56
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	47 105	15 058	62,1	0,04	16
145	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	1 496,98	778,14	2 994	1 556	1 275	0,81	2
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	1 373	401	62,1	0,22	0
157	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,87	80 138,54	20 846,15	149 859	38 982	80 183	67,98	127
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	107 321	8 977	60,9	3,89	7
	Раздел 8 Перегородки									
167	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	174,19	3 124,87	148,06	544 325	25 791	118 426	1,21	211
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	173 406	6 650	50,8	0,04	7
168	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	1,418	3 801,86	148,06	5 391	210	1 005	1,21	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	1 412	54	50,8	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	248,359	3 801,86	148,06	944 227	36 773	175 979	1,21	301
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	247 239	9 481	50,8	0,04	10
170	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	112,28	3 011,08	79,52	338 084	8 929	76 239	1,24	139
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	114 545	2 357	50,8	0,02	3
171	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	15,897	17 461,12	1582,5	277 585	25 158	163 154	17,5	278
		м3 изоляции		15878,63	640,91	252 428	10 189	55,3	0,69	11
	Раздел 10 Окна									
	10.1 Окна									
191	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	212,4	1 965,21	117,38	417 411	24 932	116 753	0,82	173
		м2 проемов		689,31	58,83	146 410	12 495	59,8	0,07	14
192	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	33,83	2 611,68	120,18	88 353	4 066	24 786	1,11	38
		м2 проемов		938,87	58,83	31 762	1 990	59,8	0,07	2
194	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	3,36	2 759,47	114,88	9 272	386	2 959	1,38	5
		м2 проемов		1 166,89	58,01	3 921	195	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	11-100501-0301									
		Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	61,6	3 107,36	124,17	191 414	7 649	52 191	1,29	79
		м2 проемов								
				1 087,03	60,8	66 961	3 746	59,8	0,07	4
	10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
203	11-070516-0108									
		Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	946,4	218,46	84,41	206 751	79 888	114 903	0,15	145
		м шва								
				134,05	39,2	126 863	37 097	62,1	0,04	40
205	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм	3,7856	10 668,78	1 179,05	40 388	4 463	23 637	10,58	40
		м3 изоляции								
				9 489,73	557,32	35 924	2 110	55,3	0,60	2
	Раздел 11 Перекрытие									
	11.1 Перекрытие									
207	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	3 186,98	589,89	178 471	33 034	69 598	1,74	97
		шт. сборных конструкций								
				1560,69	150,48	87 399	8 427	62,1	0,16	9
208	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	69	4 832,45	792,23	333 439	54 664	132 395	2,66	184
		шт. сборных конструкций								
				2 443,08	204,53	168 572	14 113	62,1	0,22	15
209	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	31	4 271,46	922	132 415	28 582	62 302	2,91	90
		шт. сборных конструкций								
				2 579,83	245,03	79 975	7 596	62,1	0,26	8
236	11-070107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,377126	419 599,8	4 747,3	158 242	1 790	17 211	42,7	16
		т стальных элементов								
				42 061,21	956,73	15 862	361	62,1	1,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	25,6965	29 026,96	2 870,19	745 891	73 754	133 099	8,25	212
		м3		7136,58	674,32	183 385	17 328	48,5	0,72	19
	11.2 Плиты лоджий									
239	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	16	2 527,29	933,05	40 437	14 929	16 184	1,32	21
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	18 504	3 849	62,1	0,26	4
	11.3 Монолитные участки									
241	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,278	30 921,80	1 102,32	132 283	4 716	20 765	8,06	34
		м3		6715,03	292,51	28 727	1 251	48,5	0,31	1
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
292	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,9046	24 310,59	8 079,65	21 991	7 309	9 570	15,51	14
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	11 845	1 762	60,9	1,60	1
296	11-090302-0301	Монтаж косоуров . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,749512	68 844,54	14 443,35	51 600	10 825	29 002	62,15	47
		т конструкций		52 468,89	3886,33	39 326	2 913	60,9	3,61	3
299	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	18	3 186,98	589,89	57 366	10 618	22 371	1,74	31
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	28 092	2 709	62,1	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	332,48	1 017,44	35,91	338 278	11 939	221 334	1,08	359
		м ступеней		946,22	15,52	314 599	5 161	62,1	0,01	5
	Раздел 16 Наружная отделка									
414	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	344,7	1 849,54	3,92	637 536	1 352	92 425	0,39	135
		м		331,36	0,75	114 220	257	54,8	–	–
	Раздел 18 Разные работы									
	18.3 Приямок									
435	11-060101-0115	Устройство бетонного днища приямка из бетона класса В7,5	0,81	18 873,93	1 016,84	15 288	824	1 362	1,79	1
		м3		1 472,67	270,43	1 193	219	48,5	0,29	–
436	11-080201-0109	Стены приямков из кирпича. Кладка	4,52	26 552,6	1296,9	120 018	5 862	17 309	5,95	27
		м3 кладки		4771,46	334,29	21 567	1 511	50,8	0,36	2
437	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,82	745,87	10,94	5 087	75	926	0,21	1
		м2 поверхности		194,71	1,86	1 328	13	50,8	–	–
438	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,64	656,01	19,38	1 732	51	548	0,36	1
		м2 стяжки		272,88	10,45	720	28	60,9	0,01	–
442	11-110101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4	7 790,2	1 239,26	31 161	4 957	9 102	3,24	13
		м3 подстилающего слоя		2553,25	510,87	10 213	2 043	60,9	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18.4 Шахта лифта									
447	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	28	5 600,41	722,09	156 811	20 218	53 484	2,99	84
		м3 подстилающего слоя		2 356,24	278,66	65 975	7 802	60,9	0,30	8
448	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	2,832	21 920,52	4,82	62 079	14	7 817	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	8 168	–	60,9	–	–
449	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (50 мм)	18,88	678,1	65,15	12 802	1 230	3 299	0,27	5
		м2 покрытия		206,2	23,73	3 893	448	60,9	0,03	–
450	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503К=6,000;	113,28	94,83	2,84	10 743	322	1 124	0,01	1
		м2 покрытия		7,74	1,56	877	177	60,9	–	–
	18.8 Крыша крыльца									
512	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,49268	257876,55		127 051		5 387		
		т								
520	29-000000-0000(пл)	Металлосайдинг	26	1 600,67		41 618		1 765		
		м2								
522	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,092	228913,99		21 060		893		
		т								
523	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	259320,03		2 282		97		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,0892	228913,99		20 419		866		
		т								
	18.9 Мусоропровод									
529	11-080601-0101									
		Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	2	411 707,69	39 601,23	823 415	79 202	98 890	61,3	123
		мусоропровод		50 432,74	9 975,96	100 865	19 952	50,8	10,74	21
	18.10 Козырек над входом в мусорокамеру									
536	21-050201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,092	216 923,21		19 957		846		
		т								
		Всего прямые затраты				**26 144 847**				**7 247**
										492
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 130 267				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 613 572				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				461 370				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 401 008				
		Накладные расходы, тенге				4 803 545				
		Итого, тенге				30 948 392				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 475 871				
		Всего				**33 424 263**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				300 818				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				573 326				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				436 910				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**34 735 318**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**36 817 294**				
		НДС (12 %)				4 418 075				
		Всего по акту с учетом НДС				**41 235 369**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 21
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)									
3	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *счетчик (водомер)*	1	3 228,78	83,9	3 229	84	846	1,22	1
				1 106,97	18,58	1 107	19	60,4	0,02	–
6	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка *фильтр*	1	1 017,97	157,72	1 018	158	604	0,94	1
				840,71	49,47	841	49	60,4	0,05	–
8	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	1	2 302,29	–	2 302	–	234	0,23	–
				216,92	–	217	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	5	1 139,29	37,6	5 696	188	2 782	0,9	5
		шт.		788,52	18,58	3 943	93	60,4	0,02	–
14	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	3	463,76	–	1 391	–	585	0,3	1
		кран		278,66	–	836	–	60,4	–	–
17	11-160501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	4	1 722,81	415,13	6 891	1 661	3 892	1,4	6
		м трубопровода		1 285,83	143,62	5 143	574	60,4	0,17	1
19	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	80,7	552,17	31,89	44 560	2 574	27 576	0,56	45
		м трубопровода		492,03	13,51	39 707	1 090	60,4	0,01	1
20	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7,5	441,2	24,03	3 309	180	2 088	0,43	3
		м трубопровода		402,2	10,25	3 016	77	60,4	0,01	–
21	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	10	337,36	13,69	3 374	137	2 150	0,34	3
		м трубопровода		313,03	5,7	3 130	57	60,4	0,01	–
22	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	23,45	336,12	13,69	7 882	321	5 040	0,34	8
		м трубопровода		313,03	5,7	7 340	134	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	21,5	335,25	13,69	7 208	294	4 620	0,34	7
		м трубопровода		313,03	5,7	6 730	123	60,4	0,01	–
24	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	29,5	334,39	13,69	9 864	404	6 338	0,34	10
		м трубопровода		313,03	5,7	9 234	168	60,4	0,01	–
31	11-161101-0101									
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	91,95	60,22	1,76	5 537	162	3 490	0,05	5
		м трубопровода		56,23	–	5 170	–	60,4	–	–
32	11-161101-0102									
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	80,7	65,73	1,76	5 305	142	3 082	0,05	4
		м трубопровода		56,23	–	4 538	–	60,4	–	–
44	29-000000-0000(пл)	Ороситель водяной спринклерный СПЗо-8/72	2	2020,22		4 040		171		
		шт								
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
47	11-160601-0201									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	3	1 139,29	37,6	3 418	113	1 669	0,9	3
		шт.		788,52	18,58	2 366	56	60,4	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	50,5	441,2	24,03	22 281	1 214	14 059	0,43	22
		м трубопровода		402,2	10,25	20 311	518	60,4	0,01	1
53	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	25,7	336,12	13,69	8 638	352	5 524	0,34	9
		м трубопровода		313,03	5,7	8 045	147	60,4	0,01	–
54	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	27,9	335,25	13,69	9 354	382	5 995	0,34	9
		м трубопровода		313,03	5,7	8 733	159	60,4	0,01	–
55	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	36	334,76	13,69	12 051	493	7 735	0,34	12
		м трубопровода		313,03	5,7	11 269	205	60,4	0,01	–
60	11-161101-0101									
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	140,1	60,22	1,76	8 437	246	5 318	0,05	7
		м трубопровода		56,23	–	7 878	–	60,4	–	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
70	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	50	337,36	13,7	16 868	684	10 749	0,34	17
		м трубопровода		313,03	5,7	15 651	285	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	60,22	1,76	3 011	88	1 898	0,05	3
		м трубопровода		56,23	–	2 812	–	60,4	–	–
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
79	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	92,19	336,12	13,69	30 987	1 262	19 814	0,34	31
		м трубопровода		313,03	5,7	28 858	525	60,4	0,01	1
80	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	158,62	335,25	13,69	53 177	2 172	34 086	0,34	53
		м трубопровода		313,03	5,7	49 653	904	60,4	0,01	1
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
103	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (стояк)	92,75	336,12	13,69	31 175	1 270	19 935	0,34	31
		м трубопровода		313,03	5,7	29 034	529	60,4	0,01	1
107	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояк)	253,19	335,25	13,69	84 883	3 466	54 407	0,34	85
		м трубопровода		313,03	5,7	79 255	1 443	60,4	0,01	1
108	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (стояк)	197,4	334,76	13,69	66 082	2 702	42 415	0,34	67
		м трубопровода		313,03	5,7	61 791	1 126	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	11-170201-0101									
		Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	50	6 542,83	18,97	327 142	949	32 000	0,61	31
		шт.		566,6	9,29	28 331	464	60,4	0,01	1
	Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)									
128	11-160301-0205									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	54,25	337,36	13,69	18 302	743	11 663	0,34	18
		м трубопровода		313,03	5,7	16 982	309	60,4	0,01	–
		Всего прямые затраты				**807 412**				**496**
										8

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	461 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	323 054
Накладные расходы, тенге	330 765
Итого, тенге	1 138 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 054
Всего	**1 229 231**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 063
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	21 085
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	30 142
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 291 521**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**1 368 933**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				164 272				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 533 205**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 22
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	2032	1150,6	12,31	2 338 023	25 024	354 894	0,30591	621,60912
		м трубопровода		284,15	5,01	577 388	10 185	60,4	0,00515	10,4648
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	210	1154,61	12,32	242 468	2 587	36 677	0,30591	64,2411
		м трубопровода		284,15	5,01	59 671	1 052	60,4	0,00515	1,082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	70,5	1393,6	12,32	98 249	869	12 313	0,30591	21,56666
		м трубопровода		284,15	5,01	20 033	353	60,4	0,00515	0,36308
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	20	1505,45	12,33	30 109	247	3 493	0,30591	6,1182
		м трубопровода		284,15	5,03	5 683	101	60,4	0,00515	0,103
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	33	1479,39	26,91	48 820	888	10 910	0,56959	18,79647
		м трубопровода		536,97	10,39	17 720	343	60,4	0,01092	0,36036
6	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1906,22	32,22	114 373	1 933	23 524	0,67568	40,5408
		м трубопровода		636,98	12,13	38 219	728	60,4	0,01277	0,7662
7	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	40	2962,78	46,63	118 511	1 865	17 425	0,74675	29,87
		м трубопровода		703,98	17,25	28 159	690	60,4	0,01823	0,7292
16	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка	6	885	–	5 310	–	2 229	1	6
		шт.		844,17	–	5 065	–	44	–	–
18	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан ф 32 мм. Установка	2	1025	–	2 050	–	743	1	2
		шт.		844	–	1 688	–	44	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка	6	2822,33	206,83	16 934	1 241	6 956	3	18
		шт.		2532,67	102,17	15 196	613	44	0,11	0,66
22	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан ф 20 мм. Установка	6	885	–	5 310	–	2 229	1	6
		шт.		844,17	–	5 065	–	44	–	–
24	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан ф 32 мм. Установка	2	1025	–	2 050	–	743	1	2
		шт.		844	–	1 688	–	44	–	–
26	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клкпкн ф 40 мм. Установка	6	2822,33	206,83	16 934	1 241	6 956	3	18
		шт.		2532,67	102,17	15 196	613	44	0,11	0,66
28	11-160601-0101	Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка	40	1677,18	67,05	67 087	2 682	32 281	1,5141	60,564
		шт.		1326,55	9,58	53 062	383	60,4	0,0103	0,412
31	11-160601-0102	Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка	6	1696,33	86,33	10 178	518	4 877	1,5141	9,0846
		шт.		1326,5	19,17	7 959	115	60,4	0,0206	0,1236
34	11-160601-0103	Шаровый кран диаметром до 100 мм. Установка	2	3038,5	195,5	6 077	391	2 885	2,678	5,356
		шт.		2346,5	41,5	4 693	83	60,4	0,0412	0,0824

1.1 Квартирный узел ввода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-160301-0102									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	50,4	1150,58	12,32	57 989	621	8 802	0,30591	15,41786
		м трубопровода		284,15	5,01	14 321	253	60,4	0,00515	0,2596
63	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	50,4	1049,93	12,32	52 916	621	8 802	0,30591	15,41786
		м трубопровода		284,15	5,01	14 321	253	60,4	0,00515	0,2596
		Всего прямые затраты				**3 233 389**				**961**
										16
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				885 127				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 727				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 764				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 307 535				
		Накладные расходы I уровня, тенге				536 738				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 770 127				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				159 853				
		Итого, тенге				3 929 980				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				314 398				
		Всего				**4 244 378**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				38 199				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				72 804				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				57 948				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 413 329**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**4 677 857**				
		НДС (12 %)				561 343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**5 239 200**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 23
приемки выполненных работ за апрель 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.6 Провода и кабели								
114	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	63	264,52	114,61	16 665	7 220	5 177	0,13	8
		м кабеля		117,96	41,11	7 431	2 590	42,8	0,0378	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	5055	293,62	1,76	1 484 263	8 873	391 816	0,16	809
		м		145,18	0,65	733 865	3 298	42,8	0	3
116	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3878,5	207,06	91,02	803 071	353 014	252 163	0,1	388
		м кабеля		92,89	33,16	360 258	128 623	42,8	0,04	147
117	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1104	678	18,70	748 516	20 642	231 056	0,44	486
		м кабеля		399,23	5,44	440 754	6 002	42,8	0,01	6
	1.7 Трубы									
121	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3877,5	323,3	10,65	1 253 578	41 303	402 615	0,22	853
		м		199,62	2,39	774 015	9 276	42,8	0,0	9
		Всего прямые затраты				**4 306 093**				**2 544**
										166

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 316 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 558 716
Накладные расходы, тенге	1 282 827
Итого, тенге	5 588 920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (8 %), тенге				447 114				
		Всего				**6 036 034**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				54 324				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				103 536				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				159 428				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 353 322**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**6 734 130**				
		НДС (12 %)				808 096				
		Всего по акту с учетом НДС				**7 542 226**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Карабаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.