Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г Поз.12

Номер документа	Дата составления
237	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12 (без наружных инженерных сетей).Акт № 35.Период: за август 2020 года.			Работа	1	27 470 000,00	27 470 000,00	2 943 214,29
				Итого	1	x	27 470 000,00	2 943 214,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи Рук. отд. / подпись / Жакаев Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 24.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		122	13.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:									2 943 214	27 470 000
в том числе:										
Акт №35 Общестроительные работы (2-1-1)	263 528 939	24 526 786								
Водопровод и канализация (2-1-2)	6 403 470									
Отопление (2-1-3)	6 513 490									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	19 950 295									
Связь и сигнализация (2-1-6)	3 005 718									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лифт (2-1-7)	4 793 350									
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739								2 943 214	27 470 000
ВСЕГО выполнено:	**304 968 001**	**24 526 786**								
										27 470 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										

К оплате за текущий месяц: Двадцать семь миллионов четыреста семьдесят тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 35
приемки выполненных работ за август 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
Раздел 9 Двери										
9.1 Дверные блоки наружные входные в здание										
173	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж *т конструкций*	0,224	72 245,94 67 545,31	3 160,72 1 288,54	16 183 15 130	708 289	10 474 60,9	82,1 1,22	18 –
176	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2*	10,64	1 891,88 797	332,35 97,59	20 130 8 480	3 536 1 038	6 787 59,8	0,9 0,1	10 1
9.2 Дверные блоки внутренние										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних. Монтаж *т конструкций*	6,82056	72 245,94 67 545,31	3 160,72 1 288,54	492 758 460 697	21 558 8 789	318 932 60,9	82,1 1,22	560 8
180	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	653,4	1 225,6 823,38	52,88 23,92	800 810 537 995	34 554 15 631	379 060 59,8	0,98 0,03	637 17
185	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13 *м2 площади остекления*	236,7	2 490,52 688,62	20,54 7,34	589 506 162 996	4 861 1 737	119 096 54,8	0,84 0,01	198 2
		9.3 Дверные блоки техподполья и чердака								
186	11-090601-0101	Металлические противопожарные двери. Монтаж *т конструкций*	1,33308	72 245,94 67 545,31	3 160,72 1 288,54	96 310 90 043	4 213 1 718	62 335 60,9	82,1 1,22	109 2
190	11-260101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления *м3*	1,06	89 047,06 21 109,41	1334,91 659,49	94 390 22 376	1 415 699	17 304 55,3	21,43 10,55	23 11
		Раздел 10 Окна								
		10.1 Окна								
198	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	548,4	1 113,52 175,9	6,66 3,36	610 654 96 462	3 652 1 844	87 171 59,8	0,21 0	117 2
199	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *п/м*	5,2	773,58 174,33	3,4 1,72	4 023 907	18 9	741 59,8	0,21 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 14 Полы									
	14.1 По типу 43, S=1979,8 м2 (общие комнаты, спальни типового этажа)									
325	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1979,8	3 519,34	14,49	6 967 592	28 689	689 883	0,38	756
		м2 покрытия		306,33	7,52	606 471	14 896	60,9	0,01	17
	14.2 По типу 43, S=1190,4 м2 (кухни, прихожие типового этажа)									
328	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1190,4	3 519,34	14,49	4 189 424	17 250	414 808	0,38	455
		м2 покрытия		306,33	7,52	364 655	8 956	60,9	0,01	10
	14.3 По типу 62, S=468,96 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)									
335	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	468,96	1 263,71	51,32	592 629	24 068	298 943	1,06	497
		м2 покрытия		894,88	24,87	419 665	11 662	60,9	0,03	14
	14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)									
339	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	542,8	1 263,71	51,32	685 941	27 858	346 013	1,06	575
		м2 покрытия		894,88	24,87	485 743	13 498	60,9	0,03	16
	14.5 По типу 122, S=246,36 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
348	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	246,36	3 519,34	14,49	867 025	3 570	85 847	0,38	94
		м2 покрытия		306,33	7,52	75 467	1 854	60,9	0,01	2
	14.6 По типу 122, S=150,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	150,8	3 519,34	14,49	530 717	2 185	52 548	0,38	58
		м2 покрытия		306,33	7,52	46 195	1 135	60,9	0,01	1

14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)

365	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	58,62	1 263,71	51,32	74 079	3 009	37 368	1,06	62
		м2 покрытия		894,88	24,87	52 458	1 458	60,9	0,03	2

14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)

369	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	67,82	1 263,71	51,32	85 705	3 481	43 232	1,06	72
		м2 покрытия		894,88	24,87	60 691	1 686	60,9	0,03	2

14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)

372	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	22,1	1 263,71	51,32	27 928	1 134	14 088	1,06	23
		м2 покрытия		894,88	24,87	19 777	550	60,9	0,03	1

14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)

379	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	10,7	1 263,71	51,32	13 522	549	6 821	1,06	11
		м2 покрытия		894,88	24,87	9 575	266	60,9	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14.15 Плинтуса									
389	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	1357	264,32	0,56	358 639	765	88 447	0,09	122
		м плинтусов		84,75	0,28	114 995	378	60,9	0	0
390	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	713	468,9	1,13	334 367	805	112 551	0,24	168
		м плинтусов		216,75	0,56	154 566	397	60,9	0	0
										4 568
		Всего прямые затраты				**17 452 328**				**108**

в том числе	3 805 343
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 459 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 192 450
Накладные расходы, тенге	20 644 778
Итого, тенге	1 651 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	**22 296 360**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	200 667
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	382 449
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	260 348
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**23 139 824**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383	**24 526 786**
НДС (12 %)	2 943 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС				**27 470 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Киякбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.