Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района.**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 6	06.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 051 041,47**	-	-	-	-	-	-	**4 184 040,16**	
За отчетный период	21 109 450,47	18 847 723,63	-	-	-	-	-	2 261 726,84	21 109 450,47

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
и.о.Руководителя _____ **Орынжай Т.М.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Инирбаев Т.У.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6 от "06" сентября 2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июль месяц 2023 года на Локальной сметы 02-01-01

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водоснабжение										
1	29	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0322	446707,58	69561,74	14384,00	2240,00	136,00	12695,00	29245,00	
						372922,00	25302,64	12008,00	815,00		2166,00		
2	30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0244	809807,87	238352,51	19759,00	5815,00	996,00	14800,00	37324,00	
						530640,00	82062,66	12948,00	2002,00		2765,00		
3	31	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,2	1062,48		34212,00		34212,00		36949,00	
											2737,00		
4	32	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,4	3948,62		96346,00		96346,00		104054,00	
											7708,00		
5	35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,3794	22778,32	9293,44	919775,16	375263,33	126288,42	565444,20	1604037,06	
						10357,34	3787,39	418223,41	152932,60		118817,70		
6	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	199,86885	876,17	19,84	175119,00	3965,40	115052,40	52674,00	246016,50	
						280,69	2,69	56101,20	537,60		18223,50		
7	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,958	22778,32	9293,44	545723,10	222651,90	74929,50	335490,30	951710,40	
						10357,34	3787,39	248140,80	90738,00		70497,00		
8	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200,96	876,17	19,84	176075,00	3987,00	115681,00	52962,00	247360,00	
						280,69	2,69	56407,00	541,00		18323,00		
9	50	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	29003,46		580069,00		1160138,00		626475,00	
											46406,00		
10	57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7841,895	205,31	194,48	1610019,60	1525091,70		332163,90	2097558,30	
						10,83	48,00	84927,60	376410,90		155374,80		
11	58	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88,173	275,41	265,08	24283,80	23372,70	7,80	5232,90	31878,00	
						10,24	72,19	903,00	6365,10		2361,30		
12	59	4102-0102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	145,48545	170,00		24732,60				26711,10	
											1978,50		
13	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	235,25685	1672,44	0,00	393453,00	0,00		283286,10	730878,30	
						1672,44	0,00	393453,00	0,00		54139,20		
14	61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,4964	1212,14	159,50	23632,50	3109,80		21225,30	48446,40	
						1052,64	47,04	20522,70	917,10		3588,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		548,93265	872,86	0,00	479141,60	0,00		344981,70	890053,50	
				м3 грунта		872,86	0,00	479141,60	0,00		65930,20		
16	63	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		18297,755	50,26	50,26	919645,30	919644,60		243331,20	1256014,90	
				м3 грунта		0,00	18,47	0,00	337959,30		93038,40		
17	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18297,755	161,41	76,31	2953440,70	1396301,90		1585932,60	4902522,80	
				м3 уплотненного грунта		85,10	35,28	1557138,80	645544,90		363149,50		
18	65	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,68102	360101,35	106803,91	605337,70	179539,80	8367,15	464440,90	1155360,80	
				км трубопровода		248320,00	30755,96	417430,75	51701,65		85582,20		
19	67	2301-0502-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 110x5,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1849,122	1343,78		2484813,10		2484813,10		2683597,95	
				м							198784,85		
20	69	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		895	140,19		125470,06		125470,06		135507,59	
				м							10037,53		
			Итого по разделу 1: Наружный водоснабжение					12205432,22	4660983,13	4342437,43	4314660,10	17841700,60	
								3757345,86	1666465,15	0,00	1321608,28		
			ИТОГО по акту					12205432,22	4660983,13	4342437,43	4314660,10	17915270,87	
								3757345,86	1666465,15	0,00	1321608,28		

ВСЕГО:	**17 915 270,87**
Временные здания и сооружения - 1,3%	232 898,52
Итого	**18 148 169,39**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,3*0,9%	375 667,11
Итого	**18 523 836,50**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	370 476,73
Итого	**18 894 313,23**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0%	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%	18 894 313,23
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% к=1	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% к=1,050036	19 839 709,08
Итого	**19 839 709,08**
Итого с коэффициентом понижения к=0,95	18 847 723,63
Налог на добавленную стоимость - 12%	2 261 726,84
Всего по сметному расчету	**21 109 450,47**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

и.о.Руководителя _____ **Орынжай Т.М.**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Шнирбаев Т.У.**

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»

Директор _____ **Исаев А.М.**