Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района.**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 6	06.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 322 194,43	-	-	-	-	-	-	7 534 520,83	
За отчетный период:	31 271 152,96	27 920 672,29	-	-	-	-	-	3 350 480,67	31 271 152,96

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
и.о.Руководителя _____ **Орынжай Т.М.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Ишмбаев Т.У.**

Форма по приложению 1.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6 от "06" сентября 2022 года.**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2023

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2023 года на Локальной сметы 02-01-01

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водоснабжение										
1	1	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	339	1435,78 511,29	924,49 254,95	486729 173327	313402 86428		257158 59511	803398	
2	2	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	17	6237		106029		106029	8482	114511	
3	3	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16	шт.	322	168		54096		54096	4328	58424	
4	4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	161	1993,94 1815,45	86,22 13,44	321024 292287	13882 2164	14855	288562 48767	658353	
5	5	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	161	957		154077		154077	12326	166403	
6	6	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Стены стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	161	104		16744		16744	1340	18084	
7	7	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	фасонных частей	0,3435	81855,29 47362,5	2879,1 1411,2	28117 16269	989 485	10859	16586 3576	48279	
8	8	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	250404		1252020		1252020	100162	1352182	
9	9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0165	1375648,7 502196,2	514544,29 150872,02	22698 8286	8490 2489	5922	10668 2669	36035	
10	10	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	5	2368		11840		11840	947	12787	
11	11	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2269,56 2000,7	54,84 26,88	13617 12004	329 161	1284	12044 2053	27714	
12	12	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	6	64130		384780		384780	30782	415562	
13	13	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	6	2690,82 2148,99	484,12 127,56	16145 12894	2904 765	346	13386 2362	31893	
14	14	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	42915		257490		257490	20599	278089	
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1435,78 511,29	924,49 254,95	97633 34768	62866 17337		51583 11937	161153	
16	16	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	68	1560		106080		106080	8486	114566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. оплата рабочих-строителей / в т.ч. оплата машинистов	в т.ч. оплата рабочих-строителей / в т.ч. оплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
17	17	01.22-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	100 м или клапан	42	2076,98 / 167,4	87233 / 7031	3454 / 1693	1747 / 126,99	71007 / 5329,99	170899
18	18	2306-2002-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином малого веса, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10 бар, DN 100, типа 5А5 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	5726	240432		240432	192515	2508947
19	19	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	68	2624	178432		178432	14275	192707
20	20	01.22-0901-0102 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный. Установка	шт.	18	2784,49 / 204,5	50121 / 3681	3285 / 1417	9981	37889 / 7041	95851
21	21	2302-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный К 250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	18	5405	97730		97730	7818	98428
22	22	01.22-0901-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1тонна частей	0,54	103587,7 / 92246,2	55944,29 / 15872,02	55947 / 27180	10107 / 8471	3491,30 / 7262	488939
23	23	2302-0801-0301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПП-0 для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18	10537,4	189732		189732	1662,99	224571
24	24	01.22-0901-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Тройники. Установка	шт.	60	2115,88 / 754,88	126953 / 37754	51675 / 22532		6712,9 / 1557	209600
25	25	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЕ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	1286	7716		7716	617	8333
26	26	2302-0304-3619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЕ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	54	10904	589056		589056	47148	636504
27	27	01.22-0901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки переходные. Установка	шт.	54	1435,78 / 510,29	77532 / 27610	69922 / 13767		40963 / 9450	127975
28	28	2 ТОО "Чинар-ЖБ"	Бентель ПЭ 50мм	шт.	54	5178,57	279643		279643	22371	302014
29	29	1124-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка чугунных на стояк	шт.	18	862,46 / 862,46	11524 / 11524	0 / 0		9062 / 1670	22665
30	30	2340-0201-0125 РСНБ РК 2015	Заказ изделия бетонного прямоугольные 1.820.1-1.2.1, размером 400 мм х 200 мм, по экспериментальной данной типа 1.821 ПК 1125-2002	шт.	18	2630	47340		47340	3787	51127
31	31	01.22-0201-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	рукавный кольцо	10,2538	2278,32 / 10257,34	9293,44 / 3787,39	235842,24 / 147237,89	96222,37 / 39213,9	32383,98 /	14498,2 / 30466,4	401295,84
32	32	210-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1573-2011, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	18977,02		417494,48	417494,48		33399,59	450894,07
33	41	210-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1573-2011, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	7123,07	327661		327661	26213	353874
34	42	210-0202-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1573-2011, ГОСТ 8020-2016	шт.	46	14027,04	645244		645244	51620	696864
35	43	210-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1573-2011, ГОСТ 8020-90	шт.	45	6153,25	276896		276896	22152	299048
36	44	210-0201-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,7486	582640	431060		431060	34485	465545
37	45	230-0101-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (D125) ГОСТ 3634-99	комплект	46	18736	861856		861856	68948	930804
38	46	01.22-0201-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	рукавный кольцо	2,662	22778,32 / 10257,34	9293,44 / 3787,39	60635,9 / 27571,2	24739,1 / 10082	8325,5 /	37276,7 / 7833	105745,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	6153,25		55379		55379	4430	59809	
40	53	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	7123,07		71231		71231	5698	76929	
41	54	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	14027,04		140270		140270	11222	151492	
42	55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	582041		93709		93709	7497	101206	
43	56	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	18736		187360		187360	14989	202349	
44	57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7841,895	205,31 10,83	194,48 48	1610019,6 84927,6	1525091,7 376410,9		332163,9 155374,8	2097558,3	
45	58	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88,173	275,41 10,24	265,08 72,19	24283,8 903	23372,7 6365,1	7,8	5232,9 2361,3	31878	
46	59	4102-0102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	339,46605	170		57709,4			4616,5	62325,9	
47	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	235,25685	1672,44 1672,44	0 0	393453 393453	0 0		283286,1 54139,2	730878,3	
48	61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,4964	1212,14 1052,64	159,5 47,04	23632,5 20522,7	3109,8 917,1		21225,3 3588,6	48446,4	
49	62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,25685	872,86 872,86	0 0	205346,4 205346,4	0 0		147849,3 28255,8	381451,5	
50	63	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7841,895	50,26 0	50,26 18,47	394133,7 0	394133,4 144839,7		104284,8 39873,6	538292,1	
51	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	7841,895	161,41 85,1	76,31 35,28	1265760,3 667345,2	598415,1 276662,1		679685,4 155635,5	2101081,2	
52	66	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,4674	297433,65 221440	74602,49 21261,92	1031321 767821	258677 73724	4824	833129 149156	2013606	
53	68	2301-0502-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 50x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,5	289,52		7962		7962	637	8599	
54	69	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2581,824	140,19		361945,94		361945,94	28955,47	390901,41	
55	70	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,32	24473,93 5512,5	1151,96 269,03	7832 1764	369 86	5699	1684 761	10277	
56	71	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,4674	61348,39 57937,5	0 0	212719 200892	0 0	11827	198884 32928	444531	
57	72	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,0564	71523,26 57937,5	0 0	218604 177080	0 0	41524	175309 31513	425426	
58	73	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	25	577,16 439,48	1,04 0,52	14429 10987	26 13	3416	8800 1858	25087	
			Итого по разделу 1: Наружный водоснабжение					20370200,26 3678566,99	3743211,17 1159022,8	12890711,7 0	4198964,6 1965531,76	26539353,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**20370200,26**	**3743211,17**	**12890711,7**	**41989964,6**	**26539353,86**	
								3678566,99	**1159022,8**	**0**	**1965531,76**		

ВСЕГО:	**26 539 353,86**
Временные здания и сооружения - 1,3%	345 011,60
Итого	**26 884 365,46**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,3*0,9%	556 506,37
Итого	**27 440 871,83**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	548 817,44
Итого	**27 989 689,26**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0%	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%	27 989 689,26
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0% к=1	0,00
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100% к=1,050036	29 390 181,35
Итого	**29 390 181,35**
Итого с коэффициентом понижения к=0,95	27 920 672,29
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 350 480,67
Всего по сметному расчету	**31 271 152,96**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
и.о.Руководителя _____ **Орынжай Т.М.**

Технадзор: ТОО "KZ Строй-проект"
_____ **Ниязбаев Т.Т.**

Авторский надзор: ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
_____ **Кутербаев Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**