Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», Костанайская область, г.Костанай, Дорожников, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Токсамбаева К.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство РП с КЛ в микрорайоне Юбилейный-2 "Юбилейная" в городе Костанае Костанайской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",руководитель Иманбеков Д.Р.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:

ТОО «Stroy Company Inc.»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация), ***ТОО "Usmanov Architects",Рабочий проект БК-USM-04-22***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", 17.04.2023г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Расчетная мощность РП 10-кВ	кВт	4 890		4890	
Мощность ТП 10/0,4 кВ	кВА	2х630		2х630	
Строительная длинна КЛ	км	0,182		0,182	
Основные показатели					
Монтаж БМТП 2х630-10/0,4 кВ в комплекте	к-т	1		1	
Монтаж изоляторов	шт	20		20	
Монтаж КЛ	м	364		364	
Ячейка К-7М	к-т	2		2	
Распределительный пункт 10 кВ СДТУ/АСКУЭ	к-т	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Электротехнические решения: *Монтаж блочной комплектной трансформаторной подстанции, монтаж камер сборных серии КСО, монтаж шкафа управления, монтаж модулей порошкового пожаротушения Тунгус-9, монтаж изоляторов опорных фарфоровых,монтаж силовых трансформаторов марки ТМГ;*

-Фундамент под БМТП: *Монтаж блоков ФБС ,монтажной кирпичной кладки, обромление стальным уголком;*

-Электроснабжение :*Монтаж кабельной линии 10 кВ. монтаж высоковольтных концевых муфт;*

-СДТУ/АСКУЭ: *Монтаж оборудования АСКУЭ;*

-Релейная защита: *Производство пуско-наладачных работ релейной защиты.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2023 года;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2023 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: *1 месяц ;*

фактически, месяц: *4 месяца*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 93 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство РП с КЛ в микрорайоне Юбилейный-2 "Юбилейная" в городе Костанае Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Токсамбаев К.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)