Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" 12 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР»» №19022542 от 19.11.2019 г., Павлодарская область, г. Аксу, ул.Донентаева, 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетова Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строитнльство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в городе Костанай»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» в лице главного инженера Плотникова В.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Казахский Сантехпроект» №4510-С11-ТС, 2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП «КТЭК», акимата города Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ акимата города Костаная» №362 от 04.06.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети	м	946 м.		995,5 м.	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Общая протяжённость смонтированных** ***тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 995,5 м, в том числе:***

• бесканальная прокладка – 708,0 м, в том числе: 2Ду250 мм - 643,5 м, из них с применением разгрузочных плит - 288,0 м; в футляре - 24,0 м; 2Ду32 мм – 64,5 м;

• канальная прокладка - 287,5 м, в том числе: 2Ду250 мм - 234,5 м; 2Ду150 мм - 3,0 м; 2Ду80 мм - 14,5 м; 2Ду50 мм - 22,0 м; 4Ду50 мм - 7,0 м; 2Ду32 мм - 6,5 м. Проектом приняты стальные предизолированные трубы, с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в кожухе из жёсткого полиэтилена. Компенсация температурных удлинений проектируемого участка тепломагистрали предусмотрена естественными углами поворотов трассы, П-образными

компенсаторами и сильфонными компенсационными устройствами (СКУ). На теплосети смонтировано: 15 тепловых камер; 4 сильфоных компенсатора (СКУ); 5 П-образных компенсаторов;6 неподвижных опор; 6 направляющих опор; установлено 6 дренажных колодцев. Переход через ул.Энергетиков выполнен в стальном футляре Д530мм. Выполнено присоединение к существующим сетям. Для непрерывного контроля целостности трубопровода установлена система оперативного дистанционного контроля. Восстановлено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2023 г**.;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2023 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5 мес.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;
фактически, месяц: **5 мес.** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ПКП „КТЭК" гл. инженер Плотников В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строитнльство тепловых сетей для присоединения нагрузок Котельной №9 к Котельной №6 в городе Костанай»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР»» Нурмагамбетов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан