Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"03" июня 2021года

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области " в лице руководителя Жолжанов Д.Б , Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)«31» май **2021 год, ТОО «Golden City DS» , Директор – Комшабаев С.К , г. Талдыкорган ул.Чкалова 1в, БИН 050 540 004 554, телефон 8 775 529 90 89**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «31» май **2021год, ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» генеральный директор – Манасов Е.Э, инженер - эксперт технического надзора Салкимбаев Е.Е, приказ №351-ТН от 14.05.2020г ,аттестат № KZ80VJE00020000 от 30.03.2017г., БИН 080340021473, телефон: 8 701 757 30 73**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «31» май **2021год,** по проекту **ТОО «ПСК Градцентр» в лице директора Нильдибаев Н.С эксперт- Байшуаков С.Б приказ №07-АН от 18.05.2020 , БИН 970740002051, телефон 8 705 805 04 23**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство ВА на 25 посещений в смену в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Алматинская область, с.Сарыбай би Жамбылского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от**

Постановление Акима Карасуского сельского округа Жамбылского района от 15.08.2017г №9-
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Алматинской области» № KZ83REA00185324 от 30.07.2020**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПСК Градцентр» , 457/11/14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управления строительства» Алматинской области , № 72-нк от 15.09.2017 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020год** ;
месяц, год

окончание работ **май 2021год** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **4 месяца** ;

фактически, месяц: **10 месяца** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Посещений в смену	25		25	
Общая площадь земельного участка	га	0,3000		0,3000	
Площадь застройки	$м^2$	807,1		807,1	
Площадь озеленения	м2	1053		1053	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрены помещения согласно медико-технологического здания.В здании медицинского пункта размещены,вестибюль с гардеробной,тамбур, сан узел для маломобильных слоев населения, каридор, кабинет доврачебного приема, кабинет врачебного приема, приемная, кабинет главного врача, комната персонала, душевая, сан.узел, кабинет физеотерапефтического приема, процедурный кабинет, коридор, тамбур, кабинет забора макраты, коридор, помещение временного хранения мед.отходов,кабинет приема противотуберкулезных препаратов,кладовая грязного белья, помещения хранения дез.средств, кладовая чистого белья, коридор, мед.архив,помещения взятие пробы крови, лаборатория, сан.узел для персонала, сан.узел для посетителей, кабинет стерилизации, тамбур, изолятор, шлюз, сан.узел, помещение приема проб, тамбур, регистратура, смотровая, шлюз, кабинет гинеколого, помещение уборощного инвентаря, складское помещение, кабинет стомотолого, электрощитовая, тамбур, вестибюль-гардеробная, тамбур, кабинет педиатра, прививочный кабинет, сан.узел, тамбур, премно-смотровой фильтр бокс, шлюз, сан.узел, процедурный кабинет, тепловой пункт, кладовая, картотека, прививочный кабинет, кабинет фельдшера.Высота этажа 3,0м.Наружные стены выполнены из красного кирпича 250х120х65 толщиной 380мм,на цементно-известковом растворе М-50.Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича керамического.Окна-профиль металлопластиковый,стеклопакет однокамерный,состоящий из двух листовых стекол толщиной 4мм.Двери металлопластиковые металлические.Двери металлопластиковые глухие и остекленные, деревянные глухие. Внутренняя отделка помещений(стены и потолки), предусмотрена оштукатуриванием и последующим выравниванием раствором из сухих смесей и окраской водоэмульсионной краской. Облицовка керамической плиткой, ламинированная панель из МДФ, побелка известью в технических помещениях. Полы выполнить из керамогранита, напольной керамической плитки, линолеума, бетона.Внутренний водопровод здания выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных.Сеть канализации предусмотрена из пластмассовых канализационных труб.В отделке фасада применены отделочные материалы декоративная штукатурка «Мюнхенская»(зерно 2,5мм) с утеплением мин.плитами.Цоколь облицован сплитерными плитами с рваной поверхностью. При наружной отделке фасада штукаурка производится по сетке тканой с квадратными ячейками группы 2. Крыша здании чердачная, двухскатная, с покрытием металлочерепицей..Все деревянные конструкции кровель обработаны антисептиком,выполнены из древесины хвойных пород влажностью не более 25 процентов..В теплоснабжении здания предусмотрена блочно-модульная котельная укомплектованная. Котельная состоит из котельного зала и резервуаров запаса резервного топлива.Отопительные приборы предусмотрены чугунные радиаторы, система отопления двухтрубная. Вентиляция амбулатории предусмотрена приточно-вытяжная, подача воздуха с кратностью воздуха обмена более 1,5 производиться непосредственно в рабочее помещения, менее 1,5 из коридора через неплотности дверных проемов. Воздуховоды системы вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали. Проектом предусмотрено устройство внутренней телефонизации с прокладкой абоненских кабелей в полиэтиленовых трубах,установкой телефонных аппаратов в телефонизирующих помещениях. Предусмотрено проектом устройство электроснабжения внутреннего с установкой розеток, выключателей, распределительных коробок, установка светильников, щитов, прокладкой кабеля.А также устройство наружного газоснабжения. Благоустройство территории предусматривает асфальтобетонное покрытие с установкой бортовых камней,устройством брусчатки.Предусмотрено озеленение с посадкой газона, деревьев и цветников.Установка малых архитектурных форм выполнена установкой скамеек и урн. Выполнено ограждение из сетки по металлическим столбам.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **360 729,352** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **233 825,913** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **126 903,439** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **342 809,59680** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **233 825,910** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **108 983,68680** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 60 % и фактически применено 67 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «Б» высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ВА на 25 посещений в смену в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области» Принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области "

Жолжанов Даурен .Бахтурович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Салкимбаев Ерлан Елубаевич,** по объектам второго и третьего уровней ответственности –в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ,**

(наименование организации)

генеральный директор: Манасов Ержан Эркинович

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт: Салкимбаев Ерлан Елубаевич по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ПСК Градцентр» . генеральный директор Надильбаев Нуржан Сержанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ПСК Градцентр», генеральный директор Надильбаев Нуржан Сержанович**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт: **Байшуаков Салим Болатович,** по обьектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Байшуаков Салим Болатович,** по обьектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Golden City DS» Комшабаев Серик Каримович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание амбулатории	шт	1	658,9	2456,2		558,57	
Гараж с ямой	шт	1	69,26	241,92		53,76	
Котельная модульного типа							
Навес на 2 машины	шт	1	47,38	241,54		47,38	
Площадка для мусоросборников	шт	1	7			7	
Резервная емкость для диз.топлива	шт	1	39,04			39,04	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
железобетон	Красный кирпич	металлочерепица	жидкое	высоковольтный	полиэтиленовые	полиэтиленовые	пластмассовые	Стальные трубы

План строения

Масштаб _____

Экспликация земельного участка

Общая площадь (м2)	В том числе (м2)			
	застроенная	дворовое покрытие	декоративный сад	огород

		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7
3000	807,1	119	82		1053	

План земельного участка

Масштаб _____

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области "**

Жолжанов Даурен .Бахтурович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых	Торговая	Промышленно-производственных зданий и	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений

	помещениях		сооружений				управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная						69,26	
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Здание врачебной амбулатории на 25 посещений					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3000	807,1	658,9	109,16	938,9	82	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					1053		7шт		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	495,79					53,76	

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			железобетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Красный кирпич
	2) перегородки			Красный кирпич
3	Перекрытия	чердачное		чердачное
		междуэтажное		
4	Крыша			металлочерепица
5	Полы	1-го этажа		Керамогранит, напольная керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Из ПВХ профилей
		двери		Металлопластиковые, металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, левкас, плитка керамическая
		наружные		Штукатурка, мюнхенская декоротивная штукатурка
8	Горячее водоснабжение			Полиэтиленовые трубы
9	Водопровод			Полиэтиленовые трубы
10	Канализация			Пластмассовые трубы
11	Электроосвещение			Кабель силовой ВВГ
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной	на газе	Газовое отопление

17		отопительной установки	на твердом топливе	Жидкое топливо
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
		ГАРАЖ С ЯМОЙ
Фундамент		железобетон
Стены и перегородки		Красный кирпич
Крыша		металлочерепица
Полы		бетонные
Перекрытия		
Проемы	окна	Из ПВХ профилей
	двери	металлические
Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, известковая побелка
	наружные	Штукатурка, фасадная краска
Разные работы		

Итого:		
		НАВЕС 2 АВТОМАШИНЫ
Фундамент		Железобетон
Стены и перегородки		металл
Крыша		Настил профилированный
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Жолжанов Даурен .Бахтурович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	1,15131
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,39222
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	9
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	13
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	9
10	Кабели:		
	1) марки...АВБШВ 5*50 напряжением...	км	0,08218
	2) марки...АВБбШВ 3*10+1,6 напряжением...	км	0,10456
	3) марки...АВБбШВ 3*10+1,6 напряжением...	км	0,20548
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области "**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2	1053	
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	7	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	242,5	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	Д-40-79,50 Д-110-163	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	6	
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		

	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	59,91	
	1) из полиэтиленовых труб	м	Д-160-52,91	
	2) из чугунных труб	м	Д-100-7	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области "**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	98,4	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка, стальной трубы	м	Д-76-98,4	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области "**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	201	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	Стальной Д-57-201	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка ОК 4	км	1,6
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка ТПП 10*2*0,4	км	0,12
	2) марка МКПП 5*2	км	1,47
	3) марки КРВПМ 1*2*0,4	км	0,65
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	41
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п Наименование Марка Единицы измерения Материал Количество (размеры) Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области "**
Жолжанов Даурен .Бахтурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПСК Градцентр»** **Байшуаков Салим Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)