Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик : Производственный Кооператив "Альтаир"

Наименование обьекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справкка

о стоимости выполненных работ и затрат за апредь месяц 2018 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организайионно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код

Договор №132/04/18 от 09.04.2018

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекесов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за апрель 2018 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимсоть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области	11 375 630	11 375 630						1 218 818	11 375 630
за апрель 2018 год	**11 375 630**	**11 375 630**						**1 218 818**	**11 375 630**

Итого за апрель 2018 г. 11 375 630 (Одинадцать миллионов триста семдесят пять тысяч шестьсот тридцать) тенге

Заказчик Пуководитель ГУ "Упраление строительства Алматинской области"_____ Б.Д. Такенов

Технадзор Эксперт ТОО "Музтау"_____ Е. Н. Канаев

Подрядчик Директор ПК "Альтаир"_____ С.Е.Кыркынбаев

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в с.Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области

Форма 2

Акт выполненных работ за апрель 2018

Общестроительные работы (Конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Основание: КЖ, КД

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	1184,7	28,89 1,04	27,85 8,44	34226 1232	32994 9999	10894 97	0,00724 0,0315	9 37
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	36,64	262,72 262,72		9626 9626		10877 113	1,848	68
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	662,05	6,48	6,48 2,1	4290	4290 1390	1348 97	0,00806	5
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	662,05	21,55 17,03	4,52	14267 11275	2992	10937 97	0,108	72
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	165,51	134,1 134,1		22195 22195		25080 113	0,972	161
		Итого по разделу 1				**84604**	**40276**			**310**

	Стоимость: материалов, тенге	**44328**	**11389**	**42**
	Накладные расходы, тенге	59136		
	- заработная плата, тенге	8870		
	- трудоемкость, чел-ч	30		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8624		
	Всего по разделу, тенге	**152364**		
	Сметная заработная плата, тенге	64587		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	382		
	Всего	152 364		
	Временные здания и сооружения 3,4%	5 180		
	Всего с временными	157 544		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	2 127		
	Затраты на выслугу лет 1%	1 575		
	Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	630		
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	161 877		
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	443 057		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	8 861		
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	451 918		
	НДС (12%)	54 230		
	Стоимость строительства	506 148		

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты под здание ВА

8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1263	67700	8551
		т			
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	4,1878	65900	275976
		т			
10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,7932	61200	48544
		т			
11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,2807	58700	16477
		т			

12	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1529	55620	8504		
		т					
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	3,7048	62000	229698		
		т					
		Итого по разделу 2			**587750**	**0**	0 **0**

Стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35265
Всего по разделу, тенге	**623015**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	

Всего	623 015
Временные здания и сооружения 3,4%	21 183
Всего с временными	644 198
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	8 697
Затраты на выслугу лет 1%	6 442
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	2 577
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	661 913
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	1 811 656
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	36 233
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 847 889
НДС (12%)	221 747
Стоимость строительства	2 069 635

Раздел 3 Колонны и сердечники

21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 ммК=18,000;	0,96138	58700	56433		
		т					

22	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=18,000;	0,3402	62000	21092
		т			
		3.2 Сердечник СМ-1 (58шт)			
24	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=58,000;	1,3224	61200	80931
		т			
25	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=58,000;	0,5568	62000	34522
		т			
		3.3 Сердечник СМ-2 (218шт)			
27	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=218,000;	2,4852	61200	152094,24
		т			
28	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=218,000;	0,5232	62000	32438
		т			
		3.4 Колонна монолитная К-2 (4шт)			
30	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 ммК=4,000;	0,2184	58700	12820
		т			
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,08296	62000	5144
		т			
		3.6 Рама монолитная (2шт)			
33	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,072	62100	4471
		т			
34	4-1-108	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=25-28 ммК=2,000;	0,09302	59300	5516
		т			
35	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,01596	64500	1029
		т			
36	4-1-5				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	0,06316	52102	3291
		т			

37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,0128	65000	832		
		т					
38	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,0025	49389	123		
		т					
		3.7 Плиты покрытия					
42	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	11,3141	67700	765965		
		т					
43	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2272	65900	14972		
		т					
44	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,2924	61300	17924		
		т					
45	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2463	61200	15074		
		т					
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08	65000	5200		
		т					
		Итого по разделу 3			**1229871,24**	**0**	0

Стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73792,2744
Всего по разделу, тенге	**1303663,51**

Всего	1 303 664
Временные здания и сооружения 3,4%	44 325
Всего с временными	1 347 988
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	18 198

Затраты на выслугу лет 1%	13 480
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	5 392
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	1 385 058
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	3 790 903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	75 818
Сметная стоимость в текущем уровне цен	3 866 721
НДС (12%)	464 007
Стоимость строительства	4 330 728

Раздел 4 Стены, перегородки, фронтоны

4.1 Стены кирпичные несущие

53	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,389	50800	19761
		т			
54	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2885	66000	19041
		т			
55	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,9025	64400	58121
		т			
56	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,4673	55620	137231
		т			

4.2 Кирпичные стены толщ. 250 мм

59	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,0326	58700	1914
		т			
60	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00693	62000	430
		т			
62	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01053	50800	535
		т			
64	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0108	61200	661
		т			

4.3 Кирпичная стена на отм. + 3,16

66	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0258	50800	1311
		т			
68	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0331	65000	2152
		т			
69	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,008	67700	542
		т			
70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0801	65900	5279
		т			
71	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1388	61200	8495
		т			
		4.4 Перегородки тощ. 120 мм			
74	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,0604	65900	69880
		т			
75	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,27825	50800	14135
		т			
76	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,15413	48300	7444
		т			
		4.8 Фронтон по оси по оси "1"			
81	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0261	50800	1326
		т			
82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0092	67700	623
		т			
84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0781	65000	5077
		т			
85	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0855	65900	5634
		т			

86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1169	61200	7154
			т		
		4.9 Фронтон по оси "10"			
88	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0255	50800	1295
			т		
89	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0076	67700	515
			т		
91	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1004	65000	6526
			т		
92	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0783	65900	5160
			т		
93	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,158	61200	9670
			т		
		4.10 Фронтон по оси "И"			
95	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,022	50800	1118
			т		
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0081	67700	548
			т		
98	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0719	65000	4674
			т		
99	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,081	65900	5338
			т		
100	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1106	61200	6769
			т		
		4.11 Фронтон по оси "Ж"			

102	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0231	50800	1173
		т			
103	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0081	67700	548
		т			
105	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0726	65000	4719
		т			
106	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0932	65900	6142
		т			
107	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1138	61200	6965
		т			
		Итого по разделу 4			**427906**

Стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25674,36
Всего по разделу, тенге	**453580,36**
Всего	453 580
Временные здания и сооружения 3,4%	15 422
Всего с временными	469 002
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 332
Затраты на выслугу лет 1%	4 690
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	1 876
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	481 900

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737			1 318 959				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			26 379				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			1 345 339				
НДС (12%)			161 441				
Стоимость строительства			1 506 779				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			2330131	40276	0		310
			0	0			0
Прочие затраты			59 136				
Накладные расходы			143 356				
Ненормируемые и непредвиденные затраты							
Итого по разделам			**2 532 623**				
Всего			2 532 623				
Временные здания и сооружения 3,4%			86 109				
Всего с временными			2 618 732				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%			35 353				
Затраты на выслугу лет 1%			26 187				
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%			10 475				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г			2 690 747				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737			7 364 575				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			147 292				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			7 511 867				
НДС (12%)			901 424				
Стоимость строительства			8 413 291				

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Такенов Б.Д.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Генеральный подрядчик
Руководитель ПК "Альтаир"

_____ **Кыркынбаев С.Е.**

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в с.Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области

Форма 2

Акт выполненных работ за апрель 2018 год

Благоустройство

Основание:

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Ограждение ОГ-1										
3	2-1-41	Стоимость стоекК=68,000; *m*	2,22632	147100		327492				
4	2-1-268	Стоимость огражденияК=67,000; *m*	3,37412	134000		452132				
		Итого по разделу 1				**779624**	**0**	0		**548**
		Стоимость: материалов, тенге								**46**
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46777,44				
		Всего по разделу, тенге				**826401,44**				
Раздел 2 Калитка К-1										
9	2-1-41	Стоимость стоек *m*	0,03273	147100		4815				
		Итого по разделу 2				**4815**		0		**9**
		Стоимость: материалов, тенге								–
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге								

	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288,9				
	Всего по разделу, тенге				**5103,9**				
	Раздел 3 Ворота Вм-1								
16	2-1-41 Стоимость стоекК=2,000;	*m*	0,0661	147100	9723				
17	2-1-268 Стоимость полотен воротК=2,000;	*m*	0,1507	134000	20194				
	Итого по разделу 3				**29917**		0		**39**
	Стоимость: материалов, тенге								**3**
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1795,02				
	Всего по разделу, тенге				**54280**				
	Раздел 5 Демонтаж								
44	E1-195-3 Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	*дерево*	6	68,08	55,91	408	335	137	0,082	–
				12,17	20,56	73	123	70	0,0672	–
45	E1-195-4 Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	*дерево*	34	111,71	91,82	3798	3122	1277	0,138	5
				19,89	33,75	676	1148	70	0,1103	4
	Итого по разделу 5					**4206**	**3457**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге					**749**	**1271**			**4**
	Накладные расходы, тенге					1414				
	- заработная плата, тенге					212				
	- трудоемкость, чел-ч					1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	337
Всего по разделу, тенге	**5957**
Итого по разделам	891742,34
Всего	891 742
Временные здания и сооружения 3,4%	30 319
Всего с временными	922 062
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	12 448
Затраты на выслугу лет 1%	9 221
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	3 688
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	947 418
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	2 593 084
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	51 862
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 644 945
НДС (12%)	317 393
Стоимость строительства	2 962 339

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____**Такенов Б.Д.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Генеральный подрядчик
Руководитель ПК "Альтаир"

_____**Кыркынбаев С.Е.**