Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик : Производственный Кооператив "Альтаир"

Наименование обьекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справкка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организайионно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код

Договор №132/04/18 от 09.04.2018

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекесов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2018 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимсоть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области	144 603 408	35 000 043						3 750 005	35 000 043
за сентябрь 2018 год	**144 603 408**	**35 000 043**						**3 750 005**	**35 000 043**

Итого за сентябрь 2018 г. 35 000 043 (Тридцать пять миллионов сорок три) тенге

Заказчик Руководитель ГУ "Упраление строительства Алматинской области" _____ Б.Д.Такенов

Технадзор Эксперт ТОО "Музтау" _____ Е. Н. Канаев

Подрядчик Директор ПК "Альтаир" _____ С.Е.Кыркынбаев

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в с.Ашысай Енбекшиказахского района

Наименование объекта: Здание ВА на 50 посещений в смену

Форма 2

Акт выполненных работ за сентябрь 2018

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отделка фасадов									
	1.1 Стены									
1	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	468,2	203,69 117	3,39 0,72	95368 54779	1587 337	57872 105	0,65 0,0505	304 24
2	Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) *м2 отделываемой поверхности*	468,5	398,83 111,8	3,33 1,26	186852 52378	1560 590	55616 105	0,5401 0,00614	253 3
3	Е15-155-1	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	468,5	48,49 31,95	0,14 0,05	22718 14969	66 23	15742 105	0,187 0,0003	88 –
	1.2 Отделка цоколя									

4	Е15-18-1	Облицовка цоколя сплитерными плитками на клее из сухих в общественных зданиях по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	71,25	469,57	4,62	33457	329	21275	1,66	118
5	99-1-1(пл	Плитка сплиттерная *м2*	71,25	281,24 489	3,14	20038 34841	224	105	0,0162	1
		1.3 Колонны крылец								
6	Е15-18-1	Облицовка стен на клее из сплиттерных плиток по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	81,4	469,57	4,62	38223	376	24306	1,66	135
7	99-1-1(пл	Плитка сплиттерная *м2*	81,4	281,24 489	3,14	22893 39805	256	105	0,0162	1
		1.4 Наружные откосы								
8	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,41	520,83	6,33	30943	376	19658	1,79	106
9	Е15-155-:	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	59,41	312,75 48,49	2,39 0,14	18580 2881	142 8	105 1996	0,0117 0,187	1 11
		1.5 Утепление стен		31,95	0,05	1898	3	105	0,0003	–
10	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм *м2*	525,23	132,99	1,02	69850	536	20984	0,2357	124
11	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 *м3*	47,2707	37,89 11576	0,16	19901 547206	84	105	0,00054	–
12	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	9,18	575,05	1,24	5279	11	1679	0,972	9
13	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,11	153,23 5948,17 3487,5	0,47 316,57 119,25	1407 654 384	4 35 13	119 476 120	0,0023 22,5 0,58	– 2 –

14 1-2-71	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,11	14475		1592				
	м3								
15 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,084	93997,62	304,24	7896	26	2927	198	17
	т		33075	114,75	2778	10	105	0,56	–
	1.6 Козырьки К2, К3, К4 (вертикальные поверхности), колонны								
16 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	39,16	203,69	3,39	7977	133	4841	0,65	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4582	28	105	0,0505	2
17 Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	39,16	398,83	3,33	15618	130	4648	0,5401	21
	м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	4378	49	105	0,00614	–
18 Е15-155-:	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	39,16	48,49	0,14	1899	5	1316	0,187	7
	м2 фасада		31,95	0,05	1251	2	105	0,0003	–
	1.7 Низ ж.б. козырьков								
19 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	127,73	104,85	1,42	13392	181	9639	0,45	57
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	9111	69	105	0,0026	–
20 Е15-155-:	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	127,73	48,49	0,14	6194	18	4291	0,187	24
	м2 фасада		31,95	0,05	4081	6	105	0,0003	–
	1.8 Фронтон входной группы								
21 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,48	6197,72	316,57	2975	152	2077	22,5	11
	м3 древесины в конструкции								

22	1-2-13			3487,5	119,25	1674	57	120	0,58	–
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,48	18666		8960				
		м3								
23	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	19,5	562,89	4,32	10976	84	2881	0,753	15
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
24	Е10-7-2	Обшивка стен виниловым сайдингом /прим/	7	121,5 32,22	1,64 4,32	2369 226	32 30	120 247	0,008 0,183	– 1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
25	1-1-426	Виниловый плоский сайдинг /прим/	7	27,9 396	1,64	195 2772	11	120	0,008	–
		м2								
26	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	28,2	203,69	3,39	5744	96	3485	0,65	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
27	Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	28,2	117 398,83	0,72 3,33	3299 11247	20 94	105 3348	0,0505 0,5401	1 15
		м2 отделываемой поверхности								
28	Е15-155-:	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	28,2	111,8 48,49	1,26 0,14	3153 1367	36 4	105 947	0,00614 0,187	– 5
		м2 фасада								
29	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,6	31,95 575,05	0,05 1,24	901 3220	1 7	105 1025	0,0003 0,972	– 5
		м2 покрытия								
		1.9 Козырьки К-2, К-3, К-4		153,23	0,47	858	3	119	0,0023	–

30	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	84,2	25,35	0,05	2134	4	774	0,049	4
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	648	2	119	0,0001	–
31	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /костыль к-1/	0,13988	93997,62	304,24	13148	43	4875	198	28
		т		33075	114,75	4627	16	105	0,56	–
32	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13988	40200		5623				
		т								
33	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,05	6600,24	335,84	330	17	48	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	35	6	118	0,61	–
34	E15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	10,2	132,99	1,02	1356	10	407	0,2357	2
		м2		37,89	0,16	386	2	105	0,00054	–
35	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,51	12903		6581				
		м3								
36	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,75	164,47	9,95	8018	485	3354	0,356	17
		м2 стяжки		52,2	3,74	2545	182	123	0,0182	1
37	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=10,000;	487,5	23,37	0,67	11393	327	528	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	307	122	123	0,0012	1
		Итого по разделу 1				**1258715**	**6730**			**1424**
		Стоимость: материалов, тенге				**254405** 997580	**2330**			**35**
		Накладные расходы, тенге				271262				
		- заработная плата, тенге				40689				
		- трудоемкость, чел-ч				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91799				

Всего по разделу, тенге **1621776**

Всего	1 621 776
Временные здания и сооружения 3,4%	55 140
Всего с временными	1 676 916
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	22 638
Затраты на выслугу лет 1%	16 769
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	6 708
Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 г	1 723 032
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	4 715 937
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	94 319
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 810 256
НДС (12%)	577 231
Стоимость строительства	5 387 487

Раздел 6 Полы

6.1 Тип-1

167	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	19,74	1299,18	30,36	25646	599	3406	0,801	16
		м2 покрытия		132,85	7,46	2622	147	123	0,038	1
168	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитныхК=1,070;	21,1218	954,71	1,3	20165	27	1021	0,23	5
		м		38,61	0,67	816	14	123	0,0033	–

6.2 Тип-2

173	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	150	1041,83	15,2	156274,5	5025	73458	1,07	354
		м2 покрытия		173,3	7,37	57286	2436	123	0,037	12
174	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070;	353,6992	135,23	0,32	47831	113	18158	0,236	83

	м плинтусов									
				41,63	0,11	14724	39	123	0,0006	–
	6.7 Тип-7									
205	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	14,3	169,72	9,38	2427	134	920	0,243	3
		м2 изолируемой поверхности								
206	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции	14,3	48,83	3,51	698	50	123	0,0172	–
		м2 изолируемой поверхности		141,96	1,19	2030	17	466	0,155	2
207	1-1-1208	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,100;	15,73	27	0,45	386	6	119	0,0022	–
		м2		199		3130				
208	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	14,3	189,45	4,72	2709	67	1236	0,403	6
		м2 утепляемого покрытия								
209	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=1,030;	1,17832	70,88	1,78	1014	25	119	0,0086	–
		м3		11576		13640				
210	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	14,3	203,95	13,43	2916	192	1260	0,45	6
		м2 стяжки								
211	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	85,8	66,6	5,04	952	72	123	0,0246	–
		м2 стяжки		28,77	0,67	2468	57	92	0,0044	–
				0,63	0,25	54	21	123	0,0012	–

212	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	14,3	340,45 85,95	18,42 6,91	4868 1229	263 99	1633 123	0,416 0,0337	6 –
213	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	14,3	232,19 50,85	9,05 3,4	3320 727	129 49	954 123	0,251 0,0165	4 –
214	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	14,3	246,69 52,43	14,76 5,54	3528 750	211 79	1020 123	0,361 0,027	5 –
215	E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-14,3	29,92 1,69	0,67 0,25	-428 -24	-10 -4	-34 123	0,0104 0,0012	– –
216	E11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,070; *м плинтусов*	15,301	26,35 18,5	0,22 0,09	403 283	3 1	349 123	0,104 0,0004	2 –
		Итого по разделу 6			**290927,5**	**6827**	**103939**			
		Стоимость: материалов, тенге			**87142**					**56**
		Накладные расходы, тенге			103939					
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23691,99					
		Всего по разделу, тенге			**418558,49**					
		Всего			418 558					

Временные здания и сооружения 3,4%	14 231
Всего с временными	432 789
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	5 843
Затраты на выслугу лет 1%	4 328
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	1 731
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	444 691
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	1 217 120
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	24 342
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 241 462
НДС (12%)	148 975
Стоимость строительства	1 390 438

Раздел 9 Внутренняя отделка помещений

9.1 Отделка потолков

219	Е15-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	459,28	257,14	2,33	118099	1070	21475	0,26	119
		м2 окрашиваемой поверхности								
220	Е15-152-	Известковая окраска по штукатурке	12,41	43,65	0,88	20048	404	105	0,0043	2
		м2 окрашиваемой поверхности		17,43	0,12	216	1	180	0,092	1
221	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	194,58	13,73	0,05	170	1	105	0,0002	–
		м2		326,29	2,21	63490	430	65447	1,76	342
222	1-1-345	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	194,58	319,5	0,83	62168	162	105	0,0041	1
		м2		566		110132				
223	2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55(поперечная рейка)	324,9	76		24692				
		м								
224	2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 (несущая рейка)	324,9	31		10072				

225	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	*м*	0,146	172357,31	536,06	25164	78	7309	289	42
			т		47475	202,5	6931	30	105	0,99	–
226	Е11-40-2	Устройство потолочных карнизов поливинилхлоридных на мастике КН-3		164,57	120,26	0,16	19791	26	3290	0,0899	15
			м плинтусов		16,18	0,07	2663	12	123	0,0003	–
227	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		14,3	988,6	2,86	14137	41	4248	1,63	23
			м2		282,04	0,94	4033	13	105	0,0046	–
		9.2 Отделка стен									
231	Е15-180-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		1007,68	251,66	1,88	253593	1894	41953	0,231	233
			м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	39229	726	105	0,0035	4
232	Е15-152-	Известковая окраска по штукатурке		192,65	17,43	0,12	3358	23	2788	0,092	18
			м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2645	10	105	0,0002	–
233	Е15-18-1	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону		765,76	1146,56	4,62	877990	3538	228654	1,66	1271
			м2 поверхности облицовки		281,24	3,14	215362	2404	105	0,0162	12
234	Е15-37-9	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе		74,3	988,6	2,86	73453	212	22077	1,63	121
			м2		282,04	0,94	20956	70	105	0,0046	–
		9.3 Отделка откосов									

237	E15-180-1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	125,36	251,66	1,88	31548	236	5219	0,231	29
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4880	90	105	0,0035	–
238	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	6,26	17,43	0,12	109	1	90	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	86	–	105	0,0002	–
		9.4 Отделка низа стен								
239	E15-36-2	Облицовка стен на клее	230,47	255,7	4,97	58931	1145	27994	0,71	164
		м2		114,18	1,5	26315	346	105	0,0081	2
240	1-1-345	ЛаминатК=1,050;	241,9935	566		136968				
		м2								
241	E15-165-1	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	99,19	173,11	1,88	17171	186	8230	0,468	46
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	7767	71	105	0,0035	–
242	E15-18-1	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	19,2	1146,56	4,62	22014	89	5733	1,66	32
		м2 поверхности облицовки		281,24	3,14	5400	60	105	0,0162	–
		Итого по разделу 6				**1860928**	**8970**	**444687**		
						495752		**17132**		**56**

Стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге	444687
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	138336,9

Всего по разделу, тенге	**2443951,9**
Всего	2 443 952
Временные здания и сооружения 3,4%	83 094
Всего с временными	2 527 046
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	34 115
Затраты на выслугу лет 1%	25 270
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	10 108
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	2 596 540
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	7 106 730
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	142 135
Сметная стоимость в текущем уровне цен	7 248 865
НДС (12%)	869 864
Стоимость строительства	8 118 728

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

2	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	208	200	41600
3	9-5-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	*шт*	52	1742	90584
4	9-3-196	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	*шт*	52	4125	214500
6	9-3-1160	Клапан запорный радиаторный, прямой, DN 20, Tmax 110 °С, PN 10	*шт*	52	653	33956

7	9-4-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	1724					10344	
		шт								
8	9-4-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1988					3976	
		шт								
9	9-4-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	2321					2321	
		шт								
10	9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	6111					12222	
		шт								
11	9-3-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8509					8509	
		шт								
12	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	317,4	266,17	4,08	84482	1295	22468	0,30591	97
		м трубопровода		53,77	1,53	17067	486	128	0,00752	2
13	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	172,2	345,17	4,08	59438	703	12188	0,30591	53
		м трубопровода		53,77	1,53	9259	263	128	0,00752	1
14	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	42,2	424,17	4,08	17900	172	2988	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2269	65	128	0,00752	–
15	E16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	20	608,51	8,19	12170	164	1805	0,38316	8
		м трубопровода		67,44	3,06	1349	61	128	0,01494	–

18	1-3-4254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	33,55	88		2952				
19	1-3-555	Самоклеящаяся лента шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77К=1,500; *рулон*	2,1	3164		6644				
21	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	0,8	17600		14080				
22	Е22-33-5	Установка стальных гильз диаметром 100 мм *т фасонных частей*	0,267	247994,13	49389,75	66214	13187	28265	312,7	83
				62775	18657	16761	4981	130	91,12	24
23	Е15-173-.	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. *м2 окрашиваемой поверхности*	88,82	136,21	0,07	12098	6	10075	0,646	57
				108	0,02	9593	2	105	0,0001	–
1.2 Узел управления										
25	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 ммК=2,000; *м*	1,6	1080		1728				
27	9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts *шт*	2	615		1230				
32	9-3-292	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	9908		19816				
33	9-3-293	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	1	12506		12506				

34	9-4-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	*шт*	6	1813	10878		
35	9-4-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	*шт*	4	1988	7952		
36	9-4-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	*шт*	1	2321	2321		
38	11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-40 /прим/	*шт*	1	11400	11400		
39	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	*шт*	4	3500	14000		
40	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	2	284	568		
42	12-5-4	Термометры прямые в оправе	*шт*	2	352	704		
		Итого по разделу 1				**777093**	**15527**	**77789**	**311**
		Стоимость: материалов, тенге				**685505**	**20340**		
		Накладные расходы, тенге				77789			
		- заработная плата, тенге							
		- трудоемкость, чел-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51292,92			
		Всего по разделу, тенге				**906174,92**			
		Всего				906 175			
		Временные здания и сооружения 3,4%				30 810			
		Всего с временными				936 985			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	12 649
Затраты на выслугу лет 1%	9 370
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	3 748
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	962 752
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	2 635 052
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	52 701
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 687 753
НДС (12%)	322 530
Стоимость строительства	3 010 284

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Теплоснабжение приточной установки П1-П2

44	9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	9	273	2457				
45	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	*шт*	5	343	1715				
47	10-5-12	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	*шт*	2	14960	29920				

2.2 Вентиляция П1

55	80-3-1(пл	Приточная камера П-1	*шт*	1	85830	85830				
56	80-3-2(пл	Автоматика приточной камеры П-1	*шт*	1	47859	47859				
57	80-3-3(пл	Опциональное оснащение П-1	*шт*	1	13373	13373				
58	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	*м2 поверхности воздуховодов*	56	1174,73	9,61	65785	538	15075	1,281	72

59	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		206,72	3,59	11576	201	128	0,01754	1
		м2 поверхности воздуховодов	14,3	1174,73	9,61	16799	137	3849	1,281	18
60	E20-3-3			206,72	3,59	2956	51	128	0,01754	–
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1144,51	11,11	12361	120	3356	1,4805	16
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2577	45	128	0,02037	–
61	E20-3-3									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1144,51	11,11	16023	156	4351	1,4805	21
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3341	58	128	0,02037	–
62	E20-3-2									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	37,8	1169,92	13,82	44223	522	12824	1,617	61
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	9823	196	128	0,02531	1
63	E20-3-2									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	1169,92	13,82	11699	138	3393	1,617	16
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2599	52	128	0,02531	–
64	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14	200		2800				
		кг								
66	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	11	5520		60720				
		м3								
69	13-12-14	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	1	14844		14844				
		шт								
71	13-6-2	Заслонки воздушные с ручным управлением 200х100 (5шт), 100х100 (1шт) прим.	6	3600		21600				
		шт								
72	13-6-3	Заслонки воздушные с ручным управлением 200х150 (прим)	7	3670		25690				
		шт								

73	13-6-4	Заслонки воздушные с ручным управлением 250х200 мм (прим) *шт*	1	3970		3970				
74	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 *шт*	14	39		546				
75	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм *м2*	2	187		374				
		2.3 Вентиляция П2								
77	80-3-4(пл	Приточная установка П-2 *шт*	1	36471		36471				
78	80-3-5(пл	Автоматика приточной установки П-2 *шт*	1	45346		45346				
79	80-3-6(пл	Опциональное оснащение П-2 *шт*	1	10901		10901				
80	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	46,8	1174,73	9,61	54977	450	12598	1,281	60
81	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,4	206,72 1144,51	3,59 11,11	9674 2747	168 27	128 746	0,01754 1,4805	1 4
82	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,2	238,61 1169,92	4,16 13,82	573 1404	10 17	128 407	0,02037 1,617	– 2
83	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	4	259,88 200	5,18	312 800	6	128	0,02531	–
85	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм *м3*	5	5520		27600				
88	13-12-14:	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *шт*	1	13547		13547				
89	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39		117				

			шт						
92	13-6-3	Заслонки воздушные с ручным управлением, 150х150 мм (прим)	2	3670		7340			
			шт						
93	13-6-4	Заслонки воздушные с ручным управлением, 200х200 мм (прим)	3	3970		11910			
			шт						
94	13-6-6	Заслонки воздушные с ручным управлением, 400х200 мм (прим)	1	4730		4730			
			шт						
95	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1	187		187			
			м2						
		2.4 Вытяжная вентиляция В1-В15							
97	80-1-1(пл	Вентилятор EURO1	9	780		7020			
			шт						
98	80-1-2(пл	Вентилятор EURO2	5	824		4120			
			шт						
99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11	200		2200			
			кг						
100	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,92	1151,92	13,82	26402	317	7776	1,617	37
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	5956	119	128	0,02531	1
101	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,26	1151,92	13,82	32553	391	9587	1,617	46
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	7344	146	128	0,02531	1
104	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	4	6632		26528				
			м3							
108	13-12-13(	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	9	18535		166815				
			шт							

109	13-12-13	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	5	18572		92860				
		шт								
111	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1,5	187		281				
		м2								
		2.5 Вытяжная вентиляция BE1-BE28								
112	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	79,69	1151,92	13,82	91797	1101	27037	1,617	129
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	20710	413	128	0,02531	2
113	E20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	15,54	1234,92	13,82	19191	215	5272	1,617	25
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	4039	80	128	0,02531	–
114	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,049	72495		3552				
		т								
115	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18	200		3600				
		кг								
120	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	9	6632		59688				
		м3								
121	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	2,5	187		468				
		м2								
		Итого по разделу 2				**1233740**	**4129**	**106271**		
		Стоимость: материалов, тенге				**900965**				**85**

оборудования, тенге	250920		250920
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге			106271
- трудоемкость, чел-ч			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			65345,46
Всего по разделу, тенге			**1405356,46**

Всего	1 405 356
Временные здания и сооружения 3,4%	39 251
Всего с временными	1 444 607
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	16 115
Затраты на выслугу лет 1%	11 937
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	4 775
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	1 477 434
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	4 043 736
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	80 875
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 124 611
НДС (12%)	494 953
Стоимость строительства	4 619 564

Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1

1.1 Узел учета холодной воды

2	99-1-1(пл	Счетчик крыльчатый ВСХ д.20	*шт*	1	1827	1827
3	9-5-1807	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	*шт*	1	2592	2592
7	9-4-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	*шт*	1	1724	1724

8	9-4-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1813	3626				
		шт							
9	9-4-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	2648	2648				
		шт							
10	8-4-45	Переход, Dy 40x20 мм	0,2	131	26				
		10шт							
		1.2 Установка поливочного крана							
12	9-4-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1988	7952				
		шт							
13	11-3-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362	10860				
		м							
		1.3 Прокладка трубопроводов							
14	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	138	329,67	4,19	45494	578	10851	0,337	47
		м трубопровода		59,85	1,58	8259	218	128	0,0076	1
15	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	58	362,67	4,19	21035	243	4561	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3471	92	128	0,0076	–
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	38	471,67	4,19	17923	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	–
17	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	25	596,67	4,19	14917	105	1966	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–

19	9-4-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	41	1724		70684				
		шт								
20	9-4-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1988		7952				
		шт								
21	9-4-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	2321		2321				
		шт								
22	9-4-544	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	2648		2648				
		шт								
23	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,42	21,8	0,05	729	2	176	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	194	1	90	0,0001	–
24	Е15-172-1	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	66,84	148,39	0,07	9918	5	7581	0,646	43
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7219	1	105	0,0001	–
Итого по разделу 1						**224876**	**1092**	**28123**		
						58039	**414**			
Стоимость: материалов, тенге										
Накладные расходы, тенге						28123				
- заработная плата, тенге										
- трудоемкость, чел-ч										
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						15179,94				
Всего по разделу, тенге						**268178,94**				
Всего						268 179				
Временные здания и сооружения 3,4%						9 118				
Всего с временными						277 297				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	3 744
Затраты на выслугу лет 1%	2 773
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	1 109
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	284 923
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	779 833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	15 597
Сметная стоимость в текущем уровне цен	795 430
НДС (12%)	95 452
Стоимость строительства	890 882

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т-3

2.1 Узел учета горячей воды

26	9-4-540	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	*шт*	37	1724	63788
27	9-4-541	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	*шт*	1	1813	1813
28	9-4-542	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	*шт*	1	1988	1988
29	9-4-543	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	*шт*	1	2321	2321

2.2 Установка водонагревательных приборов

31	75-1-625	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	*шт*	3	8012	24036
32	75-1-674	Водонагреватели электрические проточные мощность 4,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	*шт*	13	8692	112996

33	9-5-1128	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	1	496		496				
		шт								
35	9-4-1034	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	8013		16026				
		шт								
		2.3 Прокладка трубопроводов								
36	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	144	329,67	4,19	47472	603	11323	0,337	49
		м трубопровода		59,85	1,58	8618	228	128	0,0076	1
37	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	364,67	4,19	4376	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
38	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1809	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1377	36	128	0,0076	–
39	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	31	471,67	4,19	14622	130	2437	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1855	49	128	0,0076	–
42	1-3-132	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	20,9	63		1317				
		м								

43	1-3-133	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	25,3	74		1872				
44	1-3-134	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	34,1	87		2967				
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,42	21,8 5,81	0,05 0,02	598 159	1 1	144 90	0,0295 0,0001	1 –
46	Е15-172-…	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	54,84	148,39 108	0,07 0,02	8138 5923	4 1	6220 105	0,646 0,0001	35 –
		Итого по разделу 2					**313167**	**884**	**22876**		
		Стоимость: материалов, тенге					**159727**	**335**			
		оборудования, тенге		137032			137032				
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге					22876				
		- трудоемкость, чел-ч									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11940,66				
		Всего по разделу, тенге					**347983,66**				

Всего	347 984
Временные здания и сооружения 3,4%	7 172
Всего с временными	355 156
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	2 945
Затраты на выслугу лет 1%	2 181
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	872
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	361 154
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	988 480
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	19 770
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 008 249
НДС (12%)	120 990
Стоимость строительства	1 129 239

Раздел 4 Бытовая канализация К-1

62	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	100	620,54	0,64	62054	64	13626	0,584	58
				106,2	0,25	10620	25	128	0,0012	–
63	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	110	748,88	1,43	82377	157	14491	0,56	62
				102,38	0,54	11262	59	128	0,0026	–
64	Е16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм								
		м труб	4	770,87	17,67	3083	71	598	0,66	3
				110,25	6,62	441	26	128	0,0323	–
65	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая								
		м трубопровода	45	72,96	16,85	3283	758	1932	0,211	9
				38,59	4,33	1737	195	100	0,025	1

66	1-3-145	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	33	231	7623		
		м					
67	1-3-149	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	16,5	583	9620		
		м					
72	11-1-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	4420	4420		
		комплект					
		Итого по разделу 4		**172460**	**1050**	**30647**	
				38100	**305**		
		Стоимость: материалов, тенге					
		Накладные расходы, тенге		30647			
		- заработная плата, тенге					
		- трудоемкость, чел-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		12186,42			
		Всего по разделу, тенге		**215293,42**			
		Всего		215 293			
		Временные здания и сооружения 3,4%		7 320			
		Всего с временными		222 613			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		3 005			
		Затраты на выслугу лет 1%		2 226			

	Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%			890
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г			228 735
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737			626 048
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			12 521
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			638 569
	НДС (12%)			76 628
	Стоимость строительства			715 198

Электроснабжение

Раздел 2 Установка осветительных приборов и розеток

49	17-2-109	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружней установки 2х18 LRS/U (4561)	13	1144	14872
		шт			
50	17-2-114	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА	129	2033	262257
		шт			
52	17-4-2	Указатель световой	32	462	14784
		шт			
54	17-2-119	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х18	5	903	4515
		шт			
55	17-2-131	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	33	595	19635
		шт			
57	17-2-129	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	1	595	595
		шт			
58	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	650	82	53300
		шт			
59	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	542	17	9214
		шт			
63	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	7	242	1694

64	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт*	97	156	15132	
65	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	35	182	6370	
68	18-1-758	Розетка стационарная модели 123, тип 2Р+РЕ, 32 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	*шт*	6	238	1428	
69	18-1-848	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РСш10-3-ККм с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК	*шт*	105	69	7245	
70	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	*1000шт*	0,2	26100	5220	
		Итого по разделу 2		**416261**	**0**	**0**	
				0			
		Стоимость: материалов, тенге		**401389**	**0**		
		Накладные расходы, тенге		0			
		- заработная плата, тенге					
		- трудоемкость, чел-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		24975,66			
		Всего по разделу, тенге		**441236,66**			

Всего	441 237
Временные здания и сооружения 3,4%	15 002
Всего с временными	456 239
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 159
Затраты на выслугу лет 1%	4 562

Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	1 825
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	468 785
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	1 283 065
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	25 661
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 308 727
НДС (12%)	157 047
Стоимость строительства	1 465 774

Котельная

Раздел 3 Блочно-модельная котельная

23	80-1-1(пл	Блочно модульная котельная			
24	99-1-1(пл	*шт*	1	1839121	1839121
		Работы и материалы для изготовления котельной			
		компл.	1	867683	867683
		Итого по разделу 3			**2706804**
		Стоимость: материалов, тенге	–	–	–
		оборудования, тенге			1839121
		Накладные расходы, тенге			
		- заработная плата, тенге			0
		- трудоемкость, чел-ч			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			52060,98
		Всего по разделу, тенге			**2758864,98**

Всего	2 758 865
Временные здания и сооружения 3,4%	31 271
Всего с временными	2 790 136
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	12 839
Затраты на выслугу лет 1%	9 510
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	3 804
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	2 816 289
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	7 708 184
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	154 164

	Сметная стоимость в текущем уровне цен									7 862 347
	НДС (12%)									943 482
	Стоимость строительства									8 805 829
	ГАРАЖ									
	Раздел 2 Монолитные сердечники МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-5									
26	Е6-14-4									
	Устройство монолитных сердечников Мс-1К=4,000;	*м3*	0,56	9624,46	990,15	5390	554	1187	10,4	6
				1644,75	374,04	921	209	105	1,8268	1
27	4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	*т*	0,01988	65900		1310				
28	4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	*т*	0,00892	55620		496				
29	Е6-14-4									
	Устройство монолитных сердечников Мс-2К=13,400;	*м3*	0,67	9624,46	990,15	6448	663	1421	10,4	7
				1644,75	374,04	1102	251	105	1,8268	1
30	4-1-73									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=13,400;	*т*	0,02385	65900		1572				
31	4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=13,400;	*т*	0,02332	55620		1297				
	Итого по разделу 2					**16513**	**1217**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге					**2023** 13273	**460**			**2**
	Накладные расходы, тенге					2608				
	- заработная плата, тенге					391				
	- трудоемкость, чел-ч					1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1147				
	Всего по разделу, тенге					**20268**				

Раздел 3 ОБ-1

32	Е6-19-1	Устройство обрамленияК=2,000;	*м3*	2,26	8293,56	316,01	18743	714	3530	8,25	19
					1368	119,39	3092	270	105	0,583	1
33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	*т*	0,0592	64400		3812				
34	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	*т*	0,02966	66000		1958				
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	*т*	0,04972	68800		3421				
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	*т*	0,02486	69000		1715				
37	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	*т*	0,008	55620		445				
		Итого по разделу 3					**30094**	**714**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге					**3092** 26288	**270**			**1**
		Накладные расходы, тенге					3530				
		- заработная плата, тенге					530				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2017				
		Всего по разделу, тенге					**35641**				

Раздел 4 Кладка стен

38	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	*м3 кладки*	30,6	7242,24	335,84	221613	10277	32823	5,07	155

39	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (СГ-1)К=100,000;		783	126	23960	3856	118	0,61	19
		т	0,101	41200		4161				
		Итого по разделу 4				**225774**	**10277**			**155**
		Стоимость: материалов, тенге				**23960** 191537	**3856**			**19**
		Накладные расходы, тенге				32823				
		- заработная плата, тенге				4923				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15516				
		Всего по разделу, тенге				**274113**				
		Раздел 5 Монолитные перемычки								
40	Е6-18-9	Устройство перемычекК=2,000;								
		м3	0,26	12686,4	367,51	3298	96	639	13,1	3
				2202,75	138,83	573	36	105	0,678	–
41	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;								
		т	0,01616	64500		1042				
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;								
		т	0,0052	69000		359				
43	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К-1К=2,000;								
		м3	1,28	9880,24	990,15	12647	1267	2713	10,4	13
				1644,75	374,04	2105	479	105	1,8268	2
44	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;								
		т	0,06382	62100		3963				
45	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;								
			0,04286	52102		2233				

		т								
46	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,00126	154400		195				
		т								
47	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;	0,02218	70437,87	304,24	1562	7	229	58	1
		т		9675	114,75	215	3	105	0,56	–
48	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,02218	40200		892				
		т								
49	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К-2К=2,000;	0,9	9880,24	990,15	8892	891	1908	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1480	337	105	1,8268	2
50	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,0401	62100		2490				
		т								
51	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	0,0304	52102		1584				
		т								
52	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,00126	154400		195				
		т								
53	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;	0,02218	70437,87	304,24	1562	7	229	58	1
		т		9675	114,75	215	3	105	0,56	–
54	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,02218	40200		892				
		т								
		Итого по разделу 5				**41806**	**2268**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				**4588** 34950	**858**			**4**

	Накладные расходы, тенге				5718				
	- заработная плата, тенге				858				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2851				
	Всего по разделу, тенге				**50375**				
	Раздел 6 Железобетонная обвязка								
55	Е6-19-1 Устройство поясов в опалубке	2,6	7748,5	316,01	20146	822	4060	8,25	21
	м3		1368	119,39	3557	310	105	0,583	2
56	4-1-113 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08144	71100		5790				
	т								
57	4-1-94 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03925	69000		2708				
	т								
58	Е6-11-8 Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02218	70437,87	304,24	1562	7	229	58	1
	т		9675	114,75	215	3	105	0,56	–
59	4-1-132 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02218	40200		892				
	т								
	Итого по разделу 6				**31098**	**829**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				**3772**	**313**			**2**
					26497				
	Накладные расходы, тенге				4289				
	- заработная плата, тенге				643				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2123				
	Всего по разделу, тенге				**37510**				
	Раздел 7 Перекрытие и кровля								
60	Е9-17-12 Монтаж балок	1,4979	8108,11	5078,47	12145	7607	5117	16,29	24
	т конструкций		2956,64	839,11	4429	1257	90	2,46	4

61	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40 *т*	0,9198	81800		75240			
62	2-1-41	Стоимость прогонов *т*	0,5781	147100		85039			
63	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	1,1562	175710,1 8100	1826,1 690,75	203156 9365	2111 799	14230 140	42,7 3,37	49 4
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг /столик/ *т стальных элементов*	0,00841	175710,1 8100	1826,1 690,75	1478 68	15 6	104 140	42,7 3,37	– –
65	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон пронастилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	88,36	1487,08 272,95	8,2 3,08	131398 24118	725 272	29024 119	1,71 0,015	151 1
66	Е10-50-5	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 40 мм *м2 покрытия*	88,36	572,45 46,13	13 4,91	50582 4076	1149 434	5412 120	0,285 0,024	25 2
67	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	58,6	829 282,04	2,86 0,94	48579 16528	168 55	17412 105	1,63 0,0046	96 –
68	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,01918	52657,31 47475	536,06 202,5	1010 911	10 4	961 105	289 0,99	6 –
69	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,01918	55620		1067				
		Итого по разделу 7				**609694**	**11785**			**351**
		Стоимость: материалов, тенге				**59495** 538414	**2827**			**11**

	Накладные расходы, тенге				72260				
	- заработная плата, тенге				10839				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40917				
	Всего по разделу, тенге				**722871**				
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
70	Е15-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	58,06	829	2,86	48132	166	17252	1,63	95
	м2								
71	Е15-152- Известковая окраска по штукатурке	58,06	282,04 17,43	0,94 0,12	16375 1012	55 7	105 840	0,0046 0,092	– 5
	м2 окрашиваемой поверхности								
72	Е15-61-1 Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	116,82	13,73 189,78	0,05 3,39	797 22170	3 396	105 14440	0,0002 0,65	– 76
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
73	Е15-152- Известковая окраска по штукатурке	116,82	117 17,43	0,72 0,12	13668 2036	84 14	105 1691	0,0505 0,092	6 11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1604	6	105	0,0002	–
	Итого по разделу 9				**73350**	**583**			**187**
	Стоимость: материалов, тенге				**32444** 40323	**148**			**6**
	Накладные расходы, тенге				34223				
	- заработная плата, тенге				5133				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6454				
	Всего по разделу, тенге				**114027**				

Раздел 10 Проемы

74	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,44	472,81	19	681	27	388	1,303	2
		м2 проемов		217,73	6,18	314	9	120	0,0302	–
75	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,44	5206		7497				
		м2								
76	E9-46-1	Монтаж каркасов воротК=2,000;	0,91184	31476,57	17434,99	28702	15898	8272	41,4	38
		т конструкций		7650	2428,67	6976	2215	90	8,15	7
77	2-2-4	Ворота распашные ВР 25х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400		262800				
		шт								
		Итого по разделу 10				**299680**	**15925**			**40**
		Стоимость: материалов, тенге				**7290**	**2224**			**7**
						276465				
		Накладные расходы, тенге				8660				
		- заработная плата, тенге				1299				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18500				
		Всего по разделу, тенге				**326840**				

Раздел 11 Полы

78	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,06	62,61	2,62	3635	152	820	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	610	57	123	0,0048	–

79	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,6448	5014,54	–	23292	–	3240	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567	–	2634	–	123	–	–
80	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,06	178,34	13,43	10354	780	4121	0,366	21
		м2 стяжки		52,65	5,04	3057	293	123	0,0246	1
		Итого по разделу 11				**37281**	**932**			**42**
		Стоимость: материалов, тенге				**6301**	**350**			**1**
						30048				
		Накладные расходы, тенге				8181				
		- заработная плата, тенге				1227				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2728				
		Всего по разделу, тенге				**48190**				
		Раздел 12 Фасад								
81	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	119,26	203,69	3,39	24292	404	14741	0,65	78
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13953	86	105	0,0505	6
82	E15-156-:	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	111,71	80,99	1,65	9047	184	1789	0,088	10
		м2 окрашиваемой поверхности		14,63	0,63	1634	70	105	0,003	–
83	E13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,5	23,54	0,05	177	–	40	0,0289	–
		м2		5,85	0,02	44	–	90	0,0001	–

84	Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	7,5	17,79	0,02	133	–	40	0,0289	–
85	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	*м2 площади уплотнения*	35,2	5,85 62,61	– 2,62	44 2204	– 92	90 498	– 0,0681	– 2
86	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	*м3*	2,464	10,51 4649,65	0,99 66,01	370 11457	35 163	123 570	0,0048 1,35	– 3
					195,75	24,93	482	61	105	0,1218	–
		Итого по разделу 12					**47310**	**843**			**93**
		Стоимость: материалов, тенге					**16527**	**252**			**6**
							29940				
		Накладные расходы, тенге					17678				
		- заработная плата, тенге					2652				
		- трудоемкость, чел-ч					9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3899				
		Всего по разделу, тенге					**68887**				

Всего	1 698 722
Временные здания и сооружения 3,4%	57 757
Всего с временными	1 756 479
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	23 712
Затраты на выслугу лет 1%	17 565
Затраты на дополнительныеотпуска 0,4%	7 026
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	1 804 782
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г К=2,737	4 939 688
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	98 794
Сметная стоимость в текущем уровне цен	5 038 481

НДС (12%)	604 618
Стоимость строительства	5 643 099

Всего Стоимость строительства	41 176 521
Тендерная скидка 15%	6 176 478
Итого к оплате	35 000 043

Заказчик Руководитель ГУ "Упраление строительства Алматинской области" _____ Б.Д. Такенов

Технадзор Эксперт ТОО "Музтау" _____ Е. Н. Канаев

Подрядчик Директор ПК "Альтаир" _____ С.Е.Кыркынбаев