Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 429
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		102	23.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области	**76 362 847**	**68 181 113**							**8 181 734**	**76 362 847**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Наймушина Н. Г.**
Руководитель "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060340000456

Технический надзор
БИН 060740008119

Токтамысов А.А._____
Директор ТОО "Premier Expert"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140000456, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ЛУКА БЕЛАШ, 109В, тел 87164325531 14010

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области

Договор подряда №102 от 23 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
1	1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	500	835,24	66,92	417 620	33 460	--	287 622	761 661
			НР - 72%; СП - 8%			768,32	30,63	384 160	15 315		56 419	
2	8	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	102	43327,00	--	4 419 354	--	4 419 354	--	4 772 902
			СП - 8%			--	--	--	--		353 548	
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
3	18	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие**	м2	198,155	531,48	--	105316	--	--	75828	195635
			НР - 72%; СП - 8%			531,48	--	105316	--		14492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	19	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	102	3107,83	182,65	316999	18630	--	220698	580713
			НР - 72%; СП - 8%			2925,18	79,97	298368	8157		43016	
5	20	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Наличники. Снятие	м	464,788	61,67	--	28664	--	--	20638	53247
			НР - 72%; СП - 8%			61,67	--	28664	--		3944	
6	31	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	13,2	531,48	--	7016	--	--	5051	13033
			НР - 72%; СП - 8%			531,48	--	7016	--		965	
7	32	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	3107,83	182,65	12431	731	--	8655	22773
			НР - 72%; СП - 8%			2925,18	79,97	11701	320		1687	
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Демонтаж									
8	41	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	622,34	1217,28	39,11	757562	24339	--	538800	1400071
			НР - 72%; СП - 8%			1178,17	24,28	733222	15110		103709	
9	42	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	286,62	497,27	23,36	142528	6695	--	100791	262785
			НР - 72%; СП - 8%			473,91	14,50	135832	4156		19466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	43	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	286,62	108,18	–	31007	–	–	22325	57599
			НР - 72%; СП - 8%			108,18	–	31007	–		4267	
11	44	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	970,89	164,19	3,53	159406	3427	–	113835	295101
			НР - 72%; СП - 8%			160,66	2,19	155978	2126		21859	
			Деталь тип 1									
12	45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5313	23464,50	2141,60	12 467	1 138	22	8 496	22 638
			НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	11 307	493		1 677	
13	47	1106-1501-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	45,381024	25717,17	1616,69	1167072	73367	961508	123438	1393750
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	864,76	132197	39244		103241	
14	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1112,28	544,10	35,95	605189	39987	1090	422842	1110274
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	564112	23169		82243	
15	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1112,28	49,71	24,65	55290	27418	–	31095	93296
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	27872	15316		6911	
16	51	1106-1501-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	45,381024	23974,95	1621,28	1088008	73575	882236	123485	1308412
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	866,21	132197	39309		96919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1112,28	544,10	35,95	605189	39987	1090	422842	1110274
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	564112	23169		82243	
18	53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1112,28	49,71	24,65	55290	27418	--	31095	93296
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	27872	15316		6911	
19	54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100	5293,33	27,73	529 333	2 773	293 362	168 722	753 899
			НР - 72%; СП - 8%			2331,98	11,38	233 198	1 138		55 844	
			Деталь пола 3									
20	66	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	607,95	198,54	0,86	120 702	523	85 787	24 933	157 290
			НР - 72%; СП - 8%			56,57	0,39	34 392	237		11 651	
21	67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	110	502,85	46,69	55 314	5 136	0	37 883	100 651
			НР - 72%; СП - 8%			456,16	22,15	50 178	2 437		7 456	
22	68	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5,665	47286,00	--	267 875	--	267 875	--	289 305
			СП - 8%			--	--	--	--		21 430	
23	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,504738	23464,50	2141,60	11843	1081	21	8071	21507
			НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	10741	469		1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	71	1106-1501-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	34,322184	25717,17	1616,69	882670	55488	727200	93357	1054109
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	864,76	99982	29680		78082	
25	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	841,23	544,10	35,95	457711	30242	824	319801	839712
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	426645	17523		62201	
26	73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	841,23	49,71	24,65	41816	20737	–	23518	70561
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	21080	11584		5227	
27	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	200	2619,11	197,51	523 822	39 502	172 346	237 286	821 997
			НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	311 974	17 590		60 889	
			Деталь пола 4									
28	77	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	116,36	198,54	0,86	23102	100	16419	4772	30104
			НР - 72%; СП - 8%			56,57	0,39	6583	45		2230	
29	80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069816	23464,50	2141,60	1638	150	2	1116	2975
			НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	1486	65		220	
30	82	1106-1501-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	4,747488	25717,17	1616,69	122092	7675	100587	12913	145806
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	864,76	13830	4105		10800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	116,36	544,10	35,95	63311	4183	114	44235	116150
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	59014	2424		8604	
32	84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	116,36	49,71	24,65	5784	2868	–	3253	9760
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	2916	1602		723	
			Деталь пола 5									
33	87	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	480,22	198,54	0,86	95 343	413	67 764	19 694	124 244
			НР - 72%; СП - 8%			56,57	0,39	27 166	187		9 203	
34	90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5592	23464,50	2141,60	13 121	1 198	23	8 942	23 827
			НР - 72%; СП - 8%			21280,90	928,26	11 900	519		1 765	
35	92	1106-1501-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	66,243492	25717,17	1616,69	1703595	107095	1403529	180184	2034481
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	864,76	192971	57285		150702	
36	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1082,41	544,10	35,95	588937	38913	1061	411487	1080458
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	548963	22547		80034	
37	94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1082,41	49,71	24,65	53805	26682	–	30260	90791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	27123	14905		6725	
38	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1082,41	544,10	35,95	588937	38913	1061	411487	1080458
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	548963	22547		80034	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
39	98	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	170,64	1153,18	84,96	196779	14498	–	136027	359430
			НР - 72%; СП - 8%			1068,22	38,94	182281	6645		26624	
40	99	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	5541,25	251,06	–	1391185	–	–	1001653	2584265
			НР - 72%; СП - 8%			251,06	–	1391185	–		191427	
41	101	1211-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	1500	1496,65	8,15	2 244 975	12 225	1 148 685	785 992	3 273 444
			НР - 72%; СП - 8%			722,71	5,06	1 084 065	7 590		242 477	
42	104	1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	650	1322,13	7,88	859 385	5 122	476 314	274 412	1 224 501
			НР - 72%; СП - 8%			581,46	4,89	377 949	3 179		90 704	
43	107	1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	2500	1322,13	7,88	3 305 325	19 700	1 831 975	1 055 430	4 709 615
			НР - 72%; СП - 8%			581,46	4,89	1 453 650	12 225		348 860	
44	110	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	100	5027,53	21,88	502 753	2 188	231 962	194 121	752 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2686,03	10,10	268 603	1 010		55 750	
45	115	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Откосы. Очистка вручную от краски	м2	150,65	251,06	--	37822	--	--	27232	70258
			НР - 72%; СП - 8%			251,06	--	37822	--		5204	
46	116	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	55	3934,49	58,77	216 397	3 232	54 504	116 246	359 254
			НР - 72%; СП - 8%			2884,75	50,76	158 661	2 792		26 611	
			ИТОГО по 2-1-1:	Тенге								35 728 936

Локальная смета 2-1-2 - Отопление

			Отопление									
47	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	202,16	1184,63	20,55	239 485	4 154	38 850	142 625	412 679
			НР - 72%; СП - 8%			971,91	7,96	196 481	1 609		30 569	
48	2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1444	3839,00	--	5 543 516	--	5 543 516	--	5 986 997
			СП - 8%			--	--	--	--		443 481	
49	16	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	71	2025,65	28,15	143 821	1 999	100 515	30 272	188 020
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	41 307	737		13 927	
50	17	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	256	2188,95	28,15	560 371	7 206	404 227	109 148	723 081
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	148 938	2 657		53 562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	18	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1792,35	28,15	215 082	3 378	141 889	51 164	287 546
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	69 815	1 246		21 300	
52	19	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	102	2573,05	28,15	262 451	2 871	200 237	43 489	330 415
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	59 343	1 059		24 475	
53	20	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2748,05	28,15	351 750	3 603	273 678	54 575	438 831
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	74 469	1 329		32 506	
54	21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	107	3017,58	84,96	322 881	9 091	173 687	102 797	459 732
			НР - 72%; СП - 8%			1309,37	24,96	140 103	2 671		34 054	
			Демонтажные работы									
55	34	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	118	1642,32	60,84	193794	7179	–	137572	357875
			НР - 72%; СП - 8%			1581,48	37,77	186615	4457		26509	
56	35	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	783	637,40	–	499084	–	–	359340	927098
			НР - 72%; СП - 8%			637,40	–	499084	–		68674	
57	36	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	183	922,37	–	168794	–	–	121531	313551
			НР - 72%; СП - 8%			922,37	–	168794	–		23226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	37	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	171	1155,26	12,60	197549	2155	7105	135568	359767
			НР - 72%; СП - 8%			1101,11	–	188289	–		26649	
			ИТОГО по 2-1-2:	Тенге								10 785 592
			Локальная смета 2-1-3 - Электросиловое оборудование и электроосвещение									
			ЩС1									
59	6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
60	7	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	–	7242	–	7242	–	7821
			СП - 8%			–	–	–	–		579	
61	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	5	2107,97	–	10540	–	81	7530	19516
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	–	10459	–		1446	
62	9	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	–	1888	–	1888	–	2039
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
63	10	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4903,00	–	19612	–	19612	–	21181
			СП - 8%			–	–	–	–		1569	
			Трубы									
64	14	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	496,65	4,59	4470	41	128	3097	8173
			НР - 72%; СП - 8%			477,87	0,13	4301	1		605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	15	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода (кабели) установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (в трубах)	м	389	216,30	0,90	84 141	350	4 264	57 282	152 737
						204,44	0,08	79 527	31		11 314	
			НР - 72%; СП - 8%									
66	16	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода (кабели) установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах в трубах и стояках в трубах	м	2629	296,70	2,55	780 024	6 704	62 333	512 081	1 395 473
						270,44	0,09	710 987	237		103 368	
			НР - 72%; СП - 8%									
67	20	241-207-0203 РСНБ РК 2022 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	66,66	111,00	--	7399	--	7399	--	7991
						--	--	--	--		592	
			СП - 8%									
68	21	241-207-0202 РСНБ РК 2022 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	144,43	88,00	--	12710	--	12710	--	13727
						--	--	--	--		1017	
			СП - 8%									
69	23	243-106-0906 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,04488	4991057,00	--	223999	--	223999	--	241919
						--	--	--	--		17920	
			СП - 8%									
70	24	243-106-0905 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,22338	2948282,00	--	658587	--	658587	--	711274
						--	--	--	--		52687	
			СП - 8%									
71	25	243-106-0904 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0612	1761461,00	--	107801	--	107801	--	116425
						--	--	--	--		8624	
			СП - 8%									
72	26	243-106-0903 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06732	1214055,00	--	81730	--	81730	--	88268
						--	--	--	--		6538	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	27	243-106-0502 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,328	472179,00	--	627 054	--	627 054	--	677 218
			СП - 8%			--	--	--	--		50 164	
74	28	243-106-0501 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,354	303475,00	--	410 905	--	410 905	--	443 777
			СП - 8%			--	--	--	--		32 872	
			Электроосвещение									
			ЩО 1									
75	29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
76	30	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
77	31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	15	2107,97	--	31620	--	244	22590	58547
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	31376	--		4337	
78	32	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
79	33	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	685,00	--	4795	--	4795	--	5179
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
80	34	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4903,00	--	34321	--	34321	--	37067
			СП - 8%			--	--	--	--		2746	
			ЩО 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	35	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
82	36	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	–	7384	–	7384	–	7975
			СП - 8%			–	–	–	–		591	
83	37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	11	2107,97	–	23188	–	179	16566	42935
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	–	23009	–		3180	
84	38	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт	1	1888,00	–	1888	–	1888	–	2039
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
85	39	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685,00	–	4110	–	4110	–	4439
			СП - 8%			–	–	–	–		329	
86	40	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4903,00	–	19612	–	19612	–	21181
			СП - 8%			–	–	–	–		1569	
			ЩО 3									
87	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
88	42	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	–	7242	–	7242	–	7821
			СП - 8%			–	–	–	–		579	
89	43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	7	2107,97	–	14756	–	114	10542	27322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	14642	--		2024	
90	44	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
91	45	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
92	46	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4903,00	--	14709	--	14709	--	15886
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
			ЩО4									
93	47	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
94	48	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
95	49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	15	2107,97	--	31620	--	244	22590	58547
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	--	31376	--		4337	
96	50	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
97	51	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685,00	--	4110	--	4110	--	4439
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
98	52	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4903,00	--	39224	--	39224	--	42362
			СП - 8%			--	--	--	--		3138	
			ЩАО №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	53	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6307,28	2000,81	6307	2001	123	3578	10675
			НР - 72%; СП - 8%			4183,42	785,51	4183	786		791	
100	54	247-201-0210 РСНБ РК 2022 прим	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36, УХЛЗЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	–	6287	–	6287	–	6790
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
101	55	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт	4	2107,97	–	8432	–	65	6024	15613
			НР - 72%; СП - 8%			2091,71	–	8367	–		1156	
102	56	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	–	1888	–	1888	–	2039
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
103	57	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	763,00	–	2289	–	2289	–	2472
			СП - 8%			–	–	–	–		183	
			Демонтажные работы									
104	88	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж Щитков ЩС и ЩОт	шт.	6	1702,08	550,68	10212	3304	–	5908	17410
			НР - 72%; СП - 8%			1151,40	216,20	6908	1297		1290	
105	89	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	350	89,95	0,81	31483	283	–	20333	55961
			НР - 64,8%; СП - 8%			89,14	0,51	31199	178		4145	
106	90	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	218	82,37	–	17957	–	–	11636	31961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 64,8%; СП - 8%			82,37	--	17957	--		2367	
107	91	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	4100	136,24	0,27	558570	1107	--	361688	993878
			НР - 64,8%; СП - 8%			135,97	0,17	557463	697		73621	
			ИТОГО по 2-1-3:	Тенге								5 464 472

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 3.Полы

			Деталь тип 1									
108	1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм I ЭТАЖ. пом. №6,7,8,9,10,11, 12, 13,17,18,19,48,57,58,59,60,64,65	0,5313	456 152	-	242 354	--	242 354	--	261 742
					-	-	--	--		19 388	
			т								
109	2	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	975,21	198,54	0,86	193 618	839	137 611	39 995	252 302
					56,57	0,39	55 168	380		18 689	
			НР - 72%; СП - 8%								
			м2 изолируемой поверхности								
			Деталь пола 3								
110	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм I ЭТАЖ. пом. №1,14,48,49,56,63	0,5769	456 152	-	263 154	--	263 154	--	284 206
					-	-	--	--		21 052	
			т								
111	4	1106-1501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление V=841,23*0,0051*8	34,322184	25717,17	1616,69	882 669	55 488	727 199	93 357	1 054 108
					2913,05	864,76	99 982	29 680		78 082	
			НР - 72%; СП - 8%								
			м3								
112	5	1111-0101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ДОБАВЛЯТЬ 40мм к основному объему (СМЕТА=40мм; ФАКТ=80мм)	841,23	99,42	49,30	83 635	41 473	--	47 043	141 132
					50,12	27,55	42 162	23 176		10 454	
			НР - 72%; СП - 8%								
			м2 стяжки								
113	6	233-202-	Плитка керамогранитная матовая размерами	204	6 393	-	1 304 172	--	1 304 172	--	1 408 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0203	60х60х10мм Объём = 731,23 * 1,02 ПОЛОВОЙ			-	-	--	--		104 334	
			м2									
			Деталь пола 4									
114	7	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм I ЭТАЖ. пом. №61		0,184	456 152 -	- -	83 932 --	-- --	83 932	-- 6 715	90 647
			т									
115	8	1106-1501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление V=116,36*0,0051*8 *НР - 72%; СП - 8%*		4,747488	25717,17 2913,05	1616,69 864,76	122 092 13 830	7 675 4 105	100 587	12 913 10 800	145 805
			м3									
116	9	1111-0101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ДОБАВЛЯТЬ 40мм к основному объему (СМЕТА=40мм; ФАКТ=80мм) *НР - 72%; СП - 8%*		116,36	99,42 50,12	49,30 27,55	11 569 5 832	5 737 3 206	--	6 507 1 446	19 522
			Деталь пола 5									
117	10	1106-1501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление V=1082,41*0,0051*4 *НР - 72%; СП - 8%*		22,081	25717,17 2913,05	1616,69 864,76	567 861 64 323	35 698 19 095	467 840	60 061 50 234	678 156
			м3									
118	11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ДОБАВЛЯТЬ 20мм к основному объему (СМЕТА=60мм; ФАКТ=80мм) *НР - 72%; СП - 8%*		1082,41	49,71 25,06	24,65 13,77	53805 27123	26682 14905	--	30260 6725	90791
			м2 стяжки									
119	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм I ЭТАЖ. пом. №2,3,4,5.15,16, 50,51,52,53,54,55		0,5592	456 152 -	- -	255 080 --	-- --	255 080	-- 20 406	275 486
			т									
			Полы первого этажа. Пом. №1-19, 48-61, 63-65									
120	13	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта Объём = 918,69 * 0,3 НР = 72,00% СП = 8,00%		275,607	7 266,08 6 869,59	0,90 0,41	2 002 583 1 893 307	248 113	109 028 -	1 363 262 269 268	3 635 113
			м3 грунта									
121	14	211-601-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-		330,7284	9 532,00	-	3 152 503		3 152 503	-	3 404 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0101	2014 Объём = 275,607 * 1,2 СП = 8,00% *м3*			-	-		-	-	252 200	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
122	15	1212-0104-0501	**Стены и Потолки. Очистка вручную от краски с земли и лесов** **СМЕТА=5541,25м2; ФАКТ=9559,29м2** *НР - 72%; СП - 8%* *м2*		4018,04	251,06 251,06	-- --	1 008 769 1 008 769	-- --	--	726 314 138 807	1 873 890
123	16	1211-0103-0301	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку НР = 72,00%** *м2*		220,0	548,22 410,19	138,03 63,25	120 608 90 242	30 366 13 915	- -	74 993 15 648	211 249
			ИТОГО по акту замены:	**Тенге**					1653473	29277778	17887227	**13 827 358**
			ИТОГО:	**Тенге**								**65 806 358**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17 560 899				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 080 446			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573 027			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29 277 778		
			- Оборудование	Тенге					0			
			- Накладные расходы	Тенге							13 012 684	
			- Сметная прибыль	Тенге							4 874 543	

Всего	**65 806 358**
Временные здания и сооружения 2,32%	1 526 708
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	875 330
Итого	**68 208 396**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 364 168**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**69 572 564**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-8 181 734				
			Итого в текущих ценах					**68 181 113**				
			НДС (12 %)					8 181 734				
			Итого					**76 362 847**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

Руководитель _____ **Наймушина Н. Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Эксперт _____ **Ахметжанов Б. Б.**
ИИН 581228350018
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КокшеСтрой Проект", БИН 090140002134

_____ **Серёдкин Е. И.**
Приказ №2 от 06.06.2024г.

Сметные расценки подтверждаю