Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140000456	050340012786			102	23.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здании школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области	**218 695 342**	**218 695 342**	**142 332 495**				**15 249 910**	**142 332 495**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Наймушина Н. Г.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Технический надзор
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140000456, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ЛУКА БЕЛАШ, 109В, тел 87164325531 14010

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области

Договор подряда №102 от 23 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №2
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
1	1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1392,483	835,24	66,92	1 163 058	93 185	--	801 018	2 121 202
			НР - 72%; СП - 8%			768,32	30,63	1 069 873	42 652		157 126	
2	4	1106-1501-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление**	м3	0,55	23974,95	1621,28	13 186	892	10692	1 496	15 857
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	866,21	1 602	476		1 175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50	2999,14	0,25	149 957	13	4	107 957	278 544
			НР - 72%; СП - 8%			2998,79	0,00	149 940	0		20 633	
4	6	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2200	337,33	0,30	742135	660	627440	82327	890419
			НР - 72%; СП - 8%			51,83	0,14	114035	308		65957	
5	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	2200	5156,87	18,26	11345109	40172	4822840	4673129	17299697
			НР - 72%; СП - 8%			2946,41	3,80	6482097	8360		1281459	
6	8	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	19,8	43327,00	--	857 875	--	857 875	--	926 505
			СП - 8%			--	--	--	--		68 630	
7	9	214-204-0807 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм /металлосайдинг/	м2	2420	3158,00	--	7642360	--	7642360	--	8253749
			СП - 8%			--	--	--	--		611389	
8	13	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	310	128,39	0,04	39800	12	--	28647	73923
			НР - 72%; СП - 8%			128,35	--	39788	--		5476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	310	2222,63	5,91	689014	1832	479918	149605	905709
			НР - 72%; СП - 8%			668,60	1,68	207264	521		67090	
			Отмостка									
10	15	1146-0401-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основания бетонные под полы на щебне. Разборка	м3	54,105	21573,02	8793,19	1167208	475756	--	647815	1960225
			НР - 72%; СП - 8%			12779,83	3849,75	691453	208291		145202	
11	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,07	19890,02	2563,51	717433	92466	449183	154544	941736
			НР - 72%; СП - 8%			4873,41	1077,38	175784	38861		69758	
12	17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	54,105	49004,34	12,72	2651380	688	2352836	214457	3095103
			НР - 72%; СП - 8%			5505,15	--	297856	--		229267	
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
13	21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	155,06	2516,98	124,83	390282	19357	98735	201945	639606
			НР - 72%; СП - 8%			1755,39	53,46	272190	8290		47378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	22	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,54	2162,22	172,21	9 816	782	2241	5 143	16 157
			НР - 72%; СП - 8%			1496,19	77,14	6 793	350		1 197	
15	28	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	216	527	--	113 832	--	113 832	--	122 939
			СП - 8%			--	--	--	--		9 107	
16	29	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	84	2760	--	231 840	--	231 840	--	250 388
			СП - 8%			--	--	--	--		18 547	
17	30	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	84	3246	--	272 664	--	272 664	--	294 477
			СП - 8%			--	--	--	--		21 813	
18	35	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	11,34	2686,28	49,68	30462	563	3669	19063	53487
			НР - 72%; СП - 8%			2313,04	21,78	26230	247		3962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	36	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	6,6	2333,59	51,75	15402	341	1721	9715	27126
			НР - 72%; СП - 8%			2021,15	23,20	13340	153		2009	
20	37	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью др 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	11,34	4573,16	70,97	51860	805	7338	31730	90277
			НР - 72%; СП - 8%			3855,07	31,12	43717	353		6687	
21	38	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,6	3963,90	73,93	26162	488	3441	16165	45713
			НР - 72%; СП - 8%			3368,58	33,15	22233	219		3386	
22	39	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56	55181,00	--	417 168	--	417 168	--	450 542
			СП - 8%			--	--	--	--		33 373	
23	40	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,6	72945,00	--	481437	--	481437	--	519952
			СП - 8%			--	--	--	--		38515	

РАЗДЕЛ 3.Полы

Деталь пола 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	400	2619,11	197,51	1 047 644	79 004	344 692	474 572	1 643 993
			НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	623 948	35 180		121 777	
25	76	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	514,247	2446,73	17,45	1 258 224	8 974	1 040 126	153 024	1 524 148
			НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	209 124	3 409		112 900	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
26	100	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	249,44	1248,04	8,14	311310	2030	--	223351	577434
			НР - 72%; СП - 8%			1239,90	3,73	309280	930		42773	
27	101	1211-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	1520,68	1496,65	8,15	2 275 926	12 394	1 164 521	796 828	3 318 594
			НР - 72%; СП - 8%			722,71	5,06	1 099 011	7 695		245 820	
28	104	1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	705,87	1322,13	7,88	933 252	5 562	517 255	297 999	1 329 751
			НР - 72%; СП - 8%			581,46	4,89	410 435	3 452		98 500	
29	105	1115-0212-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	680	2706,03	13,19	1 840 100	8 969	1 108 053	523 622	2 552 820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1063,35	6,14	723 078	4 175		189 098	
30	107	1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	2554,74	1322,13	7,88	3 377 698	20 131	1 872 088	1 078 540	4 812 742
			НР - 72%; СП - 8%			581,46	4,89	1 485 479	12 493		356 499	
31	110	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	306	5027,53	21,88	1 538 424	6 695	709 804	594 012	2 303 030
			НР - 72%; СП - 8%			2686,03	10,10	821 925	3 091		170 595	
32	116	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	95,65	3934,49	58,77	376 334	5 621	94 787	202 162	624 777
			НР - 72%; СП - 8%			2884,75	50,76	275 926	4 855		46 280	
			ИТОГО по 2-1-1:	Тенге								57 960 622

Локальная смета 2-1-2 - Отопление

			Отопление									
33	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	35,7	1184,63	20,55	42 291	734	6 860	25 186	72 878
			НР - 72%; СП - 8%			971,91	7,96	34 697	284		5 398	
34	2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	255	3839,00	--	978 945	--	978 945	--	1 057 261
			СП - 8%			--	--	--	--		78 316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	96	392,76	--	37704	--	13392	17505	59626
			НР - 72%; СП - 8%			253,26	--	24312	--		4417	
36	4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	152	678,85	0,86	103186	130	2965	72108	189318
			НР - 72%; СП - 8%			658,49	0,39	100091	59		14024	
37	5	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28	6965,00	--	195020	--	195020	--	210622
			СП - 8%			--	--	--	--		15602	
38	6	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	124	10071,00	--	1248804	--	1248804	--	1348708
			СП - 8%			--	--	--	--		99904	
39	7	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28	2527,00	--	70756	--	70756	--	76416
			СП - 8%			--	--	--	--		5660	
40	8	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	124	4951,00	--	613924	--	613924	--	663038
			СП - 8%			--	--	--	--		49114	
41	9	242-206-1301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	126	27026,00	--	3405276	--	3405276	--	3677698
			СП - 8%			--	--	--	--		272422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	10	242-206-1302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	66	27970,00	--	1846020	--	1846020	--	1993702
			СП - 8%			--	--	--	--		147682	
43	11	242-206-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	32756,00	--	262048	--	262048	--	283012
			СП - 8%			--	--	--	--		20964	
44	12	242-206-1304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	39640,00	--	158560	--	158560	--	171245
			СП - 8%			--	--	--	--		12685	
45	13	242-206-1305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	50346,00	--	402768	--	402768	--	434989
			СП - 8%			--	--	--	--		32221	
46	14	242-206-1306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	65027,00	--	390162	--	390162	--	421375
			СП - 8%			--	--	--	--		31213	
47	15	242-206-1202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	168250,00	--	336500	--	336500	--	363420
			СП - 8%			--	--	--	--		26920	
48	16	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	31	2025,65	28,15	62 795	873	43 887	13 217	82 094
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	18 035	322		6 081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	17	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	109	2188,95	28,15	238 596	3 068	172 113	46 473	307 876
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	63 415	1 131		22 806	
50	18	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	51	1792,35	28,15	91 410	1 436	60 303	21 744	122 206
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	29 671	529		9 052	
51	19	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	43	2573,05	28,15	110 641	1 210	84 414	18 333	139 293
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	25 017	446		10 318	
52	20	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2748,05	28,15	151 143	1 548	117 597	23 450	188 560
			НР - 72%; СП - 8%			581,79	10,38	31 998	571		13 967	
53	21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3017,58	84,96	138 809	3 908	74 670	44 193	197 640
			НР - 72%; СП - 8%			1309,37	24,96	60 231	1 148		14 640	
54	22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3875,58	84,96	69760	1529	44662	17293	94017
			НР - 72%; СП - 8%			1309,37	24,96	23569	449		6964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	241	708,00	--	170628	--	170628	--	184278
			СП - 8%			--	--	--	--		13650	
			ИТОГО по 2-1-2:	**Тенге**								**12 339 272**

Локальная смета 2-1-3 - Электросиловое оборудование и электроосвещение

Силовое электрооборудование

56	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	29337,55	988,37	58675	1977	32444	18060	82873
			НР - 72%; СП - 8%			12126,87	414,60	24254	829		6139	
57	2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1092693,00	--	1092693	--		--	1092693
						--	--	--	--	1092693	--	
58	3	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	435571,00	--	435571	--		--	435571
						--	--	--	--	435571	--	
59	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1973,23	116,18	3946	233	73	2691	7168
			НР - 72%; СП - 8%			1819,79	48,91	3640	98		531	
60	5	247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65843,00	--	131686	--	131686	--	142221
			СП - 8%			--	--	--	--		10535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Трубы									
61	13	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим	Трубы полимерные диаметром до 50-70 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением- стояки	м	6	616,83	5,42	3701	32	256	2460	6654
			НР - 72%; СП - 8%			568,86	0,53	3413	3		493	
62	15	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода (кабели) установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (в трубах)	м	723	216,30	0,90	156 385	651	7 924	106 465	283 887
			НР - 72%; СП - 8%			204,44	0,08	147 810	58		21 028	
63	16	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода (кабели) установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах в трубах и стояках в трубах	м	1030	296,70	2,55	305 601	2 627	24 421	200 625	546 692
			НР - 72%; СП - 8%			270,44	0,09	278 553	93		40 498	
64	17	241-207-0206 РСНБ РК 2022 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	44,44	331,00	--	14710	--	14710	--	15887
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
65	18	241-207-0205 РСНБ РК 2022 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	224,22	239,00	--	53589	--	53589	--	57876
			СП - 8%			--	--	--	--		4287	
66	19	241-207-0204 РСНБ РК 2022 к=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	60,6	172,00	--	10423	--	10423	--	11257
			СП - 8%			--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	22	241-203-0103 РСНБ РК 2022 к=1,01 прим	Труба полиэтиленовая Д=70мм для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	3,03	668,00	--	2024	--	2024	--	2186
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
68	27	243-106-0502 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8854	472179,00	--	418 067	--	418 067	--	451 513
			СП - 8%			--	--	--	--		33 445	
69	28	243-106-0501 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,90224	303475,00	--	273 807	--	273 807	--	295 712
			СП - 8%			--	--	--	--		21 905	
			Аппаратура осветительная									
70	59	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARS/S UNI LED-600	шт.	135	36566,07	--	4 936 419	--	4 936 419	--	5 331 333
			СП - 8%			--	--	--	--		394 914	
71	61	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	Светильник для чистых помещений светодиодный, LTX LED 1200 EM 4000K. типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения	шт.	245	66140,18	--	16 204 344	--	16 204 344	--	17 500 692
			СП - 8%			--	--	--	--		1 296 348	
			ИТОГО по 2-1-3:	Тенге								26 264 215

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 3.Полы

			Деталь пола 3									
72	6	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм ПОЛОВОЙ	м2	404	6 393	-	2 582 772	--	2 582 772	--	2 789 394
						-	-	--	--		206 622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
73	17	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% *м2 отделываемой поверхнос.*		2 400,00	922,72 569,00	7,85 2,81	2 214 528 1 365 600	18 840 6 744	830 088	988 088 256 209	3 458 825
			ИТОГО по акту замены №1:	Тенге								6 248 219

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы

			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
74	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (СМЕТА=1892,483м2; ФАКТ=2808м2) *НР - 72%; СП - 8%* *м2 вертикальной проекции*		915,517	835,24 768,32	66,92 30,63	764 676 703 410	61 266 28 042	0	526 645 103 306	1 394 627
75	2	1109-0501-0601	Оконные четвертя. Резка (прим.) НР = 72,00% СП = 8,00% *м реза*		972,0	745,64 730,45	15,19 -	724 762 709 997	14 765 -	- -	511 198 98 877	1 334 837
			ЦОКОЛЬ (миплита на поверхность с утеплением-120м2, учтена в объеме основной сметы)									
76	3	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 72%; СП - 8%* *м2 поверхности облицовки*		120	337,33 51,83	0,30 0,14	40 480 6 220	36 17	34224	4 491 3 598	48 569
77	4	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%* *м2 поверхности облицовки*		120	5156,87 2946,41	18,26 3,80	618 824 353 569	2 191 456	263064	254 898 69 898	943 620
78	5	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72,00% СП = 8,00% *м2 поверхности облицовки*		110	3 684,10 1 924,07	11,75 2,38	405 251 211 648	1 293 262	192310	152 575 44 626	602 452
79	6	214-204-0807	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм,		253	3158 --	-- --	798 974 --	-- --	798 974	-- 63 918	862 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм /металлосайдинг/									
			м2									
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
80	7	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (за вычетом дверей подвала)		136,08	17 461 -	- -	2 376 093 --	-- --	2 376 093	-- 190 087	2 566 180
			м2									
81	8	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		11,76	19 800 -	- -	232 848 --	-- --	232 848	-- 18 628	251 476
			м2									
82	9	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П		11,760	19 800 -	- -	232 848 --	-- --	232 848	-- 18 628	251 476
			м2									
83	10	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		3,78	27 378 -	- -	103 489	- -	103 489 -	- 8 279	111 768
			м2									
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Деталь тип 1									
84	11	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		665,3436	2619,11 1559,87	197,51 87,95	1 742 608 1 037 850	131 412 58 517	573 346	789 384 202 559	2 734 551
			НР - 72%; СП - 8%									
			м2 покрытия									
85	12	233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 40х40 Объём = 1 012,28 * 1,02		678,650472	4 360 -	- -	2 958 916 --	-- --	2 958 916	-- 236 713	3 195 629
			м2									
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
86	13	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на		128,0	4 252,86 2 177,74	26,13 10,68	544 366 278 751	3 345 1 367	262 270 -	201 685 59 684	805 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			прямых подвесах НР = 72,00%									
			м2 потолка									
87	14	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00%		128,0	1 078,38 882,13	3,04 1,00	138 033 112 913	389 128	24 731 -	81 389 17 554	236 976
			м2 отделываемой поверхнос.									
88	15	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных проемов НР = 72,00% СП = 8,00%		298,0	450,28 305,50	1,16 0,44	134 183 91 039	346 131	42 798 -	65 642 15 986	215 812
			м уголка									
89	16	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. (столовая каб. №32, санузел №37) НР = 72,00%		9,0	5 186,31 2 197,08	51,32 21,36	46 677 19 774	462 192	26 441 -	14 375 4 884	65 937
			м2 перегородок									
90	17	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (каб. №40=7,5м2; №39=7,5м2; № 42=2,7м2; №11=15м2; №9=25м2; №27=5,3м2; № 1=9м2; №19=2,7м2) Объём = 7,5 + 7,5 + 2,7 + 15,0 + 25,0 + 5,3 + 5,3 + 9,0 + 2,7 НР = 72.00% СП = 8,00%		80,0	2 690,13 2 380,95	309,18 135,36	215 210 190 476	24 734 10 829	- -	144 939 28 812	388 961
			м2 перегородок									
91	18	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ. РАЗБОРКА (каб. №15) (Демонтаж) НР = 72,00% СП = 8,00%		25,0	1 295,45 1 292,69	2,76 -	32 386 32 317	69 -	- -	23 268 4 452	60 107
			м2									
92	19	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (ранее демонтированных) НР = 72,00% СП = 8,00%		25,0	3 674,30 1 858,24	4,32 -	91 858 46 456	108 -	45 294 -	33 448 10 024	135 331
			м2									
93	20	1205-0101-1502 Ккл=1,09	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов (№32-столовая, №6-подвал, №2-подвал, №64-спортзал) НР = 72,00% СП = 8,00%		9,0	7 300,18 2 796,26	317,97 143,82	65 702 25 166	2 862 1 294	37 674 -	19 052 6 780	91 534
			м2 проемов									
94	21	1108-0401-	Перегородки неармированные толщиной в 1/2		38,8	8 606,63	521,55	333 937	20 236	192 766	90 564	458 461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0305	кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Закладка дверных проемов (каб. №63,№62,№52,№ 54,№20,№38,№41,№13,№12,№3,на оси 15,№13,№ 19,№8,№3) Объём = 4,0 + 4,0 + 2,0 + 2,0 + 6,8 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 НР = 72.00% СП = 8.00%			3 116,87	124,96	120 935	4 848	-	33 960	
			м2 перегородок									
95	22	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление Объём = 0,0504 * 38,8 НР = 72,00% СП = 8,00%		1,95552	24 817,23 3 350,01	2 026,60 1 082,76	48 531 6 551	3 963 2 117	38 017 -	6 241 4 382	59 154
			м3									
96	23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Закладка оконных проемов (каб. №17(2эт), № 17(1эт), №8, 59,58) НР = 72,00% СП = 8,00%		6,0	8 606,63 3 116,87	521,55 124,96	51 640 18 701	3 129 750	29 810 -	14 005 5 252	70 896
			м2 перегородок									
97	24	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление Объём = 0,0504 * 6,0 НР = 72,00% СП = 8,00%		0,3024	24 817,23 3 350,01	2 026,60 1 082,76	7 505 1 013	613 327	5 879 -	965 678	9 148
			м3									
98	25	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - ОКНА (каб.№50, 58, 59) Объём = 9,0 * 0,4 НР = 72,00% СП = 8,00%		3,6	36 342,31 29 079,78	7 262,53 3 229,93	130 832 104 687	26 145 11 628	- -	83 747 17 166	231 745
			м3 кладки									
99	26	1146-0301-0114	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм НР = 72,00% СП = 8,00%		5,0	1 856,21 1 057,65	744,22 548,49	9 281 5 288	3 721 2 742	272 -	5 782 1 205	16 268
			отверстие									
100	27	1146-0301-0130 К0=40	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0114 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125		5,0	5 573,90 3 361,34	2 103,88 1 622,69	27 870 16 807	10 519 8 113	544 -	17 943 3 665	49 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мм НР = 72,00%									
				отверстие								
101	28	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. ПОДВАЛ НР = 72,00% СП = 8,00%		192,0	330,72 330,72	- -	63 498 63 498	- -	- -	45 719 8 737	117 954
				м2								
102	29	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%		192,0	305,83 305,83	- -	58 719 58 719	- -	- -	42 278 8 080	109 077
			м2 наружной площади разобранной изоляции									
103	30	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР = 72,00%		192,0	573,20 399,60	97,02 35,56	110 054 76 723	18 628 6 828	14 703 -	60 157 13 617	183 827
				м2 поверхности								
104	31	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности		65,0	1 536,00 -	- -	99 840	- -	99 840 -	- 7 987	107 827
				кг								
					СЦЕНА							
105	32	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%		15,0	497,27 473,91	23,36 14,50	7 459 7 109	350 218	- -	5 275 1 019	13 753
				м2								
106	33	1207-0101-0205	Полы из ламината. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%		15,0	164,19 160,66	3,53 2,19	2 463 2 410	53 33	- -	1 759 338	4 560
				м2								
107	34	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72,00% СП = 8,00%		15,0	108,18 108,18	- -	1 623 1 623	- -	- -	1 168 223	3 015
				м2								
108	35	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72,00% СП = 8,00%		15,0	201,13 201,13	- -	3 017 3 017	- -	- -	2 172 415	5 604
				м2								
109	36	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объём = 5,0 * 0,4		2,0	54 016,43 10 890,08	5 667,00 1 386,74	108 033 21 780	11 334 2 773	74 919 -	17 679 10 057	135 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м3 кладки									
110	37	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление Объём = 0,24 * 2,0 НР = 72,00% СП = 8,00%		0,48	24 817,23 3 350,01	2 026,60 1 082,76	11 912 1 608	973 520	9 331 -	1 532 1 076	14 520
			м3									
111	38	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%		6,0	8 813,02 5 604,43	3 204,39 1 346,73	52 878 33 627	19 226 8 080	25 -	30 029 6 633	89 540
			м3 подстилающего слоя									
112	39	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = 6,0 * 1,38		8,28	9 532,00 -	- -	78 925	-	78 925 -	- 6 314	85 239
			м3									
113	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 72,00% СП = 8,00%		15,0	629,16 583,24	44,94 26,03	9 437 8 749	674 390	14 -	6 580 1 281	17 299
			м2 стяжки									
114	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72,00%		15,0	89,44 43,23	46,21 25,83	1 342 648	694 387	- -	746 167	2 255
			м2 стяжки									
115	42	1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление Объём = 0,0204 * 15,0 + 0,0051 * 6,0 * 15,0 НР = 72,00%		0,765	24 817,23 3 350,01	2 026,60 1 082,76	18 985 2 563	1 550 828	14 872 -	2 442 1 714	23 141
			м3									
			Локальная смета 2-1-5 - Водопровод, канализация									
			Демонтажные работы									
116	43	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%		9,0	1 084,36 1 076,48	7,88 4,89	9 759 9 688	71 44	- -	7 007 1 341	18 108
			прибор									
117	44	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%		11,0	872,09 865,03	7,06 4,38	9 593 9 515	78 48	- -	6 886 1 318	17 797
			прибор									
118	45	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка (Демонтаж) НР = 72,00%		5,0	2 452,93 2 428,11	24,82 10,41	12 265 12 141	124 52	- -	8 779 1 683	22 727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			комплект									
119	46	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%		250,0	609,28 554,98	5,77 1,69	152 320 138 745	1 442 422	12 133 -	100 201 20 202	272 722
			м трубопроводов									
120	47	1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%		20,0	1 420,08 1 411,39	8,69 5,40	28 402 28 228	174 108	- -	20 402 3 904	52 708
			м трубопровода									
121	48	1215-0101-0201	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%		10,0	1 142,72 1 138,37	4,35 2,70	11 427 11 384	43 27	- -	8 216 1 571	21 214
			м трубопровода									
			Водопровод В1									
122	49	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%		188,0	2 391,60 2 356,34	24,45 0,18	449 621 442 992	4 597 34	2 032 -	318 979 61 488	830 087
			м трубопровода									
123	50	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Объём = 188,0 * 0,99		186,12	98,00 -	- -	18 240 -	 -	18 240 -	- 1 459	19 699
			м									
124	51	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72,00% СП = 8,00%		168,0	2 823,48 2 775,35	35,17 0,48	474 345 466 259	5 909 81	2 177 -	335 764 64 809	874 918
			м трубопровода									
125	52	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм Объём = 168,0 * 0,99		166,32	234,00 -	- -	38 919 -	 -	38 919 -	- 3 114	42 033
			м									
126	53	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		80,0	34,00 -	- -	2 720 -	 -	2 720 -	- 218	2 938
			шт.									
127	54	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм		10,0	98,00 -	- -	980 -	 -	980 -	- 78	1 058
			шт.									
128	55	241-211-	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная		45,0	54,00	-	2 430		2 430	-	2 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1103	диаметром 32 мм, приварная			-	-		-	-	194	
			шт.									
129	56	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная		50,0	18,00	-	900		900	-	972
						-	-		-	-	72	
			шт.									
130	57	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		15,0	58,00	-	870		870	-	940
						-	-		-	-	70	
			шт.									
131	58	241-208-2403	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм		8,0	64,00	-	512		512	-	553
						-	-		-	-	41	
			шт.									
132	59	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		120,0	19,00	-	2 280		2 280	-	2 462
						-	-		-	-	182	
			шт.									
133	60	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм		120,0	35,00	-	4 200		4 200	-	4 536
						-	-		-	-	336	
			шт.									
134	61	241-101-0101	Кран шаровый PP-R d20мм		50,0	892,86	-	44 643		44 643	-	48 214
			шт.			-	-		-	-	3 571	
135	62	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		10,0	2 836,00	-	28 360		28 360	-	30 629
						-	-		-	-	2 269	
			шт.									
			Канализация К3									
136	63	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72,00%		8,0	1 370,66	2,54	10 965	20	16	7 874	20 346
						1 366,13	0,84	10 929	7	-	1 507	
			м трубопровода									
137	64	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Объём = 8,0 * 0,998		7,984	354,00	-	2 826		2 826	-	3 052
						-	-		-	-	226	
			м									
138	65	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72,00%		40,0	1 320,62	6,23	52 825	249	176	37 783	97 857
						1 309,99	1,92	52 400	77	-	7 249	
			м трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	66	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм Объём = 40,0 * 0,998	м	39,92	1 167,00 -	- -	46 587	-	46 587 -	- 3 727	50 314
140	67	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3,0	846,00 -	- -	2 538	-	2 538 -	- 203	2 741
141	68	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2,0	488,00 -	- -	976	-	976 -	- 78	1 054
142	69	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7,0	583,00 -	- -	4 081	-	4 081 -	- 326	4 407
143	70	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2,0	362,00 -	- -	724	-	724 -	- 58	782
144	71	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2,0	488,00 -	- -	976	-	976 -	- 78	1 054
145	72	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	3,0	176,00 -	- -	528	-	528 -	- 42	570
			Санфаянс									
146	73	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	6,0	7 160,35 6 980,81	77,57 32,53	42 962 41 885	465 195	612 -	30 298 5 861	79 120
147	74	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3,0	48 523,00 -	- -	145 569	-	- 145 569	- -	145 569
148	75	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3,0	51 821,00 -	- -	155 463	-	- 155 463	- -	155 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	76	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72,00% СП = 8,00% *комплект*		16,0	4 822,31 4 392,79	161,00 80,52	77 157 70 285	2 576 1 288	4 296 -	51 533 10 295	138 985
150	77	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм *комплект*		13,0	14 550,00 -	- -	189 150	-	189 150 -	- 15 132	204 282
151	78	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм *комплект*		3,0	9 912,00 -	- -	29 736	-	29 736 -	- 2 379	32 115
152	79	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8,00% *шт.*		16,0	5 326,00 -	- -	85 216	-	85 216 -	- 6 817	92 033
153	80	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ *шт.*		16,0	922,00 -	- -	14 752	-	14 752 -	- 1 180	15 932
154	81	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72,00% СП = 8,00% *шт.*		19,0	1 612,74 1 576,90	0,20 -	30 642 29 961	4 -	677 -	21 572 4 177	56 391
155	82	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором *шт.*		16,0	8 214,00 -	- -	131 424	-	131 424 -	- 10 514	141 938
156	83	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге *шт.*		3,0	9 224,00 -	- -	27 672	-	27 672 -	- 2 214	29 886
157	84	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00% *комплект*		13,0	3 848,83 3 459,78	105,87 49,54	50 035 44 977	1 376 644	3 682 -	32 847 6 631	89 513
158	85	244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		10,0	19 691,00 -	- -	196 910	-	196 910 -	- 15 753	212 663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			комплект									
159	86	244-101-0303	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм		3,0	19 683,00 -	- -	59 049	-	59 049 -	- 4 724	63 773
			комплект									
160	87	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		13,0	14 807,00 -	- -	192 491	-	192 491 -	- 15 399	207 890
			комплект									
161	88	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		10,0	1 783,00 -	- -	17 830	-	17 830 -	- 1 426	19 256
			шт.									
163	89	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза		3,0	1 486,00 -	- -	4 458	-	4 458 -	- 357	4 815
			шт.									
163	90	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре Объём = 0,6 * 45,0		27,0	524,00 -	- -	14 148	-	14 148 -	- 1 132	15 280
			м									
164	91	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%		3,0	13 290,47 1 036,25	63,40 30,64	39 871 3 109	190 92	36 572 -	2 304 3 374	45 550
			комплект									
			ИТОГО по акту замены №2:	Тенге								22 306 569
			ИТОГО:	Тенге								125 118 897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23 554 847				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 298 592			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					552 061			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73 474 881		
			- Оборудование	Тенге					301 032			
			- Накладные расходы	Тенге							17 356 974	
			- Сметная прибыль	Тенге							9 132 563	

Всего 125 118 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Временные здания и сооружения 2,32%	2 895 774
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% - ИСКЛЮЧИТЬ, учтенные в акте выплненных работ №1	-875 330
Итого	**127 139 341**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 536 766**
Итого в текущих ценах 2022г.	**129 676 107**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-2 593 522
Итого в текущих ценах	**127 082 585**
НДС (12 %)	15 249 910
Итого	**142 332 495**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор _____ **Шаймуханов Е. С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

Руководитель _____ **Наймушина Н. Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Эксперт _____ **Ахметжанов Б. Б.**
ИИН 581229350018
аттестат №К-21УЭ-00029917 от 28.08.2012 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КокшеСтрой Проект", БИН 090140002134

_____ **Серёдкин Е. И.**
Приказ №2 от 06.06.2024г.

Сметные расходы подтверждаю
3.08.2024 г.