Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

« 09 » ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Альтаир»**
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Коктобинский сельский округ, с.Толе би Ул.Эксперементальная стр.2В
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кыркынбаева Сейтхана Есенбаевича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в с.Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области» с.Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области наименование, местонахождения объекта**
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области» - Нусипбаев М.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Геодезия Сервис"**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 33-Ѳ от 22.02.2016 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	М2	1099,65	1099,65
Мощность	Пос/смену	50	50
Общая площадь здания	М2	775,46	775,46
Полезная площадь	М2	666,27	666,27
Расчетная площадь	М2	522,24	522,24
Строительный объем	М3	3358,72	3358,72
Площадь участка	М2	3000	3000

Площадь покрытия	М2	1016,3	1016,3
Площадь озеленения	М2	884,22	884,22

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Врачебная амбулатория на 50 посещений предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи участку, с численностью населения 3000 человек. Здание сельской врачебной амбулатории одноэтажное и включает в себя взрослое и детское отделения. Объемно-планировочным решением предусмотрено разделение потоков приема детского и взрослого населения.

Взрослое отделение включает в себя кабинеты доврачебного приема, врачебного приема, общей практики (хирурга), стоматолога, терапевта, заведующего, старшей медсестры, кабинет физиотерапии, смотровой кабинет, кабинет акушер-гинеколога, лабораторию, процедурную, моечную-стерилизационную, склад хранения лекарств, кладовые грязного и чистого белья, регистратуру, гардероб, помещение забора мокроты и кабинет приема и выдачи туб, лекарств с отдельным входом.

Детское отделение включает в себя кабинет педиатра, процедурную, прививочную, приемно-смотровой фильтр-бокс.

Детское отделение располагается в правом крыле здания и имеет обособленный вход с вестибюлем, гардеробом и санузлом. Детское и взрослое отделение разделяет металлопластиковая перегородка.

Кабинет стоматолога предназначен как для взрослого населения, так и для детского. При этом обеспечивается изоляция в определенное время этого помещения для приема или взрослых или детей.

Здание одноэтажное без подвала, имеет сложную форму в плане, с общими размерами в осях «1 -10», «А - И» - 47,4х26,9 м. Высота помещения от пола до потолка составляет 3,0 м

На этаже расположены:

взрослое отделение: тамбур, вестибюль, гардероб, регистратура, архив, коридор, кабинет доврачебного приема, кабинет врача общей практики (хирург), перевязочная чистая, кабинет акушера-гинеколога (процедурная с гинекологическим креслом), смотровая с гинекологическим креслом, кабинет терапевта, стоматолога, комната персонала с санузлом, кабинет физиотерапевтических процедур, дневной стационар на 4 койки, процедурный кабинет, кабинет забора мокроты, помещение для временного хранения медотходов, кабинет приема противотуберкулезных препаратов с отдельным входом, лаборатория, бельевая, помещение для грязного белья, кабинет химизатора с помещением хранения дезсредств, моечная-стерилизационная, комната старшей медсестры, изолятор с санузлом, душевой, тамбуром с отдельным входом, помещение для хранения недельного запаса лекарственных средств, санузлы для персонала, посетителей, маломобильных посетителей, кладовая уборочного инвентаря;

детское отделение: тамбур, вестибюль-гардеробная, приемно-смотровой бокс, кабинет педиатра, прививочная, процедурный кабинет, санузлы;

административные помещения: кабинеты заведующего, завхоза, а также тепловой узел, венткамера, электрощитовая.

Наружная отделка

Наружные стены – утеплитель минераловатные плиты «Изотерм» П-175, толщиной 90 мм, декоративная штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными красками.

Цоколь – облицовка сплиттерными плитами с рваной поверхностью

Оконные блоки – металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом, витражи – внутренние, металлопластиковые, наружные металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом из закаленного безопасного стекла.

Двери – металлопластиковые, металлические, утепленные.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, используются современные отделочные материалы.

Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, левкас с последующей водоэмульсионной покраской, облицовка керамической плиткой на высоту 1,6 м, окраска акриловой износоустойчивой краской на высоту 2,4 м.

Потолки – подвесной потолок типа «Армстронг», из гипсокартона, затирка, левкас, водоэмульсионная покраска, известковая побелка в технических помещениях.

Полы – керамогранит, напольная керамическая плитка, линолеум, бетонные.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством наружных окон. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых витражей и окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Эвакуация людей осуществляется по коридору с выходами через вестибюль и тамбуры наружу.

Выход на чердак и кровлю осуществляется по наружной лестнице. Высота чердачного пространства обеспечивает условия прохода согласно п. 4.11 СНиП РК 3.02-06-2009.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований, согласно СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Предусмотрены условия беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по зданию согласно МСН 3.02-05-2003, для доступа на этаж во входных группах при двух входах во взрослое и детское отделения предусмотрены пандусы, а также в здании при входе в вестибюле предусмотрен санузел для МГН с дверным проемом 0,9 м.

Гараж

Здание одноэтажное, без подвала, имеет квадратную форму в плане с размерами в осях «А-В», «1-3» - 8,0х8,0 м, с высотой помещения от пола до низа перекрытия переменная от 2,8 м до 4,0 м

Надворная уборная на одно очко

Надворная уборная на два очка, с размерами 1,32х1,05 м, с высотой от пола до низа покрытия 2,22-2,63 м

Сарай, углярка

Здание одноэтажное, без подвала, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях «А-Б», «1-3» - 5,0х3,0 м, с высотой помещения от пола до низа перекрытия переменная от 2,3 м до 2,4 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Апрель 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **Сентябрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев:**
фактически, месяц: **5 месяцев ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10, Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в с.Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области»** ,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генерачьный подрядчик)
Директор ПК «Альтаир» **Кыркынбаев С.Е.**

«09» ноября **2018г.**

Республикасы Алматы обл. Енбекшіказақ ауданы Енбекшіказақ ауылы «Альтаир» өндірістік кооперативі
Республика Казахстан Алматинская обл.Енбекшиказахский р-н Производственный кооператив «Альтаир»
АЛЬТАИР