Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140000456	050340012786			102	23.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области	**273 103 136,21**	**273 103 136,21**	**40 107 794,21**				**4 297 263,67**	**40 107 794,21**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Наймушина Н. Г.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Технический надзор
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Токтамысов А.А. _____
Директор ТОО "Premier Expert"

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ЛУКА БЕЛАШ, 109В, тел 87164325531
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"
БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел 87055975663
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы с. Шуйское, Атбасарского района, Акмолинской области
Договор подряда №102 от 23 апреля 2024г.

14010

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2024 года
от 27 сентября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
1	27	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Наличники. Установка и крепление**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м коробок**	**395**	**489,18** **124,29**	**1,81** **0,83**	**193 226** **49 095**	**715** **328**	**143 416**	**35 585** **18 305**	**247 112**
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Деталь тип 1 - Лестничные площадки									
2	47	**1106-1501-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3**	**-1,7911**	**25717,17** **2913,05**	**1616,69** **864,76**	**-46062** **-5218**	**-2896** **-1549**	**-37948**	**-4872** **-4075**	**-55009**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-43,9	544,10	35,95	-23886	-1578	-43	-16689	-43821
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	-22265	-914		-3246	
4	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-43,9	49,71	24,65	-2182	-1082	0	-1228	-3683
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	-1100	-605		-273	
5	51	1106-1501-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление	м3	-1,7911	23974,95	1621,28	-42942	-2904	-34820	-4874	-51641
			НР - 72%; СП - 8%			2913,05	866,21	-5218	-1551		-3825	
6	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-43,9	544,10	35,95	-23886	-1578	-43	-16689	-43821
			НР - 72%; СП - 8%			507,17	20,83	-22265	-914		-3246	
7	53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-43,9	49,71	24,65	-2182	-1082	0	-1228	-3683
			НР - 72%; СП - 8%			25,06	13,77	-1100	-605		-273	
			Деталь пола 2									
8	65	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	155,79	1096,43	5,24	170813	816	39048	94561	286604
			НР - 72%; СП - 8%			840,55	2,48	130949	386		21230	
			Деталь пола 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	86,73	2619,11	197,51	227 155	17 130	74 737	102 900	356 459
			НР - 72%; СП - 8%			1559,87	87,95	135 288	7 628		26 404	
10	76	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	223,6441	2446,73	17,45	547 197	3 903	452 347	66 550	662 842
			НР - 72%; СП - 8%			406,66	6,63	90 947	1 483		49 100	
			Деталь пола 4									
11	86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	124,5052	305,00	3,14	37974	391	21858	11437	53364
			НР - 72%; СП - 8%			126,30	1,28	15725	159		3953	
			Деталь пола 5									
12	96	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	553,4241	4248,38	53,68	2 351 156	29 708	2 080 155	179 700	2 733 322
			НР - 72%; СП - 8%			436,00	14,98	241 293	8 290		202 468	
13	97	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1158,1787	305,00	3,14	353243	3636	203330	106387	496400
			НР - 72%; СП - 8%			126,30	1,28	146277	1482		36770	
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
14	106	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1355,87	625,72	4,54	848393	6155	288462	400788	1349116
			НР - 72%; СП - 8%			408,43	2,12	553776	2874		99935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	108	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4434,31	613,03	4,54	2718359	20132	887128	1310760	4351448
			НР - 72%; СП - 8%			408,43	2,12	1811099	9401		322329	
16	109	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	620,43	654,33	5,00	405967	3102	124124	201739	656323
			НР - 72%; СП - 8%			449,27	2,34	278741	1452		48616	
17	110	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	-45	5027,53	21,88	-226 239	-985	-104 383	-87 355	-338 682
			НР - 72%; СП - 8%			2686,03	10,10	-120 871	-455		-25 088	
18	117	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	203,06	170,00	--	34520	--		--	37282
			СП - 8%			--	--	--	--		2762	
19	118	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1015,3	55,00	--	55842	--		--	60309
			СП - 8%			--	--	--	--		4467	
			ИТОГО по 2-1-1:	**Тенге**								**10 750 241**

Локальная смета 2-1-2 - Отопление

			Отопление									
20	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	966	126,45	1,57	122149	1517	696	86354	225183
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	--	119936	--		16680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	171	127,23	1,57	21756	268	257	15286	40006
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	--	21231	--		2963	
22	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	292	116,48	3,13	34013	914	13943	13874	51718
			НР - 72%; СП - 8%			65,60	0,39	19156	114		3831	
23	33	1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	180	759,05	5,37	136628	966	120761	10882	159311
			НР - 72%; СП - 8%			82,79	1,18	14901	212		11801	
			ИТОГО по 2-1-2:	**Тенге**								**476 218**

Локальная смета 2-1-3 - Электросиловое оборудование и электроосвещение

			Аппаратура осветительная									
24	58	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	508	1147,63	12,51	582994	6355	25670	398538	1060054
			НР - 72%; СП - 8%			1084,59	5,03	550969	2555		78523	
25	59	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ARS/S UNI LED-600	шт.	12	36566,07	--	438 793	--	438 793	--	473 896
			СП - 8%			--	--	--	--		35 103	
26	60	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	Светильник офисный Arctic OPL ECO LED 600	шт.	55	28391,96	--	1561558	--	1561558	--	1686483
			СП - 8%			--	--	--	--		124925	
27	61	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	Светильник для чистых помещений светодиодный, LTX LED 1200 EM 4000K. типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения	шт.	20	66140,18	--	1 322 804	--	1 322 804	--	1 428 628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		105 824	
28	62	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Olympic LED 80, мощность 72 Вт, IP24 для спортзала с решеткой**	шт.	9	68775,89	--	618983	--	618983	--	668502
			СП - 8%			--	--	--	--		49519	
29	63	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок ASM/S136, степень защиты IP4**	шт.	36	29175,89	--	1050332	--	1050332	--	1134359
			СП - 8%			--	--	--	--		84027	
30	64	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Бра и плафоны до 2 ламп или светодиодный. Установка**	шт.	55	2082,14	93,24	114518	5129	59669	37371	164040
			НР - 72%; СП - 8%			904,01	39,70	49720	2184		12151	
31	65	ТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа CD LED 13**	шт.	41	23964,29	--	982536	--	982536	--	1061139
			СП - 8%			--	--	--	--		78603	
32	66	247-102-0119 РСНБ РК 2022 прим	**Светильник НББ03-60-002 9Вт офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	14	4251,00	--	59514	--	59514	--	64275
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
33	67	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	1	1787,17	70,14	1787	70	8	1252	3282
			НР - 72%; СП - 8%			1709,14	30,15	1709	30		243	
34	68	247-103-1728 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 ET-SL50 56Вт, консоль, типа Diora Light Unit PRO 57 Вт/7700 Ш1 2,7К**	шт.	1	84024,00	--	84024	--	84024	--	90746
			СП - 8%			--	--	--	--		6722	
			Электроустановочные изделия									
35	73	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	274	515,73	0,50	141310	137	33050	77894	236740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			394,61	0,23	108123	63		17536	
36	74	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	72	384,00	--	27648	--	27648	--	29860
			СП - 8%			--	--	--	--		2212	
37	75	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	73	412,00	--	30076	--	30076	--	32482
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
38	76	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	122	635,00	--	77470	--	77470	--	83668
			СП - 8%			--	--	--	--		6198	
39	77	247-214-0108 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	7	617,00	--	4319	--	4319	--	4665
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
40	78	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	48	1590,53	23,45	76346	1126	6947	49326	135726
			НР - 72%; СП - 8%			1422,36	4,89	68273	235		10054	
41	79	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP44, IP54**	шт.	40	1017,00	--	40680	--	40680	--	43934
			СП - 8%			--	--	--	--		3254	
42	80	247-212-0210 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	8	477,00	--	3816	--	3816	--	4121
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
43	81	243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	шт.	322	106,00	--	34132	--	34132	--	36863
			СП - 8%			--	--	--	--		2731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	82	247-202-0601 РСНБ РК 2022 прим	Коробка ответвительная для твердых стен У192, типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	405	170,00	--	68850	--	68850	--	74358
			СП - 8%			--	--	--	--		5508	
45	83	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	738,00	--	33948	--	33948	--	36664
			СП - 8%			--	--	--	--		2716	
			Заземление и молниезащита									
46	85	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	7347,63	265,38	66 129	2 388	47 946	11 974	84 351
			НР - 72%; СП - 8%			1755,01	92,93	15 795	836		6 248	
47	87	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	726,52	24,25	13 077	437	7 024	4 132	18 586
			НР - 72%; СП - 8%			312,00	6,85	5 616	123		1 377	
			ИТОГО по 2-1-3:	Тенге								8 657 422

Локальная смета 2-1-4 - Пожарная сигнализация

			Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
48	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования(ВЭРС-ПК24)	шт.	1	81679,59	2,62	81680	3	701	49395	141561
						80976,10	--	80976	--		10486	
49	2	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	4	3638,97	0,26	14556	1	331	8676	25091
						3555,91	--	14224	--		1859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	3	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	28396,00	--	28396	--	28396	--	30668
						--	--	--	--		2272	
51	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый(резервный источник питания)	шт	1	26424,38	2809,50	26424	2809	1955	13754	43392
						21660,48	886,30	21660	886		3214	
52	5	248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
						--	--	--	--		1628	
53	6	T"INTANT"	Аккумулятор SF4,5-12(аккумуляторная батарея 12В, 4,5А/ч)	шт.	1	3766,07	--	3766	--	3766	--	4067
						--	--	--	--		301	
54	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (с вычетом резерва)	шт.	207	4097,06	2,62	848091	542	13621	508696	1465330
						4028,64	--	833928	--		108543	
55	8	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М(в т.ч. резерв)	шт.	228	2426,00	--	553128	--	553128	--	597378
						--	--	--	--		44250	
56	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (с вычетом резерва)	шт.	4	2057,06	0,98	8228	4	167	4915	14194
						2014,32	--	8057	--		1051	
57	10	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 (в т.ч. резерв)	шт.	5	332,00	--	1660	--	1660	--	1793
						--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	2527,84	464,73	30334	5577	585	19094	53382
						2014,32	195,63	24172	2348		3954	
59	12	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	12	1531,00	--	18372	--	18372	--	19842
						--	--	--	--		1470	
60	13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Извещатель ПС автоматическийдымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (оповещатель комбинированный)	шт.	10	4097,06	2,62	40971	26	659	24575	70789
						4028,64	--	40286	--		5244	
61	14	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1761,00	--	17610	--	17610	--	19019
						--	--	--	--		1409	
62	15	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка(световое табло)	шт.	33	1071,18	24,39	35 349	805	285	24 906	65 073
						1038,15	10,05	34 259	332		4 820	
63	16	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"(световое табло Призма-102)	шт.	33	1130,00	--	37290	--	37290	--	40273
						--	--	--	--		2983	
64	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(в кабельном канала, в трубе)	м кабеля	2293	455,15	196,42	1043664	450391	131389	447562	1610524
						201,43	69,66	461884	159730		119298	
65	19	T"INTANT " к=1,02	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 кабель(провод)	м	1941,06	173,21	--	336211	--	336211	--	363108
						--	--	--	--		26897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	20	T"INTANT " к=1,02	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 кабель(провод)	м	397,8	283,93	--	112947	--	112947	--	121983
						--	--	--	--		9036	
67	21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1710	341,47	2,72	583912	4651	26950	397873	1060328
						322,99	0,17	552311	291		78543	
68	22	243-907-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мкабельный канал 10х15мм)	м	1710	88,00	--	150480	--	150480	--	162518
						--	--	--	--		12038	
69	23	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	9	307,44	12,94	2767	116	194	1804	4937
						273,00	5,38	2457	48		366	
70	24	241-207-0203 РСНБ РК 2022 к=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9,18	111,00	--	1019	--	1019	--	1101
						--	--	--	--		82	
71	25	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	75	149,00	--	11175	--	11175	--	12069
						--	--	--	--		894	
			Демонтаж									
72	26	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	24293,61	0,78	24294	1	--	14819	42242
						24292,83	--	24293	--		3129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	27	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	115	604,59	0,29	69527	33	--	42391	120872
						604,30	--	69494	--		8954	
74	28	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования	шт.	12	682,31	127,91	8188	1535	--	5255	14519
						554,40	53,84	6653	646		1075	
75	29	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	10	339,86	1,88	3399	19	--	2065	5901
						337,98	0,60	3380	6		437	
			ИТОГО по 2-1-4:	Тенге								6 133 935

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы

			Деталь пола 3									
76	6	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм ПОЛОВОЙ	*м2*	92,4646	6 393	-	591 126	--	591 126	--	638 416
						-	-	--	--		47 290	
			ИТОГО по акту замены №1:	Тенге								638 416

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 - Ремонтно-строительные работы									
			1.1 Входная группа									
77	1	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	20,81	3431,05 1615,86	3,45 0	71 400 33 626	72 0	37 702	24 211 7 649	103 260
78	2	223-102-0301	Витраж оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	20,81	23075 –		480 191 --	-- --	480 191	-- 38 415	518 606
79	3	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	5	2360,09 1530,38	262,18 129,51	11 800 7 652	1 311 648	2 837	5 976 1 422	19 198
80	4	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	5	47536 –		237 680 --	-- --	237 680	-- 19 014	256 694
			1.2 Входная дверь из ПВХ в здание школы									
81	5	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	3	3431,05 1615,86	3,45 0	10 293 4 848	10 0	5 435	3 491 1 103	14 887
82	6	223-102-0201	Витраж оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3	22716 –		68 148 --	-- --	68 148	-- 5 452	73 600
83	7	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	2,4	2360,09 1530,38	262,18 129,51	5 664 3 673	629 311	1 362	2 868 683	9 215
84	8	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	2,4	47536 –		114 086 --	-- --	114 086	-- 9 127	123 213
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Деталь пола 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	9	1111-0101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2	107	4248,38	53,68	454 577	5 744	402 181	34 744	528 467
			НР - 72%; СП - 8%	покрытия		436,00	14,98	46 652	1 603		39 146	
			Деталь пола 4									
86	11	1111-0101-3604	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2	112	4248,38	53,68	475 819	6 012	420 975	36 367	553 161
			НР - 72%; СП - 8%	покрытия		436,00	14,98	48 832	1 678		40 975	
			Ограждение лестниц									
87	12	1107-0519-0201	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72 %**	м	17	2580,84	5,85	43 874	99	2 878	29 446	79 186
						2405,73	0	40 897	0		5 866	
88	13	222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	17	24659		419 203	--	419 203	--	452 739
						–		--	--		33 536	
			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
89	14	1115-0109-0503	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов - ОТКОСЫ НР = 72,00% СП = 8,00%**	м	848,5822	4655,79	14,34	3 950 821	12 169	2 108 286	1 319 318	5 691 750
						2156,97	2,38	1 830 366	2 020		421 611	
			ИТОГО по акту замены №3:	**Тенге**								**8 423 976**
			ИТОГО:	**Тенге**								**35 080 208**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 445 162**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**585 449**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203 789**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15 725 892**		
			- Оборудование	Тенге					**1 528 264**			
			- Перевозка	Тенге				**90 362**				
			- Накладные расходы	Тенге							**6 106 556**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 598 535**	

Всего **35 080 208**

Временные здания и сооружения 2,32% 778 405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% (разница по акту замены №2)					-3 786				
			Итого					**35 854 827**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**686 531**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**36 541 358**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98					-730 827,46				
			Итого в текущих ценах					**35 810 530,54**				
			НДС (12 %)					4 297 263,67				
			Итого					**40 107 794,21**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Директор_____ **Шаймуханов Е. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "PremierExpert"
БИН 060740008119

Эксперт_____ **Ахметжанов Б. Б.**
ИИН 581228350018
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

Руководитель _____ **Наймушина Н. Т.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КокшеСтрой Проект", БИН 090140002134

_____ **Серёдкин Е. И.**
Приказ №2 от 06.06.2024г.