Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САК групп"** Типовая № КС-3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Millennium BST Grou**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№16	**30.08.2019 г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1 + гр. 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 449 742			19 449 742			2 333 969	21 783 711
В т.ч. за отчетный м-ц		19 449 742		19 449 742			2 333 969	**21 783 711**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САК групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Millennium BST Group"
В. Татаринцев

Заказ 7040

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Millennium BST Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания по ул. Курмангазы в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект: **Административное здание**

Договор №16 от 30.08.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
(по локальной смете №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Стены и перегородки										
24	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте 3тажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	191,34	3828,96	239,38	732631	45803	434280	243152	1053846
					13,19,89	46,54	252548	8906	--	78063	
	Раздел 4. Покрытие										
27	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	435	3731,23	129,32	1623085	56254	1136777	406533	2191987
					988,63	49,77	430054	21649	--	162369	
30	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	10,598	9982,83	51,52	105798	546	97473	7203	122041
					734,01	21,14	7779	224	--	9040	

31 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	435	312,65	1,18	136001	513	106218	26535	175539
				67,29	0,49	29270	213	–	13003	
32 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	435	557,53	96,54	242524	41994	118820	83737	352362
				187,84	21,4	81710	9309	–	26101	
33 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	435	241,35	21,43	104988	9322	91127	6162	120042
				10,43	4,96	4539	2159	–	8892	
34 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	380	2160,91	12,7	821146	4825	439517	340682	1254774
				991,59	4,56	376804	1731	–	92946	
Раздел 5 Кровля										
35 1110-0105-0101	Стропила, стойка, прогон, мауэрлат и т.д.. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,266	102977,39	1262,02	1880985	23052	1503907	326498	2384082
				19381,69	479,03	354026	8750	–	176599	
36 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	16836,5	753,5	33673	1507	20942	10633	47850
				5612	295	11224	590	–	3544	
37 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	70	3460,44	22,47	242231	1573	148266	83778	352090
				1319,89	9,93	92392	695	–	26081	

38	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка фронтона НР = 93 %	м3 кладки	3,4	19638,82	2303,24	66772	7831	45404	13984	87216
					3981,47	441,18	13537	1500	–	6460	
39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	419,5	241,5	839	483	72	447	1389
					142	47,5	284	95	–	103	
40	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,02	76069		1521		1521		1643
										122	
41	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,92	2411,98	511,98	4631	983	1867	1805	6951
					927,6	117,19	1781	225	–	515	
42	2109-0103-9901	Блоки балконные дверные однопольные одинарной конструкции для жилых и общественных зданий СТ РК 950-92	м2	1,92	6776		13010		13010		14051
										1041	
43	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	600	6011,15	93,45	3606687	56070	2585151	900858	4868149
					1609,11	22,88	965466	13728	–	360604	
44	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	21,4	5133,83	93,46	109864	2000	78061	27870	148753
					1392,66	22,9	29803	490	–	11019	

45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	66,2	2569,77	13,25	170119	877	109850	54822	242936
				897,16	2,98	59392	197	–	17995	
46 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,42	9982,74	51,52	183882	949	169413	12518	212112
				733,98	21,12	13520	389	–	15712	
47 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	621,4	346,48	2,39	215305	1485	196520	16118	249937
				27,84	0,98	17300	609	–	18514	
48 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	621,4	58,62	1,86	36426	1157	11228	22060	63165
				38,69	0,76	24041	470	–	4679	
Раздел 6 Двери										
49 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,45	2281,59	158,84	21561	1501	13315	6679	30499
				713,76	71,53	6745	676	–	2259	
50 2109-0202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,45	29457		278369		278369		300639
									22270	

51 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	1998,94	44,44	3778	84	298	2366	6636
				1796,83	17,46	3396	33	–	492	
52 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	45066		85175		85175		91989
									6814	
54 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,13	4089		131380		131380		141890
									10510	
55 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	4990		33533		33533		36216
									2683	
56 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	4855		13254		13254		14314
									1060	
57 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	46	660		30360		30360		32789
									2429	
58 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	5439		119658		119658		129231

								–	9573	
Раздел 7 Окна										
60 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	54	2384,67	153,06	128772	8265	78180	41407	183793
				783,83	68,17	42327	3681	–	13614	
61 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	54	20980		1132920		1132920		1223554
									90634	
62 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,88	3163,89	156,25	9112	450	5587	2944	13020
				1067,71	68,06	3075	196	–	964	
63 2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,88	21098		60762		60762		65623
									4861	
64 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	34,6	1483,24	8,76	51320	303	44189	6268	62195
				197,34	3,93	6828	136	–	4607	

65	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	32	2179		69728		69728		75306
										5578	
66	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	2509		6523		6523		7045
										522	
67	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	34,6	1398,35	4,94	48383	171	35175	10456	63546
					376,79	0,95	13037	33	–	4707	
Раздел 8 Витражи											
68	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	36,26	2413,13	2,65	87500	96	56192	28091	124838
					860,78	–	31212	–	–	9247	
69	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,28	13151		371910		371910		401663
										29753	
70	2109-0202-1404	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,98	25394		202644		202644		218856
									–	16212	
Раздел 9 Полы											

9.1 Тип 1										
71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	49,1	201,12	27,88	9875	1369	5523	3252	14177
				60,75	9,71	2983	477	–	1050	
72 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,365	11504,82	1492,06	84733	10989	50359	25194	118721
				3175,15	463,95	23385	3417	–	8794	
73 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,91	22958,04	7,13	112724	35	97468	14308	137195
				3100	–	15221	–	–	10163	
74 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	49,1	344,97	0,49	16938	24	15350	1481	19893
				31,85	0,22	1564	11	–	1474	
75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	49,1	627,01	25,4	30786	1247	15520	13719	48065
				285,52	11,73	14019	576	–	3560	
9.2 Тип 2										
77 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,6	201,13	27,85	3741	518	2093	1231	5370
				60,75	9,68	1130	180	–	398	
78 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,79	11505,02	1492,11	32099	4163	19077	9545	44976
				3175,27	464,16	8859	1295	–	3332	
79 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,86	22958,06	6,99	42702	13	36923	5420	51972
				3100	–	5766	–	–	3850	
80 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,6	188,6	0,48	3508	9	2907	560	4393

				31,83	0,22	592	4	–	325	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,6	627,04	25,38	11663	472	5880	5197	18209
				285,54	11,72	5311	218	–	1349	
9.3 Тип 3										
83 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	119,45	201,14	27,9	24026	3333	13437	7911	34492
				60,75	9,71	7256	1160	–	2555	
84 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	17,92	11504,74	1492,02	206165	26737	122530	61299	288861
				3175,11	463,95	56898	8314	–	21397	
85 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,95	22958,08	7,2	274349	86	237218	34822	333905
				3100	–	37045	–	–	24734	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	119,45	627	25,41	74895	3035	37756	33374	116931
				285,51	11,72	34104	1400	–	8662	
9.4 Тип 4										
88 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	15,5	201,16	27,87	3118	432	1744	1026	4476
				60,77	9,68	942	150	–	332	
89 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,55	22958,06	7,1	35585	11	30769	4517	43310
				3100	–	4805	–	–	3208	
90 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	284,71	27,74	4413	430	–	3926	9006
				256,97	12,52	3983	194	–	667	

91 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,55	29273		45373		45373		49003
								–	3630	
9.5 Тип 5										
95 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,3	201,17	27,86	2072	287	1159	682	2974
				60,78	9,61	626	99	–	220	
96 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,545	11504,85	1491,91	17775	2305	10564	5286	24906
				3175,4	464,08	4906	717	–	1845	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,03	22957,28	6,8	23646	7	20446	3001	28779
				3100	–	3193	–	–	2132	
98 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,3	626,99	25,44	6458	262	3255	2878	10083
				285,53	11,75	2941	121	–	747	
Раздел 12 Входная группа										
12.1 Главное крыльцо										
114 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,17	5801,84	1462,67	12590	3174	7854	2690	16502
				719,82	612,9	1562	1330	–	1222	
115 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	1947,6	1140,73	29214	17111	–	21031	54265
				806,87	381,33	12103	5720	–	4020	
116 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2812,78	1585,83	50630	28545	–	37572	95258

124	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1522	292198		44473		44473		48031
										3558	
132	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,3505	408350		551477		551477		595595
										44118	
134	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8561	261526		223892		223892		241803
										17911	
135	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0091	225714		2054		2054		2218
										164	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2801	225714		63222		63222		68280
										5058	
142	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	14,4	9629		138658		138658		149751
	12.2 Пандус								–	11093	
145	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5802,5	1463	11605	2926	7239	2479	15211

				720	613	1440	1226	–	1127		
147	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3744	292198		109399		109399		118151
12.3 Боковое крыльцо									–	8752	
155	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05082	292198		14850		14850		16038
										1188	
161	2301-0201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	6936		58262		58262		62923
										4661	
164	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0984	408350		40182		40182		43397
										3215	
166	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0262	261526		6852		6852		7400
										548	
170	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07104	225714		16035		16035		17318
										1283	
172	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	2,9	9629		27924		27924		30158
12.4 Крыльцо по оси "Г"									–	2234	

176	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	292198		4091		4091	4418
									327	
182	2301-0201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	6936		58262		58262	62923
									4661	
185	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0252	261526		6590		6590	7117
									527	
187	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04205	225714		9491		9491	10250
									759	
188	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	196387		471		471	509
									– 38	
	Раздел 13 Решетчатые перегородки и двери									
195	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,7302	513048		374628		374628	404598
									– 29970	
	Раздел 14 Отмостка									
196	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,59	6054,93	1462,67	39902	9639	25519	8168	51916
					719,88	612,9	4744	4039	–	3846	

197	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство . НР=91%	м3	6,59	20409,86	1046,74	134501	6898	120726	7457	153315
					1043,55	199,85	6877	1317	--	11357	

Итого	**21 632 365**
в том числе	
зарплата рабочих-строителей, тенге	3 193 580
затраты на эксплуатацию машин, тенге	411 646
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 204
материалы, изделия и конструкции, тенге	13 385 457
Накладные расходы, тенге	13 039 280
Сметная прибыль (8%), тенге	1 602 402
Всего	**21 632 365**
Временные здания и сооружения (2,9%)	627 339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	440 742
Непрдвиденные работы и затраты (2%)	**454 009**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**23 154 455**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф=1,050)	**24 312 178**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости	**19 449 742**
НДС (12 %)	2 333 969
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 783 711**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "САҚ групп"
Н. Хасанова

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Millennium BST Group"
В. Татаринцев