ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		68	07.06.2021			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,об ор.и мебели	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"	**1 392 740,00**	1 243 517,86							149 222,14	1 392 740,00
Итого к оплате с НДС:		**1 243 517,86**							**149 222,14**	**1 392 740,00**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Форма № 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Основание: Договор № 68 от 07 июня 2021г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь **2022г.**

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во объектов	Цена за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Восстановительные работы по пр.Туран-ПК 8+30	усл	1	1 392 740,00	1 392 740
	ИТОГО :				**1 392 740**
	В том числе НДС:				149 222

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Форма 2

Заказчик **ТОО "Прогресс KZ"**

Исполнитель **ТОО "СМЭУ-Астана"**

Договор **№ 68 от 07.06.2021 г.**

Наименование стройки - г.Нур-Султан.СО пр.Туран

Наименование объекта - СО пр.Туран

АКТ №

приемки выполненных работ за сентябрь **2022 год**

на **Восстановительные работы по пр.Туран**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэф.на стесненность согласно ЭСН РК 8.04-01-2022 прил.Б.,табл.Б.1,п.7 К=1,15										
		РАЗДЕЛ 2.Восстановление работы СО Туран-ПК 8+30										
		Демонтажные работы										
24	Ц13-080304-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Отключение жил сигнального кабеля на консоли.Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2.Разводка по устройствам и подключение	жила	76		124,38	--	9453	--	--	6806	17559
		НР - 72%; СП - 8%				124,38	--	9453	--		1300	
24.1	20246 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0564	4,2864	2205,00		9452				
25	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4	Демонтаж.Блок питания 24 В. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2		908,54	--	1817	--	--	1363	3434
		НР - 75%; СП - 8%				908,54	--	1817	--		254	
25.1	20448 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5014	1,0028	1812,00		1817				
26	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4	Демонтаж.Блок питания корзины RACK. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		908,54	--	909	--	--	681	1718
		НР - 75%; СП - 8%				908,54	--	909	--		127	
26.1	20448 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5014	0,5014	1812,00		909				
27	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Демонтаж.Плата IO MT 4040.Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	1		2227,47	--	2227	--	--	1359	3873
		НР - 61%; СП - 8%				2227,47	--	2227	--		287	
27.1	20447 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2535	1,2535	1777,00		2227				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080202-1703 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,5К=0,4	Демонтаж.Головка светодиодная.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	38		2969,54	--	112843	--	--	81247	209617
		НР - 72%; СП - 8%				2969,54	--	112843	--		15527	
28.1	20250 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2535	47,633	2369,00		112843				
29	Ц13-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Демонтаж.Варисторная защита. Установка дополнительная на пультах и панелях. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	1		611,39	--	611	--	--	373	1063
		НР - 61%; СП - 8%				611,39	--	611	--		79	
29.1	20452 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,3134	0,3134	1951,00		611				
30	С2331-101-0101	Автомобили бортовые,до 5 т	маш.-ч	4		4312,00	4312,00	17248	17248		--	18628
		СП - 8%				--	2123,00	--	8492		1380	
31	С2314-504-0102	Автогидроподъемники,высота подъема 18 м	маш.-ч	4		7199,00	7199,00	28796	28796		--	31100
		СП - 8%				--	2123,00	--	8492		2304	
		Монтажные работы										
32	Ц13-100905-0501 Кзтр и Кэм=1,09 инд.рас.	Ремонт блоков питания в лабораторных условиях	шт.	3		2102,22	--	6307	--	--	3847	10966
		НР - 61%; СП - 8%				2102,22	--	6307	--		812	
32.1	20500 Т	Инженер I категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	0,6704	2,0112	3136,00		6307				
33	Ц13-100905-0501 Кзтр и Кэм=1,09 инд.рас.	Ремонт головок светодиодных в лабораторных условиях	шт.	27		1568,97	--	42362	--	--	25841	73659
		НР - 61%; СП - 8%				1568,97	--	42362	--		5456	
33.1	20500 Т	Инженер I категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	0,5003	13,5081	3136,00		42361				
34	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж.Блок питания 24 В(ранее демонтированный). Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2		2271,34	--	4543	--	--	3407	8586
		НР - 75%; СП - 8%				2271,34	--	4543	--		636	
34.1	20448 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2535	2,507	1812,00		4543				
35	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж.Блок питания корзины RACK(ранее демонтированный). Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		2271,34	--	2271	--	--	1704	4293
		НР - 75%; СП - 8%				2271,34	--	2271	--		318	
35.1	20448 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2535	1,2535	1812,00		2271				
36	Ц13-080202-1703 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,5	Монтаж.Головка светодиодная (27шт-ранее демонтированная,11шт-предоставил Заказчик).Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	38		7423,85	--	282106	--	--	203116	524040
		НР - 72%; СП - 8%				7423,85	--	282106	--		38818	
36.1	20250 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1338	119,0844	2369,00		282111				
37	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж.Плата IO MT 4040.Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки. Монтаж оборудования	шт.	1		4454,94	--	4455	--	--	2718	7746

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				4454,94	--	4455	--		574	
37.1	20447 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,507	2,507	1777,00		4455				
38	Ц13-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж.Варисторная защита. Установка дополнительная на пультах и панелях.	шт.	1		1222,79	--	1223	--	--	746	2126
		НР - 61%; СП - 8%				1222,79	--	1223	--		158	
38.1	20452 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,6268	0,6268	1951,00		1223				
39	Ц13-080304-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Подключение жил сигнального кабеля.Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2.Разводка по устройствам и подключение	жила	76		414,60	--	31510	--	--	22687	58533
		НР - 72%; СП - 8%				414,60	--	31510	--		4336	
39.1	20246 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,188	14,288	2205,00		31505				
40	С2331-101-0101	Автомобили бортовые,до 5 т	маш.-ч	4		4312,00	4312,00	17248	17248		--	18628
		СП - 8%				--	2123,00	--	8492		1380	
41	С2314-504-0102	Автогидроподъемники,высота подъема 18 м	маш.-ч	4		7199,00	7199,00	28796	28796		--	31100
		СП - 8%				--	2123,00	--	8492		2304	
42	Ц13-100905-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (светофоры транспортные и пешеходные,ШСК)	объект	1		18580,14	--	18580	--	--	11334	32307
		НР - 61%; СП - 8%				18580,14	--	18580	--		2393	
42.1	20499 Т	Инженер II категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	6,54	6,54	2841,00		18580				
		МАТЕРИАЛЫ										
43	Прайс	Плата IO MT 4040	шт	1		170570,17	--	170570	--	170570	--	184216
		СП - 8%				--	--	--	--		13646	
44	Прайс	Варистор	шт	2		150,42	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					784176	92088	170871	367229	1243517
								521217	33968	--	92113	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					692088				
	Всего заработная плата		Тенге						521217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					170871				
		Накладные расходы	Тенге					367229				
		Сметная прибыль	Тенге					84745				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1144062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						521217			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					92088				
	Всего заработная плата		Тенге						33968			
		Сметная прибыль	Тенге					7368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					99456				
		Сметная заработная плата	Тенге						33968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1243518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						555185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1243518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					521217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92088			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170871		
		- Накладные расходы	Тенге							367229	
		- Сметная прибыль	Тенге							92113	
		НДС 12%									149 222
		ВСЕГО с НДС									**1 392 740**

Заказчик
ТОО "Прогресс KZ"

(директор)

Исполнитель
ТОО "СМЭУ Астана"

Османова М.С.
(директор)

Бесембекова Г.Р