ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240003118-20241230-17527293
1.1. Номер учетной системы 326
2. Дата выписки 30.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.12.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240003118
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"
8. Адрес места нахождения
КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Жанаугурова дом 14/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0027061
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ318560000000087220
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центркредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070340012412
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, Республика р-н Сарыарка ул.Коктал, дом № 41
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240003118
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"
25.3 Адрес отправки КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Жанаугурова дом 14/3
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 070340012412
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Астана, Республика р-н Сарыарка ул.Коктал, дом № 41
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 68
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 07.06.2021
27.5 Учетный номер
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 321
32.2 дата 25.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участка от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"			Одна услуга	1			684 019,64	684 019,64		0	684 019,64	12%	82 082,36	766 102			1		
				Всего по счету						684 019,64			684 019,64		82 082,36	766 102					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
QRewUUgIQVdAb/D2zGrZrDzrnMKkOCCREhCVUsL9o1NXA8igAIRIJQPGQf6ySFw6/4C0DBfpz/jEg7JCEmBskQ5Cs4M16mH8jhjjKOZEds5vACz3OdwWfjsa8Me6lqO15H+UXENxLBoBlKdRcjRT4KdUcSmjU5jEF3Qd7Yd3tA=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Малдынова Анна Викторовна

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Форма № 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Основание: Договор № 68 от 07 июня 2021г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ за декабрь **2024г.**

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Кол-во объектов	Цена за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6
	Работы по монтажу обрудования на светофорном объекте по ул.Е 24 - пр.Туран	усл	1	851 225,00	851 225
	Скидка 10%				85 123
	ИТОГО :				**766 102**
	В том числе НДС:				82 082

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ "

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		68	07.06.2021			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,обор.и мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"	**766 102,00**	684 019,64							82 082,36	766 102,00
Итого к оплате с НДС:		**684 019,64**							**82 082,36**	**766 102,00**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ ",Республика Казахстан, г. Астана, Республика р-н Сарыарка,ул.Коктал, дом № 41** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана",КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Жансугурова дом 14/3, тел.: 95-41-11** — **031240003118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 68 от 07.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
321	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по монтажу оборудования на светофорных объектах в г.Нур-Султан в рамках строительства объекта: "Строительство ул.№ 24 на участке от ул.Е102 до ул.Туран г.Астана"			Одна услуга	1	766 102,00	766 102,00	82 082,36
				Итого	1	x	766 102,00	82 082,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Османова М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ

58010

Форма 2

Заказчик ТОО "Прогресс KZ"

Исполнитель ТОО "СМЭУ-Астана"

Договор № 68 от 07.06.2021 г.

Наименование ст г.Астана.3 светофорных объекта ул.Е24

Наименование об Светофорный объект ул.Е 24 - пр.Туран, в рамках строительства объекта: «Строительство улицы №24 на участке от улицы № Е102 до улицы Туран г. Астана"

АКТ №

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

на **Строительство светофорный объект ул.Е 24 - пр.Туран**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17к=1,5 К=0,4	Демонтаж.Светофор транспортный трехлинзовый 300х300х300.Светофор сигнальный двухлинзовый.Монтаж оборудования	шт.	--		6204,00	--	--	--	--	--	--
						6204,00	--	--	--		--	
2	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	Демонтаж стойки Sal SYG (5м) алюминиевая(транспорт.)	опора	--		1467,58	--	--	--	--	--	--
						1467,58	--	--	--		--	
		Строительно-монтажные работы										
3	Е11-060301-0410	Армирование фундаментов.Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,012		19047,20	--	229	--	--	208	472
		НР - 91%; СП - 8%				19047,20	--	229	--		35	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,1392	1642,00		229				
4	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Установка консолей/с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	--		40027,73	14379,33	--	--	--	--	--
						25648,40	6845,23	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное консолей толщ.100мм.Устройство	м3 основания	--		-2757,91	-1548,36	--	--	--	--	--
						-1209,55	-852,38	--	--		--	
6	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для консоли (Стакан консоли-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	--		-34798,15	-738,15	--	--	--	--	--
						-34060,00	-389,13	--	--		--	
7	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Установка стоек светофорных (без бурения)(1-новая пешех.,1-с ответхран.транспорт).Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	--		3985,29	316,35	--	--	--	--	--
						3668,94	166,77	--	--		--	
8	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка алюмин.опоры SAL-11,3 на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1		32639,05	11843,05	32639	11843	--	21139	58080
		НР - 80%; СП - 8%				20796,00	5627,59	20796	5628		4302	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	12	1733,00		20796				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,33	2,33							
8.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,65	1,65		5729,00		9453			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65		2647,00		4368			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68		3515,00		2390			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68		1853,00		1260			
9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное опор толщ.100мм.Устройство	м3 основания	0,1		-2757,91	-1548,36	-276	-155	--	-192	-505
		НР - 93%; СП - 8%				-1209,55	-852,38	-121	-85		-37	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,085	1423,00		-121				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,046							
9.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046		3332,00		153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046		-1853,00		-85			
9.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,092		17,00		2			
10	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для опоры (Стакан опоры-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,08		-34798,15	-738,15	-2784	-59	--	-2508	-5715
		НР - 91%; СП - 8%				-34060,00	-389,13	-2725	-31		-423	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20	1,6	1703,00		-2725				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,0168							
10.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0168		3515,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0168		-1853,00		-31			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опоры СТ-16 на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1		32639,05	11843,05	32639	11843	--	21139	58080
		НР - 80%; СП - 8%				20796,00	5627,59	20796	5628		4302	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	12	1733,00		20796				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,33	2,33							
11.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,65	1,65		5729,00		9453			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65		2647,00		4368			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68		3515,00		2390			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68		1853,00		1260			
12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное опор толщ.100мм.Устройство	м3 основания	0,1		-2757,91	-1548,36	-276	-155	--	-192	-505
		НР - 93%; СП - 8%				-1209,55	-852,38	-121	-85		-37	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,085	1423,00		-121				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,046							
12.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046		3332,00		153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046		-1853,00		-85			
12.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,092		17,00		2			
13	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Стакан для опоры (Стакан опоры-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,08		-34798,15	-738,15	-2784	-59	--	-2508	-5715
		НР - 91%; СП - 8%				-34060,00	-389,13	-2725	-31		-423	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	20	1,6	1703,00		-2725				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,0168							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0168		3515,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0168		-1853,00		-31			
14	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление и монтаж основания контроллера из уголка 50	т	--		199126,60	1786,60	--	--	--	--	--
						197340,00	926,50	--	--		--	
		Прокладка кабеля										
15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель АВБбШв 4х10мм2 в готовых коммуникациях.Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24,5		199,01	13,71	4876	336	--	3396	8934
		НР - 72%; СП - 8%				185,30	7,23	4540	177		662	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	2,45	1853,00		4540				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,0955							
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,09555		3515,00		336			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,09555		1853,00		177			
16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВББШВ 19х1,5,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	--		199,01	13,71	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						185,30	7,23	--	--		--	
17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВВГ 7х1,5,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	--		199,01	13,71	--	--	--	--	--
						185,30	7,23	--	--		--	
18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели КВБбШВ 10х1,5,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	--		199,01	13,71	--	--	--	--	--
						185,30	7,23	--	--		--	
19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели FTP 4x2xAWG 22/1 PE Cat 5e,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	127,5		199,01	13,71	25374	1748	--	17674	46492
						185,30	7,23	23626	922		3444	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	12,75	1853,00		23626				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,4973							
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,49725		3515,00		1748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,49725		1853,00		921			
20	Ц13-110402-0201	Установка патчкордов.Разъемы штепсельные,количество контактов в разъеме до 14 шт.Включение в аппаратуру	разъем	--		376,74	--	--	--	--	--	--
						376,74	--	--	--		--	
21	Ц13-080201-0501	Монтаж клеммы соединительной.Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2.Присоединение к зажимам	шт.	--		222,36	--	--	--	--	--	--
						222,36	--	--	--		--	
		Монтажные работы										
22	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17	Светофор пешеходный.Светофор сигнальный двухлинзовый.Монтаж оборудования	шт.	--		10621,20	281,20	--	--	--	--	--
						10340,00	148,24	--	--		--	
23	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17К=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый (3-новые,1-ранее демонтированный).Светофор сигнальный двухлинзовый.Монтаж оборудования	шт.	--		24221,13	8711,13	--	--	--	--	--
						15510,00	2946,27	--	--		--	
24	Ц13-080202-1703 Изм. и доп. вып. 17	Табло отсчета времени(пешеход.).Светофор сигнальный двухлинзовый.Монтаж оборудования	шт.	--		10621,20	281,20	--	--	--	--	--
						10340,00	148,24	--	--		--	
25	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка табличек кнопки вызова пешехода.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	--		1070,19	--	--	--	--	--	--
						1070,19	--	--	--		--	
26	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Кнопка вызова пешехода (установка).Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	--		5327,15	35,15	--	--	--	--	--
						5292,00	18,53	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (транспортные и пешеходные светофоры,табло).Конфигурация и настройка	шт.	--		102032,00	--	--	--	--	--	--
						102032,00	--	--	--		--	
28	Ц13-100905-0502	Элемент сетевой(контроллер).Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	--		63770,00	--	--	--	--	--	--
						63770,00	--	--	--		--	
29	Ц13-100905-0601 К=0,1	Объект.Испытания контрольные и приемо-сдаточные(включая проведение экспертизы готовности СО к включению)	объект	--		92147,65	--	--	--	--	--	--
						92147,65	--	--	--		--	
30	Ц13-110101-0103 Изм. и доп. вып. 19	Крепление датчика ТД.Конструкции для установки приборов,масса до 3 кг.Производство работ на высоте 10 м от уровня земли при работе вне зданий,к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,25 *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1		2015,00	--	2015	--	--	1511	3808
						2015,00	--	2015	--		282	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,25	1,25	1612,00		2015				
31	Ц13-100701-0307 Изм. и доп. вып. 18	Датчик транспортный Smart Sensor Matrix.Устройство оптико-(фото)электрическое (излучатель,фотоприемник) *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1		16677,00	--	16677	--	--	10173	28998
						16677,00	--	16677	--		2148	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9	9	1853,00		16677				
32	Ц13-100301-0104	Установка.Плата печатная Click 111.Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		3102,00	--	3102	--	--	1892	5394
						3102,00	--	3102	--		400	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2	1551,00		3102				
33	Ц13-100301-0104	Установка.Плата печатная Click 222.Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		3102,00	--	3102	--	--	1892	5394
						3102,00	--	3102	--		400	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2	1551,00		3102				
34	Ц13-100301-0104	Установка.Плата печатная PGB16I.Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		3102,00	--	3102	--	--	1892	5394
						3102,00	--	3102	--		400	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2	2	1551,00		3102				
		Видеонаблюдение										
35	Ц13-110101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Кронштейн для крепления камеры.Конструкции для установки приборов,масса до 10 кг.Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1		1924,00	--	1924	--	--	1443	3636
						1924,00	--	1924	--		269	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1	1924,00		1924				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080202-0105 Изм. и доп. вып. 17	Крепление для камеры.Фиксатор.Монтаж на кронштейне	шт.	1		1794,00	--	1794	--	--	1292	3333
		НР - 72%; СП - 8%				1794,00	--	1794	--		247	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1	1	1794,00		1794				
37	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Поворотная камера.Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	1		6774,79	10,54	6775	11	--	4126	11773
		НР - 61%; СП - 8%				6764,25	--	6764	--		872	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	3,11	3,11	2175,00		6764				
37.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	0,35		16,00		6			
37.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	0,26		19,00		5			
38	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Статическая камера.Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	1		5813,02	5,77	5813	6	--	3542	10104
		НР - 61%; СП - 8%				5807,25	--	5807	--		748	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	2,67	2,67	2175,00		5807				
38.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	0,23		16,00		4			
38.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	0,11		19,00		2			
39	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф СВН.Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1		4961,28	1113,28	4961	1113	--	3157	8768
		НР - 72%; СП - 8%				3848,00	537,37	3848	537		649	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1924,00		3848				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,29							
39.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71		189,00		134			
39.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22		3332,00		733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22		1853,00		408			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07		3515,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07		1853,00		130			
40	С231-050601-0102	Автогидроподъемники,высота подъема 18 м	маш.-ч	6		5639,00	5639,00	33834	33834		--	36541
		СП - 8%				--	1853,00	--	11118		2707	
		Подключение и настройка оборудования ITS										
41	Ц13-100205-0401 К=0,2	Оборудование.Включение электропитания	статив	3		2656,80	--	7970	--	--	4862	13859
		НР - 61%; СП - 8%				2656,80	--	7970	--		1027	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	1,2	3,6	2214,00		7970				
42	Ц13-100905-0501 К=0,2	Конфигурация (тестирование) и настройка оборудования ITS/детекторы,видеокамеры/.Конфигурация и настройка	шт.	3		20406,40	--	61219	--	--	37344	106448
		НР - 61%; СП - 8%				20406,40	--	61219	--		7885	
42.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	3,2	9,6	3346,00		32122				
42.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	3,2	9,6	3031,00		29098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
43	Прайс	Арматура,d10мм	кг	12	325,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
44	С1243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,0245	484068,00	--	11860	--	11860	--	12809
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
45	Прайс	Кабель КВББШв 19х1,5	м	--	1719,25	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	Прайс	Кабель КВВГ 7х1,5	м	--	528,17	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
47	Прайс	Кабель КВБбШВ 10х1,5	м	--	990,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
48	Прайс	Кабель FTP 4х2хAWG 22/1 PE Cat 5e	м	127,5	352,68	--	44967	--	44967	--	48564
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
49	Прайс	Консоль светоф.алюмин.Sal SYG (7м,d.225мм)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	Прайс	Стойка алюм.SAl SYG (5м,d.120мм)(ответхранение)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	Прайс	Стойка алюм.Sal SYG (4м,d.120мм)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
52	Прайс	Крепление под светофоры BrACKET Alu F-L-183 MM	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	Прайс	Крепление для светофора транспортного д.300-300-300 с хомутом	шт	--	4349,11	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	Прайс	Крепление для таймера пешеходного	шт	--	3967,86	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
55	Прайс	Крепление для датчика ТД	шт	1	22901,79	--	22902	--	22902	--	24734
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
56	Прайс	Лента бандажная	м	1	1022,57	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
57	Прайс	Скрепы	шт	2	227,32	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
58	Прайс	Патч-корд UTP 2м.	шт	--	2113,54	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Прайс	Алюминиевая опора SAL-11,3 wzm включая навершие в виде шара,цвет анодированный натуральный(с ответ.хран.)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
60	Прайс	Стакан H2000+400x400x20 (Фунд.стакан для усиленных опор SAL-80M и SAL-11,3) *СП - 8%*	шт	1	72621,43	--	72621	--	72621	--	78431
					--	--	--	--		5810	
61	Прайс	Клемма соединительная СК-412 (2,5 мм)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	Прайс	Клемма соединительная СК-413 (2,5 мм)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
63	Прайс	Клемма соединительная СК-415 (2,5 мм)	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	Прайс	Табличка для кнопки вызова пешеходов	шт	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	Прайс	Опора СТ-16-5(с ответ.хран.)	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
66	Прайс	Фундамент СТ-8,СТ-11,СТ-16 *СП - 8%*	шт	1	82225,00	--	82225	--	82225	--	88803
					--	--	--	--		6578	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
67	Прайс	Светофор пешеходный 2x210мм светодиодный(220 V)	шт	--	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
68	Прайс	Светофор транспортный d.300-300-300	шт	--	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
69	Прайс	Табло горения сигнала светофора пешеходное	шт	--	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
70	Прайс	Кнопка вызова пешехода сенсорная	шт	--	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
71	Прайс	Датчик транспортный Smart Sensor Matrix с коннектором WX-SS-709 8 Pin Female Connector(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
72	Прайс	Плата печатная Click 111 (Модуль интерфейса для радиолокационных детекторов,с коннектором)(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Прайс	Плата печатная Click 222 (Модуль защиты радиолокационных детекторов,с коннектором)(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
74	Прайс	Плата печатная PGB16I(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
75	Прайс	Видеокамера поворотная AXIS Q 6075-E(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
76	Прайс	Видеокамера статическая AXIS Q 6010-E(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
77	Прайс	Кронштейн для крепления камеры,T91L61(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
78	Прайс	Крепление для видеокамеры	шт	1	97807,09	--	97807	--		--	97807
					--	--	--	--	97807	--	
78.1		*Отпускная цена -*			*96647,32*				*96647,32*		
78.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1159,77*				*1159,77*		
79	Прайс	Шкаф видеонаблюдения СВН(с ответ.хран.)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								760022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				181619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239953		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						97807		
		- Накладные расходы	Тенге							131282	
		- Сметная прибыль	Тенге							49055	
		НДС 12%									91 203
		ВСЕГО с НДС									851 225
		Скидка 10%									85 123
		Итого:									**766 102**

Заказчик:
ТОО "Прогресс KZ"

"Прогресс KZ" **(директор)**

Исполнитель:
ТОО "СМЭУ Астана"

Османова М.С.
(директор)