Наименование объекта: Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области

Полная сметная стоимость	1 330 460 941,60	тенге
Лимит финансирования на 2017 год	9 000 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	1 053 992 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	267 468 941,60	тенге

Исполнитель: ТОО "Гранд-Мастер"
БИН: 011040003791
ИИК: KZ 806017121000001309
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	1 317 087 494,52	в т.ч. НДС	141 116 517,27	тенге
в) за отчетный месяц	254 095 494,52	в т.ч. НДС	27 224 517,27	тенге

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	18.10.2017	6	16.10.2019				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области.	тенге	1 330 460 941,60					53 149 600,00	254 095 494,52	254 095 494,52	254 095 494,52

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
_____ **ЖАЛЕЛОВ А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд- Мастер"
_____ **ЛИМАНОВ М.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"
Наименование стройки: "Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"
Договор подряда (контракт) №158 от 18.10.2017 г., доп.соглашение №6 от 16.10.2019 г.

РЕЕСТР № 11
принятых актов выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2017 г.	Выполнено за 2018 г.									Выполнено за 2019 г.		Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
				декабрь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	сентябрь	октябрь	декабрь	октябрь	ноябрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**"Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"**	**1 330 460 941,60**	**1 317 087 494,52**	**9 000 000,00**	**40 264 716,00**	**60 000 000,00**	**189 999 999,98**	**200 000 000,00**	**100 000 000,00**	**88 735 284,02**	**273 380 000,00**	**48 462 400,00**	**53 149 600,00**	**254 095 494,52**		**98,99**
	в том числе:															
1	Капитальный ремонт системы ГВС жилых многоквартирных домов	90 953 065,35	**90 953 065,35**	0,00	0,00	0,00	62 506 042,56		14 922 840,36				13 524 182,43	0,00		**100,00**
2	Капитальный ремонт системы отопления и ГВС жилых многоквартирных домов	147 085 999,20	**147 085 999,20**	0,00	0,00	7 314 229,00					110 308 482,01	9 508 160,38	19 955 127,81	0,00		**100,00**
3	Капитальный ремонт и демонтаж системы отопления и ГВС жилых многоквартирных домов	125 980 996,04	**125 980 996,04**	0,00	0,00	7 317 809,00	25 579 082,10		1 514 367,36		81 903 332,34		9 666 405,24	0,00		**100,00**
4	СОДК	10 003 884,52	**10 003 884,52**	0,00	0,00								10 003 884,52	0,00		**100,00**
5	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения	956 436 996,49	**943 063 549,41**	9 000 000,00	40 264 716,00	45 367 962,00	101 914 875,32	200 000 000,00	83 562 792,28	88 735 284,02	81 168 185,65	38 954 239,62	0,00	254 095 494,52		**98,60**
	ИТОГО:	**1 330 460 941,60**	**1 317 087 494,52**	**9 000 000,00**	**40 264 716,00**	**60 000 000,00**	**189 999 999,98**	**200 000 000,00**	**100 000 000,00**	**88 735 284,02**	**273 380 000,00**	**48 462 400,00**	**53 149 600,00**	**254 095 494,52**		**98,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
_____ ЖАЛЕЛОВ А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Саулет-16»
_____ ИСКАКОВА З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
_____ЛИМАНОВ М.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка "Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"

Объект Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Договор подряда (контракт) 158 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 16.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13119,120**	**202,93**	**2662325**
			Накладные расходы			***24,80***	***325397***
			Сметная прибыль			***15,03***	***197209***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Ручная доработка**	**м3 грунта**	**937,080**	**2988,14**	**2800126**
			Накладные расходы			***1088,20***	***1019727***
			Сметная прибыль			***221,34***	***207417***
3	**3**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта, бетонные покрытия, строительного мусора**	**т**	**22302,504**	**345,73**	**7710732**
			Накладные расходы			***11,12***	***248093***
			Сметная прибыль			***25,61***	***571165***
4	**4**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта, бетонные покрытия, строительного мусора. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**22302,504**	**355,80**	**7935317**
			Накладные расходы			***11,45***	***255319***
			Сметная прибыль			***26,36***	***587801***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка мягкого грунта. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**9839,340**	**355,80**	**3500875**
			Накладные расходы			***11,45***	***112641***
			Сметная прибыль			***26,36***	***259324***
6	**6**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6559,560**	**25,34**	**166190**
			Накладные расходы			***5,14***	***33735***
			Сметная прибыль			***1,88***	***12310***
			Раздел: 2. Трубопроводы				
7	**7**	**11-240108-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,060**	**3884456,32**	**233067**
			Накладные расходы			***1189168,08***	***71350***
			Сметная прибыль			***287737,50***	***17264***
8	**8**	**11-240108-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,088**	**3304295,06**	**290778**
			Накладные расходы			***981106,72***	***86337***
			Сметная прибыль			***244762,60***	***21539***
9	**9**	**11-240108-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,160**	**2440190,10**	**390430**
			Накладные расходы			***741241,16***	***118599***
			Сметная прибыль			***180754,82***	***28921***
10	**10**	**11-240108-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,350**	**1925370,12**	**673880**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*592313,86*	*207310*
			Сметная прибыль			*142620,01*	*49917*
11	**11**	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,160**	**1499656,24**	**239945**
			Накладные расходы			*470112,78*	*75218*
			Сметная прибыль			*111085,65*	*17774*
12	**12**	**11-240108-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,054**	**1399202,92**	**75557**
			Накладные расходы			*440173,11*	*23769*
			Сметная прибыль			*103644,66*	*5597*
13	**13**	**23-010402-0113 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**60,000**	**65306,79**	**3918407**
			Накладные расходы			*2101,25*	*126075*
			Сметная прибыль			*4837,54*	*290252*
14	**14**	**23-010402-0112 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**88,000**	**47573,66**	**4186482**
			Накладные расходы			*1530,68*	*134700*
			Сметная прибыль			*3523,97*	*310110*
15	**15**	**23-010402-0110 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**160,000**	**26200,81**	**4192130**
			Накладные расходы			*843,01*	*134882*
			Сметная прибыль			*1940,80*	*310528*
16	**16**	**23-010402-0109 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**350,000**	**15878,03**	**5557309**
			Накладные расходы			*510,88*	*178807*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1176,15*	*411653*
17	**17**	**23-010402-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**160,000**	**10082,23**	**1613156**
			Накладные расходы			*324,40*	*51903*
			Сметная прибыль			*746,83*	*119493*
18	**18**	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**54,000**	**8469,92**	**457376**
			Накладные расходы			*272,52*	*14716*
			Сметная прибыль			*627,40*	*33880*
19	**19**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,030**	**1059120,39**	**31774**
			Накладные расходы			*319657,53*	*9590*
			Сметная прибыль			*78453,36*	*2354*
20	**20**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,036**	**991215,49**	**35684**
			Накладные расходы			*304531,26*	*10963*
			Сметная прибыль			*73423,37*	*2643*
21	**21**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,055**	**991215,49**	**54517**
			Накладные расходы			*304531,26*	*16749*
			Сметная прибыль			*73423,37*	*4038*
22	**22**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,050**	**927222,39**	**46361**
			Накладные расходы			*289751,18*	*14488*
			Сметная прибыль			*68683,14*	*3434*
23	**23**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,085**	**772808,48**	**65689**
			Накладные расходы			*245873,15*	*20899*
			Сметная прибыль			*57245,07*	*4866*
24	**24**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,600**	**772808,48**	**463685**
			Накладные расходы			*245873,15*	*147524*
			Сметная прибыль			*57245,07*	*34347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,140**	**772808,48**	**108193**
			Накладные расходы			*245873,15*	*34422*
			Сметная прибыль			*57245,07*	*8014*
26	**26**	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,130**	**717914,50**	**93329**
			Накладные расходы			*233536,44*	*30360*
			Сметная прибыль			*53178,85*	*6913*
27	**27**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,130**	**595002,13**	**77350**
			Накладные расходы			*193000,51*	*25090*
			Сметная прибыль			*44074,23*	*5730*
28	**28**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,230**	**595002,13**	**136850**
			Накладные расходы			*193000,51*	*44390*
			Сметная прибыль			*44074,23*	*10137*
29	**29**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,084**	**528494,08**	**44394**
			Накладные расходы			*174686,09*	*14674*
			Сметная прибыль			*39147,71*	*3288*
30	**30**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 315х28,6/450**	**м**	**30,000**	**96511,23**	**2895337**
			Накладные расходы			*3105,25*	*93158*
			Сметная прибыль			*7148,98*	*214469*
31	**31**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 280х25,4/450**	**м**	**36,000**	**89833,76**	**3234015**
			Накладные расходы			*2890,40*	*104055*
			Сметная прибыль			*6654,35*	*239557*
32	**32**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 250х22,7/400**	**м**	**55,000**	**72886,08**	**4008734**
			Накладные расходы			*2345,11*	*128981*
			Сметная прибыль			*5398,97*	*296943*
33	**33**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 225х20,5/315**	**м**	**50,000**	**52129,74**	**2606487**
			Накладные расходы			*1677,28*	*83864*
			Сметная прибыль			*3861,46*	*193073*
34	**34**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 180х16,4/315**	**м**	**85,000**	**37896,47**	**3221200**
			Накладные расходы			*1219,32*	*103642*
			Сметная прибыль			*2807,15*	*238607*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 160х14,6/250**	**м**	**600,000**	**29218,43**	**17531059**
			Накладные расходы			***940,10***	***564062***
			Сметная прибыль			***2164,33***	***1298597***
36	**36**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 140х12,7/250**	**м**	**140,000**	**22837,46**	**3197244**
			Накладные расходы			***734,80***	***102871***
			Сметная прибыль			***1691,66***	***236833***
37	**37**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 125х11,4/180**	**м**	**130,000**	**18290,33**	**2377743**
			Накладные расходы			***588,49***	***76504***
			Сметная прибыль			***1354,84***	***176129***
38	**38**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 110х10/180**	**м**	**130,000**	**15007,54**	**1950980**
			Накладные расходы			***482,87***	***62773***
			Сметная прибыль			***1111,67***	***144517***
39	**39**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 90х8,2/160**	**м**	**230,000**	**11580,41**	**2663494**
			Накладные расходы			***372,60***	***85698***
			Сметная прибыль			***857,81***	***197296***
40	**40**	**ПРАЙС**	**Труба термостойкая в ППУ изоляции 75х6,8/140**	**м**	**84,000**	**9071,88**	**762038**
			Накладные расходы			***291,89***	***24519***
			Сметная прибыль			***671,99***	***56447***
			Раздел: 3. Надземная прокладка трубопроводов. Основание под фундаменты (опоры)				
41	**41**	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадки под опоры вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**962,000**	**259,26**	**249409**
			Накладные расходы			***94,42***	***90828***
			Сметная прибыль			***19,20***	***18475***
42	**42**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта вручную под опоры**	**м3 грунта**	**77,700**	**2988,14**	**232178**
			Накладные расходы			***1088,20***	***84553***
			Сметная прибыль			***221,34***	***17198***
43	**43**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**25,900**	**474,89**	**12300**
			Накладные расходы			***67,71***	***1754***
			Сметная прибыль			***35,18***	***911***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Надземная часть. 1-я ветка. Протяженность 120 метров.				
44	**44**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры монолитные из бетона класса В15. Устройство**	**м3**	**23,100**	**45578,66**	**1052867**
			Накладные расходы			***3763,64***	***86940***
			Сметная прибыль			***3376,20***	***77990***
45	**45**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,725**	**248781,85**	**429244**
			Накладные расходы			***8004,56***	***13811***
			Сметная прибыль			***18428,29***	***31796***
46	**46**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,280**	**884003,72**	**247182**
			Накладные расходы			***147797,63***	***41327***
			Сметная прибыль			***65481,76***	***18310***
47	**47**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные из стальных труб. Монтаж**	**т конструкций**	**1,088**	**66828,64**	**72688**
			Накладные расходы			***17217,92***	***18728***
			Сметная прибыль			***4950,27***	***5384***
48	**48**	**23-010301-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**34,000**	**12402,78**	**421695**
			Накладные расходы			***399,06***	***13568***
			Сметная прибыль			***918,72***	***31237***
49	**49**	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,016**	**330686,10**	**5291**
			Накладные расходы			***10639,84***	***170***
			Сметная прибыль			***24495,27***	***392***
50	**50**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Забетонирование опоры из стальных труб бетоном класса В15. Устройство**	**м3**	**7,560**	**45578,66**	**344575**
			Накладные расходы			***3763,64***	***28453***
			Сметная прибыль			***3376,20***	***25524***
51	**51**	**11-240101-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 219/315 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,240**	**2489453,72**	**597469**
			Накладные расходы			***757889,27***	***181893***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184403,98*	*44257*
52	**52**	**11-240101-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 180/315 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,120**	**2489453,72**	**298734**
			Накладные расходы			*757889,27*	*90947*
			Сметная прибыль			*184403,98*	*22128*
53	**53**	**11-240101-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 160/250 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,120**	**2246745,15**	**269609**
			Накладные расходы			*686308,11*	*82357*
			Сметная прибыль			*166425,57*	*19971*
54	**54**	**11-240108-0208 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 250 мм. Установка**	**шт.**	**24,000**	**61717,37**	**1481217**
			Накладные расходы			*19243,06*	*461833*
			Сметная прибыль			*4571,66*	*109720*
55	**55**	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,000**	**98153,75**	**785230**
			Накладные расходы			*3158,10*	*25265*
			Сметная прибыль			*7270,65*	*58165*
56	**56**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**40,000**	**2130,44**	**85218**
			Накладные расходы			*546,23*	*21849*
			Сметная прибыль			*157,81*	*6312*
57	**57**	**ЦЕНОВО**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 160**	**шт.**	**4,000**	**42172,82**	**168691**
			Накладные расходы			*1356,91*	*5428*
			Сметная прибыль			*3123,91*	*12496*
58	**58**	**ЦЕНОВО**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 200**	**шт.**	**4,000**	**68517,97**	**274072**
			Накладные расходы			*2204,57*	*8818*
			Сметная прибыль			*5075,41*	*20302*
59	**59**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 219/315-ПЭ**	**шт.**	**16,000**	**43013,10**	**688210**
			Накладные расходы			*1383,95*	*22143*
			Сметная прибыль			*3186,16*	*50978*
60	**60**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 160х160**	**шт.**	**8,000**	**4793,28**	**38346**
			Накладные расходы			*154,22*	*1234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*355,06*	*2840*
61	**61**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 200х200**	**шт.**	**8,000**	**8436,36**	**67491**
			Накладные расходы			*271,44*	*2172*
			Сметная прибыль			*624,92*	*4999*
			Раздел: 5. Надземная часть. 2-я ветка. Протяженность 80 метров				
62	**62**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,000**	**40962,17**	**245773**
			Накладные расходы			*2055,32*	*12332*
			Сметная прибыль			*3034,23*	*18205*
63	**63**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,000**	**5757,64**	**115153**
			Накладные расходы			*1339,08*	*26782*
			Сметная прибыль			*426,49*	*8530*
64	**64**	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,043**	**42300,38**	**467132**
			Накладные расходы			*1361,02*	*15030*
			Сметная прибыль			*3133,36*	*34602*
65	**65**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка в готовые гнезда арматуры диаметром 12 мм с заделкой длиной 400 мм**	**т**	**0,028**	**839180,45**	**23846**
			Накладные расходы			*195113,72*	*5544*
			Сметная прибыль			*62161,51*	*1766*
66	**66**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные из швеллера для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,499**	**180492,95**	**90102**
			Накладные расходы			*61647,68*	*30775*
			Сметная прибыль			*13369,85*	*6674*
67	**67**	**11-240101-0410 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 325/450 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,160**	**3953580,64**	**632573**
			Накладные расходы			*1190024,24*	*190404*
			Сметная прибыль			*292857,83*	*46857*
68	**68**	**11-240101-0409 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 280/450 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,080**	**3347810,60**	**267825**
			Накладные расходы			*1011357,27*	*80909*
			Сметная прибыль			*247985,97*	*19839*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**69**	**11-240101-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 225/315 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,080**	**2945036,12**	**235603**
			Накладные расходы			***894615,88***	***71569***
			Сметная прибыль			***218150,82***	***17452***
70	**70**	**11-240108-0209 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 325 мм. Установка**	**шт.**	**8,000**	**67735,73**	**541886**
			Накладные расходы			***20903,45***	***167228***
			Сметная прибыль			***5017,46***	***40140***
71	**71**	**23-020201-0112 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,000**	**183854,36**	**1470835**
			Накладные расходы			***5915,52***	***47324***
			Сметная прибыль			***13618,84***	***108951***
72	**72**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**56,000**	**2130,44**	**119305**
			Накладные расходы			***546,23***	***30589***
			Сметная прибыль			***157,81***	***8837***
73	**73**	**ЦЕНОВОЕ**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 280**	**шт.**	**4,000**	**141090,77**	**564363**
			Накладные расходы			***4539,60***	***18158***
			Сметная прибыль			***10451,17***	***41805***
74	**74**	**ЦЕНОВОЕ**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 225**	**шт.**	**4,000**	**71420,35**	**285681**
			Накладные расходы			***2297,95***	***9192***
			Сметная прибыль			***5290,40***	***21162***
75	**75**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 325/450-ПЭ**	**шт.**	**16,000**	**67267,07**	**1076273**
			Накладные расходы			***2164,32***	***34629***
			Сметная прибыль			***4982,75***	***79724***
76	**76**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 219/315-ПЭ**	**шт.**	**4,000**	**43013,10**	**172052**
			Накладные расходы			***1383,95***	***5536***
			Сметная прибыль			***3186,16***	***12745***
77	**77**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 159/250-ПЭ**	**шт.**	**4,000**	**30330,60**	**121322**
			Накладные расходы			***975,89***	***3904***
			Сметная прибыль			***2246,71***	***8987***
78	**78**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 400х400**	**шт.**	**16,000**	**18030,75**	**288492**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*580,14*	*9282*
			Сметная прибыль			*1335,61*	*21370*
79	**79**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 270х270**	**шт.**	**8,000**	**8436,36**	**67491**
			Накладные расходы			*271,44*	*2172*
			Сметная прибыль			*624,92*	*4999*
			Раздел: 6. Надземная часть. 3-я ветка. Протяженность 167 метров				
80	**80**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**14,100**	**40962,17**	**577567**
			Накладные расходы			*2055,32*	*28980*
			Сметная прибыль			*3034,23*	*42783*
81	**81**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**47,000**	**5757,64**	**270609**
			Накладные расходы			*1339,08*	*62937*
			Сметная прибыль			*426,49*	*20045*
82	**82**	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**25,952**	**42300,38**	**1097759**
			Накладные расходы			*1361,02*	*35320*
			Сметная прибыль			*3133,36*	*81315*
83	**83**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка в готовые гнезда арматуры диаметром 12 мм с заделкой длиной 400 мм**	**т**	**0,067**	**839180,45**	**56038**
			Накладные расходы			*195113,72*	*13029*
			Сметная прибыль			*62161,51*	*4151*
84	**84**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные из швеллера для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,173**	**180492,95**	**211740**
			Накладные расходы			*61647,68*	*72320*
			Сметная прибыль			*13369,85*	*15684*
85	**85**	**11-240101-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 159 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,193**	**2246745,15**	**432948**
			Накладные расходы			*686308,11*	*132252*
			Сметная прибыль			*166425,57*	*32070*
86	**86**	**11-240101-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 140 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,096**	**2007629,02**	**193435**
			Накладные расходы			*611988,11*	*58965*
			Сметная прибыль			*148713,26*	*14329*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	**87**	**11-240101-0404 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,096**	**1642517,88**	**158257**
			Накладные расходы			***508530,79***	***48997***
			Сметная прибыль			***121667,99***	***11723***
88	**88**	**11-240108-0206 РСНБ РК 2015**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**8,000**	**37968,44**	**303748**
			Накладные расходы			***12248,41***	***97987***
			Сметная прибыль			***2812,48***	***22500***
89	**89**	**23-020201-0109 РСНБ РК 2015**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,000**	**63660,92**	**509287**
			Накладные расходы			***2048,29***	***16386***
			Сметная прибыль			***4715,62***	***37725***
90	**90**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**56,000**	**2130,44**	**119305**
			Накладные расходы			***546,23***	***30589***
			Сметная прибыль			***157,81***	***8837***
91	**91**	**ЦЕНОВО**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 140**	**шт.**	**4,000**	**39383,46**	**157534**
			Накладные расходы			***1267,16***	***5069***
			Сметная прибыль			***2917,29***	***11669***
92	**92**	**ЦЕНОВО**	**Отвод 90°-1-ППУ-ПЭ диаметр 110**	**шт.**	**4,000**	**28042,49**	**112170**
			Накладные расходы			***902,27***	***3609***
			Сметная прибыль			***2077,22***	***8309***
93	**93**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 159/250-ПЭ**	**шт.**	**8,000**	**30330,60**	**242645**
			Накладные расходы			***975,89***	***7807***
			Сметная прибыль			***2246,71***	***17974***
94	**94**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 133/225-ПЭ**	**шт.**	**4,000**	**27081,37**	**108325**
			Накладные расходы			***871,34***	***3485***
			Сметная прибыль			***2006,03***	***8024***
95	**95**	**ЦЕНОВО**	**Термоусаживаемая муфта 108/180-ПЭ**	**шт.**	**4,000**	**22744,59**	**90978**
			Накладные расходы			***731,81***	***2927***
			Сметная прибыль			***1684,78***	***6739***
96	**96**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 180х180**	**шт.**	**16,000**	**4793,28**	**76693**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*154,22*	*2468*
			Сметная прибыль			*355,06*	*5681*
97	**97**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 145х145**	**шт.**	**8,000**	**4221,53**	**33772**
			Накладные расходы			*135,83*	*1087*
			Сметная прибыль			*312,71*	*2502*
98	**98**	**ЦЕНОВО**	**Комплект изоляции стыка 110х110**	**шт.**	**8,000**	**3230,21**	**25842**
			Накладные расходы			*103,93*	*831*
			Сметная прибыль			*239,27*	*1914*
			Раздел: 7. Электросварные муфты PE-RT				
99	**99**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**570,000**	**2130,44**	**1214350**
			Накладные расходы			*546,23*	*311351*
			Сметная прибыль			*157,81*	*89952*
100	**100**	**23-020304-2619 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,000**	**28095,08**	**112380**
			Накладные расходы			*903,96*	*3616*
			Сметная прибыль			*2081,12*	*8324*
101	**101**	**23-020304-2617 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**19552,43**	**117315**
			Накладные расходы			*629,10*	*3775*
			Сметная прибыль			*1448,33*	*8690*
102	**102**	**23-020304-2616 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**9812,58**	**58875**
			Накладные расходы			*315,72*	*1894*
			Сметная прибыль			*726,86*	*4361*
103	**103**	**23-020304-2615 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,000**	**7949,64**	**55647**
			Накладные расходы			*255,78*	*1790*
			Сметная прибыль			*588,86*	*4122*
104	**104**	**23-020304-2614 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**6893,42**	**55147**
			Накладные расходы			*221,80*	*1774*
			Сметная прибыль			*510,62*	*4085*
105	**105**	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,000**	**4258,46**	**42585**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*137,02*	*1370*
			Сметная прибыль			*315,44*	*3154*
106	**106**	**23-020304-2612 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,000**	**3893,70**	**42831**
			Накладные расходы			*125,28*	*1378*
			Сметная прибыль			*288,42*	*3173*
107	**107**	**23-020304-2611 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**3364,47**	**40374**
			Накладные расходы			*108,25*	*1299*
			Сметная прибыль			*249,22*	*2991*
108	**108**	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,000**	**2433,56**	**31636**
			Накладные расходы			*78,30*	*1018*
			Сметная прибыль			*180,26*	*2343*
109	**109**	**23-020304-2609 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**33,000**	**1743,22**	**57526**
			Накладные расходы			*56,09*	*1851*
			Сметная прибыль			*129,13*	*4261*
110	**110**	**23-020304-2608 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,000**	**1495,94**	**119675**
			Накладные расходы			*48,13*	*3851*
			Сметная прибыль			*110,81*	*8865*
111	**111**	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,000**	**855,94**	**68475**
			Накладные расходы			*27,54*	*2203*
			Сметная прибыль			*63,40*	*5072*
112	**112**	**23-020304-2606 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,000**	**929,79**	**92979**
			Накладные расходы			*29,92*	*2992*
			Сметная прибыль			*68,87*	*6887*
113	**113**	**23-020304-2605 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,000**	**609,79**	**60979**
			Накладные расходы			*19,62*	*1962*
			Сметная прибыль			*45,17*	*4517*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	**114**	**23-020304-2604 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,000**	**707,13**	**70713**
			Накладные расходы			*22,75*	*2275*
			Сметная прибыль			*52,38*	*5238*
			Раздел: 8. Переходы через дороги. Строительные работы				
115	**115**	**12-180101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную**	**м2**	**90,000**	**157,41**	**14167**
			Накладные расходы			*57,32*	*5159*
			Сметная прибыль			*11,66*	*1049*
116	**116**	**12-180101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**м2**	**225,000**	**175,96**	**39591**
			Накладные расходы			*54,77*	*12324*
			Сметная прибыль			*13,03*	*2933*
117	**117**	**12-180101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**60,000**	**1792,20**	**107532**
			Накладные расходы			*596,94*	*35816*
			Сметная прибыль			*132,76*	*7965*
118	**118**	**12-180101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**64,000**	**299,61**	**19175**
			Накладные расходы			*109,11*	*6983*
			Сметная прибыль			*22,19*	*1420*
119	**119**	**11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**378,000**	**241,93**	**91449**
			Накладные расходы			*31,37*	*11859*
			Сметная прибыль			*17,92*	*6774*
120	**120**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Ручная доработка**	**м3 грунта**	**937,080**	**2988,14**	**2800126**
			Накладные расходы			*1088,20*	*1019727*
			Сметная прибыль			*221,34*	*207417*
121	**121**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта, бетонные покрытия, строительного мусора**	**т**	**378,000**	**345,73**	**130687**
			Накладные расходы			*11,12*	*4205*
			Сметная прибыль			*25,61*	*9681*
122	**122**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта, бетонные покрытия, строительного мусора. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**604,800**	**355,80**	**215190**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,45*	*6924*
			Сметная прибыль			*26,36*	*15940*
123	**123**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка мягкого грунта. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**210,600**	**355,80**	**74932**
			Накладные расходы			*11,45*	*2411*
			Сметная прибыль			*26,36*	*5551*
124	**124**	**11-270601-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**45,000**	**7242,07**	**325893**
			Накладные расходы			*1811,25*	*81506*
			Сметная прибыль			*536,45*	*24140*
125	**125**	**ПРАЙС**	**Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН 3,0х1,5 м СТ РК 937-92**	**шт.**	**50,000**	**85314,60**	**4265730**
			Накладные расходы			*2745,00*	*137250*
			Сметная прибыль			*6319,60*	*315980*
126	**126**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**31,500**	**1619,59**	**51017**
			Накладные расходы			*285,26*	*8986*
			Сметная прибыль			*119,97*	*3779*
127	**127**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,500**	**6290,34**	**198146**
			Накладные расходы			*202,39*	*6375*
			Сметная прибыль			*465,95*	*14677*
128	**128**	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**315,000**	**2088,16**	**657771**
			Накладные расходы			*122,59*	*38615*
			Сметная прибыль			*154,68*	*48724*
129	**129**	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**315,000**	**459,17**	**144640**
			Накладные расходы			*22,88*	*7206*
			Сметная прибыль			*34,01*	*10714*
130	**130**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**64,000**	**761,65**	**48746**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*271,92*	*17403*
			Сметная прибыль			*56,42*	*3611*
131	**131**	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**64,000**	**4375,94**	**280060**
			Накладные расходы			*140,80*	*9011*
			Сметная прибыль			*324,14*	*20745*
132	**132**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120,000**	**3539,40**	**424728**
			Накладные расходы			*588,07*	*70568*
			Сметная прибыль			*262,18*	*31461*
133	**133**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**19,440**	**72547,06**	**1410315**
			Накладные расходы			*2334,20*	*45377*
			Сметная прибыль			*5373,86*	*104468*
			Раздел: 9. Перенос существующих инженерных сетей. Канализация				
134	**134**	**12-010101-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами**	**м2 основания**	**33,600**	**3935,00**	**132216**
			Накладные расходы			*1284,47*	*43158*
			Сметная прибыль			*291,48*	*9794*
135	**135**	**12-160101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м**	**75,000**	**2975,19**	**223139**
			Накладные расходы			*1083,48*	*81261*
			Сметная прибыль			*220,38*	*16529*
136	**136**	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**1,440**	**3947,82**	**5685**
			Накладные расходы			*1348,15*	*1941*
			Сметная прибыль			*292,43*	*421*
137	**137**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,070**	**38164,06**	**79000**
			Накладные расходы			*13886,73*	*28746*
			Сметная прибыль			*2826,97*	*5852*
138	**138**	**12-010101-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами**	**м2 основания**	**33,600**	**3935,00**	**132216**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1284,47*	*43158*
			Сметная прибыль			*291,48*	*9794*
139	**139**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,500**	**4034,51**	**30259**
			Накладные расходы			*815,35*	*6115*
			Сметная прибыль			*298,85*	*2241*
140	**140**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,070**	**86399,28**	**178847**
			Накладные расходы			*17747,67*	*36738*
			Сметная прибыль			*6399,95*	*13248*
141	**141**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**9,000**	**16648,93**	**149840**
			Накладные расходы			*535,68*	*4821*
			Сметная прибыль			*1233,25*	*11099*
142	**142**	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**0,360**	**10747,86**	**3869**
			Накладные расходы			*1752,11*	*631*
			Сметная прибыль			*796,14*	*287*
143	**143**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,000**	**3432,72**	**10298**
			Накладные расходы			*110,45*	*331*
			Сметная прибыль			*254,28*	*763*
144	**144**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**21512,71**	**64538**
			Накладные расходы			*692,17*	*2077*
			Сметная прибыль			*1593,53*	*4781*
145	**145**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,207**	**609173,10**	**126099**
			Накладные расходы			*19600,16*	*4057*
			Сметная прибыль			*45123,93*	*9341*
146	**146**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,075**	**595002,13**	**44625**
			Накладные расходы			*193000,51*	*14475*
			Сметная прибыль			*44074,23*	*3306*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	**147**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**75,000**	**1923,35**	**144252**
			Накладные расходы			***61,88***	***4641***
			Сметная прибыль			***142,47***	***10685***
148	**148**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,500**	**1559,00**	**7015**
			Накладные расходы			***567,74***	***2555***
			Сметная прибыль			***115,48***	***520***
149	**149**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,500**	**259,61**	**1168**
			Накладные расходы			***79,77***	***359***
			Сметная прибыль			***19,23***	***87***
150	**150**	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**3,000**	**43258,98**	**129777**
			Накладные расходы			***14490,24***	***43471***
			Сметная прибыль			***3204,37***	***9613***
			Раздел: 10. Перенос существующих инженерных сетей. Электроснабжение				
151	**151**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**42,350**	**361,01**	**15289**
			Накладные расходы			***60,51***	***2563***
			Сметная прибыль			***26,74***	***1133***
152	**152**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**74,113**	**129,79**	**9619**
			Накладные расходы			***4,18***	***309***
			Сметная прибыль			***9,61***	***713***
153	**153**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,050**	**3585,77**	**21694**
			Накладные расходы			***1305,84***	***7900***
			Сметная прибыль			***265,61***	***1607***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	**154**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,300**	**25,34**	**920**
			Накладные расходы			*5,14*	*187*
			Сметная прибыль			*1,88*	*68*
155	**155**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,050**	**1559,00**	**9432**
			Накладные расходы			*567,74*	*3435*
			Сметная прибыль			*115,48*	*699*
156	**156**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**42,350**	**259,61**	**10994**
			Накладные расходы			*79,77*	*3378*
			Сметная прибыль			*19,23*	*814*
157	**157**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,050**	**1734,26**	**10492**
			Накладные расходы			*55,80*	*338*
			Сметная прибыль			*128,46*	*777*
158	**158**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**121,000**	**709,82**	**85888**
			Накладные расходы			*127,45*	*15421*
			Сметная прибыль			*52,58*	*6362*
159	**159**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**121,000**	**209,46**	**25345**
			Накладные расходы			*38,34*	*4639*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1877*
160	**160**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**121,000**	**622,57**	**75331**
			Накладные расходы			*114,12*	*13809*
			Сметная прибыль			*46,12*	*5580*
161	**161**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**121,000**	**209,46**	**25345**
			Накладные расходы			*38,34*	*4639*
			Сметная прибыль			*15,52*	*1877*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	**162**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,008**	**52148,76**	**52583**
			Накладные расходы			*1677,89*	*1692*
			Сметная прибыль			*3862,87*	*3895*
163	**163**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**242,000**	**485,80**	**117563**
			Накладные расходы			*100,17*	*24241*
			Сметная прибыль			*35,99*	*8708*
164	**164**	**13-080201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**35343,03**	**282744**
			Накладные расходы			*6983,85*	*55871*
			Сметная прибыль			*2618,00*	*20944*
165	**165**	**23-060137-0732 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4Х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,242**	**2028551,82**	**490910**
			Накладные расходы			*65268,72*	*15795*
			Сметная прибыль			*150263,10*	*36364*
166	**166**	**ПРАЙС**	**Муфта концевая 4КВТП-1-(35-70)**	**шт.**	**8,000**	**9740,25**	**77922**
			Накладные расходы			*313,39*	*2507*
			Сметная прибыль			*721,50*	*5772*
			Раздел: 11. Покрытие надземных трубопроводов оцинкованными листами.				
			Раздел: 12. Устройство узла учета				
167	**170**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,836**	**2988,14**	**59273**
			Накладные расходы			*1088,20*	*21585*
			Сметная прибыль			*221,34*	*4391*
168	**171**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,120**	**1110,23**	**73409**
			Накладные расходы			*235,94*	*15601*
			Сметная прибыль			*82,24*	*5438*
169	**172**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**26,448**	**45578,66**	**1205464**
			Накладные расходы			*3763,64*	*99541*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3376,20*	*89294*
170	**173**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**66,120**	**2743,40**	**181394**
			Накладные расходы			*208,35*	*13776*
			Сметная прибыль			*203,22*	*13437*
171	**174**	**11-080301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная**	**м3 кладки**	**72,848**	**13302,41**	**969054**
			Накладные расходы			*2241,39*	*163281*
			Сметная прибыль			*985,36*	*71782*
172	**175**	**21-030401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**72,848**	**8364,75**	**609355**
			Накладные расходы			*269,14*	*19606*
			Сметная прибыль			*619,61*	*45137*
173	**176**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,189**	**123786,40**	**23334**
			Накладные расходы			*18500,50*	*3487*
			Сметная прибыль			*9169,36*	*1728*
174	**177**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**143,260**	**4548,36**	**651598**
			Накладные расходы			*1272,20*	*182255*
			Сметная прибыль			*336,92*	*48267*
175	**178**	**21-050108-0207 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**143,260**	**1745,45**	**250054**
			Накладные расходы			*56,16*	*8045*
			Сметная прибыль			*129,29*	*18522*
176	**179**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**32,480**	**3862,74**	**125462**
			Накладные расходы			*888,33*	*28853*
			Сметная прибыль			*286,13*	*9293*
177	**180**	**21-090402-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**32,480**	**31086,96**	**1009705**
			Накладные расходы			*1000,22*	*32487*
			Сметная прибыль			*2302,74*	*74793*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	**181**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**364,240**	**2231,78**	**812903**
			Накладные расходы			***538,34***	***196085***
			Сметная прибыль			***165,32***	***60215***
			Раздел: 13. Устройство дренажных колодцев				
179	**182**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**136,080**	**2988,14**	**406626**
			Накладные расходы			***1088,20***	***148082***
			Сметная прибыль			***221,34***	***30120***
180	**183**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**92,400**	**1559,00**	**144051**
			Накладные расходы			***567,74***	***52459***
			Сметная прибыль			***115,48***	***10670***
181	**184**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**92,400**	**259,61**	**23988**
			Накладные расходы			***79,77***	***7371***
			Сметная прибыль			***19,23***	***1777***
182	**185**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,725**	**11837,76**	**55933**
			Накладные расходы			***1208,97***	***5712***
			Сметная прибыль			***876,87***	***4143***
183	**186**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,100**	**2642,22**	**5549**
			Накладные расходы			***648,79***	***1362***
			Сметная прибыль			***195,72***	***411***
184	**187**	**11-230601-0505 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**53,865**	**68244,10**	**3675969**
			Накладные расходы			***7081,74***	***381458***
			Сметная прибыль			***5055,12***	***272294***
185	**188**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**21,000**	**21512,71**	**451767**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*692,17*	*14536*
			Сметная прибыль			*1593,53*	*33464*
186	**189**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5643960**	**609173,10**	**343814,88**
			Накладные расходы			*19600,16*	*11062*
			Сметная прибыль			*45123,93*	*25468*
			Раздел: 14. Испытание, опрессовка и очистка полости трубопроводов				
187	**193**	**11-250127-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**22,708**	**1501430,56**	**34093734**
			Накладные расходы			*296294,76*	*6728113*
			Сметная прибыль			*111217,08*	*2525462*
188	**194**	**11-250127-0202 РСНБ РК 2015 К=4**	**Трубопровод диаметром до 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**	**км трубопровода**	**22,708**	**1880953,68**	**42711756**
			Накладные расходы			*371602,98*	*8438175*
			Сметная прибыль			*139329,90*	*3163834*
189	**195**	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**50,000**	**34259,14**	**1712957**
			Накладные расходы			*5207,30*	*260365*
			Сметная прибыль			*2537,71*	*126886*
			Раздел: 15. Перевозка материалов				
190	**196**	**41-030302-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка труб, фитинги автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**525,000**	**896,22**	**470517**
			Накладные расходы			*28,84*	*15139*
			Сметная прибыль			*66,39*	*34853*
191	**197**	**41-030102-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка труб, фитинги автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**525,000**	**3813,14**	**2001900**
			Накладные расходы			*122,69*	*64411*
			Сметная прибыль			*282,46*	*148289*
			ИТОГО:				**219 982 173,88**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**26 948 536,00**	
			Сметная прибыль			**16 294 976,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,04%**	**2 287 814,61**	
			Итого с временными				**222 269 988,49**
			Зимние удорожания		**2,07%**	**4 600 988,76**	
			Итого с зимними удорожаниями				**226 870 977,25**
			НДС		**12%**	**27 224 517,27**	
			Итого с НДС				**254 095 494,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **ЖАЛЕЛОВ А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд- Мастер"

_____ **ЛИМАНОВ М.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Саулет-16»

_____ **ИСКАКОВА З.С.**

Наименование объекта: Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области

Полная сметная стоимость	1 330 460 941,60	тенге
Лимит финансирования на 2017 год	9 000 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год	1 053 992 000,00	тенге
Лимит финансирования на 2019 год	267 468 941,60	тенге

Исполнитель: ТОО "Гранд-Мастер"
БИН: 011040003791
ИИК: KZ 806017121000001309
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	1 330 460 941,60	в т.ч. НДС	142 549 386,60	тенге
в) за отчетный месяц	13 373 447,08	в т.ч. НДС	1 432 869,33	тенге

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	18.10.2017	6	16.10.2019				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области.	тенге	1 330 460 941,60					254 095 494,52	267 468 941,60	13 373 447,08	13 373 447,08

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

ЖАЛЕЛОВ А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд- Мастер"

ЛИМАНОВ М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"
Наименование стройки: "Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"
Договор подряда (контракт) №158 от 18.10.2017 г., доп.соглашение №6 от 16.10.2019 г.

РЕЕСТР № 12
принятых актов выполненных работ за ноябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2017 г.	Выполнено за 2018 г.									Выполнено за 2019 г.		Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
				декабрь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	сентябрь	октябрь	декабрь	октябрь	ноябрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**"Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"**	**1 330 460 941,60**	**1 330 460 941,60**	**9 000 000,00**	**40 264 716,00**	**60 000 000,00**	**189 999 999,98**	**200 000 000,00**	**100 000 000,00**	**88 735 284,02**	**273 380 000,00**	**48 462 400,00**	**53 149 600,00**	**254 095 494,52**	**13 373 447,08**	**100,00**
	в том числе:															
1	Капитальный ремонт системы ГВС жилых многоквартирных домов.	90 953 065,35	**90 953 065,35**	0,00	0,00	0,00	62 506 042,56		14 922 840,36				13 524 182,43	0,00	0,00	**100,00**
2	Капитальный ремонт системы отопления и ГВС жилых многоквартирных домов.	147 085 999,20	**147 085 999,20**	0,00	0,00	7 314 229,00					110 308 482,01	9 508 160,38	19 955 127,81	0,00	0,00	**100,00**
3	Капитальный ремонт и демонтаж системы отопления и ГВС жилых многоквартирных домов.	125 980 996,04	**125 980 996,04**	0,00	0,00	7 317 809,00	25 579 082,10		1 514 367,36		81 903 332,34		9 666 405,24	0,00	0,00	**100,00**
4	СОДК	10 003 884,52	**10 003 884,52**	0,00	0,00								10 003 884,52	0,00	0,00	**100,00**
5	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения	956 436 996,49	**956 436 996,49**	9 000 000,00	40 264 716,00	45 367 962,00	101 914 875,32	200 000 000,00	83 562 792,28	88 735 284,02	81 168 185,65	38 954 239,62	0,00	254 095 494,52	13 373 447,08	**100,00**
	ИТОГО:	**1 330 460 941,60**	**1 330 460 941,60**	**9 000 000,00**	**40 264 716,00**	**60 000 000,00**	**189 999 999,98**	**200 000 000,00**	**100 000 000,00**	**88 735 284,02**	**273 380 000,00**	**48 462 400,00**	**53 149 600,00**	**254 095 494,52**	**13 373 447,08**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
_____ **ЖАЛЕЛОВ А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Саулет-16»
_____ **ИСКАКОВА З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
_____ **ЛИМАНОВ М.К.**

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка "Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения в поселке Балыкшы города Атырау Атырауской области"

Объект Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Договор подряда (контракт) 158 от 18.10.2017 г., доп.соглашение № 6 от 16.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2019 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие надземных трубопроводов оцинкованными листами.				
1	**167**	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**450,276**	**6672,38**	**3004412**
			Накладные расходы			***1179,51***	***531107***
			Сметная прибыль			***494,25***	***222549***
2	**168**	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**418,248**	**6672,38**	**2790709**
			Накладные расходы			***1179,51***	***493329***
			Сметная прибыль			***494,25***	***206719***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**169**	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**475,898**	**6672,38**	**3175374**
			Накладные расходы			***1179,51***	***561329***
			Сметная прибыль			***494,25***	***235213***
			Раздел: Устройство дренажных колодцев				
4	**189**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,885**	**609173,10**	**538878**
			Накладные расходы			***19600,16***	***17338***
			Сметная прибыль			***45123,93***	***39917***
5	**190**	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**29,240**	**35916,05**	**1050169**
			Накладные расходы			***1155,60***	***33789***
			Сметная прибыль			***2660,45***	***77790***
6	**191**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,361**	**248781,85**	**587333**
			Накладные расходы			***8004,56***	***18897***
			Сметная прибыль			***18428,29***	***43506***
7	**192**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**378,000**	**1140,57**	**431134**
			Накладные расходы			***181,09***	***68452***
			Сметная прибыль			***84,49***	***31936***
			ИТОГО:				**11 578 009,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1 724 241,00**	
			Сметная прибыль			**857 630,00**	
			Временные здания и сооружения		**1,04%**		

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**11 698 420,00**
			Зимние удорожания		**2,07%**		
			Итого с зимними удорожаниями				**11 940 577,75**
			НДС		**12%**	**1 432 869,33**	
			Итого с НДС				**13 373 447,08**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **ЖАЛЕЛОВ А.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «Саулет-16»

_____ **ИСКАКОВА З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд- Мастер"

_____ **ЛИМАНОВ М.К.**