Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"
Технический надзор: ТОО "KZ Курылыс Сапа"
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Наименование строительства: «Строительство арендного 5-ти этажного 30-ти квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/1, г. Жезказган. Корректировка »

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА №8
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		65/23	25.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство арендного 5-ти этажного 30-ти квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/1, г. Жезказган.	487 932 060	109 019 236							13 082 308	122 101 544
удержание аванса 30%	95 623 311,65									-
удержание резерва 5 %	24 396 602,99									6 105 077
Итого к оплате	**367 912 145,16**									**115 996 467**

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"
Анасова А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"
Молдашов М.Е.

Технический надзор
Технический надзор ТОО "KZ Курылыс Сапа"
Ж.М.Райкулов

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"**
Технический надзор **ТОО "KZ Курылыс Сапа"**
Подрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**
Стройка **«Строительство арендного 5-ти этажного 30-ти квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/1, г. Жезказган. Корректировка »**
Объект **«Жилой дом по ул. Гагарина, 70/1»**
Договор подряда (контракт) **№65/23 от 25.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №8 за ноябрь месяц 2024 г.

№ п/п	№ п/п по проекту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Кровля /АС л.35,36,39/									
1	60	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	1,8	6 298	19	11336	34	7698	--	11336
						2 002	4	3604	7		--	
2	61	6107-0109-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец	$м^3$	2,95	263 022	3 958	775915	11676	73700	--	775915
						234 081	1 202	690539	3546		--	
3	62	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,9925	95 676	--	286310	--	286310	--	286310
						--	--	--	--		--	
4	63	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0945	95 676	--	9041	--	9041	--	9041
						--	--	--	--		--	
5	64	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0105	95 676	--	1005	--	1005	--	1005
						--	--	--	--		--	
6	65	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	120,31	388	7	46680	843	21053	--	46680
						206	2	24784	241		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	66	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,95	9 747	179	28754	528	16659	--	28754
						3 921	56	11567	165		--	
8	67	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,21	188 757	4 024	228396	4869	125175	--	228396
						81 283	1 244	98352	1505		--	
9	68	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11,055	250 749	2 247	2772030	24840	1580711	--	2772030
						105 516	642	1166479	7097		--	
10	69	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,73075	95 676	--	835323	--	835323	--	835323
						--	--	--	--		--	
11	70	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,252	95 676	--	24110	--	24110	--	24110
						--	--	--	--		--	
12	71	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,625	95 676	--	251150	--	251150	--	251150
						--	--	--	--		--	
13	72	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	12,265	9 747	179	119547	2196	69260	--	119547
						3 921	56	48091	687		--	
14	73	6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	90,4	2 766	68	250046	6147	4881	--	250046
						2 644	21	239018	1898		--	
15	74	215-204-0102 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,03	95 676	--	194222	--	194222	--	194222
						--	--	--	--		--	
16	75	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	180,8	388	7	70150	1266	31639	--	70150
						206	2	37245	362		--	
17	76	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	180,8	354	8	64003	1446	35618	--	64003
						149	3	26939	542		--	
18	77	6107-0104-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	$м^2$	22,6	2 766	68	62512	1537	1221	--	62512
						2 644	21	59754	475		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	78	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,84	95 676	--	80368	--	80368	--	80368
						--	--	--	--		--	
20	79	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	45,2	388	7	17538	316	7911	--	17538
						206	2	9311	90		--	
21	80	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	45,2	354	8	16001	362	8904	--	16001
						149	3	6735	136		--	
22	81	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	686,5	6 490	54	4455385	37071	1053778	--	4455385
						4 901	9	3364536	6179		--	
23	82	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,2	95 676	--	688867	--	688867	--	688867
						--	--	--	--		--	
24	83	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	632,5	388	7	245410	4428	110687	--	245410
						206	2	130295	1265		--	
25	84	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	632,5	354	8	223905	5061	124602	--	223905
						149	3	94242	1898		--	
26	85	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	759,269	5 262	--	3995273	--	3995273	--	3995273
						--	--	--	--		--	
Доборные элементы/АС л.35/												
27	86	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	113	1 268	--	143284	--	143284	--	143284
						--	--	--	--		--	
28	87	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1 013	--	10130	--	10130	--	10130
						--	--	--	--		--	
29	88	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1 013	--	14182	--	14182	--	14182
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	89	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84,6	1 520	--	128592	--	128592	--	128592
						--	--	--	--		--	
31	90	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,6	2 919	--	86402	--	86402	--	86402
						--	--	--	--		--	
32	91	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,6	1 412	--	41795	--	41795	--	41795
						--	--	--	--		--	
Люк на кровле /АС л.46. поз.8/												
33	92	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	2,124	9 100	1 848	19328	3926	2896	--	19328
						5 888	392	12506	833		--	
34	93	ООО"Вилпе Рус"/перечень поз.4/	Кровельный люк UNIROOF 1180x900x243(RAL8017)	шт	2	124 896,16	--	249792	--	249792	--	249792
						--	--	--	--		--	
Решетка в продухи/АС л.15 прим.5/												
35	94	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	18	6 342	127	114156	2286	7848	--	114156
						5 779	29	104022	522		--	
36	95	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0046463	471 964	--	2193	--	2193	--	2193
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16563131	108832	10326280	--	16563131
								6128019	27448	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16563131				
		Материалы		Тенге				2857923				
		Всего заработная плата		Тенге					6155467			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7042039				
		Местные материалы		Тенге				426320				
		Сдача и испытание		Тенге				5063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16563131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1379
			Сметная заработная плата	Тенге					6155467			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16563131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1379
			Сметная заработная плата	Тенге					6155467			

РАЗДЕЛ 7.Проемы/АС л.46/

Подраздел 7.1.Наружные двери

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	225	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	5,04	10 893	148	54901	746	5831	--	54901
						9 588	48	48324	242		--	
38	226	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	2,52	68 169	--	171786	--	171786	--	171786
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				48324				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					746			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					242			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						177617		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								226687
			Подраздел 7.3.Окна									
39	243	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	47,124	6 863	540	323412	25447	100845	--	323412
						4 183	182	197120	8577		--	
40	244	223-102-0506 РСНБ РК 2022 _энергосбер.	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	47,124	57 066,88	--	2689220	--	2689220	--	2689220
						--	--	--	--		--	
41	245	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	18,7264	10 480	531	196253	9944	53707	--	196253
						7 081	179	132602	3352		--	
42	246	223-102-0404 РСНБ РК 2022 _энергосбер.	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	18,7264	44 734,56	--	837717	--	837717	--	837717
						--	--	--	--		--	
43	247	6108-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	79,704	10 887	561	867737	44714	297295	--	867737
						6 596	187	525728	14905		--	
44	248	223-204-0407 РСНБ РК 2022 _энергосбер.	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7**	$м^2$	79,704	70 683,6	--	5633766	--	5633766	--	5633766
						--	--	--	--		--	
45	249	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	46,6	7 030	30	327598	1398	281138	--	327598

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						967	10	45062	466		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				900512				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81503			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					27300			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9893689		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								10875703
			Подраздел 7.5.Витражи/АС л.44,45/									
			Наружные витражи									
46	257	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	$м^2$	303,8208	29 920	1 468	9090318	446009	2045929	--	9090318
						21 718	517	6598380	157075		--	
47	258	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	268,2112	1 286	--	344920	--	134642	--	344920
						784	--	210278	--		--	
48	259	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$	303,8208	39 305	--	11941677	--	11941677	--	11941677
						--	--	--	--		--	
49	260	217-401-0103 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	$м^2$	288,62976	-3 006	--	-867621	--	-867621	--	-867621
						--	--	--	--		--	
50	261	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	$м^2$	44,37	29 920	1 468	1327550	65135	298787	--	1327550
						21 718	517	963628	22939		--	
51	262	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	71,2432	1 286	--	91619	--	35764	--	91619
						784	--	55855	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	263	223-102-0606 РСНБ РК 2022 _энергосбер.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	38,6708	43 693,52	--	1689663	--	1689663	--	1689663
						--	--	--	--		--	
53	264	223-203-0504 РСНБ РК 2022 _энергосбер.	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	5,6992	90 870	--	517886	--	517886	--	517886
						--	--	--	--		--	
54	265	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 598	3	22392	12	--	--	22392
						5 595	--	22380	--		--	
55	266	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	4 204	--	8408	--	8408	--	8408
						--	--	--	--		--	
56	267	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	5 650	--	11300	--	11300	--	11300
						--	--	--	--		--	
			Внутренние витражи									
57	268	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,6658	3 661	48	20742	272	--	--	20742
						3 613	12	20471	68		--	
58	269	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,325	3 330	86	17732	458	--	--	17732
						3 244	21	17274	112		--	
59	270	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 598	3	22392	12	--	--	22392
						5 595	--	22380	--		--	
60	271	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	4 204	--	8408	--	8408	--	8408
						--	--	--	--		--	
61	272	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	5 650	--	11300	--	11300	--	11300
						--	--	--	--		--	
62	273	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5,7908	32 337	--	187257	--	187257	--	187257
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	274	223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	$м^2$	5,2	55 006	--	286031	--	286031	--	286031
						--	--	--	--		--	
64	275	217-401-0103 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	$м^2$	10,44126	-3 006	--	-31386	--	-31386	--	-31386
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				7910646				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511898			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					180194			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						16278045		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								24700588
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				35802978	594147	26349350	--	35802978
								8859482	207736	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25385110				
		Материалы		Тенге				909223				
		Всего заработная плата		Тенге					1325196			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23095412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25385110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
			Сметная заработная плата	Тенге					1325196			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10417868				
		Материалы		Тенге				2344716				
		Всего заработная плата		Тенге					7742022			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10417868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
			Сметная заработная плата	Тенге					7742022			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35802978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1760
			Сметная заработная плата	Тенге					9067218			
			РАЗДЕЛ 8.Полы/АС л. 47/									
			Подраздел 8.4.Тип 4									
65	305	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК. 2024	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	106,58	1 381	95	147187	10125	--	--	147187
						1 286	31	137062	3304		--	
66	306	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	2,195548	34 448	--	75632	--	75632	--	75632
						--	--	--	--		--	
67	307	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНЕ РК 2024	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	106,58	2 311	83	246306	8846	85051	--	246306

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1 430	29	152409	3091		--	
68	308	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	106,58	1 155	69	123100	7354	106154	--	123100
						90	24	9592	2558		--	
69	309	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,309082	65 060	4 253	20109	1314	82	--	20109
						60 543	1 315	18713	406		--	
70	310	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,309082	404 898	--	125147	--	125147	--	125147
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				317776				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27639			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9359			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						392066		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								737481
			Подраздел 8.6.Тип 6									
71	315	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	1 403,6	1 381	95	1938372	133342	--	--	1938372
						1 286	31	1805030	43512		--	
72	316	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	28,91416	34 448	--	996035	--	996035	--	996035
						--	--	--	--		--	
73	317	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	1 403,6	2 311	83	3243720	116498	1120074	--	3243720
						1 430	29	2007148	40704		--	
74	318	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	1 403,6	1 155	69	1621158	96848	1397986	--	1621158
						90	24	126324	33686		--	
75	319	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	4,07044	65 060	4 253	264823	17312	1074	--	264823
						60 543	1 315	246437	5353		--	
76	320	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	4,07044	404 898	--	1648113	--	1648113	--	1648113
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	321	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	1 403,6	2 555	36	3586198	50529	1421847	--	3586198
						1 506	9	2113822	12632		--	
78	322	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	1 403,6	1 554	35	2181194	49126	1493430	--	2181194
						455	8	638638	11229		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				6937399				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463655			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					147116			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8078559		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								15479613
			Подраздел 8.7.Тип 7									
79	324	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	151	331	2	49981	302	25670	--	49981
						159	1	24009	151		--	
80	325	235-103-0501 РСНБ РК 2022	**Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся с двух сторон АС//Техноэласт Барьер (БО)**	$м^2$	169,12	2 185	--	369527	--	369527	--	369527
						--	--	--	--		--	
81	326	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	151	1 381	95	208531	14345	--	--	208531
						1 286	31	194186	4681		--	
82	327	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	3,1106	34 448	--	107154	--	107154	--	107154
						--	--	--	--		--	
83	328	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	151	2 311	83	348961	12533	120498	--	348961
						1 430	29	215930	4379		--	
84	329	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	151	1 155	69	174405	10419	150396	--	174405
						90	24	13590	3624		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	330	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4379	65 060	4 253	28490	1863	115	--	28490
						60 543	1 315	26512	576		--	
86	331	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4379	404 898	--	177305	--	177305	--	177305
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				474227				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39462			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13411			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						950666		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1464354
			Подраздел 8.8.Тип 8									
87	334	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	133,4	2 311	83	308287	11073	106452	--	308287
						1 430	29	190762	3869		--	
88	335	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=9	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	133,4	2 080	125	277472	16675	239186	--	277472
						162	44	21611	5870		--	
89	336	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,38686	65 060	4 253	25169	1646	101	--	25169
						60 543	1 315	23422	509		--	
90	337	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38686	404 898	--	156639	--	156639	--	156639
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				235795				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29394			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10248			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						502380		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								767567
			Подраздел 8.9.Тип 9									
91	340	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	425,92	3 549	130	1511590	55370	470215	--	1511590
						2 315	26	986005	11074		--	
92	341	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	100,900448	31 847	--	3213377	--	3213377	--	3213377

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
93	342	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	425,92	331	2	140980	852	72407	--	140980
						159	1	67721	426		--	
94	343	235-103-0501 РСНБ РК 2022	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся с двух сторон АС//Техноэласт Барьер (БО)	м²	477,0304	2 185	--	1042311	--	1042311	--	1042311
						--	--	--	--		--	
95	344	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	425,92	2 311	83	984301	35352	339883	--	984301
						1 430	29	609066	12352		--	
96	345	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	425,92	1 386	83	590325	35352	508974	--	590325
						108	29	45999	12352		--	
97	346	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,235168	65 060	4 253	80360	5253	326	--	80360
						60 543	1 315	74781	1624		--	
98	347	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,235168	404 898	--	500117	--	500117	--	500117
						--	--	--	--		--	
			Чердак									
99	371	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	271,61	1 553	12	421810	3259	69804	--	421810
						1 284	3	348747	815		--	
100	372	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,5	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	73,28	840	4	61555	293	20592	--	61555
						555	1	40670	73		--	
101	373	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м²	73,28	-270	--	-19786	--	-9087	--	-19786
						-146	--	-10699	--		--	
102	374	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	3,8472	31 847	--	122522	--	122522	--	122522
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	375	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	73,28	8 231	99	603168	7255	160557	--	603168
						5 941	34	435356	2492		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2597646				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142986			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41208			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6511997		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								9252630
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				27701645	703136	16435666	--	27701645
								10562843	221342	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27701645				
		Материалы		Тенге				2036117				
		Всего заработная плата		Тенге					10784185			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8533879				
		Местные материалы		Тенге				5865672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27701645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515
			Сметная заработная плата	Тенге					10784185			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27701645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515
			Сметная заработная плата	Тенге					10784185			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80067754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25550344				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1406115			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456526			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53111301		
			сметная стоимость				80 067 754					
			оборудование	Тенге			-					
			итого сметная стоимость с оборудованием	Тенге			80 067 754					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			5 044 269					
			Итого	Тенге			85 112 023					
			Сметная прибыль 5%	Тенге			4 255 601					
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			2 553 361					
			Итого с непредвиденными затратами (3%)	Тенге			91 920 984					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 16%	Тенге			14 707 357					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 48%	Тенге			44 122 072					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 36%	Тенге			33 091 554					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 16% к=1,0368	Тенге			15 248 588					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 48% к=1,0557	Тенге			46 579 672					
			Итого в том числе на 2 кварт 2024 г 36% к=1,075	Тенге			35 573 421					
			Итого в текущих ценах 2024 г. с НДС	Тенге			97 401 681					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			**11 688 202**					
			Итого в текущих ценах 2024 г. с НДС	Тенге			**109 089 883**					
			корректировка суммы тендерной скидки	Тенге			**13 011 661**					
			Итого по акту в текущих ценах 2024 года	Тенге			**122 101 544**					

Принял: Заказчик

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Анасова А.

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

М.Е. Молдашов

Авторский надзор ТОО "ПК Эффект"

Г.А.Саяпин

Технический надзор ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Ж.М.Райкулов