Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD "

Объект: "Развитие обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в городе Кызылорде. Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда. Наружные сети газоснабжения"

Согласно договора от № 70 от 13 июня 2016 года

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость в тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		Выполнено с начала строительства, в тенге		Выполнено за отчетный период, в тенге	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
"Развитие обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в городе Кызылорде. Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда. Наружные сети газоснабжения"	1 002 475 795	343 126 093	365 666 000	125 159 676	365 666 000	125 159 676	20 979 272	7 415 033
Всего:	**1 002 475 795**	**343 126 093**	**365 666 000**	**125 159 676**	**365 666 000**	**125 159 676**	**20 979 272**	**7 415 033**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор ТОО "Каймар инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Директор Д. Жунусов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Объект: "Развитие обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в городе Кызылорде. Строительство инженерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда. Наружные сети газоснабжения"

Согласно договора от № 70 от 13 июня 2016 года

АКТ

выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Газоснабжение - наружные сети высокого давления								
		Газопровод								
1	Е0122-11-8 Изм. Доп. Вып15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0350	154938,86	103471,22	5 423	3 621	3 389	306	11
		км		51300	23175,85	1 796	811	130	63,72	2
3	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	16	300,57	225,65	4 809	3 610	2 673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1 112	944	130	0,23	4
8	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм/футляр на выходе из земли/	0,003	268907,88	115634,50	807	347	662	662	2
		км		126000,00	43681,50	378	131	130	213,34	1
10	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	3	439,99	0,69	1 320	2	622	0,91	3

		м		159,30	0,27	478	1	130		0
11	Е0119-15-1	Пневматичческое испытание газопроводов	38	78,92		2 999	0	3 393	0,33	13
		м		69,75		2 651	0	128		0
		Установка контрольной трубки и ковра								
12	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	925,97	290,34	2 778	871	2 325	2,74	8
		шт		486	110,25	1 458	331	130	0,53	2
16	Е0106-3-1	Устройство подушки из бетона В12,5 под ковер	0,042	9087,07	260,48	382	11	31	3,94	0
		м3		614,25	89,46	26	4	105	0,35	0
18	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,035	95690,45	7890,45	3 349	276	157	5,00	0
		км		900,00	2834,35	32	99	120	11,05	0
20	Ц108-141-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемых в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	35	31,5	7,50	1 103	263	712	0,12	4
		м		19,80	1,60	693	56	95	0,01	
		Опозновательный столб-2 шт								
22	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
		шт		100,35	29,70	201	59	133	0,12	0
24	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	2	157,67		315	0	317	0,69	1
		шт		119,03		238	0	133		0
26	Е0106-1-22	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	0,14	9115,10	98,32	1 276	14	108	4,41	1
		м3		695,25	37,15	97	5	105	0,18	0
27	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерныой изоляции стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0257	539439,51	75373,88	13 864	1 937	2 477	263,00	7
		км		45675,00	28473,75	1 174	732	130	139,06	4
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**38 972**	**11 192**	**17 211**		**57**
			Тенге			**10 333**	**3 173**			**12**
		Всего заработная плата					13 505			
		Накладные расходы	Тенге			17 211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			3 371				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 582			

		Всего сметная заработная плата					16 087			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**59 553**				
		Раздел 2. Газоснабжение наружные сети высокого давления (наддземный)								
		Газопровод								
44	E0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневмотическим испытанием	0,0082	228191,27	105803,64	1 871	868	1525	544	4
		км		103050,00	39969,00	845	328	130	195,20	2
45	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневмотическим испытанием	0,0015	160329,25	60626,12	240	91	206	442	1
		км		82575,00	22902,75	124	34	130	111,85	0
48	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диамметром 100-250 мм /отвод/	0,1232	121294,13	49383,75	14 943	6084	13042	312,70	39
		т		62775,00	18657	7 734	2299	130	91,12	11
50	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диамметром 100-250 мм /отвод/	0,0086	121294,13	49383,75	1 043	425	910	312,70	3
		т		62775,00	18657	540	160	130	91,12	1
52	E0122-36-3	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		1шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
53	E0122-36-5	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам. 250 мм	1	1908,48	746,35	1 908	746	1422	4,81	5
		1шт		812,25	281,25	812	281	130	1,39	1
58	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1	481,59	69,84	482	70	483	1,73	2
		фланец		369,00	2,25	369	2	130	0,01	0
		Опора под задвижку								
60	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	0,09	8596,94	98,32	774	9	69	4,41	0
		м3		695,25	37,15	63	3	105	0,18	0
61	E0106-11-6	Установка стальных конструкции, остающихся в теле бетона	0,0285	18837,97	35,34	537	1	352	0,16	0
		т		7560	4200,75	215	120	105	0,07	0
63	E0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневмотическим испытанием	0,002	228191,27	105803,64	456	212	372	544	1
		км		103050,00	39969,00	206	80	130	195,20	0

64	E0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневмотическим испытанием	0,001	331679,14	156130,75	332	156	269	775	1
		км		148275,00	58979,25	148	59	130	289,06	0
65	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	1	391,72	0,69	392	1	207	0,91	1
		м		159,30	0,27	159	0	130		0
66	E0122-48-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9 237	1 120	3 458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2 642	19	130	0,02	0
69	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 4 кг /пластина1/	0,01422	70437,87	304,24	1 002	4	146	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	138	2	105	0,56	
70	E0122-11-8 Изм. Доп. Вып15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0020	155788,86	103471,23	312	207	194	306	1
		км		51300	23175,85	103	46	130	63,72	0
74	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5 655	287	2592	11,20	11
		установка		1917,00	108,00	1 917	108	128	0,52	1
		Крепление газопровода на опоре Д108х4 (Н=5,0м)- 12 шт								
76	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,04	402,75		419	0	473	2,80	3
		м3		402,75		419	0	113		0
77	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы с разравниванием	0,34	134,10		46	0	52	0,89	0
		м3		134,10		46	0	113		0
78	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,128	7063,99	66,01	904	8	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
79	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	0,576	10340,87	95,97	5 956	55	489	4,90	3
		м3		771,75	36,25	445	21	105	0,18	0
82	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,14494	17355,77	2890,29	2516	419	1651	73,00	11
		т		12553,00	101,25	1819	15	90	0,49	0
84	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00814	175710,1	1826,10	1430	15	100	42,70	0
		т		8100,00	690,75	66	6	140	3,37	0

85	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /мет.ограждение/	4,44	21,8	0,05	97	0	23	0,03	0
		м2		5,81	0,02	26	0	90		
86	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,44	40,72	0,04	181	0	33	0,04	0
		м2		8,32		37	0	90		0
		Фундамент под ПГБ								
87	E0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	2,4	759,78	27297,00	1 823	65 513	947	1,28	3
		м3		221,13	75,60	531	181	133	0,28	1
89	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 /100 мм	13,5	259,27	1,60	3 500	22	998	0,42	6
		м2		69,75	0,68	942	9	105		0
90	E0106-9-2 K=81	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	13,5	892,97	6,00	12 055	81	2508	0,96	13
		м2		174,64	2,32	2 358	31	105	0,01	0
91	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и надбетонок	0,04923	5239,08	327,37	258	16	104	11,40	1
		т		1890,00	123,75	93	6	105	0,60	0
93	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок накладок	0,00428	41008,57	2434,57	176	10	197	170,00	1
		1т		31950,00	920,25	137	4	140	4,49	
95	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03004	70437,87	304,24	2 116	9	309	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	291	3	105	0,56	0
96	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	13	1257,65		16 349		7627	2,99	39
		м3		477,00		6 201		123		
97	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,7	2258,80		6 099		1763	3,24	9
		м3		531,00		1 434		123		
98	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20	376,66		7533		658	0,14	3
		м2		24,75		495		133		
		Ограждение для ПГБ								
99	E0122-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0187	815398,71	28043,08	15 248	524	2296	499,00	9

		км		83961,00	10500,76	1 570	196	130	51,29	1
100	Е0107-24-11	Установка оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	24	733,15	240,24	17596	5766	10588	1,42	34
		м		249,75	65,38	5994	1569	140	0,24	6
103	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,0838171	40,72	0,04	655	1	120	0,04	1
		м2		8,32		134	0	90		0
		Прочие работы								
105	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 Мпа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 ммм	0,0097	89362,54	66943,54	867	649	350	103	1
		км		18698	11383,58	181	110	120	39,57	0
106	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	13,000	2327,99	1344,74	30 264	17 482	14 040	1,95	25
		км		391,5	508,50	5 090	6 611	120	3,25	42
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /мет.ограждение/	8,2	21,8	0,05	179	0	43	0,03	0
		м2		5,81	0,02	48	0	90		
108	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,2	40,72	0,04	334	0	61	0,04	0
		м2		8,32		68	0	90		0
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**			**166 775**	**101 226**	**71 412**		**251**
			Тенге			**44 859**	**12 450**			**68**
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			166 775				
		Всего заработная плата	Тенге				57 309			
		Накладные расходы -	Тенге			71 412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 291				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				10 712			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**68 021**			
		ИТОГО **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			**252 479**				
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге			252 479				
		Раздел 4. Газоснабжение наружные сети среднего давления (наддземный)								

280	Ц0118-395-1	Устройство шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ	115	33071,78	11354,22	3 803 255	1305735	2175053	99,00	11385
		компл		18540,00	2475,00	2 132 100	284625	90	141,96	16325
		Молниезащита - (793) шт								
290	Ц108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	151	330,10	24,10	49 845	3639	16999	0,70	106
		шт		116,00	2,50	17 516	378	95	0,01	2
291	Ц108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	345	431,60	21,60	148 902	7452	49785	0,90	311
		шт		149,00	2,90	51 405	1001	95	0,02	7
292	Ц108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	780	61,90	3,30	48 282	2574	17339	0,14	109
		м		23,00	0,40	17 940	312	95		0
293	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	188,028	40,72	0,04	7656	8	1408	0,04	8
		м2		8,32		1564	0	90		0
		Итого прямые затраты по разделу 4	**Тенге**			**4 057 940**	**1 319 408**	**2 260 584**		**11 918**
			Тенге			**2 220 525**	**286 315**			**16 334**
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого прямые затраты **по разделу 4** (без оборудования)	Тенге			4 057 940				
		Всего заработная плата	Тенге				2 506 840			
		Накладные расходы -	Тенге			2 260 584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379 111				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				339 088			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**2 845 928**			
		ИТОГО **по разделу 4** (без оборудования)	Тенге			**6 697 635**				
		ИТОГО **по разделу 4** (с оборудованием)	Тенге			6 697 635				
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**4 263 687**	**1 431 826**	**2 349 207**		**12 226**
			Тенге			**2 275 717**	**301 937**			**16 414**
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого прямые затраты **по акту** (без оборудования)	Тенге			4 263 687				
		Всего заработная плата	Тенге				2 577 655			
		Накладные расходы -	Тенге			2 349 207				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396 774					
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				352 381				
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**2 930 036**				
		ИТОГО **по акту** (без оборудования)	Тенге			**7 009 667**					
		ИТОГО **по акту** (с оборудованием)	Тенге			7 009 667					
		Временные здания сооружения - 1,5%	Тенге			**105 145**					
		Итого	Тенге			**7 114 812**					
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			**147 277**					
		Выслуга лет - 1%	Тенге			**71 148**					
		Дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге			**28 459**					
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**53 337**					
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**7 415 033**					
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К= 2,5574194	Тенге			**18 963 349**					
		Итого	Тенге			**18 963 349**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**379 267**					
		Итого	Тенге			**19 342 615**					
		Итого с понижающим коэффициентом - 0,964614	Тенге			**18 658 158**					
		НДС (12%)	Тенге			**2 321 114**					
		Итого с НДС	Тенге			**20 979 272**					

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор ТОО "Каймар инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Директор _____ Д. Жунусов