Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ТОО "ЕНБЕК"**

Подрядчик: ТОО «АКТ-СтройСервис»

Основание: Договор №____от_____

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

СПРАВКА №_____
о стоимости выполненных строительных работ
за _____ месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов									НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"										
Всего	28 733 298	25 654 730							3 078 568	28 733 298.00

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____Абильдаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АКТ-СтройСервис»

_____Жаңбырбаев А.Ж.

Форма №2

Наименование: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА _____ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АКТ-СтройСервис»
Основание: Договор №

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Благоустройство территории парка											
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1 (ГП-7)									
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов.	т	1,3378317	196517,13	3704,22	262907	4956	257951	1806	285890
		НР - 72%; СП - 8%			--	1874,82	--	2508		21177	
3	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство.	м^2 покрытия	1911,1882	1995,32	255,27	3813432	487869	3238528	130312	4259244
		НР - 72%; СП - 8%			45,54	49,16	87036	93954		315500	
4	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304.	м^2 покрытия	1911,1882	905,44	0,10	1730466	191	1699639	22058	1892726
		НР - 72%; СП - 8%			16,03	--	30636	--		140202	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство.	м^2 покрытия	2158,4077	2028,92	266,79	4379237	575842	3705101	145304	4886504
		НР - 72%; СП - 8%			45,54	47,96	98294	103517		361963	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	250	3055,34	52,51	763835	13128	362858	283689	1131326
		НР - 72%, СП - 8%			1551,40	24,65	387850	6163		83802	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)									
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.	$м^2$ покрытия	2594,7816	2475,42	229,78	6423174	596229	42736	4302376	11583594
		НР - 72%; СП - 8%			2229,17	73,73	5784209	191313		858044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24039284				
		в том числе оборудование	Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				24 039 284				
Прочие затраты			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				24 039 284				
Временные здания и сооружения, 1,04%			Тенге			1,04%	250 009				
Итого с временными			Тенге				24 289 293				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%			Тенге			1,02%	247 751				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				24 537 044				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	490 741				
Итого СМР			Тенге				25 027 785				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				25 027 785				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,079	27 004 980				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				27 004 980				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104			Тенге			0,9499999999	25 654 731				
НДС			Тенге			12%	3 078 568				
Итого к оплате			Тенге				28 733 298				

Заказчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «АКТ-СтройСервис»

Жаңбырбаев А.Ж.