Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №168 от 03.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		168	03 07 2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	150 000 000,00	150 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Удержание аванса			40 178 571,43							4 821 428,57	45 000 000,00
Всего к оплате	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**133 928 571,43**							**11 250 000,00**	**105 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Рахымгалиев Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Төре Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Scanned with CamScanner

Наименование Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
АВТОР: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №168 от 03.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1-1 на Демонтажные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты железобетонные Разборка	м³	3,9	65185,59	29870,20	254224	116493	8580	135759	421181
		НР - 72%, СП - 8%			33115,65	15231,40	129151	59402		31199	
2	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж дорожных знаков и прочих элементов обустройства.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,кврмени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,435	133726,69	2875,36	58171	1251	792	40690	106770
		НР - 72%, СП - 8%			129029,76	887,30	56128	386		7909	
3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная) Погрузка	т	9,935	204,00	--	2027	--		--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
4	С3412-101-0116 412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	198,7	69,00	--	13710	--		--	14807
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				544948				
		в том числе оборудование	Тенге								

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				544 948				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1 на Благоустройство территории парка											
					РАЗДЕЛ 1. Покрытие						
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1 (ГП-7)									
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	8485	1062,18	243,29	9012597	2064316	6176316	1046710	10864024
		НР - 72%, СП - 8%			90,98	80,36	771965	681855		804717	
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	1000	3055,34	52,51	3055340	52510	1451430	1134756	4525304
		НР - 72%, СП - 8%			1551,40	24,65	1551400	24650		335208	
7	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300.	$м^3$	101,25	54241,00	--	5491901	--	5491901	--	5931253
		СП - 8%			--	--	--	--		439352	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)									
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см/15/ см из ПГС.Устройство.	$м^2$ покрытия	9500	1200,00	251,56	11400000	2389820	3879230	4281460	16935935
		НР - 72%, СП - 8%			540,10	85,85	5130950	815575		1254475	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство добавить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201.	$м^2$ покрытия	9500	166,73	25,29	1583935	240255	1001680	301815	2036610
		НР - 72%, СП - 8%			36,00	8,12	342000	77140		150860	
11	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017.	$м^2$	5913	3385,00	--	20015505	--	20015505	--	21616745
		СП - 8%			--	--	--	--		1601240	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий.	м	700	3055,34	52,51	2138738	36757	1016001	794329	3167713
		НР - 72%, СП - 8%			1551,40	24,65	1085980	17255		234645	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300.	м³	78,4	54241,00	--	4252494	--	4252494	--	4592694
		СП - 8%			--	--	--	--		340200	
		Спортивные площадки (ГП-7)									
14	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 /8см/.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).	м² основания	600	1463,82	416,76	878292	250056	587112	92668	1048637
		НР - 72%. СП - 8%			68,54	145,97	41124	87582		77677	
15	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103.	м² основания	600	-537,22	-115,27	-322332	-69162	-253170	-17988	-367546
		НР - 72%. СП - 8%			--	-41,64	--	-24984		-27226	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	30	4936,08	1786,67	148082	53600	85823	16751	178020
		НР - 72%. СП - 8%			288,64	486,88	8659	14606		13187	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м² стяжки	600	1176,14	45,95	705684	27570	273366	303376	1089785
		НР - 72%. СП - 8%			674,58	27,68	404748	16608		80725	
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	600	518,99	31,18	311394	18708	272670	22321	360413
		НР - 72%. СП - 8%			33,36	18,31	20016	10986		26697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				71979587				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				71 979 587				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на Наружные сети электроснабжения											
7	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х6 (ок)-1.	км	3,273	616707,00	--	2018482	--	2018482	--	2179961
		СП - 8%			--	--	--	--		161479	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-1.	км	3,911	603546,00	--	2360468	--	2360468	--	2549305
		СП - 8%			--	--	--	--		188837	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				4 729 266				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1 на Поливочный водопровод											
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод поливочный (В3)									
1	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,9497327	1792549,92	1255276,02	1702443	1192177	0	620931	2509245
		НР - 72% СП - 8%			537273,90	370775,92	510267	352138		185870	
2	С1241-201-1607 241-201-1607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 200х9,6 мм.	м	1919	7712,00	--	14799328	--	14799328	--	15983274
		СП - 8%			--	--	--	--		1183946	
		Полив									
10	Е11-470116-0901 1147-0116-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей.	м трубопровода	4250	1349,69	9,40	5736183	39950	0	4102083	10625327
		НР - 72% СП - 8%			1340,29	0,26	5696233	1105		787061	
11	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм.	м	7070	522,00	--	3690540	--	3690540	--	3985783
		СП - 8%			--	--	--	--		295243	
12	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	1515	142,00	--	215130	--	215130	--	232340
		СП - 8%			--	--	--	--		17210	
		Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д1500мм -22шт									
27	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых.	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,14	76923,49	16055,56	1626163	339415	530177	661294	2470454
		НР - 72% СП - 8%			35788,61	7658,12	756571	161893		182997	
28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	22	39404,00	--	866888	--	866888	--	936239

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		69351	
29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	16	24737,00	--	395792	--	395792	--	427455
		СП - 8%			--	--	--	--		31663	
30	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1.	шт.	22	36813,00	--	809886	--	809886	--	874677
		СП - 8%			--	--	--	--		64791	
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3456,00	--	76032	--	76032	--	82115
		СП - 8%			--	--	--	--		6083	
32	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые.	шт.	44	785,00	--	34540	--	34540	--	37303
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	22	19329,00	--	425238	--	425238	--	459257
		СП - 8%			--	--	--	--		34019	
36	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7.	т стальных элементов	0,871	1247555,09	10903,84	1086620	9497	968752	79774	1259706
		НР - 72%, СП - 8%			124420,97	2786,56	108371	2427		93312	
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки	0,3789474	40355,52	4767,61	15293	1807	8543	3955	20788
		НР - 72%, СП - 8%			13044,62	1450,09	4943	550		1540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				39903962				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				39 903 962				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Вертикальная планировка											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/.	$м^3$ грунта	4647,4	73,35	73,35	340887	340887	--	89091	464368
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,62	--	123714		34391	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.									
		НР - 72%, СП - 8%	М3 грунта	4647,4	135,81	135,81	631163	631163	--	164936	859769
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/.			--	49,29	--	229070		63669	
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	6131,4	85,72	85,72	525584	525584	--	137343	715964
					--	31,11	--	190748		53037	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.									
		НР - 72%, СП - 8%	М3 грунта	6131,4	146,70	146,70	899476	899477	--	235017	1225237
					--	53,24	--	326436		90745	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/									
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	6128,1	85,72	85,72	525301	525301	--	137269	715579
					--	31,11	--	190645		53008	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.									
		НР - 72%, СП - 8%	М3 грунта	6128,1	146,70	146,70	898992	898992	--	234890	1224578
					--	53,24	--	326260		90696	
7	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/избыточный плодородный грунт/.									
		НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	3972,4	150,74	143,18	598800	568768	--	146184	804570
					7,56	43,55	30031	172998		59586	
8	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км.									
		СП - 8%	т·км	69517	31,00	--	2155027	--		--	2327429
					--	--	--	--		172402	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1			Тенге				8 337 494				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**125 495 257**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**125 495 257**				
Временные здания и сооружения, 1,04%			Тенге			1,04%	1 305 151				
Итого с временными			Тенге				**126 800 408**				

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%	Тенге				1,02%	1 293 364				
Итого с дополнительными затратами	Тенге					**128 093 772**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2%	2 561 875				
Итого СМР	Тенге					**130 655 647**				
Итого оборудование	Тенге					-				
Итого СМР+оборудование	Тенге					**130 655 647**				
Итого в текущих ценах 2023 г.	Тенге				1,079	140 977 444				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге					140 977 444				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104	Тенге				**0,9499999999**	**133 928 571**				
НДС	Тенге				12%	16 071 429				
Итого к оплате	Тенге					**150 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель ОБ _____ **Бакберген Н.Н.**

Главный специалист ОБ _____ **Батыров Е.Н.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс" _____ **Жанызаков Е.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕНБЕК" _____ **Арабаев К.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ **Королев Д.А.**

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ЕНБЕК"**

Основание: **Договор №168 от 03.07.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		168	03 07 2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	428 878 235,07	428 878 235,07	115 069 852,74							13 808 382,33	128 878 235,07
Удержание аванса			34 520 955,82							4 142 514,70	38 663 470,52
Всего к оплате	**428 878 235,07**	**428 878 235,07**	**115 069 852,74**							**9 665 867,63**	**90 214 764,55**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Разыкгалиев Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ерке Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Scanned with CamScanner

Наименование Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
АВТОР: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №168 от 03.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Благоустройство территории парка											
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1 (ГП-7)									
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания Розлив вяжущих материалов	т	4,6016796	196517,13	3704,22	904309	17046	887263	6212	983362
		НР - 72%, СП - 8%			--	1874,82	--	8627		72842	
3	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	6573,8118	1995,32	255,27	13116858	1678097	11139390	448229	14650294
		НР - 72%, СП - 8%			45,54	49,16	299371	323169		1085207	
4	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия	6573,8118	905,44	0,10	5952192	657	5846157	75872	6510310
		НР - 72%, СП - 8%			16,03	--	105378	--		482245	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)									
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	2600	2475,42	229,78	6436092	597428	42822	4311029	11606890

Scanned with CamScanner

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2229,17	73,73	5795842	191698		859770	
	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий.	м	1700	3055,34	52,51	5194078	89267	2467431	1929085	7693016
		НР - 72%; СП - 8%			1551,40	24,65	2637380	41905		569853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				41443872				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				41 443 872				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Фундаменты											
		ДИВАН КРУГЛЫЙ-4шт (АС-6)									
		ФМ-1 -12шт									
15	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	10,4	184,73	173,04	1921	1799	--	464	2576
		НР - 72%; СП - 8%			11,69	50,31	122	523		191	
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м^3 грунта	2	41,10	41,10	82	82	--	21	111
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	29		8	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство.	м^3	0,72	28683,91	1870,17	20652	1346	17465	1580	24011
		НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	1841	353		1779	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м^3	5,28	41187,99	1966,74	217473	10384	148523	44226	282635
		НР - 72%; СП - 8%			11092,03	541,54	58566	2859		20936	
		ДИВАН НА ЧУГУННЫХ НОЖКАХ-50шт (АС-6)									
		ФМ-2 -6шт									
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство.	м^3 основания	18,9	10334,30	3021,04	195318	57097	104857	44476	258978
		НР - 72%; СП - 8%			1765,31	1503,08	33364	28408		19184	
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м^3	13,5	41187,99	1966,74	556038	26551	379745	113078	722646
		НР - 72%; СП - 8%			11092,03	541,54	149742	7311		53529	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м^2 поверхности	318,24	4140,77	29,79	1317759	9481	1128597	130609	1564236

Scanned with CamScanner

2		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			564,61	5,41	179681	1722		115868	
		УРНА-50шт (АС-7)									
		ФМ-3 -1шт									
22	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	11,9	184,73	173,04	2198	2059	--	531	2948
		НР - 72%; СП - 8%			11,69	50,31	139	599		218	
23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	2,8	41,10	41,10	115	115	--	30	156
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	41		12	
24	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство.	м³ основания	6	10334,30	3021,04	62006	18126	33288	14119	82215
		НР - 72%; СП - 8%			1765,31	1503,08	10592	9018		6090	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м³	4,5	41187,99	1966,74	185346	8850	126582	37693	240882
		НР - 72%; СП - 8%			11092,03	541,54	49914	2437		17843	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	42	4140,77	29,79	173912	1251	148947	17237	206441
		НР - 72%; СП - 8%			564,61	5,41	23714	227		15292	
		Фундамент под навес Грибок (АС-8)									
27	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	8,6	184,73	173,04	1589	1488	--	384	2131
		НР - 72%; СП - 8%			11,69	50,31	101	433		158	
28	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	1,4	41,10	41,10	58	58	--	15	79
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	21		6	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство.	м³	0,36	27500,71	1870,17	9900	674	8305	790	11545
		НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	921	177		855	
30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³ Устройство.	м³	2,19	37677,86	1024,10	82515	2243	60558	14932	105243
		НР - 72%; СП - 8%			9001,69	468,05	19714	1025		7796	

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,02808	331233,00	--	9301	--	9301	--	10045
	СП - 8%			--	--	--	--		744	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	5	4140,77	29,79	20704	149	17732	2052	24577
	НР - 72%, СП - 8%				564,61	5,41	2823	27		1820	
	ПАРК ДИНОЗАВРОВ -1шт (АС-10)									
	ФМ-10 -42шт									
38	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	5,9	184,73	173,04	1090	1021	--	263	1462
	НР - 72%, СП - 8%				11,69	50,31	69	297		108	
39	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	1	41,10	41,10	41	41	--	11	56
	НР - 72%, СП - 8%				--	14,68	--	15		4	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство.	м³ основания	2,646	10334,30	3021,04	27345	7994	14680	6227	36257
	НР - 72%, СП - 8%				1765,31	1503,08	4671	3977		2686	
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м³	1,89	41187,99	1966,74	77845	3718	53163	15831	101170
	НР - 72%, СП - 8%				11092,03	541,54	20964	1024		7494	
	ФАНТАЗИЯ-1шт (АС-10)									
	ФМ-8 -40шт									
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство.	м³ основания	2,52	10334,30	3021,04	26042	7613	13980	5930	34530
	НР - 72%, СП - 8%				1765,31	1503,08	4449	3788		2558	
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м³	1,8	41187,99	1966,74	74138	3540	50632	15077	96352
	НР - 72%, СП - 8%				11092,03	541,54	19966	975		7137	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	49,2	4140,77	29,79	203726	1465	174482	20192	241831
	НР - 72%, СП - 8%				564,61	5,41	27779	266		17913	
	ЩИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ-1шт (АС-11)									

Scanned with CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ФМ-14 -4шт									
45	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	0,5	184,73	173,04	92	86	--	22	123
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	6	25		9	
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	0,1	41,10	41,10	4	4	--	1	5
		НР - 72%			--	14,68	--	1		--	
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство.	м² основания	0,252	10334,30	3021,04	2604	762	1397	593	3453
		НР - 72%, СП - 8%			1765,31	1503,08	445	379		256	
48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство.	м³	0,18	41187,99	1966,74	7414	354	5063	1508	9635
		НР - 72%, СП - 8%			11092,03	541,54	1997	97		714	
49	1106-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	2,4	4140,77	29,79	9938	72	8511	985	11797
		НР - 72%, СП - 8%			564,61	5,41	1355	13		874	
		Фундамент МОНОЛИТНЫЙ (АС-12)									
		ФМ-1 1 шт									
50	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	6,8	184,73	173,04	1256	1177	--	304	1684
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	79	342		125	
51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	1,4	41,10	41,10	58	58	--	15	79
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,68	--	21		6	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство.	м³	2,12	27500,71	1870,17	58302	3965	48915	4652	67990
		НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	5422	1040		5036	
53	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство.	м³	4,84	30152,42	2877,71	145938	13928	112398	16873	175836
		НР - 72%, СП - 8%			4051,99	789,97	19612	3823		13025	

Scanned with CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм.	т	0,03038	344261,00	--	10459	--	10459	--	11296
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	6,16	4140,77	29,79	25507	183	21846	2528	30278
		НР - 72%; СП - 8%			564,61	5,41	3478	33		2243	
		Фундамент МОНОЛИТНЫЙ (АС-13)									
		ФМ-1									
57	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	16	184,73	173,04	2956	2769	--	714	3964
		НР - 72%; СП - 8%			11,69	50,31	187	805		294	
58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	12,5	41,10	41,10	514	514	--	132	698
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	184		52	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство	м³	4,9	27500,71	1870,17	134753	9163	113059	10753	157146
		НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	12531	2403		11640	
60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство	м³	11,39	30152,42	2877,71	343436	32777	264507	39708	413795
		НР - 72%; СП - 8%			4051,99	789,97	46152	8998		30652	
62	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм.	т	0,07154	344261,00	--	24628	--	24628	--	26598
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	11,8	4140,77	29,79	48861	352	41847	4843	58000
		НР - 72%; СП - 8%			564,61	5,41	6662	64		4296	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				5 025 490				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на Наружные сети электроснабжения											

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.									
		м³ грунта	1208,232	299,55	299,55	361926	361926	--	78330	475476
	НР - 72%, СП - 8%			--	90,04	--	108789		35220	
2 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.									
		м³ грунта	37,368	4041,58	--	151026	--	--	108739	280546
	НР - 72%, СП - 8%			4041,58	--	151026	--		20781	
3 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.									
		м³ грунта	830,4	60,08	60,08	49890	49890	--	13037	67960
	НР - 72%, СП - 8%			--	21,81	--	18111		5032	
4 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 1.									
		м³ грунта	415,2	1600,01	--	664324	--	--	478315	1234049
	НР - 72%, СП - 8%			1600,01	--	664324	--		91410	
5 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий.									
		м кабеля	6959	643,02	267,02	4474776	1858192	399168	2135926	7139586
	НР - 72%, СП - 8%			318,64	107,65	2217416	749136		528884	
6 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.									
		м кабеля	225	775,81	329,33	174557	74099	10840	85707	281086
	НР - 72%, СП - 8%			398,30	130,76	89618	29421		20822	
9 1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 Монтаж оборудования.									
		шт	26	48009,61	32003,90	1248250	832101	1922	615390	2012731
	НР - 72%, СП - 8%			15931,80	16941,58	414227	440481		149091	
10 243-903-7301 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25.									
		шт	26	11860,00	--	308360	--	308360	--	333029
	СП - 8%			--	--	--	--		24669	
11 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм Установка в нише.									
		шт	1	18145,46	1463,81	18145	1464	11167	4434	24386

Scanned with CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5514,12	644,80	5514	645		1806	
12	515-301-0102 РСНБ РК 2022 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле от 3,6 А до 6 А /ЯУО-9602-3474/.	шт.	1	412722,00	--	412722	--		--	412722
					--	--	--	--	412722	--	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Устройство До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,225	306816,08	--	69034	--	2521	47889	126277
		НР - 72%; СП - 8%			295611,12	--	66513	--		9354	
14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	225	3536,00	--	795600	--	795600	--	859248
		СП - 8%			--	--	--	--		63648	
15	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее Покрытие лентой защитно-сигнальной.	м кабеля	7184	10,46	1,02	75145	7328	--	51581	136856
		НР - 72%; СП - 8%			9,44	0,53	67817	3808		10129	
16	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	7184	40,00	--	287360	--	287360	--	310349
		СП - 8%			--	--	--	--		22989	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1			Тенге				13 694 301				
в том числе оборудование			Тенге				412 722				
7-2 на Наружное освещение											
		РАЗДЕЛ 1. Опора со светильником наружного освещения (ЭН-9) -50шт.									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25	5304,10	--	132603	--	--	95474	246323
		НР - 72%; СП - 8%			5304,10	--	132603	--		18246	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство	$м^3$	0,7	29557,03	1870,17	20690	1309	17591	1536	24004
		НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	1790	343		1778	
3	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой БЕТОН кл В15 Устройство	$м^3$	25	25864,19	31,10	646605	778	562071	60305	763462
		НР - 72%; СП - 8%			3350,25	--	83756	--		56553	

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	200	2396,79	250,15	479358	50030	69458	272106	811582
				1799,35	90,27	359870	18054		60118	
6 1133-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты Группа грунта 1,глубина бурения 2 м									
	НР - 72%, СП - 8%	опора	50	14224,14	8867,45	711207	443373	--	347675	1143592
				5356,69	4300,94	267835	215047		84711	
9 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы									
	НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	550	661,35	271,26	363743	149193	24695	179091	586262
				345,19	107,06	189855	58883		43428	
11 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
	СП - 6%	т	0,0112	1528659,00	--	17121	--	17121	--	18491
				--	--	--	--		1370	
12 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт	50	8626,35	296,13	431318	14807	300839	87695	560534
				2313,45	122,51	115672	6126		41521	
13 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 (6)мм Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	м	125	798,05	26,52	99756	3315	45031	37828	148590
				411,28	9,03	51410	1129		11006	
16 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	500	2396,79	250,15	1198395	125075	173645	680265	2028955
				1799,35	90,27	899675	45135		150295	
17 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
	СП - 6%	т	0,285	356047,00	--	101473	--	101473	--	109591
				--	--	--	--		8118	
18 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
	СП - 6%	т	0,0182	1528659,00	--	27822	--	27822	--	30048
				--	--	--	--		2226	
19 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Коробка кабельная соединительная или разветвительная Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	50	9108,66	--	455433	--	11081	319934	837396
				8887,04	--	444352	--		62030	

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10.									
		шт.	50	36332,00	--	1816600	--	1816600	--	1961928
	СП - 8%			--	--	--	--		145328	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами.								
		м	100	656,87	21,45	65687	2145	6991	41227	115467
	НР - 72%, СП - 8%			565,51	7,09	56551	709		8553	
22	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм.								
		м	100	331,00	--	33100	--	33100	--	35748
	СП - 8%			--	--	--	--		2648	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9421973				
	в том числе оборудование	Тенге								
	РАЗДЕЛ 2 Опора со светильником наружного освещения типа Торшер (ЭН-10) -210шт.									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м Группа грунтов 2								
		$м^3$ грунта	65	5304,10	--	344767	--	--	248232	640438
	НР - 72%, СП - 8%			5304,10	--	344767	--		47440	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство								
		$м^3$	1,82	29557,03	1870,17	53794	3404	45736	3994	62411
	НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	4654	893		4623	
25	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой БЕТОН кл В15 Устройство								
		$м^3$	65	25864,19	31,10	1681172	2022	1461385	156792	1985001
	НР - 72%, СП - 8%			3350,25	--	217766	--		147037	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования								
		шт	840	2396,79	250,15	2013304	210126	291724	1142842	3408637
	НР - 72%, СП - 8%			1799,35	90,27	1511454	75827		252492	
27	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм								
		т	3,8042647	343936,00	--	1308424	--	1308424	--	1413097
	СП - 8%			--	--	--	--		104674	
28	1133-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты Группа грунта 1,глубина бурения 2 м								
		опора	210	14224,14	8867,45	2987069	1862164	--	1460233	4803086
	НР - 72%, СП - 8%			5356,69	4300,94	1124905	903197		355784	

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.									
	НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1300	661,35 345,19	271,26 107,06	859755 448747	352638 139178	58370	423306 102645	1385706
32 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.									
	СП - 8%	т	0,04704	1528659,00 --	-- --	71908 --	-- --	71908	-- 5753	77661
33 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм Монтаж оборудования.									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	210	8626,35 2313,45	296,13 122,51	1811534 485824	62187 25727	1263523	368317 174388	2354239
34 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 (6)мм Монтаж оборудования.									
	НР - 72%, СП - 8%	м	525	798,05 411,28	26,52 9,03	418976 215922	13923 4741	189131	158876 46226	624078
37 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования.									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	2100	2396,79 1799,35	250,15 90,27	5033259 3778635	525315 189567	729309	2857113 631239	8521611
38 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.									
	СП - 8%	т	1,197	356047,00 --	-- --	426188 --	-- --	426188	-- 34095	460283
39 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.									
	СП - 8%	т	0,07644	1528659,00 --	-- --	116851 --	-- --	116851	-- 9348	126199
40 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Коробка кабельная соединительная или разветвительная Монтаж оборудования.									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	210	9108,66 8887,04	-- --	1912819 1866278	-- --	46541	1343721 260524	3517064
41 247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10.									
	СП - 8%	шт.	210	36332,00 --	-- --	7629720 --	-- --	7629720	-- 610378	8240098
42 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами.									
	НР - 72%, СП - 8%	м	420	656,87 565,51	21,45 7,09	275885 237514	9009 2978	29362	173153 35923	484961

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм.	м	420	331,00	--	139020	--	139020	--	150142
	СП - 8%			--	--	--	--		11122	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				38254713				
	в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2		Тенге				47 676 686				
в том числе оборудование		Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				107 840 349				
Прочие затраты		Тенге				412 722				
в том числе СМР		Тенге				107 427 627				
Временные здания и сооружения, 1,04%		Тенге			1,04%	1 117 247				
Итого с временными		Тенге				108 544 875				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%		Тенге			1,02%	1 107 158				
Итого с дополнительными затратами		Тенге				109 652 032				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2%	2 193 041				
Итого СМР		Тенге				111 845 073				
Итого оборудование		Тенге				412 722				
Итого СМР+оборудование		Тенге				112 257 795				
Итого в текущих ценах 2023 г.		Тенге			1,079	121 126 161				
Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				121 126 161				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104		Тенге			0,9499999999	115 069 853				
НДС		Тенге			12%	13 808 382				
Итого к оплате		Тенге				128 878 235,07				

Заказчик:

Руководитель ОБ_____Бакберген Н.Н.

Главный специалист ОБ_____Батыров Е.Н.

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____Коровев Д.А.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

_____Жанызаков Е.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____Абиродина К.Т.

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №168 от 03.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		168	03.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	300 000 000,00	300 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Удержание аванса			40 178 571,43							4 821 428,57	45 000 000,00
Всего к оплате	**300 000 000,00**	**300 000 000,00**	**133 928 571,43**							**11 250 000,00**	**105 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
_____ Ирхымгалиев Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
_____ Төре Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЕНБЕК"
_____ Абильдаев К.Т.

Scanned with CamScanner

Форма №2

Наименование Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
АВТОР: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №168 от 03.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Благоустройство территории парка											
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1 (ГП-7)									
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	1000	3055,34	52,51	3055340	52510	1451430	1134756	4525304
		НР - 72%, СП - 8%			1551,40	24,65	1551400	24650		335208	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)									
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.	$м^2$ покрытия	3800	2475,42	229,78	9406596	873164	62586	6300734	16963917
		НР - 72%, СП - 8%			2229,17	73,73	8470846	280174		1256586	
11	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017.	$м^2$	3587	3385,00	--	12141995	--	12141995	--	13113355
		СП - 8%			--	--	--	--		971360	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий.	м	2500	3055,34	52,51	7638350	131275	3628575	2836890	11313259
		НР - 72%, СП - 8%			1551,40	24,65	3878500	61625		838019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				45915834				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				45 915 834				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Фундаменты											
		Скейтпарк ФМ-1 (АС-4)									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	792,4	184,73	173,04	146380	137117	--	35373	196293
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	9263	39866		14541	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м³ грунта	176	41,10	41,10	7234	7234	--	1860	9821
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,68	--	2584		727	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м³ основания	304,2	10334,30	3021,04	3143694	919000	1687687	715856	4168313
		НР - 72%, СП - 8%			1765,31	1503,08	537007	457237		308763	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство	м³	32,26	27500,71	1870,17	887173	60331	744343	70792	1034602
		НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	82499	15823		76637	
5	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские Устройство	м³	63	30152,42	2877,71	1899602	181296	1463031	219631	2288772
		НР - 72%, СП - 8%			4051,99	789,97	255275	49768		169539	
6	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,80315	331233,00	--	928496	--	928496	--	1002776
		СП - 8%			--	--	--	--		74280	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	м² поверхности	15,12	4140,77	29,79	62608	451	53620	6205	74318
		НР - 72%, СП - 8%			564,61	5,41	8537	82		5505	
		Спортплощадка ФМ-1 -26 шт(АС-5)									

Scanned with CamScanner

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	8,8	184,73	173,04	1626	1523	--	393	2180
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	103	443		161	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м³ грунта	1,8	41,10	41,10	74	74	--	19	100
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,68	--	26		7	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство	м³	1,82	27500,71	1870,17	50051	3404	41993	3994	58368
		НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	4654	893		4324	
11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство	м³	4,94	41187,99	1966,74	203469	9715	138959	41378	264435
		НР - 72%, СП - 8%			11092,03	541,54	54795	2675		19588	
		ФМ-2 -5шт(АС-5)									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство	м³	0,85	27500,71	1870,17	23376	1590	19612	1865	27261
		НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	2174	417		2019	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные Устройство	м³	1,5	41187,99	1966,74	61782	2950	42194	12564	80294
		НР - 72%, СП - 8%			11092,03	541,54	16638	812		5948	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	61,92	4140,77	29,79	256396	1845	219590	25413	304353
		НР - 72%, СП - 8%			564,61	5,41	34961	335		22544	
		Мультиспортарена -2шт (АС-9)									
		ФМ-11 -46шт									
33	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	21,6	184,73	173,04	3990	3738	--	964	5351
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	253	1087		396	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	2,5	41,10	41,10	103	103	--	26	140
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	37		10	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	3,312	28683,91	1870,17	95001	6195	80336	7268	110450
		НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	8470	1625		8182	
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство В15.	$м^3$	17,664	41187,99	1966,74	727545	34741	496874	147957	945542
		НР - 72%; СП - 8%			11092,03	541,54	195930	9566		70040	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$ поверхности	176,64	4140,77	29,79	731426	5262	626431	72495	868234
		НР - 72%; СП - 8%			564,61	5,41	99733	956		64313	
54	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,336	331233,00	--	111294	--	111294	--	120198
		СП - 8%			--	--	--	--		8904	
61	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81558	331233,00	--	270147	--	270147	--	291759
		СП - 8%			--	--	--	--		21612	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				11 853 560				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1 на Поливочный водопровод											
		РАЗДЕЛ 1 Водопровод поливочный (В3)									
1	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,5701604	1792549,92	1255276,02	1022041	715709	0	372768	1506394
		НР - 72%; СП - 8%			537273,90	370775,92	306332	211402		111585	
3	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении.	шт.	25	4354,75	490,76	108869	12269	--	69786	192947
		НР - 72%; СП - 8%			3863,99	12,99	96600	325		14292	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С1241-208-0314 241-208-0314 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм.									
			шт.	11	12653,00	--	139183	--	139183	--	150318
		СП - 8%			--	--	--	--		11135	
5	С1241-208-0215 241-208-0215 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм.									
			шт.	11	13045,00	--	143495	--	143495	--	154975
		СП - 8%			--	--	--	--		11480	
6	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм Установка на сварном соединении									
			шт.	44	4354,75	490,76	191609	21594	--	122823	339586
		НР - 72%; СП - 8%			3863,99	12,99	170016	572		25154	
7	С1241-214-0113 241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм.									
			шт.	44	5569,00	--	245036	--	245036	--	264639
		СП - 8%			--	--	--	--		19603	
8	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм Приварка.									
			фланец	44	6386,04	296,83	280986	13060	64541	147294	462543
		НР - 72%; СП - 8%			4622,39	27,05	203385	1190		34262	
9	С1241-415-0101 241-415-0101 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм									
			шт.	44	27512,00	--	1210528	--	1210528	--	1307370
		СП - 8%			--	--	--	--		96842	
		Полив									
10	Е11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей.									
			м трубопровода	3000	1349,69	9,40	4049070	28200	0	2895588	7500231
		НР - 72%; СП - 8%			1340,29	0,26	4020870	780		555573	
13	Перечень см.п.4	Дождеватель Hunter PGJ-06,R=4 м,H=2,5 бар									
			шт	931	320,21	--	298116	--		--	298116
					--	--	--	--	298116	--	
14	519-101-1702 519-101-1702 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,корпус из ВЧШГ,с электроприводом AUMA,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50.									
			шт.	22	1453705,00	--	31981510	--		--	31981510
					--	--	--	--	31981510	--	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1241-211-0404 241-211-0404 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х1/2".	шт.	931	130,00	--	121030	--	121030	--	130712
		СП - 8%			--	--	--	--		9682	
22	С1241-210-0107 241-210-0107 РСНБ РК 2022	Седелка 50х20 мм.	шт.	913	1325,00	--	1209725	--	1209725	--	1306503
		СП - 8%			--	--	--	--		96778	
23	С1241-213-0103 241-213-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм.	шт.	149	476,00	--	70924	--	70924	--	76598
		СП - 8%			--	--	--	--		5674	
24	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм.	шт	22	706,00	--	15532	--	15532	--	16775
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
25	С1241-415-0204 241-415-0204 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм.	шт.	22	5363,00	--	117986	--	117986	--	127425
		СП - 8%			--	--	--	--		9439	
26	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	22	2229,00	--	49038	--	49038	--	52961
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				45869603				
		в том числе оборудование	Тенге				32279626				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1			Тенге				45 869 603				
в том числе оборудование			Тенге				32 279 626				
7-2 на Наружное освещение											
		РАЗДЕЛ 1. Опора со светильником наружного освещения (ЭН-9) -50шт.									
5	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,914	343936,00	--	314358	--	314358	--	339507
		СП - 8%			--	--	--	--		25149	
7	247-306-0513 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 10-4 68/180 высотой 10000 мм,диаметром 68/180 мм.	шт.	50	152279,00	--	7613950	--	7613950	--	8223066
		СП - 8%			--	--	--	--		609116	
8	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм.	шт.	50	11266,00	--	563300	--	563300	--	608364

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		45064	
10 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,55	345657,00	--	190111	--	190111	--	205320
	СП - 8%			--	--	--	--		15209	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9376257				
	в том числе оборудование	Тенге								
	РАЗДЕЛ 2 Опора со светильником наружного освещения типа Торшер (ЭН-10) -210шт.									
23 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	40	5304,10	--	212164	--	--	152758	394116
	НР - 72%; СП - 8%			5304,10	--	212164	--		29194	
24 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	1,12	29557,03	1870,17	33104	2095	28145	2458	38407
	НР - 72%; СП - 8%			2557,33	490,49	2864	549		2845	
25 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл В15.Устройство.	$м^3$	40	25864,19	31,10	1034568	1244	899314	96487	1221539
	НР - 72%; СП - 8%			3350,25	--	134010	--		90484	
27 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,0345353	343936,00	--	11878	--	11878	--	12828
	СП - 8%			--	--	--	--		950	
29 247-306-0406 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм,СТВ 4-3 68/120 высотой 4000 мм,диаметром 68/120 мм.	шт.	210	48640,00	--	10214400	--	10214400	--	11031552
	СП - 8%			--	--	--	--		817152	
30 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.	м кабеля	800	661,35	271,26	529080	217008	35920	260496	852742
	НР - 72%; СП - 8%			345,19	107,06	276152	85648		63166	
31 243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	2,1	89832,00	--	188647	--	188647	--	203739
	СП - 8%			--	--	--	--		15092	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13754923				
	в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2		Тенге				23 131 180				

Scanned with CamScanner

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование		Тенге								
Итого по СТРОЙКЕ		Тенге				**126 770 177**				
Прочие затраты		Тенге				**32 279 626**				
в том числе СМР		Тенге				**94 490 551**				
Временные здания и сооружения, 1,04%		Тенге			1,04%	982 702				
Итого с временными		Тенге				**95 473 253**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%		Тенге			1,02%	973 827				
Итого с дополнительными затратами		Тенге				**96 447 080**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2%	1 928 942				
Итого СМР		Тенге				**98 376 021**				
Итого оборудование		Тенге				**32 279 626**				
Итого СМР+оборудование		Тенге				**130 655 647**				
Итого в текущих ценах 2023 г.		Тенге			1,079	140 977 444				
Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				140 977 444				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104		Тенге			0,9499999999	**133 928 571**				
НДС		Тенге			12%	16 071 429				
Итого к оплате		Тенге				**150 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель ОБ _____ **Бакберген Н.Н.**

Главный специалист ОБ _____ **Батыров Е.Н.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

Жанызаков Е.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Королев Д.А.

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №168 от 03.07.2023г., доп. соглашение №168/01 от 29.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		168	03.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	578 878 235,07	150 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Удержание аванса			40 178 571,43							4 821 428,57	45 000 000,00
Всего к оплате	**578 878 235,07**	**150 000 000,00**	**133 928 571,43**							**11 250 000,00**	**105 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Акежанов Д.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Төре Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Форма №2

Наименование Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
АВТОР: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №168 от 03.07.2023г., доп. соглашение №168/01 от 29.04.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Благоустройство территории парка											
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1 (ГП-7)									
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство.	м^2 покрытия	6326,5923	2028,92	266,79	12836150	1687872	10860165	425906	14323020
		НР - 72%, СП - 8%			45,54	47,96	288113	303423		1060964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14323020				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы (ГП-7)									
		Парк									
22	У86-010302-0907 8601-0302-0907 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья,модель ППК-7.	комплект	27	200049,00	59,00	5401323	1593	5089095	224202	6075566
		НР - 72%; СП - 8%			11505,00	28,00	310635	756		450042	
23	У86-010303-0703 8601-0303-0703 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн из полимер-песчаного композита,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Урна,модель У-3.	шт.	27	101023,00	--	2727621	--	2727621	--	2945831
		СП - 8%			--	--	--	--		218210	
27	Перечень см.п.2	Скейтпарк.	шт	1	12562026,84	--	12562027	--		--	12562027
					--	--	--	--	12562027	--	
30	Перечень см.п.1	Уборная см.(КП."М3-Туалет").	шт	2	9533215,56	--	19066431	--		--	19066431
					--	--	--	--	19066431	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				40649855				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудование	Тенге				31628458				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1			Тенге				54 972 876				
в том числе оборудование			Тенге				31 628 458				
2-2 на Фундаменты											
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА П-1 (АС-14)									
64	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	1078,6	184,73	173,04	199250	186641	--	48149	267191
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	12609	54264		19792	
65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м^3 грунта	325,5	41,10	41,10	13378	13378	--	3441	18163
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,68	--	4778		1344	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная Устройство.	м^3	39,56	27500,71	1870,17	1087928	73984	912776	86812	1268719
		НР - 72%, СП - 8%			2557,33	490,49	101168	19404		93979	
67	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм Устройство.	м^3	330	48289,12	3726,82	15935410	1229850	10108115	3547352	21041381
		НР - 72%, СП - 8%			13931,65	998,28	4597445	329432		1558620	
68	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	26,447	331233,00	--	8760119	--	8760119	--	9460929
		СП - 8%			--	--	--	--		700810	
69	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм.	т	3,444	344261,00	--	1185635	--	1185635	--	1280486
		СП - 8%			--	--	--	--		94851	
70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,16362	405758,00	--	66390	--	66390	--	71701
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА П-5 (АС-15)									
71	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	342,3	184,73	173,04	63233	59231	--	15280	84794
		НР - 72%, СП - 8%			11,69	50,31	4001	17221		6281	
72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2.	м^3 грунта	99,4	41,10	41,10	4085	4085	--	1051	5546
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,68	--	1459		411	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	17,98	27500,71	1870,17	494463	33626	414856	39456	576632
					2557,33	490,49	45981	8819		42713	
74	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	110	48289,12	3726,82	5311803	409950	3369371	1182451	7013793
					13931,65	998,28	1532482	109811		519540	
75	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.									
		СП - 8%	т	8,74984	331233,00	--	2898236	--	2898236	--	3130095
					--	--	--	--		231859	
76	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм.									
		СП - 8%	т	1,128	344261,00	--	388326	--	388326	--	419392
					--	--	--	--		31066	
77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм.									
		СП - 8%	т	0,07462	405758,00	--	30278	--	30278	--	32700
					--	--	--	--		2422	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (П-5).									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	165	4140,77	29,79	683227	4916	585150	67718	811020
					564,61	5,41	93161	893		60075	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2			Тенге				45 482 542				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1 на Поливочный водопровод											
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод поливочный (В3)									
1	E11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею.									
		НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,3801069	1792549,92	1255276,02	681361	477139	0	248512	1004263
					537273,90	370775,92	204222	140934		74390	
		Полив									
10	E11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей.									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	600	1349,69	9,40	809814	5640	0	579118	1500046
					1340,29	0,26	804174	156		111115	
34	C1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-1.									
			т	0,28336	1074856,00	--	304571	--	304571	--	328937

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24366	
35	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза).	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,21744	3387,08	3,70	27833	30	3291	17661	49133
		НР - 72%; СП - 8%			2982,97	2,00	24512	16		3640	
38	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка.	т	0,348348	145460,36	30480,86	50671	10618	--	32319	89629
		НР - 72%; СП - 8%			114979,50	13877,62	40053	4834		6639	
39	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм.	м	13,2528	12447,00	--	164958	--	164958	--	178155
		СП - 8%			--	--	--	--		13197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3150163				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция с резервуаром,V=50 $м^3$									
40	Ц13-070403-0201 1307-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат электронасосный,центробежный шахтный: консольный,масса 0,25 т.Монтаж оборудования.	шт.	1	48763,09	5317,09	48763	5317	1311	32101	87334
		НР - 72%; СП - 8%			42135,00	2450,23	42135	2450		6469	
41	511-801-0143 511-801-0143 РСНБ РК 2022	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 32,0 $м^3$/ч,Н 55,0 м вод.ст.	шт.	1	7243394,00	--	7243394	--		--	7243394
					--	--	--	--	7243394	--	
42	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише.	шт.	1	18145,46	1463,81	18145	1464	11167	4434	24386
		НР - 72%; СП - 8%			5514,12	644,80	5514	645		1806	
43	515-301-0104 515-301-0104 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 31,5 А,тепловое реле 25 А.	шт.	1	425544,00	--	425544	--		--	425544
					--	--	--	--	425544	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-180101-0115 1318-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода,масса 41,3 т.Монтаж в помещении.	шт	1	1897246,92	690015,10	1897247	690015	338549	803312	2916603
		НР - 72%; СП - 8%			868682,72	247027,93	868683	247028		216045	
45	Перечень см.п.7	Емкость горизонтальная стеклопластиковая D=2400 мм,L=13000 мм,на 50 м^3,подземного исполнения,изготавливается из композитных материалов на основе армированного стеклопластика и винилэфирных смол,в комплекте: круглая горловина с крышкой диаметром 800мм и высотой 700мм; крышкой с дыхательным клапаном,отводящий патрубок Ду150 мм.	кт	1	13268566,89	--	13268567	--		--	13268567
					--	--	--	--	13268567	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				23965828				
		в том числе оборудование	Тенге				20937505				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				27 115 991				
в том числе оборудование			Тенге				20 937 505				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**127 571 408**				
Прочие затраты			Тенге				**52 565 963**				
в том числе СМР			Тенге				**75 005 445**				
Временные здания и сооружения, 1,04%			Тенге			1,04%	780 057				
Итого с временными			Тенге				**75 785 502**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%			Тенге			1,02%	773 012				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**76 558 514**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 531 170				
Итого СМР			Тенге				**78 089 684**				
Итого оборудование			Тенге				**52 565 963**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**130 655 647**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,079	140 977 444				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				140 977 444				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104			Тенге			**0,9499999999**	**133 928 571**				
НДС			Тенге			12%	16 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**				**150 000 000,00**				

Заказчик:

Руководитель ОБ _____ **Бакберген Н.Н.**

Главный специалист ОБ _____ **Батыров Е.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ **Королев Д.А.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Өсербаев Н.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК" _____ **Абдалиев К.Т.**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №168 от 03.07.2023г., доп. соглашение №168/01 от 29.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				168	03 07 2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	648 878 235,07	220 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Удержание аванса			18 750 000,00							2 250 000,00	21 000 000,00
Всего к оплате	**648 878 235,07**	**220 000 000,00**	**62 500 000,00**							**5 250 000,00**	**49 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЕНБЕК"
Абильдаев К.Т.

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**

Технадзор. **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №168 от 03.07.2023г., доп. соглашение №168/01 от 29.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		168	03.07.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	857 756 470,14	428 878 235,07	186 498 424,17							22 379 810,90	208 878 235,07
Удержание аванса			55 949 527,25							6 713 943,27	62 663 470,52
Всего к оплате	**857 756 470,14**	**428 878 235,07**	**186 498 424,17**							**15 665 867,63**	**146 214 764,55**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

_____Саяхмет А.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____Төре Е.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____Абильдаев К.Т.

Форма №2

Наименование Капитальный ремонт парковой зоны "Kokjiek Garden"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
АВТОР: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №168 от 03.07.2023г., доп. соглашение №168/01 от 29.04.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Благоустройство территории парка											
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 (ГП-7)									
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.	$м^2$ покрытия	505,21842	2475,42	229,78	1250628	116089	8321	837697	2255390
		НР - 72%, СП - 8%			2229,17	73,73	1126218	37250		167066	
		Спортивные площадки (ГП-7)									
14	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 /8см/.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).	$м^2$ основания	1800	1463,82	416,76	2634876	750168	1761336	278005	3145911
		НР - 72%, СП - 8%			68,54	145,97	123372	262746		233030	
15	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103.	$м^2$ основания	1800	-537,22	-115,27	-966996	-207486	-759510	-53965	-1102638
		НР - 72%, СП - 8%			--	-41,64	--	-74952		-81677	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	90	4936,08	1786,67	444247	160800	257469	50254	534061
		НР - 72%, СП - 8%			288,64	486,88	25978	43819		39560	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	$м^2$ стяжки	1800	1176,14	45,95	2117052	82710	820098	910129	3269355
		НР - 72%, СП - 8%			674,58	27,68	1214244	49824		242174	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	1800	518,99 33,36	31,18 18,31	934182 60048	56124 32958	818010	66964 80092	1081238
19	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам). Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм).									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2	2400	12403,00 1246,00	8,00 1,00	29767200 2990400	19200 2400	26757600	2154816 2553761	34475777
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				43659170				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение (ГП-9)									
20	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную С внесением растительной земли слоем 15 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2	45640	810,96 787,10	23,86 7,03	37012214 35923244	1088970 320849	–	26095583 5048697	68156494
21	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную.									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2	45640	444,64 116,68	251,44 74,13	20293370 5325275	11475721 3383293	3492374	6270023 2124998	28688392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				96844886				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы (ГП-7)									
		Площадки для занятия спортом									
24	У86-010201-0123 8601-0201-0123 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам. Спортивный комплекс (2,656 м x 1,542 м x 2,300 м)									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	548995,00 58143,00	1473,00 565,00	1097990 116286	2946 1130	978758	84540 94602	1277132
25	У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам). Упор для отжиманий двойной.									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	92439,00 6657,00	260,00 70,00	184878 13314	520 140	171044	9687 15565	210130
26	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам. Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м).									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	886708,00 37648,00	9188,00 3415,00	1773416 75296	18376 6830	1679744	59131 146604	1979150
		Тихая зона									
28	Перечень см.п.3	Навес "Грибок".									
			шт	5	3410946,00 –	– –	17054730 –	– –	17054730	– –	17054730
29	Перечень см.п.5	Диван круглый см.КП (№002216).									
			шт	5	1092459,87 –	– –	5462299 –	– –	5462299	– –	5462299
		Тихая зона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Уборная см (КП "МЗ-Туалет")	шт	1	9533215,56	–	9533216	–		–	9533216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			–	–	–	–	9533216	–	
		в том числе оборудование	Тенге				35516657				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1	Тенге				32050245				
		в том числе оборудование	Тенге				176 020 712				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				32 050 245				
		Прочие затраты	Тенге				**176 020 712**				
		в том числе СМР	Тенге				**32 050 245**				
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге				**143 970 468**				
		Итого с временными	Тенге			1,04%	1 497 293				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,02%	Тенге				**145 467 761**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			1,02%	1 483 771				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**146 951 532**				
		Итого СМР	Тенге			2%	2 939 031				
		Итого оборудование	Тенге				**149 890 562**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге				**32 050 245**				
		Итого в текущих ценах 2023 г.	Тенге				**181 940 807**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1,079	196 314 131				
		Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999999937104	Тенге				196 314 131				
		НДС	Тенге			**0,9499999999**	**186 498 424**				
		Итого к оплате	**Тенге**			12%	22 379 811				
							208 878 235,07				

Заказчик:

Руководитель ОБ _____ **Бакберген Н.Н.**

Главный специалист ОБ _____ **Батыров Е.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ **Королев Д.А.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Өсербаев Н.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____ **Абильдаев К.Т.**