Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения по ул. Киевской в г. Костанай

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за август 2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наружные сети газоснабжения. Среднее давление										
		1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,02	205,79	194,95	6589	6243	0	1358	8582	
					10,84	48,05	347	1539	0	636		
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,99	1675,52	0	1659	0	0	1194	3082	

				1675,52	0	1659	0	0	228	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,07	873,83	0	5304	0	0	3819	9853
					873,83	0	5304	0	0	730	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,23	873,83	0	8939	0	0	6436	16605
					873,83	0	8939	0	0	1230	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,73	18,57	18,57	311	311	0	88	431
					0	7,29	0	122	0	32	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,73	161,94	76,73	2709	1284	0	1452	4494
					85,21	35,33	1426	591	0	333	
	1.2 Стальной газопровод подземный среднего давления										
7	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0042	722210,25	217542,39	3033	914	37	2454	5926
					495936	94318,28	2083	396	0	439	

8	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	742020,27	233764,53	1113	351	16	889	2162
					497412	101059,72	746	151	0	160	
9	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0062	790725,26	258217,64	4902	1601	80	3866	9469
					519552	110215,3	3221	683	0	701	
10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0047	1038295,66	516757,12	4880	2429	88	3043	8556
					502821,6	151060,62	2363	710	0	634	
11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0007	1378486,66	516757,12	965	362	251	453	1532
					502821,6	151060,12	352	106	0	113	
12	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр / НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	703745,48	229813,7	563	183	10	444	1087
					462401,28	98091,62	370	78	0	81	

13	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м трубы, уложенной в футляре	0,8	647,34	3,77	518	3	61	451	1046
					568,01	1,15	454	1	0	77	
14	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,111; ктрм1=0,111; кэкс1=0,111; кмат1=0,111;	футляр	1	3502,58	362,1	3503	362	2063	1074	4943
					1077,57	7,47	1078	7	0	366	
15	1122-0301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	916103,71	294400,21	733	236	12	580	1418
					606636	125786,94	485	101	0	105	
16	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % ктрр1=0,89; ктрм1=0,89; кэкс1=0,89; кмат1=0,89;	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1152,27	6,7	922	6	107	802	1862
					1011,06	2,04	809	2	0	138	
17	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/133 футляр/ НР = 99 % ктрр1=0,166; ктрм1=0,166; кэкс1=0,166; кмат1=0,166;	футляр	1	5238,09	541,51	5238	541	3085	1606	7392

				8971,2	4410,67	. 161	80	0	53	

Стальной надземный газопровод среднего давления

23	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	722210,25	217542,39	722	217	9	584	1411
					495936	94318,28	496	94	0	105	
24	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/80мм/ НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	км трубопровода	0,0025	419331,39	89849,46	1048	225	26	872	2074
					318816	33460,03	797	84	0	154	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	1038295,66	516757,12	2596	1292	47	1618	4551
					502821,6	151060,12	1257	377	0	337	
26	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2728,6	137,15	5457	275	70	5194	11503
					2555,77	67,3	5112	135	0	852	

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения по ул. Киевской в г. Костанай

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за август 2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наружные сети газоснабжения. Среднее давление										
		1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	32,02	205,79	194,95	6589	6243	0	1358	8582	
					10,84	48,05	347	1539	0	636		
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,99	1675,52	0	1659	0	0	1194	3082	

				1675,52	0	1659	0	0	228	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,07	873,83	0	5304	0	0	3819	9853
					873,83	0	5304	0	0	730	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,23	873,83	0	8939	0	0	6436	16605
					873,83	0	8939	0	0	1230	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,73	18,57	18,57	311	311	0	88	431
					0	7,29	0	122	0	32	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,73	161,94	76,73	2709	1284	0	1452	4494
					85,21	35,33	1426	591	0	333	
	1.2 Стальной газопровод подземный среднего давления										
7	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0042	722210,25	217542,39	3033	914	37	2454	5926
					495936	94318,28	2083	396	0	439	

8	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	742020,27	233764,53	1113	351	16	889	2162
					497412	101059,72	746	151	0	160	
9	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0062	790725,26	258217,64	4902	1601	80	3866	9469
					519552	110215,3	3221	683	0	701	
10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0047	1038295,66	516757,12	4880	2429	88	3043	8556
					502821,6	151060,62	2363	710	0	634	
11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0007	1378486,66	516757,12	965	362	251	453	1532
					502821,6	151060,12	352	106	0	113	
12	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр / НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	703745,48	229813,7	563	183	10	444	1087
					462401,28	98091,62	370	78	0	81	

13	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м трубы, уложенной в футляре	0,8	647,34	3,77	518	3	61	451	1046
					568,01	1,15	454	1	0	77	
14	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,111; ктрм1=0,111; кэкс1=0,111; кмат1=0,111;	футляр	1	3502,58	362,1	3503	362	2063	1074	4943
					1077,57	7,47	1078	7	0	366	
15	1122-0301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	916103,71	294400,21	733	236	12	580	1418
					606636	125786,94	485	101	0	105	
16	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % ктрр1=0,89; ктрм1=0,89; кэкс1=0,89; кмат1=0,89;	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1152,27	6,7	922	6	107	802	1862
					1011,06	2,04	809	2	0	138	
17	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/133 футляр/ НР = 99 % ктрр1=0,166; ктрм1=0,166; кэкс1=0,166; кмат1=0,166;	футляр	1	5238,09	541,51	5238	541	3085	1606	7392

					1611,5	11,17	1612	11	0	548	
1.3 Полиэиленовый гаопровод среднего давления											
18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	314403,34	84862,62	314	85	1	251	610
					229299	24016,6	229	24	0	45	
19	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/90мм/ НР = 99 % ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; кмат1=0,9;	км трубопровода	0,007	320842,24	96701,35	2246	677	3	1742	4307
					223662,6	27706,52	1566	194	0	319	
20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1441,32	929,2	4324	2788	0	2279	7131
					512,12	255,18	1536	766	0	528	
21	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/лента/ НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,0155	28488,38	19517,18	513	351	0	147	713
					8971,2	4410,67	161	79	0	53	
22	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,018	28444,38	19517,18	513	351	0	147	713

					8971,2	4410,67	. 161	80	0	53	

Стальной надземный газопровод среднего давления

23	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	722210,25	217542,39	722	217	9	584	1411
					495936	94318,28	496	94	0	105	
24	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/80мм/ НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	км трубопровода	0,0025	419331,39	89849,46	1048	225	26	872	2074
					318816	33460,03	797	84	0	154	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	1038295,66	516757,12	2596	1292	47	1618	4551
					502821,6	151060,12	1257	377	0	337	
26	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2728,6	137,15	5457	275	70	5194	11503
					2555,77	67,3	5112	135	0	852	

27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	570,6	34,92	1141	70	42	1019	2333
					514,56	0	1029	0	0	173	
28	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	838,52	52,38	1677	105	93	1465	3393
					739,68	0	1479	0	0	251	
	Наружный газопровод низкого давления										
29	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2093,66	205,79	194,95	430854	408159	0	88773	561197
					10,84	48,05	22695	100600	0	41570	
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	61,56	1675,52	0	103145	0	0	74264	191602
					1675,52	0	103145	0	0	14193	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	276,42	873,83	0	241544	0	0	173912	448692
					873,83	0	241544	0	0	33236	

32	1101-0104-0405	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/в месте задвижек под дорогой/ НР = 72 %	м3 грунта	298,85	18,57	18,57	5550	5549	0	1571	7690
					0	7,3	0	2182	0	570	
33	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1873,98	161,94	76,73	303472	143791	0	162640	503401
					85,21	35,33	159682	66208	0	37289	
34	1101-0104-0405	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1575,13	18,57	18,57	29250	29250	0	8279	40531
					0	7,3	0	11504	0	3002	
35	4101-0105-2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	14,858	631		9375		0	0	10125
					0		0		0	750	

Итого **1 891 093**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 572 175

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	607 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 674
- перевозка грузов, тенге	9 375
- накладные расходы, тенге	554 817
в т.ч. зарплата, тенге	49 934
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 081
Всего	**1 891 093**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 584
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	63 217
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 578**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 018 472**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	2 119 396
НДС (12 %)	254 328
Итого	**2 373 724**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KC Construction»

Принял (Заказчик)

ТОО "Golden City DS"