Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Наименование стройки: г.Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34

Договор: №25-1-15/7 от 20.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	488 312	435 993						52 319	**488 312**
Итоге к оплате									**488 312**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор_____Әбубәкір Ж.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34**

(наименование, адрес)

Объект : **г.Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной кровли, усиление кирпичных простенков наружных стен, подвала школы №13 расположенной по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Парковая, 34**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-15/7** от **20.09.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		1,35	4387,36	1920,16	5922,94	2592,20		3165,83	9815,86	
				м3 конструкции		2467,20	789,82	3330,70	1066,25		727,09		
		005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,322675								
2	2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**		64	353,33	19,97	22613,35	1278,08		15621,73	41293,89	
				м2 кровли		333,36	5,65	21335,27	361,62		3058,81		
		009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,676416								
3	3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		64	246,65	31,68	15785,85	2027,50		10318,88	28193,11	
				м2 кровли		214,97	8,96	13758,35	573,42		2088,38		
		009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,478592								
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					44322,14	5897,78	0,00	29106,44	79302,86	
								38424,32	2001,29	0,00	5874,28		
			Раздел 2: Монтажные работы										
4	12	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**		4,37	23530,21	54,40	102826,99	237,74	79207,14	16889,73	129294,05	
				м2 поверхности облицовки		5350,60	17,35	23382,14	75,82		9577,33		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,961267								
5	13	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		13,39	1222,68	73,50	16371,74	984,17	5095,83	7731,77	26031,79	
				м2 вертикальной проекции		768,61	33,37	10291,74	446,83		1928,28		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,682949								
6	14	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		4,39	5334,85	21,38	23420,00	93,86	9623,76	9879,56	35963,53	
				м2 поверхности облицовки		3121,27	4,38	13702,39	19,23		2663,97		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,264394								
7	18	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**		13,9	340,46	0,35	4732,43	4,86	3964,28	551,27	5706,40	
				м2 поверхности облицовки		54,91	0,17	763,29	2,36		422,70		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,460368								
8	19	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		8	2263,85	7,08	18110,84	56,62	12384,96	4092,96	23980,10	
				м		708,65	1,93	5669,22	15,43		1776,30		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,611								
9	20	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		29,57	836,06	7,36	24722,26	217,68	10229,39	10333,21	37859,96	
				м2 отделываемой поверхности		482,76	2,59	14275,19	76,64		2804,49		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,763217								
10	21	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,14**	**1599,34** **1296,63**	**10,86** **5,08**	**46604,64** **37783,63**	**316,44** **148,00**	**8504,51**	**27310,83** **5913,24**	**79828,71**	
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,944375								
11	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,1**	**2446,76** **1913,83**	**110,71** **57,84**	**39393,00** **30813,00**	**1782,00** **931,00**	**6798,00**	**22856,00** **4980,00**	**67229,00**	
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,6259								
12	24	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**16,76**	**2473,82** **430,87**	**20,33** **7,63**	**41461,00** **7221,00**	**341,00** **128,00**	**33899,00**	**5291,00** **3740,00**	**50492,00**	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,43302								
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					**317 643** **143 902**	**4 034** **1 843**	**169 707** **-**	**104 936** **33 806**	**456 386**	
			ИТОГО по акту					**361 965** **182 326**	**9 932** **3 845**	**169 707** **-**	**134 043** **39 681**	**535 688**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									**4 821**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**10 810**	
			Скидка 20%									**441 056**	
			НДС 12%									**47 256**	
			ИТОГО:									**488 312**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Град Строй Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)