Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл, Шымкент г., ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ 33/2** — 130940007709

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — 940940000691

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 06.06.2022 г., доп.соглашение №04 от 16.02.2023 г.

Номер документа	Дата составления
279	24.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение).			усл	1	75 686 709,95	75 686 709,95	8 109 290,35
				Итого	1	x	75 686 709,95	8 109 290,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / подпись / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е. расшифровка подписи
должность

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение). Корректировка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 24 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		№78	06.06.2022г.										

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение)	1 650 000 000,00	67 577 419,60							8 109 290,35	75 686 709,95

м.п.

Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» Абдыкалыков А.А., БИН 130940007709
Заказчик _____
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
Подрядчик _____
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг" Мустафин Ж.К., БИН 130340022007
Директор технического надзора _____
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709, г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел. 8(7252)39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **06.06.2022**
Доп.соглашение **№1** от **22.06.2022**
Доп.соглашение **№2** от **23.09.2022**
Доп.соглашение **№3** от **28.12.2022**
Доп.соглашение **№4** от **16.02.2023**
Доп.соглашение **№5** от **22.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство бортовых камней										
1	2	E11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	778	2081,38	41,35	1619314	32170	773316	892895	2713182	
	2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,342	1046,05	16,62	813827	12930		200973		
2	3	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	33,454	21573				654567,97			Казахстан 100%
						47149		1577323		1577323		1703509	Казахстан
			Устройство дорожного полотна. Тип I								126186		
3	4	E11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1231,599	1492,86	1295,8	1838605	1595906	3104	695312	2736626	
4	5	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1107,14268	194,54	328,2	239595	404211		202709		
						2033		2250821		2250821		2430887	Казахстан
5	6	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	242,505	3374		818212		818212	180066	883669	Казахстан
6	7	E11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	3241,05	1983,36	215,38	6428169	698058	5630611	220651	7180741	
	7.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	316,3265	30,7	32,34	99500	104816		531921		
	7.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,2411	17782				5624917,47			Казахстан 100%
						36				116,68			
7	8	E11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	3241,05	436,22	0,04	1413811	130	1396147	18928	1547343	
	8.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	78,4334	5,41	0	17534	0		114604		
						17782				1394702,9			Казахстан 100%
8	9	E11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	3241,05	2604,58	206,91	8441574	670606	7671468	223503	9358273	
	9.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	313,7336	30,7	33,15	99500	107441		693196		
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,2411	24434				7665767,76			Казахстан 100%
						36				116,68			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	$м^2$ покрытия	3241,05	1776,91	0,11	5759054	357	5706128	56783	6281090	
	10.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	233,3556	16,22	0	52570	0		465253		
						24434				5701810,73			Казахстан 100%
			Устройство дорожного полотна. Тип II										
10	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	4673,16	223,57	108,11	1044778	505215	0	549517	1721826	
						115,46	47,86	539563	223657		127531		
11	12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1038,48	1492,86	1295,8	1550305	1345662	2617	586284	2307512	
						194,54	328,2	202026	340829		170923		
12	13	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1266,9456	2033		2575700		2575700		2781756	Казахстан
			ИТОГО:								206056		
								35317666	4848104	28405447	3243873	41646414	
			В том числе :					2064115	1193884		3084875		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,96 %		1232734					
			Итого с временными									42879148	
			Зимние удорожания			0,24 %		102910					
			Итого с зимними удорожаниями									42982058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		859641					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43841699	
			НДС			12 %		5261004					
			Итого с НДС									49102703	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0.950000									46 647 567,85	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е. Г. Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг", БИН **Н.С. Уалиханов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **А.А. Абдыкалыков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709, г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел. 8(7252)39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на одно очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **06.06.2022**
Доп.соглашение **№1** от **22.06.2022**
Доп.соглашение **№2** от **23.09.2022**
Доп.соглашение **№3** от **28.12.2022**
Доп.соглашение **№4** от **16.02.2023**
Доп.соглашение **№5** от **22.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 (месяц, год) на 6-2 Уборная на одно очко

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	E11-010101-0422 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	97,9853311	242,87	242,87	23798	23798	0	5198	31315	
						0	73,68	0	7220		2319		
2	2	E11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	1,7452858	2723,36	0	4753	0	0	3422	8829	
						2723,36	0	4753	0		654		
3	3	E11-010201-0908 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м². Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м**	м² уплотненной поверхности основания	4,90625	1150,72	971,4	5646	4766	228	1448	7661	
						132,91	276,92	652	1359		567		
	3.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,012	18459				221,88			Казахстан 100%
4	4	E11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	58,2351511	51,48	51,48	2998	2997	0	616	3903	
						0	14,69	0	855		289		
5	5	E11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	58,2351511	266,61	128,7	15526	7495	0	8171	25593	
						137,91	56,97	8031	3318		1896		
6	6	E11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	24,9579219	1184,75	0	29569	0	0	21290	54928	
						1184,75	0	29569	0		4069		
			Конструкции										
7	7	E11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	0,625	266,61	128,7	167	81	0	88	275	
						137,91	56,97	86	36		20		
8	8	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,5	25311,11	1474,09	12656	737	11056	935	14678	
						1724,11	330,53	862	165		1087		
	8.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,51	19442				9915,42			Казахстан 100%
9	9	C1261-201-0391	**Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона**	кг	8,25	1300		10725		10725		11583	
											858		
10	10	E11-130301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м²	4,90625	96,68	3,04	474	15	55	280	814	
						82,44	0,36	404	2		60		
11	11	C1235-201-0101	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный**	кг	1,079375	592		639		639		690	**Казахстан**
											51		
12	12	E11-130501-0303 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м²	4,90625	3729,63	118,68	18298	582	11383	4542	24667	
						1290,94	50,73	6334	249		1827		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	5,3478	1194				6385,29			
	12.2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0245	203710				4997,26			
13	13	**Е11-130501-0304 Кзтр и Кзм=1,02**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой**	м^2	**4,90625**	**2936,86**	**118,68**	**14409**	**582**	**9384**	**3237**	**19058**	
						905,59	**50,73**	**4443**	**249**		**1412**		
	13.1	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	5,3478	1194				6385,29			
	13.2	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0147	203710				2998,36			
14	14	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м^2 стяжки	**4,90625**	**820,46**	**33,45**	**4025**	**164**	**1588**	**2225**	**6750**	
						463,35	**19,02**	**2273**	**93**		**500**		
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,1001	15804				1581,78			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м^2 стяжки	**4,90625**	**552,22**	**34,29**	**2709**	**169**	**2373**	**245**	**3190**	
						34,33	**18,87**	**168**	**93**		**236**		
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,1501	15804				2372,67			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м^2 стяжки	**3,14**	**843,66**	**33,45**	**2649**	**105**	**1089**	**1424**	**4399**	
						463,35	**19,02**	**1455**	**60**		**326**		
	16.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,0641	16941				1085,17			Казахстан 100%
17	17	**С1261-107-0933**	**Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77**	т	**0,00157**	**317043**		**498**		**498**		**538**	
											40		
			ИТОГО:					**149539**	**41491**	**49018**	**53121**	**218871**	
								59030	**13699**		**16211**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**6479**					
			Итого с временными									**225350**	
			Зимние удорожания			**0,24 %**		**541**					
			Итого с зимними удорожаниями									**225891**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4518**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**230409**	
			НДС			**12 %**		**27649**					
			Итого с НДС									**258058**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000									**245 155,10**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Г.Г.Амбетаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг", БИН

Н.С. Уалиханов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **А.А. Абдыкалыков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709, г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел. 8(7252)39-31-80**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» г.Шымкент (Электроснабжение и газоснабжение). Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 35/10 кВ "Кайнарбулак"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **06.06.2022**
Доп.соглашение **№1** от **22.06.2022**
Доп.соглашение **№2** от **23.09.2022**
Доп.соглашение **№3** от **28.12.2022**
Доп.соглашение **№4** от **16.02.2023**
Доп.соглашение **№5** от **22.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-4 Кабельная линия 35 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Материалы, не учтенные ценником										
1	12	Прайс-лист ТОО "Электро Спец"	Муфта POLT -42/1F/1XI-16L	шт	12	248880		2986560		2986560		3225485	
											238925		
2	19	С1252-207-0103	Стяжка для кабеля и провода типа KR3 стяжной хомут	шт.	15800	88		1390400		1390400		1501632	
											111232		
3	21	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	23301	635		14796135		14796135		15979826	
											1183691		
			Итого по разделу: 2. Материалы, не учтенные ценником									20706943	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
4	34	Ц13-080201-0604 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2426,939056	646,21	348,06	1568312	844720	145155	653914	2399999	
						238,34	135,88	578437	329772		177773		
5	37	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4470,34952	367,08	237,08	1640976	1059830	0	766441	2600000	
						130	108,12	581145	483334		192583		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									4999999	
			ИТОГО:					22382383	1904550	19318250	1420355	25706942	
								1159582	813106		1904204		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,96 %		760925					
			Итого с временными									26467867	
			Зимние удорожания			0,24 %		63523					
			Итого с зимними удорожаниями									26531390	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		530628					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27062018	
			НДС			12 %		3247442					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**30309460**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000									**28 793 987,00**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умсталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг", БИН **Н.С. Ералиханов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», БИН 130940007709

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **А.А. Абдыкалыков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)