Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)
Договор: №25-1-19/1 от 29.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	485 410	433 402						52 008	**485 410**
Итоге к оплате									**485 410**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Әбубәкір Ж.М**

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Заказ 02-01

Генподрядчик **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25-1-19/1 от 29.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройсво перегородок АС-14													
1	1	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	7 136,79	68,28	64 231	615	42 868	18 905	89 787	
						2 305,44	28,39	20 749	256	-	6 651		

Итого по разделу 1 **89 787,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 749,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 615,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 868,00
- накладные расходы, тенге	18 905,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 651,00

Раздел 2 Полы 1-го этажа АС-7

2.1 2.1 Тип 1 (крыльцо)

2	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	8,5	2 422,78 1 432,05	183,74 80,77	20 594 12 172	1 562 687	6 859 -	12 087 2 614	35 295
3	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	8,5	1 213,50 465,65	33,10 19,13	10 315 3 958	281 163	6 075 -	3 874 1 135	15 324
4	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =-1	м2 стяжки	-8,5	189,83 5,76	5,67 3,16	-1 614 -49	-48 -27	-1 516 -	-71 -135	-1 820
5	4	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	8,5	2 225,84 911,87	110,58 16,48	18 920 7 751	940 140	10 229 -	7 418 2 107	28 445
6	5	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	8,5	1 347,61 550,19	54,67 9,40	11 455 4 677	465 80	6 313 -	4 472 1 274	17 201
7	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	8,5	1 213,50	33,10	10 315	281	6 075	3 874	15 324

					465,65	19,13	3 958	163	-	1 135		
8	7	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	7	189,83	5,67	1 329	40	1 249	58	1 498
						5,76	3,16	40	22	-	111	
2.2 Тип 2												
9	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	9,6	2 422,78	183,74	23 259	1 764	7 747	13 652	39 864
						1 432,05	80,77	13 748	775	-	2 953	
10	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9,6	1 213,50	33,10	11 650	318	6 862	4 375	17 307
						465,65	19,13	4 470	184	-	1 282	
11	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9,6	1 213,50	33,10	11 650	318	6 862	4 375	17 307
						465,65	19,13	4 470	184	-	1 282	
12	4	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	9,2	189,83	5,67	1 746	52	1 641	77	1 969
						5,76	3,16	53	29	-	146	

Итого по разделу 2	**187 714,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 248,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 973,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 400,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 396,00
- накладные расходы, тенге	54 191,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 904,00

Итого	**277 501,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75997,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6588,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2656,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101264,00
- накладные расходы, тенге	73096,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	20555,00

Отопление и вентиляция

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Вентиляция													
2.1 Приточная установка П1													
1	1	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	4,9	9 817,22	53,98	48 104	265	38 484	9 272	61 966	
						1 909,30	21,50	9 356	105	-	4 590		
2	2	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	4	441,84	3,67	1 767	15	28	1 691	3 735	
						431,10	0,36	1 724	1	-	277		
2.2 Теплоснабжение приточной установки													
3	1	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	1 743,52	26,26	17 435	263	11 830	5 329	24 585	

						534,30	9,54	5 343	95	-	1 821		
4	2	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	2	3 180,11	405,76	6 360	812	165	5 624	12 943	
						2 691,92	177,31	5 384	355	-	959		
5	3	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%	м2	1,1	8 255,68	135,05	9 081	149	7 862	776	10 646	
						973,62	48,75	1 071	54	-	789		
2.3 Вытяжная установка В1													
6	1	1120-0101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	8,8	7 051,07	53,98	62 049	475	42 156	19 216	87 766	
						2 206,65	21,50	19 419	189	-	6 501		
7	2	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0,54	10 204,65	50,41	5 511	27	4 452	1 018	7 051	
						1 909,30	14,68	1 031	8	-	522		
8	3	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98%	заслонка	1	2 273,24	59,32	2 273	59	492	1 704	4 295	
						1 721,44	17,99	1 721	18	-	318		
9	4	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	8	441,84	3,67	3 535	29	57	3 383	7 471	
						431,10	0,36	3 449	3	-	553		
Итого по разделу 2						**220 458,00**							
в том числе													

- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 498,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 094,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	828,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 526,00
- накладные расходы, тенге	48 013,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 330,00
Всего	**497 959,00**

Непредвиденные работы и затраты (2)%	9 959
в текущих и прогнозных ценах2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)	548 044
Скидка 20%	**438 435**
НДС (12 %)	46 975
Итого	**485 410**

Генподрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации)

Директор **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации)

Руководитель **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)