Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)
Договор: №213/2/19-1 от 01.09.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	501 183	447 485						53 698	**501 183**
Итоге к оплате									**501 183**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Арыстанбек К.Е**

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 02-01

Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Генподрядчик **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «ARS-Group2023»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айтыртауского района СКО (коректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/19-1 от 01.09.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Отделочные работы АС--9													
6.1 1-й этаж													
1	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	8,7	1 392,42 946,56	9,04 3,23	12 114 8 235	79 28	3 800 -	6 610 1 498	20 222	
2	2	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,7	651,75 422,24	4,23 1,95	5 670 3 673	37 17	1 960 -	2 952 690	9 312	

3	3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,2	1 713,77 908,95	22,65 7,95	108 310 57 446	1 431 502	49 433 -	46 358 12 373	167 041	
4	4	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,4	585,23 375,14	4,23 1,95	9 598 6 152	69 32	3 376 -	4 947 1 164	15 709	
5	5	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	5	4 853,45 2 465,92	20,23 9,28	24 267 12 330	101 46	11 837 -	9 901 2 734	36 902	

Итого по разделу 6 **249 186,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 836,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 717,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	625,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 406,00
- накладные расходы, тенге	70 768,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 459,00

Раздел 8 Кровля АС-10

8.1 Кровля плоская АС12 ,АС-6

6	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	7,3	529,93 108,61	17,12 4,16	3 868 793	125 30	2 951 -	757 370	4 995	

7	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	7,3	1 320,05 713,71	71,36 16,48	9 636 5 210	521 120	3 905 -	4 904 1 163	15 703	
8	3	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	1,5	5 931,22 3 414,60	2 516,62 611,66	8 897 5 122	3 775 917	- -	5 556 1 156	15 609	
9	4	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	17,3	1 115,83 306,18	148,21 34,90	19 304 5 297	2 564 604	11 443 -	5 429 1 979	26 712	
10	5	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	73	35,08 1,13	2,21 0,54	2 561 82	161 39	2 317 -	111 214	2 886	
11	6	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,2745	20 422,56 18 490,40	1 890,16 806,82	5 606 5 076	519 221	12 -	4 820 834	11 260	
12	7	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	7,3	501,38 193,59	19,55 6,88	3 660 1 413	143 50	2 104 -	1 346 400	5 406	
13	8	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	8,28	4 782,84 1 463,83	20,02 4,86	39 602 12 121	166 40	27 316 -	11 188 4 063	54 853	

14	9	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5,6	4 782,84 1 463,83	20,02 4,86	26 784 8 197	112 27	18 474 -	7 566 2 748	37 098	

Итого по разделу 8	**174 522,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 311,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 086,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 048,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 522,00
- накладные расходы, тенге	41 677,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 927,00
Итого	**423 708,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131147,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9803,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2673,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	138928,00
- накладные расходы, тенге	112445,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	31386,00

Отопление и вентиляция

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1.1 Трубопроводы													

1	1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 700,87 534,30	26,26 9,54	13 504 2 672	131 48	10 702 -	2 666 1 294	17 464	
2	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 524,90 534,30	26,26 9,54	12 625 2 672	131 48	9 822 -	2 666 1 223	16 514	
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 743,52 534,30	26,26 9,54	8 718 2 672	131 48	5 915 -	2 666 911	12 295	
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	2 139,74 534,30	26,26 9,54	21 397 5 343	263 95	15 792 -	5 329 2 138	28 864	
5	5	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 976,14 534,30	26,26 9,54	9 881 2 672	131 48	7 078 -	2 666 1 004	13 551	

6	6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	7	118,98 114,03	1,38 -	833 798	10 -	25 -	782 129	1 744	

Итого по разделу 1	**90 432,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 829,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 334,00
- накладные расходы, тенге	16 775,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 699,00
Итого	**90 432,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16829,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	797,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49334,00
- накладные расходы, тенге	16775,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6699,00
Всего	**514 140,00**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	10 283
в текущих и прогнозных ценах2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)	565 852
Скидка 20%	**452 682**
НДС (12 %)	48 502
Итого	**501 183**

Генподрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации)

Директор **Жуматаев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации)

Руководитель **Арыстанбек Қ.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)